Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №169 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылорда.Электроснабжение	**82 337 084,93**	**на 2020 год**								
		925 000,00		-						
		на 2021 год								
		81412084,93	**73 169 130**	**72 244 130**	**41 376 646**			**41 376 646**		**9 167 954,93**
ИТОГО к оплате:								**41 376 646,00**		

Заказчик:
Методист _____ **Н.Кани**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Технадзор: _____ **А.Т.Калдыбек**
ТОО "Жана Гасыр и К"
БИН 010 340 004 212
Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.
Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ПФ Энергопромсервис" _____ **Ж.К.Жусупов**
БИН 010 640 001 229

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Димаш Сервис" _____ **М.Бойданов**
БИН 070640009949

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №169 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.

АКТ

приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 10 КВ										
1	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	3		8071,17	–	24213,52	–		–	24213,52
						–	–	–	–	24213,52	–	
2	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1		86295,30	–	86295,30	–		–	86295,30
						–	–	–	–	86295,30	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					110508,82	–	–	–	110508,82
								–	–	110508,82	–	
		Стоимость оборудования	Тенге					101730,00				
		Запасные части	Тенге					2034,60				
		Тара и упаковка	Тенге					1556,47				
		Транспортные расходы	Тенге					3159,63				
		Заготов.складские расходы	Тенге					1301,77				
		Комплектация	Тенге					726,35				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					110508,82				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					110508,82				
		РАЗДЕЛ 2. Опоры одноцепные ВЛ-10 кВ на ж/б стойке										
		Анкерная опора со сменой проводов Ас-10-1Ас10-3,2с -1 шт										
		Стойки										
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1		13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
						6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
4	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ6** *СП - 8%*	т	0,023		514893,00	–	11842,54	–	11842,54	–	12789,94
						–	–	–	–		947,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ14 *СП - 8%*	т	0,0076	514893,00 --	-- --	3913,19 --	-- --	3913,19	-- 313,05	4226,24
6	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ1 *СП - 8%*	т	0,00232	514893,00 --	-- --	1194,55 --	-- --	1194,55	-- 95,56	1290,12
7	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00008	583579,00 --	-- --	46,69 --	-- --	46,69	-- 3,73	50,42
				Арматура							
8	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	799,00 --	-- --	3196,00 --	-- --	3196,00	-- 255,68	3451,68
9	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	412,00 --	-- --	1648,00 --	-- --	1648,00	-- 131,84	1779,84
10	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	3	12306,00 --	-- --	36918,00 --	-- --	36918,00	-- 2953,44	39871,44
11	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	комплект	1	18880,00 --	-- --	18880,00 --	-- --	18880,00	-- 1510,40	20390,40
12	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	702,00 --	-- --	2106,00 --	-- --	2106,00	-- 168,48	2274,48
13	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	6	19427,00 --	-- --	116562,00 --	-- --	116562,00	-- 9324,96	125886,96
14	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	21648,00 --	-- --	64944,00 --	-- --	64944,00	-- 5195,52	70139,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С124-040207-3225 2404-0207-3225 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO146 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	12368,00 --	-- --	37104,00 --	-- --	37104,00	-- 2968,32	40072,32
16	С124-040207-5003 2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	2936,00 --	-- --	8808,00 --	-- --	8808,00	-- 704,64	9512,64
17	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	751,00 --	-- --	2253,00 --	-- --	2253,00	-- 180,24	2433,24
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Опора ж/б концевая анкерная А10-1 -1шт									
19	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22
20	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2359,39 1031,94	1327,45 502,20	4718,78 2063,88	2654,90 1004,40	--	2454,62 573,87	7747,28
21	С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Плита ,марка ПЗ-И из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 *СП - 8%*	шт.	2	11512,00 --	-- --	23024,00 --	-- --	23024,00	-- 1841,92	24865,92
22	С124-040207-2107 2404-0207-2107 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 32-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	кг	47,6	1959,00 --	-- --	93248,40 --	-- --	93248,40	-- 7459,87	100708,27
23	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1 *СП - 8%*	т	0,00344	514893,00 --	-- --	1771,23 --	-- --	1771,23	-- 141,70	1912,93
24	С124-040102-0232 2404-0102-0232 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	1	2967,00 --	-- --	2967,00 --	-- --	2967,00	-- 237,36	3204,36
25	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	54,00	--	54,00	--	54,00	--	58,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С124-040207-3225 2404-0207-3225 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO146 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	12368,00 --	-- --	37104,00 --	-- --	37104,00	-- 2968,32	40072,32
16	С124-040207-5003 2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	2936,00 --	-- --	8808,00 --	-- --	8808,00	-- 704,64	9512,64
17	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	751,00 --	-- --	2253,00 --	-- --	2253,00	-- 180,24	2433,24
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Опора ж/б концевая анкерная А10-1 -1шт									
19	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22
20	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2359,39 1031,94	1327,45 502,20	4718,78 2063,88	2654,90 1004,40	--	2454,62 573,87	7747,28
21	С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Плита ,марка П3-И из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 *СП - 8%*	шт.	2	11512,00 --	-- --	23024,00 --	-- --	23024,00	-- 1841,92	24865,92
22	С124-040207-2107 2404-0207-2107 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 32-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	кг	47,6	1959,00 --	-- --	93248,40 --	-- --	93248,40	-- 7459,87	100708,27
23	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1 *СП - 8%*	т	0,00344	514893,00 --	-- --	1771,23 --	-- --	1771,23	-- 141,70	1912,93
24	С124-040102-0232 2404-0102-0232 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	1	2967,00 --	-- --	2967,00 --	-- --	2967,00	-- 237,36	3204,36
25	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	54,00	--	54,00	--	54,00	--	58,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4,32	
26	С124-040207-2102 2404-0207-2102 РСНБ РК 2015	**Крепления провода ГОСТ**									
		СП - 8%	10 шт.	0,1	45652,00	--	4565,20	--	4565,20	--	4930,42
					--	--	--	--		365,22	
27	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	2	513,00	--	1026,00	--	1026,00	--	1108,08
					--	--	--	--		82,08	
28	С124-040204-1308 2404-0204-1308 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-6-1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	3	2344,00	--	7032,00	--	7032,00	--	7594,56
					--	--	--	--		562,56	
Подвеска натяжная изолирующая -6 шт на1 опору											
29	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**									
		СП - 8%	шт.	12	3203,00	--	38436,00	--	38436,00	--	41510,88
					--	--	--	--		3074,88	
30	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	6	1153,00	--	6918,00	--	6918,00	--	7471,44
					--	--	--	--		553,44	
31	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	6	697,00	--	4182,00	--	4182,00	--	4516,56
					--	--	--	--		334,56	
32	С124-040203-0403 2404-0203-0403 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные прессуемые НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	6	7192,00	--	43152,00	--	43152,00	--	46604,16
					--	--	--	--		3452,16	
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
					257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		КРМ-1-1 шт									
34	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Заземляющий проводник ЗП1**									
		СП - 8%	т	0,01116	514893,00	--	5746,21	--	5746,21	--	6205,90
					--	--	--	--		459,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Круг диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0009255	226241,00 --	-- --	209,39 --	-- --	209,39	-- 16,75	226,14
36	С124-040102-0232 2404-0102-0232 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	2	2967,00 --	-- --	5934,00 --	-- --	5934,00	-- 474,72	6408,72
37	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	2	54,00 --	-- --	108,00 --	-- --	108,00	-- 8,64	116,64
38	С124-040207-2102 2404-0207-2102 РСНБ РК 2015	Крепления провода ГОСТ *СП - 8%*	10 шт.	0,2	45652,00 --	-- --	9130,40 --	-- --	9130,40	-- 730,43	9860,83
39	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	513,00 --	-- --	1026,00 --	-- --	1026,00	-- 82,08	1108,08
40	С124-040204-1308 2404-0204-1308 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-6-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	2344,00 --	-- --	7032,00 --	-- --	7032,00	-- 562,56	7594,56
41	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8044,77 7404,00	87,04 29,96	8044,77 7404,00	87,04 29,96	553,73	5352,45 1071,78	14469,00
42	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	1	8670,00 --	-- --	8670,00 --	-- --	8670,00	-- 693,60	9363,60
43	С124-040206-0709 2404-0206-0709 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-150Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	9	1035,00 --	-- --	9315,00 --	-- --	9315,00	-- 745,20	10060,20
44	С123-061702-0805 2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,02	10257,00 --	-- --	205,14 --	-- --	205,14	-- 16,41	221,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-061002-0105 2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,01	208308,00 --	-- --	2083,08 --	-- --	2083,08	-- 166,65	2249,73
46	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000108	499529,00 --	-- --	53,95 --	-- --	53,95	-- 4,32	58,27
		РАЗДЕЛ 3. Опоры для совместной полвески проводов ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ на ж/б стойке									
		Анкерная опора а10/0,38-1-1 шт									
		Стойки									
47	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22
		Металлоконструкции 10 кВ									
48	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ77 *СП - 8%*	т	0,01731	514893,00 --	-- --	8912,80 --	-- --	8912,80	-- 713,02	9625,82
49	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ52 *СП - 8%*	т	0,00114	514893,00 --	-- --	586,98 --	-- --	586,98	-- 46,96	633,94
50	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ51 *СП - 8%*	т	0,00232	514893,00 --	-- --	1194,55 --	-- --	1194,55	-- 95,56	1290,12
51	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	крепление подкоса У52 *СП - 8%*	комплект	1	3666,00 --	-- --	3666,00 --	-- --	3666,00	-- 293,28	3959,28
52	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1 *СП - 8%*	т	0,003096	514893,00 --	-- --	1594,11 --	-- --	1594,11	-- 127,53	1721,64
53	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000502	499529,00 --	-- --	250,76 --	-- --	250,76	-- 20,06	270,82
		Арматура 10 кВ									
54	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	799,00 --	-- --	3995,00 --	-- --	3995,00	-- 319,60	4314,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	751,00	–	3755,00	–	3755,00	–	4055,40
		СП - 8%			–	–	–	–		300,40	
56	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306,00	–	12306,00	–	12306,00	–	13290,48
		СП - 8%			–	–	–	–		984,48	
57	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,3333333	18880,00	–	6293,33	–	6293,33	–	6796,80
		СП - 8%			–	–	–	–		503,47	
58	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	–	4212,00	–	4212,00	–	4548,96
		СП - 8%			–	–	–	–		336,96	
59	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	19427,00	–	116562,00	–	116562,00	–	125886,96
		СП - 8%			–	–	–	–		9324,96	
60	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	21648,00	–	129888,00	–	129888,00	–	140279,04
		СП - 8%			–	–	–	–		10391,04	
61	С124-040207-5003 2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2936,00	–	8808,00	–	8808,00	–	9512,64
		СП - 8%			–	–	–	–		704,64	
		Металлоконструкций магистрали 0,4 кВ									
62	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ78,ТМ78а	т	0,0094	514893,00	–	4839,99	–	4839,99	–	5227,19
		СП - 8%			–	–	–	–		387,20	
63	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001004	499529,00	–	501,53	–	501,53	–	541,65
		СП - 8%			–	–	–	–		40,12	
		Арматура магистрали 0,4 кВ									
64	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10560,00	–	21120,00	–	21120,00	–	22809,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1689,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1912,00	–	9560,00	–	9560,00	–	10324,80
		СП - 8%			–	–	–	–		764,80	
66	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2079,00	–	2079,00	–	2079,00	–	2245,32
		СП - 8%			–	–	–	–		166,32	
		Арматура ответвлений 0,4 кВ									
67	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	–	306,00	–	306,00	–	330,48
		СП - 8%			–	–	–	–		24,48	
68	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	410,00	–	1066,00	–	1066,00	–	1151,28
		СП - 8%			–	–	–	–		85,28	
69	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845,00	–	3690,00	–	3690,00	–	3985,20
		СП - 8%			–	–	–	–		295,20	
70	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1254,00	–	2508,00	–	2508,00	–	2708,64
		СП - 8%			–	–	–	–		200,64	
71	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912,00	–	15296,00	–	15296,00	–	16519,68
		СП - 8%			–	–	–	–		1223,68	
72	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2079,00	–	2079,00	–	2079,00	–	2245,32
		СП - 8%			–	–	–	–		166,32	
73	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060,00	–	6120,00	–	6120,00	–	6609,60
		СП - 8%			–	–	–	–		489,60	
74	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,001	366353,00	–	366,35	–	366,35	–	395,66
		СП - 8%			–	–	–	–		29,31	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2		42,00	–	84,00	–	84,00	–	90,72
		СП - 8%				–	–	–	–		6,72	
76	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор**	м2 поверхности	1,2		848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%				257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее										
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2544	1215,00		309,10				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0024							
76.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0234		709,00		16,59			
76.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0024		2609,00		6,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0024		1234,00		2,96			
76.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,88	224,00				645,12		
76.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000192	134307,00				25,79		
76.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000288	53700,00				15,47		
		Анкерная опораА10/0,38-2-1 шт										
		Стойки										
77	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка**	опора	1		21307,67	10977,49	21307,67	10977,49	673,18	11992,75	35964,46
		НР - 80%; СП - 8%				9657,00	5333,94	9657,00	5333,94		2664,03	
		Металлоконструкций 10 кВ										
78	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ77**	т	0,01731		514893,00	–	8912,80	–	8912,80	–	9625,82
		СП - 8%				–	–	–	–		713,02	
79	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ52**	т	0,00152		514893,00	–	782,64	–	782,64	–	845,25
		СП - 8%				–	–	–	–		62,61	
80	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**ХомутХ51**	т	0,00232		514893,00	–	1194,55	–	1194,55	–	1290,12
		СП - 8%				–	–	–	–		95,56	
81	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	**крепление подкоса У52**	комплект	2		3666,00	–	7332,00	–	7332,00	–	7918,56
		СП - 8%				–	–	–	–		586,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,0048504	514893,00	–	2497,44	–	2497,44	–	2697,23
		СП - 8%			–	–	–	–		199,79	
83	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000502	499529,00	–	250,76	–	250,76	–	270,82
		СП - 8%			–	–	–	–		20,06	
		Арматура 10 кВ									
84	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	–	3995,00	–	3995,00	–	4314,60
		СП - 8%			–	–	–	–		319,60	
85	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	751,00	–	3755,00	–	3755,00	–	4055,40
		СП - 8%			–	–	–	–		300,40	
86	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306,00	–	12306,00	–	12306,00	–	13290,48
		СП - 8%			–	–	–	–		984,48	
87	С124-040207-4710 2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,3333333	18880,00	–	6293,33	–	6293,33	–	6796,80
		СП - 8%			–	–	–	–		503,47	
88	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	–	4212,00	–	4212,00	–	4548,96
		СП - 8%			–	–	–	–		336,96	
89	С124-040109-1302 2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	19427,00	–	116562,00	–	116562,00	–	125886,96
		СП - 8%			–	–	–	–		9324,96	
90	С124-040207-3248 2404-0207-3248 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	21648,00	–	129888,00	–	129888,00	–	140279,04
		СП - 8%			–	–	–	–		10391,04	
91	С124-040207-5003 2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2936,00	–	8808,00	–	8808,00	–	9512,64
		СП - 8%			–	–	–	–		704,64	
		Металлоконструкций магистрали 0,4 кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ78,ТМ78а	т	0,0094	514893,00	–	4839,99	–	4839,99	–	5227,19
		СП - 8%			–	–	–	–		387,20	
93	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001004	499529,00	–	501,53	–	501,53	–	541,65
		СП - 8%			–	–	–	–		40,12	
		Арматура магистрали 0,4 кВ									
94	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10560,00	–	21120,00	–	21120,00	–	22809,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1689,60	
95	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1912,00	–	19120,00	–	19120,00	–	20649,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1529,60	
96	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2079,00	–	4158,00	–	4158,00	–	4490,64
		СП - 8%			–	–	–	–		332,64	
		Арматура ответвлений 0,4 кВ									
97	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	–	306,00	–	306,00	–	330,48
		СП - 8%			–	–	–	–		24,48	
98	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	410,00	–	1066,00	–	1066,00	–	1151,28
		СП - 8%			–	–	–	–		85,28	
99	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845,00	–	3690,00	–	3690,00	–	3985,20
		СП - 8%			–	–	–	–		295,20	
100	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1254,00	–	2508,00	–	2508,00	–	2708,64
		СП - 8%			–	–	–	–		200,64	
101	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912,00	–	15296,00	–	15296,00	–	16519,68
		СП - 8%			–	–	–	–		1223,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2079,00	–	2079,00	–	2079,00	–	2245,32
		СП - 8%			–	–	–	–		166,32	
103	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060,00	–	6120,00	–	6120,00	–	6609,60
		СП - 8%			–	–	–	–		489,60	
104	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,001	366353,00	–	366,35	–	366,35	–	395,66
		СП - 8%			–	–	–	–		29,31	
105	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	42,00	–	84,00	–	84,00	–	90,72
		СП - 8%			–	–	–	–		6,72	
106	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Анкерная опора А10/0,38-4-1 шт									
		Стойки									
107	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
		Металлоконструкций 10 кВ									
108	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ77	т	0,01731	514893,00	–	8912,80	–	8912,80	–	9625,82
		СП - 8%			–	–	–	–		713,02	
109	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ52	т	0,00152	514893,00	–	782,64	–	782,64	–	845,25
		СП - 8%			–	–	–	–		62,61	
110	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ХомутХ51	т	0,00232	514893,00	–	1194,55	–	1194,55	–	1290,12
		СП - 8%			–	–	–	–		95,56	
111	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	крепление подкоса У52	комплект	2	3666,00	–	7332,00	–	7332,00	–	7918,56
		СП - 8%			–	–	–	–		586,56	