Заказчик: "Highwell"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№41

Наименование стройки: "Строительство и экспулатация жилых комплексов с многофункциональными общественными центрам, бизнес комплексами, жылими зонами, объектами сферы культурного-бытового обслуживания. Инфраструтуры, транспортными узлами и инженерными комуникациями -Строительство 7-и этажного жилого дома", второй блок и третий блок, новое строительство".

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монолитные стены						
240	Е0106-13-3	Устроитсво железобетонных стен подвалов высотой до 3м, толщиной до 300 мм по сети Ж	45,927	8512,00	360,48	390931	16556	76008
		м3		1440,00	136,17	66135	6254	105
241	С12041-54 Изм. И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,047153	62000,00		2923	0	0
		т				0	0	
242	С12041-54 Изм. И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Какркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А - III, d 8 мм	0,142425	68200,00		9713	0	0
		т			0,97	0	0	97
243	С12041-54 Изм. И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Какркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А - III, d 10 мм	3,4504	67700,00		233592	0	0
		т			0,48	0	0	
244	С12041-54 Изм. И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Какркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А - III, d 12 мм	0,10638	65900,00		7010	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
245	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.848232	64400,00		54626	0	0
		т				0	0	
246	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси С	52,164	8512,00	360,48	444020	18804	86330
		м3		1440,00	136,17	75116	7103	105
247	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.53055	62000,00		32894	0	0
		т				0	0	
248	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.153711	68200,00		10483	0	0
		т				0	0	
249	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4.1823	67700,00		283142	0	0
		т				0	0	
250	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.98523	64400,00		63449	0	0
		т				0	0	
251	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм И и К	13,041	8512,00	360,48	111005	4701	21583
		м3		1440,00	136,17	18779	1776	105
252	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.1286	62000,00		7973	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	
253	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,0338	67700,00		69988	0	0
		т				0	0	
254	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси 19	108,297	8512,00	360,48	921824	39039	179230
		м3		1440,00	136,17	155948	14747	105
255	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,974673	62000,00		60430	0	0
		т				0	0	
256	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,147204	68200,00		10039	0	0
		т				0	0	
257	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	7,5115	71100,00		534068	0	0
		т				0	0	
258	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1115	65900,00		7348	0	0
		т				0	0	
259	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,8212	64400,00		117285	0	0
		т				0	0	

	2	3	4	5	6	7	8	9
260	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси 9	91,287	8512,00	360,48	777035	32907	151078
		м3		1440,00	136,17	131453	12431	105
261	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,908334	62000,00		56317	0	0
		т				0	0	
262	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,390663	68200,00		26643	0	0
		т				0	0	
263	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	7,015086	67700,00		474921	0	0
		т				0	0	
264	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,045144	65900,00		2975	0	0
		т				0	0	
265	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,077488	64400,00		133790	0	0
		т				0	0	
266	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	870,75	245,44	3,82	213717	3326	39857
		м2		37,35	1,44	32523	1254	118
		Устройство колонн КМ1, Км2, Км3, Км4, Км5, км6						

2	3	4	5	6	7	8	9
267	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м Км1,Км2,Км3	47,9115	8140,01	793,53	390000	38019	72920
	м3		1149,75	299,77	55086	14362	105
268	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,889244	62000,00		117133	0	0
	т				0	0	
269	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,827361	68200,00		56426	0	0
	т				0	0	
270	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,4732	61200,00		212560	0	0
	т				0	0	
271	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м Км4,Км5,Км6	25,515	8140,01	793,53	207692	20247	38834
	м3		1149,75	299,77	29336	7649	105
272	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,010178	62000,00		62631	0	0
	т				0	0	
273	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,530037	68200,00		36149	0	0
	т				0	0	

	2	3	4	5	6	7	8	9
274	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,0602	64400,00		132677	0	0
		т				0	0	
		Устройство ригелей Рм1,Рм2, Рм3, Рм4, Рм5						
275	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке Рм1, Рм2	28,1799	10861,36	3768,94	306072	106208	90559
		м3		2040,75	1019,84	57508	28739	105
276	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,9489	62000,00		120832	0	0
		т				0	0	
277	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,649	61200,00		162119	0	0
		т				0	0	
278	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке Рм3, Рм4, РМ5	40,2003	10861,36	3768,94	436630	151513	129189
		м3		2040,75	1019,84	82039	40998	105
279	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,053649	69000,00		3702	0	0
		т				0	0	
280	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,148714	62000,00		133220	0	0
		т				0	0	

	2	3	4	5	6	7	8	9
281	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,379782	68800.00		26129	0	0
		т				0	0	
282	С12041-116 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,0888	64400.00		263319	0	0
		т				0	0	
		Диафрагма Дж1, Дж2, Дж3						
283	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м. толщиной до 300 мм	98,874	8718.38	341,75	862021	33790	182056
		м3		1624.50	129,11	160621	12766	105
284	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,243194	65000.00		15808	0	0
		т				0	0	
285	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,33723	62000.00		20908	0	0
		т				0	0	
286	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	5,0441	68200.00		344008	0	0
		т				0	0	
287	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,783756	67700.00		53060	0	0
		т				0	0	
		Плиты перекрытия						

	2	3	4	5	6	7	8	9
288	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	625,158	8945,95	241,10	5592632	150726	901639
		м3		1282,50	91,08	801765	56939	105
289	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,928	66000,00		127248	0	0
		т				0	0	
290	C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4788	72000,00		34474	0	0
		т				0	0	
291	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	11,493	71100,00		817152	0	0
		т				0	0	
292	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,2115	68800,00		358551	0	0
		т				0	0	
		Лестичныемарши ЛМ1,Лм2						
293	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	4,998	11450,71	379,21	57231	1895	11863
		м3		2117,25	143,26	10582	716	105
294	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0609	50800,00		3094	0	0
		т				0	0	

	2	3	4	5	6	7	8	9
295	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.01239	69000,00		855	0	0
		т				0	0	
296	С12041-113 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	0,1948	71100,00		13850	0	0
		т				0	0	
297	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм	0.24217	65900,00		15959	0	0
		т				0	0	
		Плита покрытия на отм +3,160						
332	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	22.092	8945,95	241,10	197634	5326	31862
		м3		1282,50	91,08	28333	2012	105
333	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I. d 8 мм	0.54503	62000,00		33792	0	0
		т				0	0	
334	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,35309	68200,00		92281	0	0
		т				0	0	
		Парапет						
335	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	5.25	7933,85	316,01	41653	1659	8199
		м3		1368,00	119,39	7182	627	105

	2	3	4	5	6	7	8	9
336	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06699	62000,00		4153	0	0
		т				0	0	
337	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,55012	68200,00		37518	0	0
		т				0	0	
		Воздухозаборная шахта						
338	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,31	3773,47	66,01	8717	152	536
		м3		195,75	24,93	452	58	105
339	Е0106-24-4	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	11,97	6718,94	535,86	80426	6414	14498
		м3		965,25	188,29	11554	2254	105
340	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03188	65000,00		2072	0	0
		т				0	0	
341	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,78149	67700,00		52907	0	0
		т				0	0	
342	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07035	61200,00		4305	0	0
		т				0	0	
343	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,282	245,44	3,82	12587	196	2347
		м2		37,35	1,44	1915	74	118

2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16610328	631478	2038588
		Тенге			1726327	205734	
	Всего прямые затраты				**16 610 328**	**631 478**	**2 038 588**
					1 726 327	**205 734**	
	Всего с накладными расходами				**18 648 916**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1 118 935**		
	Итого				**19 767 851**		
	Временные здания и сооружения 1,5%				**197 679**		
	Итого				**19 965 530**		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**269 535**		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**199 655**		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**79 862**		
	Итого в базовых ценах 2001 года				**20 514 582**		
	Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**56 143 693**		
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**1 122 874**		
	Итого				**57 266 567**		
	НДС (12 %)				**6 871 988**		
	Всего				**64 138 842**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Калиев А.А

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бекбосов И.С

Технический надзор: ТОО "Марапат Group"

Эксперт _____ Джанизаков Е.А