Заказчик: "Highwell"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№41

Наименование стройки: "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественным центрами, бизнес комплексами, жилыми зонами, объектами сферы культурно-бытового обслуживания. Инфраструктуры, транспортными узлами и инженерными коммуникациями"-"Строительство 7-и жтажного жилого дома", второй блок и третий блок, новое строительство"

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КРОВЛЯ						
307	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8,02-05-2002, СН РК 8,02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	4004	84,88	3,28	339860	13133	100060
		м2		20,22	0,78	80961	3123	119
308	С ПРАЙС	Техноэласт ЭКП	4331	290,02		1256077	0	0
		м2				0	0	
309	С ПРАЙС	Техноэласт ЭКП	4331	243,97		1056634	0	0
		м2				0	0	
		Решетка Р-5 (по всем блокам) 3шт.						
310	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1089	9850,48	1162,95	1073	127	732
		т		7357,50	108,00	801	12	90
311	С12021-87 Изм. и доп вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатнных, холодногнутых профилей и труб	0,1089	149383,00		16268	0	0
		т				0	0	
312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,215	16,36	0,05	53	0	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		5,81	0,02	19	0	90
313	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,431	16,58	0,02	107	0	24
		м2		4,16		27	0	90
314	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	188	1	69
		1т		33075,00	114,75	66	0	105
		Решетка Р-2 26 шт.						
315	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,8549	9850,48	1162,95	8421	994	5744
		т		7357,50	108,00	6290	92	90
316	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,8549	149383,00		127708	0	0
		т				0	0	
317	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0393	93997,62	304,24	3694	12	1370
		1т		33075,00	114,75	1300	5	105
318	Е0112-10-1	Устройство Костылей К-1	9,6876	628,39	1,24	6088	12	1772
		м2		153,23	0,47	1484	5	119
319	Е0112-10-1	Устройство Сливов	224,64	628,39	1,24	141162	279	41088
		м2		153,23	0,47	34422	106	119
320	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,17	16,36	0,05	412	1	132
		м2		5,81	0,02	146	1	90
321	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	50,34	16,58	0,02	835	1	188
		м2		4,16		209	0	90
322	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	817,2	141,96	1,19	116010	972	26694
		м2		27,00	0,45	22064	368	119
323	С ПРАЙС	Техноэласт ЭПП	939,78	243,97		229278	0	0
		м2				0	0	
		Решетка Р-3 5 шт.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
324	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,07	9850,48	1162,95	690	81	471
		т		7357,50	108,00	515	8	90
325	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,21	149383,00		31370	0	0
		т				0	0	
326	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00126	93997,62	304,24	118	0	44
		1т		33075,00	114,75	42	0	105
327	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,13	16,36	0,05	35	0	11
		м2		5,81	0,02	12	0	90
328	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,26	16,58	0,02	71	0	16
		м2		4,16		18	0	90
329	Е0112-10-1	Устройство Костылей К-1	0,31	628,39	1,24	195	0	57
		м2		153,23	0,47	48	0	119
330	Е0112-10-1	Устройство Сливов	5,85	628,39	1,24	3676	7	1070
		м2		153,23	0,47	896	3	119
331	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	408,6	141,96	1,19	58005	486	13347
		м2		27,00	0,45	11032	184	119
332	С ПРАЙС	Техноэласт ЭПП	469,89	243,97		114639	0	0
		м2				0	0	
		Зонт Вентшахты						
333	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,33	9850,48	1162,95	3251	384	2218
		т		7357,50	108,00	2428	36	90
334	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,33	122008,00		40263	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
335	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,71	16,36	0,05	159	0	50
		м2		5,81	0,02	56	0	90
336	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,42	16,58	0,02	322	0	73
		м2		4,16		81	0	90
337	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п / из листовой оцинкованной стали	55,8	161,83	1,24	9030	69	10205
		м2		153,23	0,47	8550	26	119
338	С ПРАЙС	Плоский(гладкий)стальной лист с полимерным покрытием	55,8	957,89		53450	0	0
		м2				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3619142	16559	205452
			Тенге			171467	3344	
		Оборудование и материалы до 1000В						
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	12	166,90	5,40	2003	65	1828
		шт		158,00	2,30	1896	28	95
4	С151801-995 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В. 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0.5S/1.0	12	8253,00		99036	0	0
		шт.				0	0	
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614
		шт		227,00	2,30	2724	28	95
6	С151801-212 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	12	100,00		1200	0	0
		шт.				0	0	
7	С ПРАЙС	Индикатор напряжения НВ24	12	433,05		5197	0	0
		шт				0	0	
		Секция I						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	8	169010,00	104550,00	1352080	836400	615678
		ячейка		52880,00	28130,22	423040	225042	95
9	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	8	31749,00		253992	0	0
		шт				0	0	
		Секция II						
10	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	8	169010,00	104550,00	1352080	836400	615678
		ячейка		52880,00	28130,22	423040	225042	95
11	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	8	31749,00		253992	0	0
		шт				0	0	
		ВРУ-2						
12	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	8	169010,00	104550,00	1352080	836400	615678
		ячейка		52880,00	28130,22	423040	225042	95
13	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводные панели. типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	8	58874,00		470992	0	0
		шт				0	0	
14	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	12	166,90	5,40	2003	65	1828
		шт		158,00	2,30	1896	28	95
15	С151801-991 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0.5S/1,0	12	6389,00		76668	0	0
		шт.				0	0	
16	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614
		шт		227,00	2,30	2724	28	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	С151801-279 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	12	106,00		1272	0	0
		шт.				0	0	
18	С ПРАЙС	Индикатор напряжения НВ24	12	433,05		5197	0	0
		шт				0	0	
		ЩК-2.7						
41	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	8	1299,30	68,30	10394	546	2512
		шт		317,00	13,50	2536	108	95
42	С151803-620 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ПРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	8	1369,00		10952	0	0
		шт.				0	0	
43	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	8	309,70	46,60	2478	373	1849
		м		234,00	9,20	1872	74	95
44	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	8	1267,43		10139	0	0
		шт				0	0	
45	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1742
		шт		227,00	2,30	1816	18	95
46	С151801-315 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	8	318,00		2544	0	0
		шт.				0	0	
47	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	30	862,00	28,00	25860	840	9818
		шт		340,00	4,50	10200	135	95
48	С151801-160 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	30	955,00		28650	0	0
		шт.				0	0	
101	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	2	1267,43		2535	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт				0	0	
102	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655
		шт		340,00	4,50	680	9	95
103	С151801-605 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	258,00		516	0	0
		шт.				0	0	
104	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	34	501,20	13,20	17041	449	7406
		шт		227,00	2,30	7718	78	95
105	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	100,00		400	0	0
		шт.				0	0	
106	С151801-160 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	22	955,00		21010	0	0
		шт.				0	0	
107	С151801-728 Изм. и доп. вып. 24	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	1465,00		11720	0	0
		шт.				0	0	
		ЩР-1.3						
108	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,30	68,30	2599	137	628
		шт		317,00	13,50	634	27	95
109	75-6-74 Изм. и доп. вып. 21	Пункт /шкаф/ распределительный. типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	2	27342,00		54684	0	0
		комплект				0	0	
110	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	2	309,70	46,60	619	93	462
		м		234,00	9,20	468	18	95
111	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	2	1267,43		2535	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	8	862,00	28,00	6896	224	2618
		шт		340,00	4,50	2720	36	95
113	С151801-571 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 прим.	2	4281,00		8562	0	0
		шт.				0	0	
114	С151801-473 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1371,00		2742	0	0
		шт.				0	0	
115	С151801-471 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1371,00		5484	0	0
		шт.				0	0	
116	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307
		шт		227,00	2,30	1362	14	95
117	С151801-470 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1371,00		2742	0	0
		шт.				0	0	
118	С151801-468 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1371,00		2742	0	0
		шт.				0	0	
119	С151801-160 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	955,00		1910	0	0
		шт.				0	0	
		ЩВ-0.3						
120	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,30	68,30	2599	137	628
		шт		317,00	13,50	634	27	95
121	С151803-620 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1369,00		2738	0	0
		шт.				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	2	309,70	46,60	619	93	462
		м		234,00	9,20	468	18	95
123	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	2	1267,43		2535	0	0
		шт				0	0	
124	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655
		шт		340,00	4,50	680	9	95
125	С151801-249 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	315,00		630	0	0
		шт.				0	0	
126	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614
		шт		227,00	2,30	2724	28	95
127	С151801-246 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	300,00		2400	0	0
		шт.				0	0	
128	С ПРАЙС	Независимый расцепитель РН-47	4	1405,89		5624	0	0
		шт				0	0	
129	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	12	1514,60	39,60	18175	475	4695
		шт		405,00	6,80	4860	82	95
130	75-6-30 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-2674, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	6	20416,00		122496	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	75-6-34 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров 2, типа РУС М 5115-2676, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	2	27636.00		55272	0	0
		шт				0	0	
132	75-6-6 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1.5-2.6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	2	23279.00		46558	0	0
		шт				0	0	
133	75-6-18 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2274 УХЛ 4, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1.6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	2	23295.00		46590	0	0
		шт				0	0	
134	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	16	467.40	9,40	7478	150	3998
		шт		263.00		4208	0	95
135	С ПРАЙС	Корпус модульный КП103	16	196,35		3142	0	0
		шт				0	0	
136	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	48	97.70	1,60	4690	77	3899
		шт		85.50		4104	0	95
137	С ПРАЙС	Кнопка управления "ПУСК"	16	141.81		2269	0	0
		шт				0	0	
138	С ПРАЙС	Кнопка управления "СТОП"	16	141,81		2269	0	0
		шт				0	0	
139	С ПРАЙС	Индикатор -22DS зеленый матричный	16	77,00		1232	0	0
		шт				0	0	
140	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	2	191,40	7,00	383	14	313
		шт		162.00	2,30	324	5	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	С ПРАЙС	Манометр показывающий сигнализирующий 0-2.5 кгс/см2 ДМ2005 Сг	2	3019.15		6038	0	0
		шт				0	0	
		1ЩАО-4, 1ЩАО-5, 2ЩАО-4						
142	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	6	1299,30	68,30	7796	410	1884
		шт		317,00	13,50	1902	81	95
143	С151803-620 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	6	1369,00		8214	0	0
		шт.				0	0	
144	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	6	309,70	46,60	1858	280	1386
		м		234,00	9,20	1404	55	95
145	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	6	1267,43		7605	0	0
		шт				0	0	
146	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614
		шт		227,00	2,30	2724	28	95
147	С151801-314 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	318,00		636	0	0
		шт.				0	0	
148	С151801-281 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	12	106,00		1272	0	0
		шт.				0	0	
		ЩОп-4						
149	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,30	68,30	2599	137	628
		шт		317,00	13,50	634	27	95
150	С151803-608 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1171,00		2342	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт.				0	0	
151	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	2	309,70	46,60	619	93	462
		м		234,00	9,20	468	18	95
152	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	2	1267,43		2535	0	0
		шт				0	0	
153	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614
		шт		227,00	2,30	2724	28	95
154	С151801-248 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	300,00		600	0	0
		шт.				0	0	
155	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	100,00		800	0	0
		шт.				0	0	
156	С151801-230 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	200,00		400	0	0
		шт.				0	0	
		1ЩО-4						
157	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,30	68,30	2599	137	628
		шт		317,00	13,50	634	27	95
158	С151803-608 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1171,00		2342	0	0
		шт.				0	0	
159	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	2	309,70	46,60	619	93	462
		м		234,00	9,20	468	18	95
160	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	2	1267,43		2535	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,20	13,20	7017	185	3050
		шт		227,00	2,30	3178	32	95
162	С151801-248 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	300,00		600	0	0
		шт.				0	0	
163	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	100,00		800	0	0
		шт.				0	0	
164	С151801-230 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4.5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	200.00		800	0	0
		шт.				0	0	
		1ЩО-5						
165	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,30	68,30	2599	137	628
		шт		317,00	13,50	634	27	95
166	С151803-608 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1171,00		2342	0	0
		шт.				0	0	
167	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	2	309,70	46,60	619	93	462
		м		234,00	9,20	468	18	95
168	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	2	1267,43		2535	0	0
		шт				0	0	
169	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,20	13,20	7017	185	3050
		шт		227,00	2,30	3178	32	95
170	С151801-248 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4.5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	300,00		600	0	0
		шт.				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	12	100,00		1200	0	0
		шт.				0	0	
		2ЩО-4						
172	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,30	68,30	2599	137	628
		шт		317,00	13,50	634	27	95
173	С151803-621 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1395,00		2790	0	0
		шт.				0	0	
174	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	2	309,70	46,60	619	93	462
		м		234,00	9,20	468	18	95
175	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	2	1267,43		2535	0	0
		шт				0	0	
176	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	28	501,20	13,20	14034	370	6099
		шт		227,00	2,30	6356	64	95
177	С151801-248 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4.5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	300,00		600	0	0
		шт.				0	0	
178	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	16	100,00		1600	0	0
		шт.				0	0	
179	С151801-230 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4.5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	10	200,00		2000	0	0
		шт.				0	0	
		Светотехнические изделия						
180	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	312	269,90	98,00	84209	30576	44756
		шт		122,00	29,00	38064	9048	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	С ПРАЙС	Светильник с компактн. люминисц. лампой CD218	92	495,57		45592	0	0
		шт				0	0	
182	С ПРАЙС	Светильник с компактн. люминисц. лампой RKL218	78	385,78		30091	0	0
		шт				0	0	
183	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	84	357,50	164,00	30030	13776	14172
		шт		131,00	46,60	11004	3914	95
184	С ПРАЙС	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем PRS/S 258	84	1335,74		112202	0	0
		шт				0	0	
185	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях. с 2 лампами в светильнике	72	342,80	134,00	24682	9648	13393
		шт		158,00	37,80	11376	2722	95
186	С ПРАЙС	Светильник для люминисц. лампой АОТ. PRS 236	60	1511,10		90666	0	0
		шт				0	0	
192	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	38	313,00	131,00	11894	4978	5628
		шт		119,00	36,90	4522	1402	95
193	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	72	357,50	164,00	25740	11808	12148
		шт		131,00	46,60	9432	3355	95
194	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	48	450,00		21600	0	0
		шт.				0	0	
195	С ПРАЙС	Светильник для люминисц. лампой АОТ. PRS 218	12	832,55		9991	0	0
		шт				0	0	
196	С ПРАЙС	Светильник Arctic SMC/SAN 236	54	3074,04		165998	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	С ПРАЙС	Светильник ВН236	6	5034,96		30210	0	0
		шт				0	0	
		Лампы						
198	С ПРАЙС	Лампа люминисцентная Т8, цоколь G13 L18W	350	60,99		21347	0	0
		шт				0	0	
199	С ПРАЙС	Лампа люминисцентная Т8, цоколь G13 L36W	160	56,42		9027	0	0
		шт				0	0	
200	С ПРАЙС	Лампа люминисцентная Т8, цоколь G13 L58W	28	149,43		4184	0	0
		шт				0	0	
201	С ПРАЙС	Компактная люминисцентная лампа, цоколь 2G11 DULUX L18W	160	68,31		10930	0	0
		шт				0	0	
202	С ПРАЙС	Компактная люминисцентная лампа, цоколь 2G11 DULUX L36W	12	68,31		820	0	0
		шт				0	0	
203	С ПРАЙС	Компактная люминисцентная лампа, цоколь E27 DULUX EL LL23W	28	68,31		1913	0	0
		шт				0	0	
		Электроустановочные изделий						
204	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	235	64,00	1,00	15040	235	13105
		шт		58,50	0,20	13748	47	95
205	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	69	82,00		5658	0	0
		шт				0	0	
206	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	221	62,70	0,20	13857	44	12156
		шт		57,80	0,10	12774	22	95
207	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	221	96,00		21216	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт				0	0	
208	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	84	64,00	1,00	5376	84	4684
		шт		58,50	0,20	4914	17	95
209	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	42	82,00		3444	0	0
		шт				0	0	
210	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	12	64,00	1,00	768	12	669
		шт		58,50	0,20	702	2	95
211	С151801-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	12	127,00		1524	0	0
		шт				0	0	
212	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	93	47,00	0,20	4371	19	4029
		шт		45,50	0,10	4232	9	95
213	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	78	48,50	0,20	3783	16	3490
		шт		47,00	0,10	3666	8	95
218	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	14	182,00		2548	0	0
		шт				0	0	
219	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156,00		1560	0	0
		шт				0	0	
220	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	35	134,00		4690	0	0
		шт				0	0	
221	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	8	134,00		1072	0	0
		шт				0	0	
222	С151802-21	Коробка универсальная КУВ	130	59,00		7670	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
223	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,136	24200,00		3291	0	0
		1000шт				0	0	
224	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	57	244,00		13908	0	0
		шт				0	0	
		Кабельная продукция с медными жилами с ПВХ изоляцией						
225	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	3890	10,60	0,10	41234	389	32890
		м		8,80	0,10	34232	389	95
226	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2800	14,60	0,20	40880	560	31654
		м		11,80	0,10	33040	280	95
227	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	2084	19,60	0,50	40846	1042	32667
		м		16,40	0,10	34178	208	95
228	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	692	27,00	0,80	18684	554	13871
		м		20,90	0,20	14463	138	95
229	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	6	36,00	1,40	216	8	161
		м		27,90	0,40	167	2	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	34	49,30	1,60	1676	54	1328
		м		40,70	0,40	1384	14	95
231	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	200	68,60	2,20	13720	440	11362
		м		59,20	0,60	11840	120	95
232	С151601-1189 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-1 ГОСТ 16442-80	1,3	30934,00		40214	0	0
		км				0	0	
233	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	4,45	42724,00		190122	0	0
		км				0	0	
234	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,72	58909,00		42414	0	0
		км				0	0	
235	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	75637,00		7564	0	0
		км				0	0	
236	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	2,28	69415,00		158266	0	0
		км				0	0	
237	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,02	115159,00		117462	0	0
		км				0	0	
238	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	1,24	177551,00		220163	0	0
		км				0	0	
239	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,402	250093,00		100537	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		км				0	0	
240	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,682	408989.00		278930	0	0
		км				0	0	
241	С151601-1276 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	582933.00		3498	0	0
		км				0	0	
242	С151601-1277 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,034	1093231.00		37170	0	0
		км				0	0	
243	С151601-8330 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80	0,163	1271265.00		207216	0	0
		км				0	0	
244	С151601-1280 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,03	2546860.00		76406	0	0
		км				0	0	
245	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	1146	34.10	2,70	39079	3094	27653
		м		25.00	0,40	28650	458	95
246	С151603-509 Изм. и доп. вып. 24	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,4	44827.00		17931	0	0
		км				0	0	
247	С151603-510 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,298	66106.00		19700	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		км				0	0	
248	С151603-241 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78	0,15	68307,00		10246	0	0
		км				0	0	
249	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	60	34,10	2,70	2046	162	1448
		м		25,00	0,40	1500	24	95
250	С151603-290 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	0,06	84364,00		5062	0	0
		км				0	0	
		Трубы металлопрокат						
251	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3890	108,60	48,90	422454	190221	191427
		м		39,60	12,20	154044	47458	95
252	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	85	147,30	73,00	12521	6205	5476
		м		49,50	18,30	4208	1556	95
253	С ПРАЙС	Труба гофра ПВХ д15	3020	6,10		18422	0	0
		м				0	0	
254	С ПРАЙС	Труба гофра ПВХ д20	578	7,62		4404	0	0
		м				0	0	
255	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	578	30,00		17340	0	0
		м				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	75	44,00		3300	0	0
		м				0	0	
257	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	78	66,00		5148	0	0
		м				0	0	
258	С ПРАЙС	Гибкие вводы для труб д 20 К1080УЗ	12	6,71		81	0	0
		шт				0	0	
259	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	75	84,60	2,80	6345	210	2323
		м		32,40	0,20	2430	15	95
260	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	125	88,90	3,10	11113	388	3350
		м		27,90	0,30	3488	38	95
261	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	90	125,60	64,10	11304	5769	4891
		м		41,40	15,80	3726	1422	95
262	С130806-7 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20x2,5 мм	90	42,00		3780	0	0
		м				0	0	
		Сборные конструкции для прокладки кабелей						
263	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м	60	174,20	102,00	10452	6120	4155
		м		44,30	28,60	2658	1716	95
264	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	120	71,50	5,70	8580	684	5096
		шт		43,70	1,00	5244	120	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	120	3,80	0,40	456	48	388
		шт		3,20	0,20	384	24	95
266	Ц0108-173-1	Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт	18	39,30	3,80	707	68	616
		шт		35,10	0,90	632	16	95
267	С151803-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1105 У3	30	1760,00		52800	0	0
		шт				0	0	
268	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	34	183,00		6222	0	0
		шт.				0	0	
269	С151803-10	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: стойка У2194 У3	60	1060,00		63600	0	0
		шт				0	0	
270	С151803-81	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 167x46x51 мм, тип К1160Ц УТ1.5	0,06	46800,00		2808	0	0
		1000шт				0	0	
271	С ПРАЙС	Лоток прямая секция длина 3м	18	200,06		3601	0	0
		шт				0	0	
		Обогрев водосточных труб и воронки						
272	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	78	66,80	18,10	5210	1412	1785
		м		20,30	3,80	1583	296	95
273	С ПРАЙС	Кабель двухжильный экранированный deviflex DTCE-30	48	15693,47		753287	0	0
		м				0	0	
274	С ПРАЙС	Кабель двухжильный экранированный deviflex DTIP-18	78	13035,70		1016785	0	0
		м				0	0	
275	С ПРАЙС	Соединительный ремонтный комплект для двухжильного и холодного devirep	4	2657,76		10631	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт				0	0	
276	С ПРАЙС	Лента монтажная devifast	15	151,87		2278	0	0
		м				0	0	
		Кабельные каналы						
277	Ц0108-544-3	Установка напольной башенки	5	308,70	7,00	1544	35	1422
		шт		297,00	2,30	1485	12	95
278	Ц0108-591-12	Каркас VIVA	15	103,70	0,40	1556	6	1403
		шт		98,30	0,10	1475	2	95
279	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	20	62,70	0,20	1254	4	1100
		шт		57,80	0,10	1156	2	95
280	С ПРАЙС	Напольная башенка (111x242x131 мм)	5	2256,74		11284	0	0
		шт				0	0	
281	С ПРАЙС	каркас Вива 2 модуля	10	61,60		616	0	0
		шт				0	0	
282	С ПРАЙС	каркас Вива 45x45 2 модуля	5	61,60		308	0	0
		шт				0	0	
283	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-1Ц-2-0-01-6/220	10	82,00		820	0	0
		шт				0	0	
284	С151801-139	Розетка информационная прим.	4	126,00		504	0	0
		шт				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5071676**	**289269**	**511885**
			Тенге			**463859**	**74653**	
		Всего прямые затраты				**8 690 818**	**305 828**	**717 337**
						635 326	**77 997**	
		Всего с накладными расходами				**9 408 155**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**564 489**		
		Итого				**9 972 644**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**149 590**		
		Итого				**10 122 234**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**136 650**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**101 222**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**40 489**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**10 400 595**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**28 464 036**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**569 281**		
		Итого				**29 033 317**		
		НДС (12 %)				**3 483 998**		
		Всего				**32 357 000**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Кенжаев А.А

Технический надзор: ТОО "Марамат Group"

Эксперт _____ Джанизаков Е.А

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бекбасов И.С