Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Рк,Мангистауская область,г.Жанаозен, улица Сатпаева, 1..** — **130940025291**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 20-32-04** — **050940008521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 03 от 10.11.2021г к Договору № 22 от 14.04.2020г

Номер документа	Дата составления
237	12.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения			тенге	1		10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Куншигаров Е.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Мангистауская область.г.Жанаозен,Сатпаева,здание акимята города .

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау +НШ".Мангистауская область.г.Актау .Промышленная зона №4 участок №31

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к городу Жанаозен" 4,755 км

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2020г.

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН 050940008521	номер	дата
БИК IRTYKZKA	22	14.04.2020г
ИИК KZ84965000072209660	Доп.соглашение	
АО"ForteBank"	3	10.11.21г

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добав- ленную стоимость	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по договору по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС				из графы 1			
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты приобретение материалов		
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по строике в том числе:	50 711 000,00	45 277 678,57						5 433 321,43	50 711 000,00
за ноябрь месяц		8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00

Заказчик:

ГУ" Жанаозенский городской отдел пассажирского транспортаи автомобильных дорог"

Руководитель _____ Коккозов Ю.О

Подрядчик:

Подрядчик: ТОО "Актау +НШ""

Директор _____Куншигаров Е.Д

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актау+НШ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения**
(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к городу Жанаозен" 4,755 км**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. соглашение № 03 от 10.11.2021г к договору № 22 от 14.04.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за ноябрь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 13.03.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объект: 2 Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к городу Жанаозен" 4,755 км									
		Смета: 2-1-1 Средний ремонт									
		Раздел: 8. Дорожная одежда									
1	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		1,606107	136855,76	1984,47	219805	3187	216618	1958	239504
			т		0	1128,68	0	1813		17741	
2	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		5001,309	1220,3	105,4	6103093	527138	5302379	498095	7129283
			м2 покрытия		54,7	37,51	273576	187624		528095	
3	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		5001,309	264,65	0,04	1323608	216	1321926	1583	1431206
			м2 покрытия		0,29	0	1466	0		106015	
4	С341-020104-1120	**Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 (150) км**		604,1581272	1710		1033110				1115759
			т							82649	
5	С341-050202-1020	**Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**		1,6134223	862		1391				1502
			т							111	
6	С341-050202-1991	**Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км (до 150 км)**		161,3422283	21		3388				3659
			т·км							271	
		Итого по разделу: 8. Дорожная одежда									9920914
		Раздел: 9. Обустройство дороги									
		ИТОГО:					8684395	530541	6840923	501636	9920914
							275042	189437		734882	
		Итого по объекту:									8684395
		Итого по стройке:									8684395
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффицентом подрядчика К=0,8999746644546							**0,899974664**		**8 928 571,43**
		НДС							**12%**		**1 071 428,57**
		Итого с НДС									**10 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Актау+НШ",БИН 050940008521

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор _____ Куншигаров Е.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 130940025291

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Коккозов Ю.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "DS&V".Эксперт _____ Абишев Н

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №