Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Отопление)

А К Т 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
102.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	19,00	33,07	0,10	628	2	0,06	1
					11,97	0,04	227	1	0,00	0
103.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	38,00	143,88	0,07	5467	3	0,67	25
					111,24	0,02	4227	1	0,00	0
104.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,00	200,00	--	2600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С130904-1087	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	21852,00	--	43704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С130904-1080	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	16737,00	--	33474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	С130809-3 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	448,00 ---	-- ---	1792 ---	-- ---	-- ---	-- ---
108.	С130809-3 4	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	553,00 ---	-- ---	2212 ---	-- ---	-- ---	-- ---
109.	Е0118-13- 1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3508,83 2285,05	123,78 46,35	7018 4570	248 93	13,39 0,23	27 0
110.	С131003-8 0	Насос Топ-S 30/10 3	шт.	2,00	92870,00 ---	-- ---	185740 ---	-- ---	-- ---	-- ---
111.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	482,27 261,88	40,42 16,22	1929 1048	162 65	1,51 0,07	6 0
112.	С130904-1 163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	461,00 ---	-- ---	1844 ---	-- ---	-- ---	-- ---
113.	Е0116-15- 3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	12,00	908,07 461,18	92,83 34,76	10897 5534	1114 417	2,68 0,16	32 2
114.	С130904-1 169	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	10,00	12121,00 ---	-- ---	121210 ---	-- ---	-- ---	-- ---
115.	С130903-5 8	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	2505,00 ---	-- ---	5010 ---	-- ---	-- ---	-- ---
116.	С130809-3 4	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	553,00 ---	-- ---	2212 ---	-- ---	-- ---	-- ---
117.	Е0118-21- 5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	7561,49 194,67	94,44 34,76	7561 195	94 35	1,14 0,18	1 0
123.	Е0118-13- 1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата	1насос	1,00	3508,83 ---	123,78 ---	3509 ---	124 ---	13,39 ---	13 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 0,1 т			2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
124.	С131003-78	Насос Топ-S 25/13 1	шт.	1,00	62768,00 ---	-- --	62768 ---	-- --	-- --	-- --
125.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	1,51 0,07	3 0
126.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	461,00 ---	-- --	922 ---	-- --	-- --	-- --
127.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	482,27 261,88	40,42 16,22	2894 1571	243 97	1,51 0,07	9 0
128.	С130904-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	1640,00 ---	-- --	8200 ---	-- --	-- --	-- --
129.	С130903-55	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	1720,00 ---	-- --	1720 ---	-- --	-- --	-- --
130.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	275,00 ---	-- --	550 ---	-- --	-- --	-- --
131.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5922,46 134,41	52,42 18,54	5922 134	52 19	0,77 0,09	1 0
137.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3508,83 2285,05	123,78 46,35	3509 2285	124 46	13,39 0,23	13 0
138.	С131003-80	Насос Топ-S 30/10 3	шт.	1,00	92870,00 ---	-- --	92870 ---	-- --	-- --	-- --
139.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	1,51 0,07	3 0
140.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN	шт.	2,00	461,00	--	922	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
141.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	6,00	908,07	92,83	5448	557	2,68	16
					461,18	34,76	2767	209	0,16	1
142.	С130904-1169	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	12121,00	--	60605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С130903-58	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	2505,00	--	2505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	553,00	--	1106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	7561,49	94,44	7561	94	1,14	1
					194,67	34,76	195	35	0,18	0
151.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3508,83	123,78	3509	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
152.	С131003-78	Насос Топ-S 25/13 1	шт.	1,00	62768,00	--	62768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	482,27	40,42	965	81	1,51	3
					261,88	16,22	524	32	0,07	0
154.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	461,00	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	482,27	40,42	2894	243	1,51	9
					261,88	16,22	1571	97	0,07	0
156.	С130904-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	1640,00	--	8200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С130903-55	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т	шт.	1,00	1720,00	--	1720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91			--	--	--	--	--	--
158.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	275,00 --	-- --	550 --	-- --	-- --	-- --
159.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5922,46 134,41	52,42 18,54	5922 134	52 19	0,77 0,09	1 0
160.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	12,00	429,13 103,36	14,54 5,45	5150 1240	175 65	0,57 0,03	7 0
165.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3508,83 2285,05	123,78 46,35	3509 2285	124 46	13,39 0,23	13 0
166.	С131003-78	Насос Топ-S 25/7 1	шт.	1,00	62768,00 --	-- --	62768 --	-- --	-- --	-- --
167.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	1,51 0,07	3 0
168.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	461,00 --	-- --	922 --	-- --	-- --	-- --
169.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	482,27 261,88	40,42 16,22	2894 1571	243 97	1,51 0,07	9 0
170.	С130904-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	1640,00 --	-- --	8200 --	-- --	-- --	-- --
171.	С130903-57	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	2000,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
172.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	448,00 --	-- --	896 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179.	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3508,83	123,78	3509	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
180.	C131003-78	Насос Топ-S 25/7 1	шт.	1,00	62768,00	--	62768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	482,27	40,42	3858	323	1,51	12
					261,88	16,22	2095	130	0,07	1
182.	C130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	461,00	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	C130904-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	1033,00	--	5165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	C130903-54	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	1577,00	--	1577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	C130809-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4872,46	52,42	4872	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
282.	C131206-173	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	2,00	219242,00	--	438484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	C130903-376	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	47628,00	--	47628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	C130905-1636	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	95710,00	--	95710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	C131206-124	Регулятор температуры FJV 20 с внутренней резьбой, диапазон	шт.	1,00	62992,00	--	62992	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		настройки от 20°С до 60°С, присоединение RP 3/4, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002			--	--	--	--	--	--
286.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1,00	544,92	1,63	545	2	3,09	3
					491,31	--	491	--	--	--
287.	С131206-277	Блок регулирующий AFPA, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,6 бар, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,00	161350,00	--	161350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								1760776

ИТОГО: 1760777 4596 240
41225 1757 8

Накладные расходы :

На монтажные работы	442
На общестроительные работы	4645
На сантехнические работы	48689
Всего накладных расходов:	53776
Итого с накладными	1814553

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	108873
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1923426
Итого с временными, 1,44 %	1951123
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1977463
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1985267
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2004778
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	5869473
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	117389
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5986862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	718423
Итого с НДС	6705285
С тендерной скидкой к-0,96	**6 437 074**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)