Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Электроснабжение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Щиты								
45.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
46.	С151803-612	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2625,00	--	2625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20	13,20	6014	158	1,00	12
					227,00	2,30	2724	28	0,01	0
48.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151801-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	318,00	--	1908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	106,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	5,00	892,90 394,00	17,90 2,30	4464 1970	90 11	2,00 0,01	10 0
52.	С151801-1 133	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	5,00	2239,00 --	-- --	11195 --	-- --	-- --	-- --
53.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
54.	С151803-6 14	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4058,00 --	-- --	4058 --	-- --	-- --	-- --
55.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
56.	С151801-3 18	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	407,00 --	-- --	407 --	-- --	-- --	-- --
57.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	17,00	501,20 227,00	13,20 2,30	8520 3859	224 39	1,00 0,01	17 0
58.	С151801-3 15	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00 --	-- --	318 --	-- --	-- --	-- --
59.	С151801-3 13	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,00	318,00 --	-- --	4452 --	-- --	-- --	-- --
60.	С151801-2 81	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	106,00 --	-- --	212 --	-- --	-- --	-- --
61.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	10,00	892,90 394,00	17,90 2,30	8929 3940	179 23	2,00 0,01	20 0
62.	С151801-1 133	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке	шт.	10,00	2239,00	--	22390	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК			--	--	--	--	--	--
81.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
82.	С151803-6 11	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1890,00	--	1890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
84.	С151801-3 16	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00	--	325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
86.	С151801-7 09	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,00	706,00	--	6354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С151801-7 32	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1122,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
89.	С151803-6 11	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1890,00	--	1890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
91.	С151801-3 16	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00	--	325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20	13,20	7518	198	1,00	15
					227,00	2,30	3405	34	0,01	0
93.	С151801-7 09	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,00	706,00	--	9884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151801-7 32	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1122,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
96.	С151803-6 11	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1890,00	--	1890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
98.	С151801-3 16	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00	--	325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
100.	С151801-7 09	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,00	706,00	--	6354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С151801-7 32	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1122,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
103.	С151803-6 11	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IР31,	шт.	1,00	1890,00	--	1890	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			--	--	--	--	--	--
104.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
105.	С151801-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00	--	325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13,00	501,20	13,20	6516	172	1,00	13
					227,00	2,30	2951	30	0,01	0
107.	С151801-709	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,00	706,00	--	8472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С151801-732	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1122,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
110.	С151803-610	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1451,00	--	1451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
112.	С151801-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00	--	325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20	13,20	3508	92	1,00	7
					227,00	2,30	1589	16	0,01	0
114.	С151801-709	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,00	706,00	--	4942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Ц0108-572	Блок управления шкафного	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм			317,00	13,50	317	14	0,08	0
116.	С151803-611	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1890,00 --	-- --	1890 --	-- --	-- --	-- --
117.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
118.	С151801-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00 --	-- --	325 --	-- --	-- --	-- --
119.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16,00	501,20 227,00	13,20 2,30	8019 3632	211 37	1,00 0,01	16 0
120.	С151801-709	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16,00	706,00 --	-- --	11296 --	-- --	-- --	-- --
121.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
122.	С151803-605	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1376,00 --	-- --	1376 --	-- --	-- --	-- --
123.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0
124.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00 --	-- --	318 --	-- --	-- --	-- --
125.	С151801-704	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,00	706,00 --	-- --	4942 --	-- --	-- --	-- --
126.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стене, высота и ширина до 600x600 мм								
127.	С151803-605	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1376,00 ---	-- --	1376 ---	-- --	-- ---	-- --
128.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
129.	С151801-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00 ---	-- --	325 ---	-- --	-- ---	-- --
130.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0
131.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	318,00 ---	-- --	1590 ---	-- --	-- ---	-- --
132.	С151801-732	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1122,00 ---	-- --	1122 ---	-- --	-- ---	-- --
133.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
134.	С151803-611	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1890,00 ---	-- --	1890 ---	-- --	-- ---	-- --
135.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
136.	С151801-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00 ---	-- --	325 ---	-- --	-- ---	-- --
137.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	17,00	501,20 227,00	13,20 2,30	8520 3859	224 39	1,00 0,01	17 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	С151801-709	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11,00	706,00	--	7766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	106,00	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С151801-283	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	106,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С151801-284	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	109,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	6,00	1299,30	68,30	7796	410	2,00	12
					317,00	13,50	1902	81	0,08	0
143.	С151803-611	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,00	1890,00	--	11340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6,00	862,00	28,00	5172	168	2,00	12
					340,00	4,50	2040	27	0,03	0
145.	С151801-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	325,00	--	1950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	72,00	501,20	13,20	36086	950	1,00	72
					227,00	2,30	16344	166	0,01	1
147.	С151801-709	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36,00	706,00	--	25416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С151801-732	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36,00	1122,00	--	40392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00 ---	-- ---	1171 ---	-- ---	-- ---	-- ---
181.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3508 1589	92 16	1,00 0,01	7 0
182.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00 ---	-- ---	318 ---	-- ---	-- ---	-- ---
183.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	106,00 ---	-- ---	636 ---	-- ---	-- ---	-- ---
184.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
185.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00 ---	-- ---	1171 ---	-- ---	-- ---	-- ---
186.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
187.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00 ---	-- ---	318 ---	-- ---	-- ---	-- ---
188.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	106,00 ---	-- ---	424 ---	-- ---	-- ---	-- ---
189.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
190.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00 ---	-- ---	1171 ---	-- ---	-- ---	-- ---
191.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	1,00	862,00 ---	28,00 ---	862 ---	28 ---	2,00 ---	2 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			340,00	4,50	340	4	0,03	0
192.	С151801-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00 ---	-- --	325 --	-- --	-- --	-- --
193.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0
194.	С151801-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	318,00 ---	-- --	954 --	-- --	-- --	-- --
195.	С151801-283	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	106,00 ---	-- --	318 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Щиты 384564

Раздел: Аппарутура управления напряжением до 1000В
==========

Раздел: Провода и кабели
==========

Раздел: Оборудование светотехническое,
==========

Раздел: Электроустановочные изделия
==========

Раздел: Трубы
==========

Раздел: Молниезащита и заземление
==========

ИТОГО:				384557 67857	5008 886		323 5

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы 65305

Всего накладных расходов: 65305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						449862		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						26992		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						476854		
		Итого с временными, 1,44 %						483721		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						490251		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						492186		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						497023		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						1455155		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						29103		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1484258		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						178111		
		Итого с НДС						1662369		

С тендерной скидкой к-0,96 **1 595 874**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)