Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» **декабря 2018 г.**

Заказчик **Павлодарский филиал республиканского государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан», S03B4H4, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 44,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии

от 25 декабря 2018 г., ТОО «КазЕвроСтрой» г. Астана пр. Сарыарка 17 ВП 30, в лице директора Сарсекеева Ардака Темиртасовича,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

28 декабря 2018 г. ТОО «СтройEngineering-ПВ» директор Асылбаев Ержан Серикбаевич, 140000 г. Павлодар, ул. Каирбаева 34, офис 306, в лице эксперта Кадырбекова Шамиль Жукановича имеющего аттестаты № KZ96VJE00036303, № KZ96VJE00036299 , № KZ96VJE00036300 от 26.03.2018 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

28 декабря 2018 г. ПОФ АО НЦ «Курылысконсалтинг», государственная лицензия

№ 15002830 от 06 февраля 2015 года в лице директора Сейтхазина Балгабека Таскаровича.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Реконструкция лифтовой шахты и установки пассажирского лифта Павлодарского филиала НБРК,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 44,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____20___г. № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» Акимата Павлодарской области, 03.10.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ПОФ АО НЦ «Курылысконсалтинг», государственная лицензия № 15002830 от 06 февраля 2015 года, проект АС-10/17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» заключение (положительное) № 16-0123/18 от 05.07.2018 г., Приказом Национального Банка РК № 301 от 03.09.2018 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяца;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**

фактически, месяц: **3 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- установка лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 630 кг, количество остановок 4, высота шахты 13,5 м. Монтаж оборудования;

- Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом. АС лист 5;

- Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами;

- Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД2-ЗД3;

- Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (перед кабиной лифта с1 по 4 этажи);

- Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство;

- Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1630х600х350 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 14 956.920,16 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 944.954,56 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 10 011.965,6 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 14 859.961,00 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 4 847.995,4 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10 011.965,6 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Реконструкцию лифтовой шахты и установку пассажирского лифта Павлодарском филиале НБРК принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Мергенбаева Баян Толегеновна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Асылбаев Ержан Серикбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Сейтхазин Балгабек Таскарбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) _____ Сарсекеев Ардак Темиртасович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.