Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный Осакаровского района" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта и его адрес: "Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область"

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178 Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за НОЯБРЬ 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		43	23.08.2021				
		Д.с. 1	15.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за ноябрь 2021 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область"	**49 160 338,00**	**10 714 285,71**	**10 714 285,71**	**10 714 285,71**	-	-	-	-	**1 285 714,29**	**12 000 000,00**
Итого к оплате										**12 000 000,00**

Заказчик: Ельшин К.К. **ИИН** 000740002090

Подрядчик: Рашев А.А. **БИН** 060540005386

Эксперт технического надзора Мырзахапов Д.Б. **БИН** 181240007517

Форма № 3
от 16.11.2021 г.

Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договору №43 от 23.08.2021 года

АКТ №3 от 16.11.2021 г.
выполненных работ за ноябрь 2021 г.

Объект: Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	303 388 686,31
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	37 160 338,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	37 160 338,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	49 160 338,00
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2021 г.	12 000 000,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	12 000 000,00

Заказчик:
КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный
БИН 000740002090
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Руководитель

_____ Ельшин К.К.

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010291000410741
АО «Народный Банк Казахстана»

Директор

_____ Рашев А.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области; БИН 000740002090;**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"; БИН 060540005386; г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая 19, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 23.08.2021; Д.с. №1 от 15.10.2021г.**

Акт выполненных работ №3-1

за **НОЯБРЬ 2021** (месяц, год)

на Надземная строительная часть

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 13. Фасад АС4									
1	157	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	870,050434	3785,61	14,18	3293672	12338	1472508	1448926	5122006
			НР - 80%; СП - 8%			2078,99	2,68	1808826	2332		379408	
2	158	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	957,0554774	1344,00	–	1286283	–	1286283	–	1389186
			СП - 8%			–	–	–	–		102903	
3	159	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	109,6263547	35776,00	–	3921992	–	3921992	–	4235751
			СП - 8%			–	–	–	–		313759	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8501947	12338	6680783	1448926	10746943
								1808826	2332	–	796070	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8501947				
			Материалы	Тенге				1472508				
			Всего заработная плата	Тенге					1811158			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5208275				
			Накладные расходы	Тенге				1448926				
			Сметная прибыль	Тенге				796070				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10746943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1425
			Сметная заработная плата	Тенге					1811158			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10746943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1425
			Сметная заработная плата	Тенге					1811158			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10746943
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1808826				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12338			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2332			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6680783		
			- Накладные расходы	Тенге							1448926	
			- Сметная прибыль	Тенге							796070	
			Временные здания и сооружения		1,2 %		128 963					
			Итого с временными								10 875 906	
			Зимние удорожания		2,2 %		239 270					
			Итого с зимними удорожаниями								11 115 176	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		222 304					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								11 337 480	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036								11 904 762	
			Итого с учетом ценовой скидки		10%		1 190 476				10 714 286	
			НДС		12 %		1 285 714					
			Итого с НДС								12 000 000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "SCS Инжиниринг" Рашев Асылхан Абенович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный" Управления физической
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельшин Кабыш Кадырбекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Представитель технадзора ТОО "Аретмида снаб" Мырзахановв Даулет Бакиткалиевич
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Представитель авторского надзора ТОО "Дала-Центр" Нестеренко Елена Анатольевна
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)