ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер
2. Дата выписки 20.12.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [v] — 4.1 Дата выписки 29.11.2019
4.2 Номер учетной системы 00000001065 — 4.3 Регистрационный номер ESF-080940019037-20191129-57510650

1.1. Номер учетной системы 00000001139
3. Дата совершения оборота 29.11.2019
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080940019037 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"
8. Адрес места нахождения
140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001 — 9.2. номер 0003322
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК SABRKZKA
13. ИИК KZ329143984 14BC01292
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980240000752 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080940019037
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"
25.3 Адрес отправки 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980240000752
26.2 Наименование Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 750/19.02
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 11.09.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер Акт № 1
32.2 дата 29.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство КЛ-10кВ ПС Восточная городская фидер 37 КРУН 1 по проекту "Реконструкция ВЛ-10кВ фидера №37 от ПС "Восточная городская"110/10кВ в г.Павлодаре"			усл	1	2 052 786,61	2 052 786,61	0	0	2 052 786,61	12%	246 334,39	2 299 121			1	
				Всего по счету				2 052 786,61			2 052 786,61		246 334,39	2 299 121				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

dUomlC9PR/SsGmbLbFYI+duXruGOHCKWLxx/YwWNVRSt2MhnxsCdjO7SpTzCla6u
v4ifKUP0lZFljozsZ5JGrH0wgQnArTnxv2WhiKeHMJWb1YUAUoQFAn4QughfnCuP
+nZ5Ih0HrC98NFzlP38eLXaV8SXFZzqocTGHnd8c0KqD4NsTxb3EzxL14QQOr7hs
f8Losb7CFHnIsdNa48UZci2dNij6ZMgInnb81EDq5kmSpn4QPAls729NySfiS7Hq
DMKt2tpUnbmj9yJnjWcwzPa512VFf7ngWwp86y2cQurQy5nRhpoLZaX26b75UjCe
b+aw+fUR9NxlzqU9V804ng==

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Таскаева Татьяна Петровна

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080940019037-20191129-57510650
2. Дата выписки 29.11.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000001065
3. Дата совершения оборота 29.11.2019
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080940019037 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Средаэнергомонтаж Павлодар"
8. Адрес места нахождения
140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001 — 9.2. номер 0003322
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК SABRKZKA
13. ИИК KZ329143984 14BC01292
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980240000752 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [ ] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080940019037
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Средаэнергомонтаж Павлодар"
25.3 Адрес отправки 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980240000752
26.2 Наименование Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар; промышленная зона Центральная, строение 2014
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

2. [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 750/19.02
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 11.09.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер Акт № 1
32.2 дата 29.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СМР по объекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера №37 от ПС "Восточная городская"110/10кВ в г.Павлодаре			усл	1	2 052 786,61	2 052 786,61	0	0	2 052 786,61	12%	246 334,39	2 299 121			1	
				Всего по счету				2 052 786,61			2 052 786,61		246 334,39	2 299 121				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

S8sOByZ62aAhqFXf7XjdkCNkl89ylBL0irNqTP6Ig+0hFwyxX8EZBXJFxgf4Myu
Z45W3sJvnYRXoUFRHxD/yhppan+EkdDAbjsj8dZ3bw27f2ghaiwYegx5jfzitHpw
mlM0EbbNGLK5+KvF7ZO5dyEWA7MbsY0VtNOBmcT8Ju2fA9sWMGCetJf1Q4ha+TL6
C/GBfNTZw+CPUH682TLKRLH+H6uisoQEeL4SjKh/zbscysa+D4E+EVQvC2An8QuY
RnFK7C4jARz8WhNzZS2tOp71cXkXy1SvHlqNxWk0RTto1LFKMb5yMEv+DC9PKdTU
sOC3cLN2Hq+ig2J+5+ZjTw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

4. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Таскаева Татьяна Петровна

1065

Форма 2В

Заказчик: АО"Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" БИН-980 240 000 752

Подрядчик: ТОО " Средазэнергомонтаж Павлодар ", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ ФИДЕРА №37 ОТ ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10 КВ В Г. ПАВЛОДАР

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ ФИДЕРА №37. КРУН-1.

Договор № 750/19.02 от 11.09.2019г.

Всего по смете **26 224 230 тенге**
Выполнено с начала работ **2 299 121 тенге**

А К Т №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г.

на ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10 КВ.I ЭТАП.

Смета №2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4									
		Земляные работы (Траншея Т2-1255,1м,Т3-84м, Т12-38м,Т4-5,2м,Т1-1677,1м,Т11-367м, 1 прокол(4 трубы)-58,м, 1прокол(2трубы)-55 м)									
9	Е11-010101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях (траншея Т-10 L=63,5м). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	**142,5609**	**273,01**	**273,01**	**38921**	**38921**	**--**	**6404**	**48951**
					--	**62,39**	**--**	**8895**		**3626**	
10	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	**4,4091**	**2168,81**	**--**	**9563**	**--**	**--**	**6885**	**17763**
					2168,81	**--**	**9563**	**--**		**1316**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	522	607,48 87,12	520,36 175,93	317103 45477	271626 91834	--	98864 33277	449244
12	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	48,99	1919,00 --	-- --	94012 --	-- --	94012	-- 7521	101533
13	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (обратная засыпка) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	73,485	34,78 --	34,78 11,99	2556 --	2556 881	--	634 255	3445
14	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24,495	858,10 858,10	-- --	21019 21019	-- --	--	15134 2892	39045
15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	73,485	178,29 91,89	86,40 38,12	13102 6752	6349 2801	--	6878 1598	21578
		Кабели									
16	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	477	697,03 261,36	389,96 118,41	332485 124669	186013 56480	21803	130427 37033	499945
17	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	85	846,36 348,48	452,02 135,43	71940 29621	38422 11512	3897	29615 8124	109680
18	Ц13-080201-0804	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	7	733,52 304,92	383,78 113,93	5135 2134	2686 798	315	2111 580	7825
19	С123-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73 СП - 8%	км	0,569	5257742,00 --	-- --	2991655 --	-- --	2991655	-- 239332	3230988
		Электромонтажные изделия ==========									
24	Ц13-080201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	15107,49 13068,00	208,56 70,51	30215 26136	417 141	3662	18919 3931	53065
28	С123-061703-1005	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	2	21390,00 --	-- --	42780 --	-- --	42780	-- 3422	46202
29	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР - 99%; СП - 8%	м продавливания	18	16508,00 3329,10	8859,63 4714,15	297144 59924	159473 84855	77747	143331 35238	475713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-221401-0301	**Трубы ПНД жесткие диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	18	1387,99 1225,49	8,73 2,47	24984 22059	157 44	2768	21882 3749	50615
32	Е11-340201-0302	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,жестких гофрированных двустенных диам.110. Более 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,067	149408,00 147907,20	-- --	10010 9910	-- --	100	7531 1403	18945
33	ТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР", г.Астана, стр.7	**Труба жесткая двустенная гофрированная, диам 110,ПНД-110/93** *СП - 8%*	м	85	1266,96 --	-- --	107692 --	-- --	107692	-- 8615	116307
35	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,455	31949,91 9676,80	22273,11 4758,34	14537 4403	10134 2165	--	4729 1541	20807
36	С121-130809-9901	**Лента сигнальная "Осторожно,кабель"** *СП - 8%*	м	455	51,00 --	-- --	23205 --	-- --	23205	-- 1856	25061
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5336712**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**361666**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**716756**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**260405**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3369636**		
		- Накладные расходы	Тенге							**493344**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**395309**	
		ИТОГО без стоимости материалов и оборудования	Тенге				1967076				
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге				37 768				
		ИТОГО:	Тенге				2 004 844				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,19%	Тенге				63 955				
		ИТОГО:	Тенге				2 068 798				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				41 376				
		ИТОГО:	Тенге				2 110 174				
		ИТОГО с пониж.коэф. к=0,97280458	Тенге				2 052 787				
		НДС 12%	Тенге				246 334				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2 299 121**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"
Бодрухин Ф.Ф.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"
Календарев Г.А.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ ФИДЕРА №37 ОТ ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10 КВ В Г. ПАВЛОДАР

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

Наименование объекта - на ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10 КВ.I ЭТАП. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ ФИДЕРА №37.

Основание: 21-18-ЭВ.1

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	314,0147662	1151,75	361665,76
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	187,9437361	1385,55	(260405,49)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**361666**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**716756**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**260405**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	48,99	1919	94011,81
2	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,009684	239	2,31
3	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2318	379	87,85
4	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0045394	1812264	8226,59
5	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00536	16830	90,21
6	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000077	312735	2,41
7	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0144	5717	82,32
8	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0954	218	20,8
9	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000666	359324	239,31

1	2	3	4	5	6	7
10	146714 С	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1373983	54,96
11	147184 С	Лента К226	100 м	0,060467	1755	106,12
12	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000972	211178	205,27
13	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,226055	2807	634,54
14	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0004425	6010069	2659,46
15	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	4,068	621	2526,23
16	188802 С	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,569	5257742	2991655,2
17	238452 С	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	6,2	553	3428,6
18	241447 С	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,126	245	30,87
19	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0522944	380	19,87
20	244581 С	Бензин АИ-92	кг	0,0536	193	10,34
21	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0016	70120	112,19
22	249434 С	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	1,1925	561	668,99
23	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3876	1404	544,19
24	278898 С	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ	шт.	2	21390	42780
25	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00477	276039	1316,71
26	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0477	247036	11783,62
27	279924 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	18,072	4285	77438,52
28	С ТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР	Труба жесткая двустенная гофрированная, диам 110,ПНД-110/93	м	85	1266,96	107691,96
29	С121-130809-9901	Лента сигнальная "Осторожно,кабель"	м	455	51	23205
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**3369636**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**4448058**
		Накладные расходы	**тенге**			**493346**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**4941404**
		Сметная прибыль	**тенге**			**395312**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**5336716**

Составил Билялова Ж.И.