ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер
2. Дата выписки 20.12.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [v] — 4.1 Дата выписки 29.11.2019
4.2 Номер учетной системы 00000001064 — 4.3 Регистрационный номер ESF-080940019037-20191129-57510654

1.1. Номер учетной системы 00000001137
3. Дата совершения оборота 29.11.2019
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080940019037 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"
8. Адрес места нахождения
140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001 — 9.2. номер 0003322
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ32914398414BC01292
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980240000752 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080940019037
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"
25.3 Адрес отправки 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980240000752
26.2 Наименование Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

[v] 27.2 Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 751/19.02
[ ] 27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 11.09.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер Акт № 1
32.2 дата 29.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство КЛ-10кВ ПС Восточная городская фидер 10 КТП 531 по проекту "Реконструкция ВЛ-10кВ фидера №10 от ПС "Восточная городская" 110/10кВ в г.Павлодаре"			усл	1	1 757 286,61	1 757 286,61	0	0	1 757 286,61	12%	210 874,39	1 968 161			1	
				Всего по счету				1 757 286,61			1 757 286,61		210 874,39	1 968 161				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

Rv21pQld+48r9l7jO5dlbfSSK2ds+tGU/YwwLWJmFpo6Y+lBB4PSsoa8J5mflas
bgihQUWx/eprmBdAzTqyNu/yhHYinvHFLKDTfNlQNWF0ZaxdcESrBQdjxM71uFK
3TPw8J9m3M0lewiiqt9XwKMklswjblBCdtXwp02UavP1yIrlHc4vFBS8ggAv1XRr
JcTqKBEFT/szyYq7/kuUc0coKSCBdN1p8tDcqYdSqQZrB9iVJU+xbSfMb3uWQcu
dlAJtWOUfb72TK5OHauEm7QFNW7rpO77vtHJRMuxb8LFlVZYSYfnso19Pp2NMEC3
dAizMrnjm+12uVkm/8EzMeQ==

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Таскаева Татьяна Петровна

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080940019037-20191129-57510654
1.1. Номер учетной системы 00000001064
2. Дата выписки 29.11.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.11.2019
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080940019037 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Средаэнергомонтаж Павлодар"
8. Адрес места нахождения
140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001 — 9.2. номер 0003322
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ32914398414BC01292
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980240000752 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080940019037
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Средаэнергомонтаж Павлодар"
25.3 Адрес отправки 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980240000752
26.2 Наименование Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 751/19.02
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 11.09.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер Акт № 1
32.2 дата 29.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СМР по объектам "Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера №10 от ПС "Восточная городская"110/10кВ в г.Павлодаре"			усл	1	1 757 286,61	1 757 286,61	0	0	1 757 286,61	12%	210 874,39	1 968 161			1	
				Всего по счету				1 757 286,61			1 757 286,61		210 874,39	1 968 161				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

jhLZcyAwL8GL18+UhjAM/5pN6lISM1ggBAKie6qfZiFRaAH+XW52J0+dD8ViL+cO
cw2YVKOy3OXpm+lInfHpsErsWwfbKr5fUI12UyOxPh4YA1hTEwQ1NYODgaZuQnZya
aY5iSt3q55E1Qn/TTgzD+J/1k6w6ufE1OUk02R+4IbzUlnOcnxqM5OFyLbqMPUWqf
Ff7g7wimjipAI3JCGZu/GwAPQncVwlIBI6ijNEqZvUUBpY63rTBhc0G1sFkJNOGN
B0FWn4nMh2yrtIpThTli/iYNxjjFjlxHOnom0mXlST3BzyI1b34BfXFhRP5GhcG3
DRT4S39lS+RTAPYg5VnTLA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Таскаева Татьяна Петровна

Форма 2В

Заказчик: АО"Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" БИН-980 240 000 752

Подрядчик: ТОО " Средазэнергомонтаж Павлодар ", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ ФИДЕРА №10 ОТ ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10 КВ В Г. ПАВЛОДАР

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ ФИДЕРА №10, ТП-531

Договор № 751/19.02 от 11.09.2019г.

Всего по смете **13 549 620 тенге**

Выполнено с начала работ **1 968 161 тенге**

А К Т №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г.

на ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10 КВ.

Смета №2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4										
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ВЛ-10 кВ										
		Муфты										
71	Ц13-080201-2708	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**15107,49**	**208,56**	**15107**	**209**	**1830**	**9460**	**26533**
		НР - 72%; СП - 8%				**13068,00**	**70,51**	**13068**	**71**		**1965**	
72	С123-061703-1005	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1**		**21390,00**	**--**	**21390**	**--**	**21390**	**--**	**23101**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1711**	
		Строительство КЛ-10Кв(Траншея Т2-82м,,Т3-62 м, прокол 2шт (17м и 19м))										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	43,1262	179,34	170,32	7734	7345	--	1523	9998
		НР - 72%; СП - 8%			9,03	40,02	389	1726		741	
86	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,3338	2168,81	--	2893	--	--	2083	5374
		НР - 72%; СП - 8%			2168,81	--	2893	--		398	
87	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	144	607,48	520,36	87477	74931	--	27273	123929
		НР - 72%; СП - 8%			87,12	175,93	12545	25334		9180	
88	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,82	1919,00	--	28440	--	28440	--	30715
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
89	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,23	34,78	34,78	773	773	--	192	1042
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	267		77	
90	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,41	858,10	--	6358	--	--	4578	11812
		НР - 72%; СП - 8%			858,10	--	6358	--		875	
91	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,23	178,29	86,40	3963	1921	--	2081	6528
		НР - 72%; СП - 8%			91,89	38,12	2043	847		484	
92	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	98	846,36	452,02	82943	44298	4494	34145	126455
		НР - 72%; СП - 8%			348,48	135,43	34151	13272		9367	
93	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	223	697,03	389,96	155439	86962	10194	60975	233727
		НР - 72%; СП - 8%			261,36	118,41	58283	26405		17313	
94	Ц13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	13	1022,59	508,00	13294	6604	838	5602	20407
		НР - 72%; СП - 8%			450,12	148,40	5852	1929		1512	
95	С123-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,334	5257742,00	--	1756086	--	1756086	--	1896573
		СП - 8%			--	--	--	--		140487	
96	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,жестких гофрированных двустенных диам.110. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,062	160143,20	--	9929	--	93	7475	18796
		НР - 76%; СП - 8%			158642,40	--	9836	--		1392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	36	16508,00	8859,63	594288	318947	155493	286661	951425
		НР - 99%; СП - 8%			3329,10	4714,15	119848	169709		70476	
99	Е11-221401-0301	**Трубы ПНД жесткие диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	36	1387,99	8,73	49968	314	5536	43764	101230
		НР - 99%; СП - 8%			1225,49	2,47	44118	89		7499	
100	ТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР", г.Астана,стр.9	**Труба жесткая двустенная гофрированная, диам 110,ПНД-110/93 L 6м 160911А**	м	98	1266,96	--	124163	--	124163	--	134096
		СП - 8%			--	--	--	--		9933	
102	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,082	31949,91	22273,11	2620	1826	--	852	3750
		НР - 72%; СП - 8%			9676,80	4758,34	793	390		278	
103	С121-130809-9901	**Лента сигнальная"Осторожно,кабель"**	м	82	51,00	--	4182	--	4182	--	4517
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3730008**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				310177				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					544130			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					240038			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2112739		
		- Накладные расходы	Тенге							486664	
		- Сметная прибыль	Тенге							276298	
		ИТОГО без стоимости материалов	Тенге			1617269					
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге			31 052					
		ИТОГО:	Тенге			1 648 321					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,19%	Тенге			52 581					
		ИТОГО:	Тенге			1 700 902					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			34 018					
		ИТОГО:	Тенге			1 734 920					
		ИТОГО с коэф. к=1,01289227	Тенге			1 757 287					
		НДС 12%	Тенге			210 874					
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 968 161**					

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"

Бодрухин Ф.Ф.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Спецэлектромонтаж Павлодар"

Календарев Т.А.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ ФИДЕРА №10 ОТ ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10 КВ В Г. ПАВЛОДАР

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

Наименование объекта - на ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10 КВ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ ФИДЕРА №10.

Основание: 18-18-ЭВ

Составлен в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	260,7397	1189,60	310176,78
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	170,5251	1407,64	(240038,36)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**310177**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**544130**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**240038**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,8200	1919,00	28439,58
2	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0194	239,00	4,63
3	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1414	379,00	53,59
4	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0026	1812264,00	4799,96
5	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0050	16830,00	83,48
6	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0001	312735,00	25,21
7	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0288	5717,00	164,65
8	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1908	218,00	41,59
9	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0013	359324,00	478,62

1	2	3	4	5	6	7
10	146714 С	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0000	1373983,00	27,48
11	147184 С	Лента К226	100 м	0,0364	1755,00	63,88
12	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	211178,00	410,53
13	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1067	2807,00	299,64
14	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0005	6010069,00	3140,26
15	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	8,1360	621,00	5052,46
16	188802 С	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,3340	5257742,00	1756085,83
17	238452 С	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3,1000	553,00	1714,30
18	241447 С	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,3260	245,00	324,87
19	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0315	380,00	11,95
20	244581 С	Бензин АИ-92	кг	0,0496	193,00	9,57
21	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	70120,00	56,10
22	249434 С	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,5575	561,00	312,76
23	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2862	1404,00	401,82
24	278898 С	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,0000	21390,00	21390,00
25	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0022	276039,00	615,57
26	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0223	247036,00	5508,90
27	279924 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	36,1440	4285,00	154877,04
28	С ТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР	Труба жесткая двустенная гофрированная, диам 110,ПНД-110/93 L 6м 160911А	м	98,0000	1266,96	124162,50
29	С121-130809-9901	Лента сигнальная"Осторожно,кабель"	м	82,0000	51,00	4182,00
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2112739**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**2967046**
		Накладные расходы	**тенге**			**486664**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**3453710**
		Сметная прибыль	**тенге**			**276297**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**3730007**

Составил Билялова Ж.И.