Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области", БИН 050140006813,
Адрес: Алматинская область, г.Талдыкорган,Кабанбай батыра, 26

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", БИН/ИИН 060240002826
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7

Наименование строительства: "Механизированная очистка русла протоки реки Иле в районе Тасмурын в Балхашском районе Алматинской области"

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источники финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		Договор №18	17.05.2021 года	Администратор бюджетных программ Бюджетная программа Подпрограмма Специфика	008-015-159		

Наименование пусковых комплексов,обьектов комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12 %	Всего с учетом НДС
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Механизированная очистка русла протоки реки Иле в районе Тасмурын в Балхашском районе Алматинской области	71 356 610-30		25 220 419-06					3 026 450-29	**28 246 869-35**
К оплате									**28 246 869-35**

К оплате: Двадцать восемь миллионов двести сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять тенге 35 тиын

От Заказчика: Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

_____ А.С.Конакбаев

От подрядчика: Директор ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

_____ Н.А.Ирмекеев

Технический надзор _____ Ж.К.Калибаев

Авторский надзор _____ О.Ж.Байбеков

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" | **БИН** | **О50140006813**

(полное наименование, бизнес иденификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ""Алакөл-Асыл-Құрылыс"" | **БИН** | **О60240002826**

(полное наименование, бизнес иденификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Механизированная очистка русла протоки Топар в Балатопарском сельском округе Балхашского района Алматинской области

(наименование адрес)

Наименование объекта: Механизированная очистка русла протоки реки Иле в районе Тасмурын в Балхашском районе Алматинской области

(наименование)

Договор № 18 от 17.05.2021 г

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь месяц 2021 года

Механизированная очистка русла протоки реки Иле в районе Тасмурын в Балхашском районе Алматинской области

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибыль
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Буровзрывные и очистные работы для углудления и расширения русла									
7	1103-0101-0202	**Грунты 7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой более 0,5 до 1 м НР=84 %;**	**м3**	**11040,5**	903,89	356,27	9979397,55	3933399	1914533	4852816,3	16018791
					374,21	149,06	4131466	1645696,9	–	1186577	
8	1101-0102-0328	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %;**	**м3 грунта**	**11040,5**	419,48	401,34	4631269	4430994	5851	815186,67	5882172
					17,61	84,94	194423	937780,07	–	435716	
9	0412-0102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т-км**	**22081**	152		3356312		–	–	3624817

	–	–	–	268505

Итого по разделу 3	**25 525 780**
Итого по разделам	**25 525 780**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	878 087
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	1 069 357
Итого по акту	**27 473 223**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**549 464**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.01.21 г.	**28 022 688**
- в текущих и прогнозных ценах	**28 022 687,84**
Тендерная скидка (-10%)	2 802 268,78
Итого с тендерной скидкой	**25 220 419,06**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**3 026 450,29**
Всего по актному расчету	**28 246 869,35**

Заказчик _____ **А.С.Конакбаев**

Технический надзор _____ **Ж.К.Калибаев**

Подрядчик _____ **Н.А.Ирмекеев**

Авторский надзор _____ **О.Ж.Байбеков**