1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Глушитель шума ГР 100с кассетами 500х400	шт	1	19818,05	–	19818	–	19818	–	21403
					–	–	–	–		1585	
462	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	2102,45	47,49	8410	190	1506	6648	16263
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	6714	70		1205	
463	2305-0302-2047 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	2	5522,00	–	11044	–	11044	–	11928
					–	–	–	–		884	
464	2305-0308-0824 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	65038,00	–	130076	–	130076	–	140482
					–	–	–	–		10406	
465	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,36	5645,44	46,22	52841	432	32274	19925	78587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	20135	196		5821	
466	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,14	5904,70	46,22	378728	2965	256380	118314	536805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	119383	1345		39763	
467	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,22	5434,17	43,07	39235	311	28812	10048	53225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	10112	141		3943	
468	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4782848	5660,94	58,31	2708	28	1556	1114	4127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	1124	13		306	
469	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	21,5	655,00	–	14082	–	14082	–	15209
					–	–	–	–		1127	
470	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изолиция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3075	27358,22	1570,97	8413	483	694	5698	15240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	7236	262		1129	
471	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3813	15111,00	–	5762	–	5762	–	6223
					–	–	–	–		461	
		В24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
					1735,00	324,48	1735	324		316	
473	2305-0401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	23417,00	–	23417	–	23417	–	25290
					–	–	–	–		1873	
474	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2692,82	114,64	2693	115	377	2199	5283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2200,93	42,59	2201	43		391	
475	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2405,00	–	2405	–	2405	–	2597
					–	–	–	–		192	
476	1120-1001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 150х150 мм. Установка	глушитель шума	1	1864,72	48,08	1865	49	122	1677	3826
					1693,86	17,54	1694	18		283	
477	2305-0202-0106 РСНБ РК 2015 пним.	Глушитель шума ГР 100с кассетами 150х150	шт.	1	11823,00	–	11823	–	11823	–	12769
					–	–	–	–		946	
478	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,44	5855,94	58,31	49424	492	29102	19654	74604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	19830	225		5526	
479	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	32,5	655,00	–	21288	–	21288	–	22991
					–	–	–	–		1703	
480	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,265	27358,22	1570,97	7250	417	597	4911	13134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	6236	226		973	
481	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3286	15111,00	–	4965	–	4965	–	5362
					–	–	–	–		397	
		В25									
482	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
					1735,00	324,48	1735	324		316	
483	2305-0402-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	109372,00	–	109372	–	109372	–	118122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		8750	
484	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	15	2692,82	114,64	40392	1720	5658	32980	79241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2200,93	42,59	33014	639		5870	
485	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	2405,00	–	36075	–	36075	–	38961
					–	–	–	–		2886	
486	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	9	2102,45	47,49	18922	428	3388	14958	36591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	15106	158		2710	
487	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	3568,00	–	17840	–	17840	–	19267
					–	–	–	–		1427	
488	2305-0308-0810 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 150 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	56888,00	–	227552	–	227552	–	245756
					–	–	–	–		18204	
489	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,08	5855,94	58,31	141011	1404	83031	56075	212852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	56576	643		15767	
490	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,28	5645,44	46,22	18517	152	11309	6982	27539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	7056	69		2040	
491	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,98	5904,70	46,22	64834	507	43890	20254	91895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	20437	230		6807	
492	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3077891	5660,94	58,31	1742	18	1001	717	2655
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	723	8		197	
493	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	32,5	655,00	–	21288	–	21288	–	22991
					–	–	–	–		1703	
494	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,44	27358,22	1570,97	12038	691	993	8154	21807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	10354	375		1615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5456	15111,00	–	8245	–	8245	–	8905
					–	–	–	–		660	
		В26									
496	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
					1735,00	324,48	1735	324		316	
497	2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	29163,00	–	29163	–	29163	–	31496
					–	–	–	–		2333	
498	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	5	2191,76	92,74	10959	464	1016	9376	21961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1895,88	17,54	9479	88		1627	
499	2305-0306-1827 РСНБ РК 2015 пним.	Диффузор пластиковый диаметр 125 мм	шт.	5	2209,00	–	11045	–	11045	–	11929
					–	–	–	–		884	
500	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2102,45	47,49	4205	95	753	3324	8131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	3357	35		602	
501	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	3568,00	–	7136	–	7136	–	7707
					–	–	–	–		571	
502	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,19	5855,94	58,31	18680	186	10999	7428	28197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	7495	85		2089	
503	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	45	655,00	–	29475	–	29475	–	31833
					–	–	–	–		2358	
504	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,33	27358,22	1570,97	9028	518	744	6115	16355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	7766	281		1211	
505	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4092	15111,00	–	6183	–	6183	–	6678
					–	–	–	–		495	
		В27									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9722,79	177,89	9723	178	738	8673	19868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8807,40	42,59	8807	43		1472	
507	Прайс-листТОО "АВЗ"	Радиальный вентилятор RAD 100-710-T80-5.5/6-GP-5-R0	шт	1	521116,75	–	521117	–		–	521117
					–	–	–	–	521117	–	
508	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,04	5434,17	43,07	98032	777	71989	25106	132989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	25266	352		9851	
509	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	90,86	5833,38	37,68	530021	3424	440098	86087	665397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			952,00	14,81	86499	1345		49289	
510	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,1387252	5813,81	37,54	807	5	645	156	1040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1132,04	14,21	157	2		77	
511	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	95,5	655,00	–	62552	–	62552	–	67556
					–	–	–	–		5004	
512	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	16	27358,22	1570,97	437732	25135	36085	296506	792977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	376512	13627		58739	
513	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	13,268	35841,00	–	475538	–	475538	–	513581
					–	–	–	–		38043	
514	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	6,572	35841,00	–	235547	–	235547	–	254391
					–	–	–	–		18844	
515	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	158,06	4292,07	29,86	678405	4720	123221	420098	1186384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3482,63	14,53	550464	2297		87880	
516	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0001818	354107,00	–	64	–	64	–	69
		В28			–	–	–	–		5	
517	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1735,00	324,48	1735	324		316	
518	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	49039,00	–	49039	–	49039	–	52962
					–	–	–	–		3923	
519	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	6	2692,82	114,64	16157	688	2263	13192	31697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2200,93	42,59	13206	256		2348	
520	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	2603,00	–	15618	–	15618	–	16867
					–	–	–	–		1249	
521	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2102,45	47,49	4205	95	753	3324	8131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	3357	35		602	
522	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	3964,00	–	7928	–	7928	–	8562
					–	–	–	–		634	
523	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,73	5645,44	46,22	167839	1374	102511	63286	249615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	63954	623		18490	
524	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,9	655,00	–	8450	–	8450	–	9126
					–	–	–	–		676	
525	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,55	27358,22	1570,97	15047	864	1240	10192	27259
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	12943	468		2019	
526	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,682	15111,00	–	10306	–	10306	–	11130
					–	–	–	–		824	
		В29									
527	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
					1735,00	324,48	1735	324		316	
528	2305-0402-0320 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 90-50/45-4D, 400/3, Р 4,92 кВт, n 1265 об/мин, Qmax 6558 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	403507,00	–	403507	–	403507	–	435788
					–	–	–	–		32281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	24	2692,82	114,64	64628	2751	9055	52767	126787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2200,93	42,59	52822	1022		9392	
530	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2405,00	–	4810	–	4810	–	5195
					–	–	–	–		385	
531	2305-0306-1831 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	22	2689,00	–	59158	–	59158	–	63891
					–	–	–	–		4733	
532	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	15	2102,45	47,49	31537	712	5649	24930	60985
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	25176	263		4517	
533	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	3568,00	–	28544	–	28544	–	30828
					–	–	–	–		2284	
534	2305-0302-2022 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	7	3761,00	–	26327	–	26327	–	28433
					–	–	–	–		2106	
535	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,62	5855,94	58,31	97326	969	57308	38703	146911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	39049	444		10882	
536	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28	5645,44	46,22	158072	1294	96545	59603	235089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	60233	587		17414	
537	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,4	5904,70	46,22	262169	2052	177476	81901	371596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	82641	931		27526	
538	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	135,4	5434,17	43,07	735787	5832	540322	188431	998155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	189633	2643		73937	
539	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	121,5	655,00	–	79582	–	79582	–	85949
					–	–	–	–		6367	
540	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,21	27358,22	1570,97	33103	1901	2728	22423	59968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	28474	1031		4442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,5004	15111,00	–	22673	–	22673	–	24487
					–	–	–	–		1814	
		В41									
542	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
					1735,00	324,48	1735	324		316	
543	2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	40411,00	–	40411	–	40411	–	43644
					–	–	–	–		3233	
544	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	4	2191,76	92,74	8767	371	812	7501	17569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1895,88	17,54	7584	70		1301	
545	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Потолочный диффузор (вытяжной) с пленумом RAD-250x250	шт	4	12123,43	–	48494	–	48494	–	52373
					–	–	–	–		3879	
546	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,28	5645,44	46,22	187880	1538	114751	70843	279421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	71591	698		20698	
547	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,1366528	5660,94	58,31	774	8	445	318	1180
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	321	4		87	
548	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20,6	655,00	–	13493	–	13493	–	14572
					–	–	–	–		1079	
549	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3525	27358,22	1570,97	9644	554	795	6532	17470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	8295	300		1294	
550	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4371	15111,00	–	6605	–	6605	–	7133
					–	–	–	–		528	
		В58									
551	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
					1735,00	324,48	1735	324		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	29163,00	–	29163	–	29163	–	31496
					–	–	–	–		2333	
553	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	5	2191,76	92,74	10959	464	1016	9376	21961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1895,88	17,54	9479	88		1627	
554	2305-0306-1827 РСНБ РК 2015 пним.	Диффузор пластиковый диаметр 125 мм	шт.	5	2209,00	–	11045	–	11045	–	11929
					–	–	–	–		884	
555	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2102,45	47,49	4205	95	753	3324	8131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	3357	35		602	
556	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	3568,00	–	7136	–	7136	–	7707
					–	–	–	–		571	
557	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,27	-5855,94	-58,31	-1581	-16	-931	-629	-2387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-2349,50	-26,70	-634	-7		-177	
558	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3125	27358,22	1570,97	8549	491	704	5791	15487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	7354	266		1147	
559	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3875	15111,00	–	5856	–	5856	–	6324
					–	–	–	–		468	
		В59									
560	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
					1735,00	324,48	1735	324		316	
561	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	23417,00	–	23417	–	23417	–	25290
					–	–	–	–		1873	
562	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	5	2692,82	114,64	13464	573	1886	10993	26414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2200,93	42,59	11005	213		1957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	2400,00	–	12000	–	12000	–	12960
					–	–	–	–		960	
564	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5855,94	58,31	23424	233	13793	9315	35358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	9398	107		2619	
565	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2625	27358,22	1570,97	7182	413	592	4865	13010
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	6177	224		964	
566	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3255	15111,00	–	4919	–	4919	–	5312
					–	–	–	–		393	
		Воздуховоды для подключения технологичекого оборудования Системы В24,В30-В57									
567	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	9	2463,88	715,84	22175	6442	118	13345	38362
					1735,00	324,48	15615	2920		2842	
568	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	23417,00	–	140502	–	140502	–	151742
					–	–	–	–		11240	
569	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	49039,00	–	147117	–	147117	–	158886
					–	–	–	–		11769	
570	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,16	5855,94	58,31	53640	535	31584	21331	80968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	21521	245		5998	
571	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,6	5904,70	46,22	162970	1276	110322	50911	230992
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	51372	579		17110	
572	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,96259	5660,94	58,31	16771	173	9637	6899	25564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	6961	79		1894	
573	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	79,2	655,00	–	51876	–	51876	–	56026
					–	–	–	–		4150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,505	27358,22	1570,97	41174	2365	3393	27890	74589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	35416	1282		5525	
575	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	1,8662	15111,00	–	28200	–	28200	–	30456
					–	–	–	–		2256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				15412128	148678	11059108	3387843	20262282
							3683225	66157	521117	1462294	
		Стоимость оборудования	Тенге				521117				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				521117				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				98559				
		Материалы	Тенге				520				
		Всего заработная плата	Тенге					82364			
		Накладные расходы	Тенге				59318				
		Сметная прибыль	Тенге				12638				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				170515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					82364			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2323051				
		Материалы	Тенге				183557				
		Всего заработная плата	Тенге					1205149			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				912675				
		Накладные расходы	Тенге				915910				
		Сметная прибыль	Тенге				259110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3498071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								711
		Сметная заработная плата	Тенге					1205149			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				12469401				
		Материалы	Тенге				3649140				
		Всего заработная плата	Тенге					2461869			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6313203				
		Сдача и испытание	Тенге				119379				
		Накладные расходы	Тенге				2412615				
		Сметная прибыль	Тенге				1190546				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16072562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1658
		Сметная заработная плата	Тенге					2461869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20262265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2410
		Сметная заработная плата	Тенге					3749382			
		РАЗДЕЛ 5.ВЕ									
576	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**	воздухораспределитель	12	2191,76	92,74	26301	1112	2438	22502	52707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1895,88	17,54	22751	210		3904	
577	2305-0306-2069 РСНБ РК 2015 прим.	Диффузор четырехсторонний RAD 450x450	шт.	1	19077,00	–	19077	–	19077	–	20603
					–	–	–	–		1526	
578	2305-0306-1827 РСНБ РК 2015 прим.	Диффузор пластиковый диаметр 125 мм	шт.	6	2209,00	–	13254	–	13254	–	14314
					–	–	–	–		1060	
579	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	251	1874,04	56,14	470384	14092	31038	421062	962762
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1694,24	17,54	425254	4401		71316	
580	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 150 мм	шт.	1	2031,00	–	2031	–	2031	–	2193
					–	–	–	–		162	
581	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	66	2405,00	–	158730	–	158730	–	171428
					–	–	–	–		12698	
582	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 150 мм	шт.	4	2603,00	–	10412	–	10412	–	11245
					–	–	–	–		833	
583	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	132	2870,00	–	378840	–	378840	–	409147
					–	–	–	–		30307	
584	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм x 200 мм	шт.	48	3748,00	–	179904	–	179904	–	194296
					–	–	–	–		14392	
585	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	124,88	5855,94	58,31	731289	7281	430602	290805	1103862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	293406	3334		81768	
586	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	891,7	5645,44	46,22	5034037	41216	3074626	1898155	7486767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	1918195	18698		554575	
587	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	336,33	5904,70	46,22	1985929	15545	1344375	620400	2814835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	626009	7052		208506	
588	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	503,7	655,00	–	329924	–	329924	–	356318
					–	–	–	–		26394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	30,56625	27358,22	1570,97	836238	48018	68935	566442	1514894
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	719285	26033		112214	
590	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	37,90215	15111,00	–	572739	–	572739	–	618558
					–	–	–	–		45819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10749089	127264	6616925	3819366	15733929
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4004900	59728	–	1165474	
	Материалы		Тенге				1408977				
	Всего заработная плата		Тенге				68935				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					745318			
		Накладные расходы	Тенге				572739				
		Сметная прибыль	Тенге				566442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				158033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2133452				
		Сметная заработная плата	Тенге								468
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					745318			
	Материалы		Тенге				9340112				
	Всего заработная плата		Тенге				4883080				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3319310			
	Сдача и испытание		Тенге				1092172				
		Накладные расходы	Тенге				160230				
		Сметная прибыль	Тенге				3252924				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1007441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13600477				
		Сметная заработная плата	Тенге								2269
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3319310			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15733929				
		Сметная заработная плата	Тенге								2737
								4064628			
		РАЗДЕЛ 6.ВЕ54-ВЕ61									
591	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка**	дефлектор	4	17538,04	78,66	70152	314	51401	18137	95352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4609,21	17,54	18437	70		7063	
592	1120-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка**	дефлектор	4	40667,06	392,55	162668	1570	101795	58588	238957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14825,79	120,25	59303	481		17701	
593	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	8	2692,82	114,64	21543	917	3019	17589	42263
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2200,93	42,59	17607	341		3131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	2305-0306-2013 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	4	8704,00	–	34816	–	34816	–	37601
					–	–	–	–		2785	
595	2305-0306-2117 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 700 мм	шт.	4	16823,00	–	67292	–	67292	–	72675
					–	–	–	–		5383	
596	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,942875	5514,03	42,55	10713	83	7014	3571	15427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	14,30	3616	28		1143	
597	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,3240354	5052,22	48,12	16794	160	11979	4620	23127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	17,61	4655	59		1713	
598	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	28,3	655,00	–	18536	–	18536	–	20019
					–	–	–	–		1483	
599	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,5	27358,22	1570,97	41037	2357	3382	27797	74341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	35298	1278		5507	
600	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,86	15111,00	–	28106	–	28106	–	30355
					–	–	–	–		2249	
		П1									
601	ТОО"VTC Kazakhstan"	Приточная установка VVS100-R-FHVS, в комплекте с автоматикой	компл	1	3362889,39	–	3362889	–		–	3362889
					–	–	–	–	3362889	–	
602	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	90	2191,76	92,74	197258	8346	18283	168763	395303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1895,88	17,54	170629	1578		29282	
603	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-250x250	шт	90	14881,98	–	1339378	–	1339378	–	1446528
					–	–	–	–		107150	
604	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	32	2102,45	47,49	67278	1520	12049	53185	130100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	53709	561		9637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	3568,00	–	21408	–	21408	–	23121
					–	–	–	–		1713	
606	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	26	3964,00	–	103064	–	103064	–	111309
					–	–	–	–		8245	
607	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	5	3157,93	53,96	15790	270	3882	11491	29464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2327,60	17,54	11638	88		2182	
608	2305-0308-0828 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	69257,00	–	138514	–	138514	–	149595
					–	–	–	–		11081	
609	2305-0308-0830 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	71227,00	–	142454	–	142454	–	153850
					–	–	–	–		11396	
610	2305-0308-0832 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 900 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	75303,00	–	75303	–	75303	–	81327
					–	–	–	–		6024	
611	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,454	5645,44	46,22	70308	575	42942	26511	104564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	26791	261		7746	
612	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	115,04	5904,70	46,22	679277	5317	459837	212205	962800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	214123	2412		71319	
613	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,04	5434,17	43,07	271926	2156	199687	69639	368890
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	70083	977		27325	
614	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,92	5143,49	38,21	102458	761	79147	22383	134829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1132,04	14,55	22550	290		9987	
615	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,08	5081,12	40,58	244300	1951	192249	49836	317667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1042,02	15,66	50100	753		23531	
616	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2185984	5660,94	58,31	12559	129	7217	5166	19143
					2349,50	26,70	5213	59		1418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
617	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	655,00	–	39300	–	39300	–	42444
					–	–	–	–		3144	
618	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,76	27358,22	1570,97	48150	2765	3969	32616	87227
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	41416	1499		6461	
619	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,1824	15111,00	–	32978	–	32978	–	35616
					–	–	–	–		2638	
		П2									
620	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1764758,00	–	1764758	–		–	1764758
					–	–	–	–	1764758	–	
621	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	16	2191,76	92,74	35068	1484	3250	30002	70276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1895,88	17,54	30334	281		5206	
622	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-250x250	шт	4	14881,98	–	59528	–	59528	–	64290
					–	–	–	–		4762	
623	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-300x300	шт	12	19342,66	–	232112	–	232112	–	250681
					–	–	–	–		18569	
624	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1874,04	56,14	3748	112	248	3355	7671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1694,24	17,54	3388	35		568	
625	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	2	2870,00	–	5740	–	5740	–	6199
					–	–	–	–		459	
626	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	2102,45	47,49	8410	190	1506	6648	16263
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	6714	70		1205	
627	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	2	3964,00	–	7928	–	7928	–	8562
					–	–	–	–		634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	2305-0302-2047 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	2	5522,00	–	11044	–	11044	–	11928
					–	–	–	–		884	
629	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	3157,93	53,96	3158	54	776	2298	5893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2327,60	17,54	2328	18		436	
630	2305-0308-0832 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 1000 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	75303,00	–	75303	–	75303	–	81327
					–	–	–	–		6024	
631	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,76	5645,44	46,22	269626	2207	164679	101666	400996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	102740	1001		29703	
632	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	63,14	5904,70	46,22	372823	2918	252383	116469	528435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	117522	1324		39143	
633	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,68	5434,17	43,07	253667	2010	186280	64963	344120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	65377	911		25490	
634	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,45216	5660,94	58,31	2560	26	1472	1053	3902
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	1062	12		289	
635	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	34,5	655,00	–	22598	–	22598	–	24406
					–	–	–	–		1808	
636	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	125,7	2136,34	131,88	268538	16578	121106	106309	404835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,00	71,81	130854	9027		29988	
637	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	138,27	3431,00	–	474404	–	474404	–	512356
					–	–	–	–		37952	
		ПЗ									
638	ТОО"VTC Kazakhstan"	Приточная установка VVS100-R-FHVS, в комплекте с автоматикой	компл	1	3362889,39	–	3362889	–		–	3362889
					–	–	–	–	3362889	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	85	2191,76	92,74	186299	7882	17267	159387	373341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1895,88	17,54	161150	1490		27655	
640	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-250x250	шт	85	14881,98	–	1264968	–	1264968	–	1366165
					–	–	–	–		101197	
641	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	30	2102,45	47,49	63073	1425	11296	49861	121968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	50352	526		9035	
642	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	5	3568,00	–	17840	–	17840	–	19267
					–	–	–	–		1427	
643	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	25	3964,00	–	99100	–	99100	–	107028
					–	–	–	–		7928	
644	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	5	3157,93	53,96	15790	270	3882	11491	29464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2327,60	17,54	11638	88		2182	
645	2305-0308-0828 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм x 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	69257,00	–	207771	–	207771	–	224393
					–	–	–	–		16622	
646	2305-0308-0830 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм x 800 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	71227,00	–	142454	–	142454	–	153850
					–	–	–	–		11396	
647	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	139,39	5904,70	46,22	823057	6443	557168	257121	1166592
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	259446	2923		86414	
648	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,56	5434,17	43,07	242147	1919	177820	62012	328492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	62408	870		24333	
649	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55,56	5081,12	40,58	282307	2255	222157	57589	367088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1042,02	15,66	57895	870		27192	
650	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1221376	5660,94	58,31	12013	124	6903	4942	18311
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	4986	57		1356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	100	655,00	–	65500	–	65500	–	70740
					–	–	–	–		5240	
652	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	518,35	2136,34	131,88	1107372	68360	499410	438387	1669420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,00	71,81	539602	37223		123661	
653	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	493,285	3431,00	–	1692461	–	1692461	–	1827858
					–	–	–	–		135397	
654	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,658	27358,22	1570,97	236867	13601	19526	160447	429099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23532,00	851,70	203740	7374		31785	
655	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	93,248	35841,00	–	3342102	–	3342102	–	3609470
					–	–	–	–		267368	
		П4									
656	ТОО"VTC Kazakhstan"	Приточная установка VVS075-R-FHVS	компл	1	2853212,24	–	2853212	–		–	2853212
					–	–	–	–	2853212	–	
657	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	66	2191,76	92,74	144656	6120	13408	123760	289889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1895,88	17,54	125128	1157		21473	
658	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-250x250	шт	66	14881,98	–	982211	–	982211	–	1060788
					–	–	–	–		78577	
659	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	24	2102,45	47,49	50459	1140	9037	39888	97575
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	40282	421		7228	
660	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	3568,00	–	21408	–	21408	–	23121
					–	–	–	–		1713	
661	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	18	3964,00	–	71352	–	71352	–	77060
					–	–	–	–		5708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
662	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	5	3157,93	53,96	15790	270	3882	11491	29464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2327,60	17,54	11638	88		2182	
663	2305-0308-0824 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	65038,00	–	65038	–	65038	–	70241
					–	–	–	–		5203	
664	2305-0308-0826 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	66999,00	–	200997	–	200997	–	217077
					–	–	–	–		16080	
665	2305-0308-0828 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	69257,00	–	69257	–	69257	–	74798
					–	–	–	–		5541	
666	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,82	5855,94	58,31	157056	1564	92478	62455	237072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	63014	716		17561	
667	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	105,15	5645,44	46,22	593618	4860	362563	223832	882846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	226195	2205		65396	
668	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,58	5904,70	46,22	345898	2707	234156	108058	490272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	109035	1228		36316	
669	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,68	5434,17	43,07	101510	805	74543	25996	137707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	26162	365		10201	
670	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,16	5143,49	38,21	170558	1267	131753	37260	224444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1132,04	14,55	37538	483		16625	
671	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	121,42	5833,38	37,68	708289	4576	588121	115042	889198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			952,00	14,81	115592	1798		65866	
672	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6639488	5660,94	58,31	9420	97	5414	3875	14358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	3909	44		1064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	464	655,00	–	303920	–	303920	–	328234
					–	–	–	–		24314	
674	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	382,3	2136,34	131,88	816723	50418	368331	323325	1231252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,00	71,81	397974	27453		91204	
675	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	509,52	3431,00	–	1748163	–	1748163	–	1888016
					–	–	–	–		139853	
		П5									
676	ТОО"VTC Kazakhstan"	Приточная установка VVS075-R-FHVS	компл	1	2853212,24	–	2853212	–		–	2853212
					–	–	–	–	2853212	–	
677	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	70	2191,76	92,74	153423	6491	14220	131260	307458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1895,88	17,54	132712	1227		22775	
678	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-250x250	шт	70	14881,98	–	1041739	–	1041739	–	1125078
					–	–	–	–		83339	
679	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	25	2102,45	47,49	52561	1187	9414	41551	101640
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	41960	438		7529	
680	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	3568,00	–	17840	–	17840	–	19267
					–	–	–	–		1427	
681	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	20	3964,00	–	79280	–	79280	–	85622
					–	–	–	–		6342	
682	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	5	3157,93	53,96	15790	270	3882	11491	29464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2327,60	17,54	11638	88		2182	
683	2305-0308-0824 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	65038,00	–	65038	–	65038	–	70241
					–	–	–	–		5203	
684	2305-0308-0826 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	66999,00	–	133998	–	133998	–	144718
					–	–	–	–		10720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	2305-0308-0828 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	69257,00	–	138514	–	138514	–	149595
					–	–	–	–		11081	
686	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,82	5855,94	58,31	209760	2088	123513	83413	316627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	84159	956		23454	
687	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	77,553	5645,44	46,22	437821	3584	267408	165086	651140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	166829	1626		48233	
688	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,62	5904,70	46,22	346134	2709	234316	108131	490607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	109109	1229		36341	
689	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,26	5434,17	43,07	131833	1045	96811	33762	178842
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	33977	474		13248	
690	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,16	5143,49	38,21	170558	1267	131753	37260	224444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1132,04	14,55	37538	483		16625	
691	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,86	5833,38	37,68	197518	1276	164007	32081	247967
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			952,00	14,81	32235	501		18368	
692	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,7362944	5660,94	58,31	9829	101	5649	4043	14982
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	4079	46		1110	
693	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	563	655,00	–	368765	–	368765	–	398266
					–	–	–	–		29501	
694	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	320,333	2136,34	131,88	684340	42245	308628	270917	1031678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,00	71,81	333467	23003		76421	
695	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	352,3663	3431,00	–	1208969	–	1208969	–	1305687
					–	–	–	–		96718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П6									
696	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1764758,00	–	1764758	–		–	1764758
					–	–	–	–	1764758	–	
697	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	7	2692,82	114,64	18850	802	2642	15391	36980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2200,93	42,59	15406	298		2739	
698	2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	7	5424,00	–	37968	–	37968	–	41005
					–	–	–	–		3037	
699	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	2	3157,93	53,96	6316	108	1553	4596	11785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2327,60	17,54	4655	35		873	
700	2305-0302-2130 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 400 мм	шт.	2	7413,00	–	14826	–	14826	–	16012
					–	–	–	–		1186	
701	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,62	5904,70	46,22	115850	906	78425	36191	164205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	36519	411		12163	
702	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,94	5434,17	43,07	119226	945	87553	30533	161740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	30728	428		11981	
703	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	166,6	655,00	–	109123	–	109123	–	117853
					–	–	–	–		8730	
704	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	45,9	2136,34	131,88	98058	6053	44223	38819	147827
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,00	71,81	47782	3296		10950	
705	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	50,49	3431,00	–	173231	–	173231	–	187089
					–	–	–	–		13858	
		П7									
706	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1764758,00	–	1764758	–		–	1764758
					–	–	–	–	1764758	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
707	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	12	2191,76	92,74	26301	1112	2438	22502	52707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1895,88	17,54	22751	210		3904	
708	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-300x300	шт	12	19342,66	–	232112	–	232112	–	250681
					–	–	–	–		18569	
709	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2102,45	47,49	4205	95	753	3324	8131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	3357	35		602	
710	2305-0302-2047 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	2	5522,00	–	11044	–	11044	–	11928
					–	–	–	–		884	
711	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	2	3157,93	53,96	6316	108	1553	4596	11785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2327,60	17,54	4655	35		873	
712	2305-0308-0824 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	65038,00	–	130076	–	130076	–	140482
					–	–	–	–		10406	
713	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,96	5645,44	46,22	50583	414	30895	19073	75229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	19274	188		5572	
714	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,48	5904,70	46,22	298069	2333	201778	93116	422480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	93958	1058		31295	
715	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	5434,17	43,07	228235	1809	167603	58450	309620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	58823	820		22935	
716	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2893824	5660,94	58,31	1638	17	941	674	2497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	680	8		185	
717	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	230,6	655,00	–	151043	–	151043	–	163126
					–	–	–	–		12083	
718	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	95,4	2136,34	131,88	203807	12582	91914	80683	307249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,00	71,81	99311	6851		22759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
719	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	104,94	3431,00	–	360049	–	360049	–	388853
					–	–	–	–		28804	
		П8									
720	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	10	2692,82	114,64	26928	1147	3772	21986	52828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2200,93	42,59	22009	426		3913	
721	2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	10	5424,00	–	54240	–	54240	–	58579
					–	–	–	–		4339	
722	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	2	3157,93	53,96	6316	108	1553	4596	11785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2327,60	17,54	4655	35		873	
723	2305-0302-2168 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 500 мм	шт.	2	8582,00	–	17164	–	17164	–	18537
					–	–	–	–		1373	
724	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,52	5904,70	46,22	127069	994	86020	39696	180106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	40055	451		13341	
725	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,02	5434,17	43,07	130529	1035	95853	33428	177073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	33641	469		13117	
726	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,38	5143,49	38,21	217981	1620	168385	47621	286850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1132,04	14,55	47976	617		21248	
727	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	178,5	655,00	–	116918	–	116918	–	126271
					–	–	–	–		9353	
728	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	89,31	2136,34	131,88	190797	11778	86047	75533	287636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,00	71,81	92972	6413		21306	
729	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	98,241	3431,00	–	337065	–	337065	–	364030
					–	–	–	–		26965	
		П9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	ТОО"VTC Kazakhstan"	Приточная установка VVS040s-R-FHVS, в комплекте с WPG-25-08-10N для агрегата	компл	1	2217214,64	–	2217215	–		–	2217215
					–	–	–	–	2217215	–	
731	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	19	2191,76	92,74	41643	1762	3859	35628	83452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1895,88	17,54	36022	333		6182	
732	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-400x400	шт	19	30477,05	–	579064	–	579064	–	625389
					–	–	–	–		46325	
733	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	2102,45	47,49	6307	143	1129	4986	12197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	5035	53		903	
734	2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	5748,00	–	5748	–	5748	–	6208
					–	–	–	–		460	
735	2305-0302-2085 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	6262,00	–	12524	–	12524	–	13526
					–	–	–	–		1002	
736	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,68	5645,44	46,22	88520	725	54065	33378	131650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	33730	329		9752	
737	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,86	5904,70	46,22	170410	1334	115359	53236	241537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	53717	605		17892	
738	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,8	5434,17	43,07	74992	594	55071	19205	101733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	19327	269		7536	
739	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,71592	5660,94	58,31	4053	42	2329	1667	6178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	1682	19		458	
740	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	88,97	2136,34	131,88	190070	11733	85719	75245	286540
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,00	71,81	92618	6389		21225	
741	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	97,867	3431,00	–	335782	–	335782	–	362645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		26863	
		П10									
742	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	14	2191,76	92,74	30685	1298	2845	26252	61492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1895,88	17,54	26542	245		4555	
743	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-400x400	шт	14	30477,05	–	426679	–	426679	–	460813
					–	–	–	–		34134	
744	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	18	1874,04	56,14	33733	1011	2226	30196	69043
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1694,24	17,54	30496	316		5114	
745	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 150 мм	шт.	16	2603,00	–	41648	–	41648	–	44980
					–	–	–	–		3332	
746	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	2	2870,00	–	5740	–	5740	–	6199
					–	–	–	–		459	
747	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	12	2102,45	47,49	25229	569	4519	19944	48787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1678,40	17,54	20141	210		3614	
748	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	8	3568,00	–	28544	–	28544	–	30828
					–	–	–	–		2284	
749	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	3964,00	–	3964	–	3964	–	4281
					–	–	–	–		317	
750	2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм x 300 мм	шт.	1	5748,00	–	5748	–	5748	–	6208
					–	–	–	–		460	
751	2305-0302-2085 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм x 300 мм	шт.	2	6262,00	–	12524	–	12524	–	13526
					–	–	–	–		1002	
752	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,08	5855,94	58,31	146867	1463	86479	58403	221692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	58925	670		16422	
753	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,64	5645,44	46,22	93940	769	57376	35421	139710
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2151,17	20,97	35795	349		10349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	87,18	5904,70	46,22	514772	4030	348474	160814	729633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1861,29	20,97	162268	1828		54047	
755	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5434,17	43,07	6521	51	4789	1670	8846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,54	19,52	1681	23		655	
756	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,52752	5660,94	58,31	2986	31	1716	1228	4552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2349,50	26,70	1239	14		337	
757	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	200	655,00	–	131000	–	131000	–	141480
					–	–	–	–		10480	
758	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	34	2136,34	131,88	72636	4484	32758	28755	109502
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,00	71,81	35394	2442		8111	
759	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019	м2	37,4	3431,00	–	128319	–	128319	–	138585
					–	–	–	–		10266	
		ДУ1									
760	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2	2692,82	114,64	5386	229	755	4397	10566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2200,93	42,59	4402	85		783	
761	2305-0306-2157 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 400 мм	шт.	2	12973,00	–	25946	–	25946	–	28022
					–	–	–	–		2076	
762	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	6416,09	290,83	12832	581	2856	9442	24056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4697,28	120,25	9395	240		1782	
763	2305-0308-0747 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 800 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	40146,00	–	80292	–	80292	–	86715
					–	–	–	–		6423	
764	1120-0101-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	99,76	7953,72	37,68	793463	3759	694732	94520	959021
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			952,00	14,81	94972	1477		71039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765	1120-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса II (плотные) из листовой стали, толщина 1,2 мм, диаметр 1400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,3323491	8503,20	44,55	11329	60	10114	1155	13483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			866,57	17,89	1155	24		999	
766	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	190,6923491	6431,82	101,29	1226499	19315	1034777	124916	1459528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			904,11	45,26	172407	8631		108113	
767	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	365,2	655,00	–	239206	–	239206	–	258342
					–	–	–	–		19136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				57201995	391085	30530194	5861340	66512911
							6337024	187499	19943692	3449570	
		Стоимость оборудования	Тенге				19943691				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				19943691				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15046523				
		Материалы	Тенге				2699791				
		Всего заработная плата	Тенге					2363714			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9861629				
		Накладные расходы	Тенге				1783749				
		Сметная прибыль	Тенге				1346422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18176694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1390
		Сметная заработная плата	Тенге					2363714			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				22211780				
		Материалы	Тенге				7744320				
		Всего заработная плата	Тенге					4160809			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10224449				
		Сдача и испытание	Тенге				202048				
		Накладные расходы	Тенге				4077591				
		Сметная прибыль	Тенге				2103148				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				28392519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2832
		Сметная заработная плата	Тенге					4160809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				66512904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4222
		Сметная заработная плата	Тенге					6524523			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								212148543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23493589				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1412010			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					689028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121303275		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						30672730		
		- Накладные расходы	Тенге							21824280	
		- Сметная прибыль	Тенге							13442633	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								212 148 543
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								181 475 813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование	Тенге								**30 672 730**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								**2 722 137**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**184 197 950**
		Зимнее удоражание	**2,20%**								**4 052 355**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**188 250 305**
		Непредвиденные затраты	**2%**								**3 765 006**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**192 015 311**
		ИТОГО:									**222 688 041**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								**233 830 460**
		НДС	**12%**								**28 059 655**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**261 890 115**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

Калір К.О.

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

Ермуханбетов С.Н.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

Алиев Ф.Т.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

Шаймерденов Н.К.

Пенков Д.В.

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 23 за июль 2021г.

на **Внутренние инженерные сети водопровода и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	1400		1588,95	2,43	2224530	3402	178654	2001954	4564603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1458,91	0,24	2042474	336		338119	
2	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	150		1661,32	2,05	249198	307	30455	214122	500385
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1456,24	0,37	218436	55		37066	
3	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	300,39		1749,49	4,26	525529	1279	99952	415980	1016829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1412,49	0,57	424298	171		75321	
4	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	88,78		1955,41	4,26	173601	379	47821	122942	320267
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1412,49	0,57	125401	51		23723	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2264,6		109,28	1,06	247475	2400	5344	234936	521004
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				105,86	–	239731	–		38593	
6	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	103,87		4467,41	52,96	464030	5501	368483	90732	599143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				866,91	24,43	90046	2538		44381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16,35	5061,07	52,96	82748	865	67709	14282	104792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			866,91	24,43	14174	399		7762	
8	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	48,41	7252,19	83,55	351079	4044	294860	52896	436293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1077,78	37,19	52175	1800		32318	
9	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11,59	2509,29	650,34	29083	7537	383	23147	56408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1825,95	211,92	21163	2456		4178	
10	2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	11,4741	1435,00	–	16465	–	16465	–	17782
					–	–	–	–		1317	
11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	188,86	114,74	1,06	21670	200	1477	19593	44564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	19993	–		3301	
12	1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка футляр	м трубопровода	4,8	26434,91	402,85	126888	1933	104189	20975	159692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4326,35	132,55	20766	636		11829	
13	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,8	228,23	1,06	1096	5	583	498	1721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	508	–		127	
14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52	537,00	–	27924	–	27924	–	30158
					–	–	–	–		2234	
15	1312-1201-0301 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	52327,14	3654,77	104654	7310	22784	46174	162895
					37280,00	567,84	74560	1136		12066	
16	5101-0102-2504 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	904175,00	–	1808350	–		–	1808350
					–	–	–	–	1808350	–	
17	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	45864,83	909,56	45865	910	1296	26706	78377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					43659,00	121,68	43659	122		5806	
18	1116-0401-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	2931,73	152,92	5863	305	492	4998	11729
					2533,10	16,70	5066	33		869	
19	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	3073,16	152,92	6146	305	775	4998	12035
					2533,10	16,70	5066	33		892	
20	2304-1012-3406 РСНБ РК 2015 пним.	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) KOMP GUMM, PN 10, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	2	20271,00	–	40542	–	40542	–	43785
					–	–	–	–		3243	
21	2304-1012-3404 РСНБ РК 2015 пним.	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) KOMP GUMM, PN 10, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	13494,00	–	26988	–	26988	–	29147
					–	–	–	–		2159	
22	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1	14182,95	877,34	14183	877	89	13321	29704
					13216,55	375,97	13217	376		2200	
23	5104-0108-0113 РСНБ РК 2015	Бак мембранный модели Tank GT-D-450 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1505 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos	шт.	1	405189,00	–	405189	–		–	405189
					–	–	–	–	405189	–	
24	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	82,25	3324,54	39,93	273443	3284	210683	59781	359882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			723,11	18,54	59476	1525		26658	
25	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	149	520,99	4,43	77628	660	909	74610	164417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			510,46	0,50	76059	74		12179	
26	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	100	8284,00	–	828400	–	828400	–	894672
					–	–	–	–		66272	
27	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/спускник/	шт.	30	8284,00	–	248520	–	248520	–	268402
					–	–	–	–		19882	
28	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2206,00	–	22060	–	22060	–	23825
					–	–	–	–		1765	
29	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1163,00	–	10467	–	10467	–	11304
					–	–	–	–		837	
30	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	16	4795,04	282,24	76721	4515	8350	63739	151696
					3991,00	73,96	63856	1183		11237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42975,00	–	128925	–	128925	–	139239
					–	–	–	–		10314	
32	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	57298,00	–	343788	–	343788	–	371291
					–	–	–	–		27503	
33	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	42975,00	–	214875	–	214875	–	232065
					–	–	–	–		17190	
34	2304-1001-1307 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Genebre ГОСТ 33423-2015	шт.	1	18558,00	–	18558	–	18558	–	20043
					–	–	–	–		1485	
35	2304-1001-1304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +70°С, PN 16, DN 32, типа Genebre ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3487,00	–	3487	–	3487	–	3766
					–	–	–	–		279	
36	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые под приварку диаметром до 50 мм. Установка соединений	соединение	79	1767,99	102,39	139671	8089	–	130244	291508
					1665,60	16,70	131582	1319		21593	
37	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11211,00	–	11211	–	11211	–	12108
					–	–	–	–		897	
38	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	70	11212,00	–	784840	–	784840	–	847627
					–	–	–	–		62787	
39	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	13435,00	–	107480	–	107480	–	116078
					–	–	–	–		8598	
40	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	738,25	2,34	738	3	65	657	1507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			669,59	0,73	670	1		112	
41	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5439,00	–	5439	–	5439	–	5874
					–	–	–	–		435	
42	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	862,51	2,34	863	3	106	739	1730
					753,60	0,73	754	1		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	2304-0905-3205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12433,00	–	12433	–	12433	–	13428
					–	–	–	–		995	
44	2304-1001-1308 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 3", Т до +70°С, PN 16, DN 80, типа Genebre ГОСТ 33423-2015	шт.	1	26475,00	–	26475	–	26475	–	28593
					–	–	–	–		2118	
45	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1426,44	162,87	1426	163	14	1286	2929
					1249,13	62,67	1249	63		217	
46	2304-1013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7096,00	–	7096	–	7096	–	7664
					–	–	–	–		568	
47	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	2166,14	325,61	2166	325	23	1909	4401
					1817,85	130,24	1818	130		326	
48	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28634,00	–	28634	–	28634	–	30925
					–	–	–	–		2291	
49	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2591,14	–	2591	–	2198	385	3214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			393,15	–	393	–		238	
50	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4795,04	282,24	9590	565	1043	7967	18962
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3991,00	73,96	7982	148		1405	
51	2304-1001-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	13441,00	–	26882	–	26882	–	29033
					–	–	–	–		2151	
52	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21736,14	325,61	21736	325	19593	1909	25537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1817,85	130,24	1818	130		1892	
53	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 65 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	246185,76	150,99	246186	151	243318	2695	268791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2716,56	33,40	2717	33		19910	
54	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	–	40350	–	40350	–	43578
					–	–	–	–		3228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	142144,63	30,67	142145	31	141451	666	154236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			662,97	16,70	663	17		11425	
56	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	3236,59	509,41	3237	510	58	2771	6489
					2669,45	158,51	2669	159		481	
57	ПрайсИП Аквадоктор	Фильтр самоочищающий Yamit	шт	1	243964,29	–	243964	–		–	243964
					–	–	–	–	243964	–	
58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1366	708,78	76,68	968193	104744	363384	423393	1502913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			366,08	41,75	500065	57030		111327	
59	2111-0403-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019	м	1,1	242,00	–	266	–	266	–	287
					–	–	–	–		21	
60	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм СТ РК 3364-2019	м	20	253,00	–	5060	–	5060	–	5465
					–	–	–	–		405	
61	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	900	292,00	–	262800	–	262800	–	283824
					–	–	–	–		21024	
62	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	130	314,00	–	40820	–	40820	–	44086
					–	–	–	–		3266	
63	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	200	361,00	–	72200	–	72200	–	77976
					–	–	–	–		5776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	56	421,00	–	23576	–	23576	–	25462
					–	–	–	–		1886	
65	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	7,7	597,00	–	4597	–	4597	–	4965
					–	–	–	–		368	
66	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	52	738,00	–	38376	–	38376	–	41446
					–	–	–	–		3070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12527009	160927	5646075	4081005	17740054
							4262504	71955	2457503	1132043	
	Стоимость оборудования		Тенге				2457503				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2457503				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				150519				
	Материалы		Тенге				24081				
	Всего заработная плата		Тенге					119477			
		Накладные расходы	Тенге				72880				
		Сметная прибыль	Тенге				17872				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				241271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					119477			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1415888				
	Материалы		Тенге				363383				
	Всего заработная плата		Тенге					557095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				447695				
		Накладные расходы	Тенге				423393				
		Сметная прибыль	Тенге				147143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1986424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					557095			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8503099				
	Материалы		Тенге				1829072				
	Всего заработная плата		Тенге					3657887			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2981839				
	Сдача и испытание		Тенге				680				
		Накладные расходы	Тенге				3584732				
		Сметная прибыль	Тенге				967028				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13054859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3657887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17740057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2559
		Сметная заработная плата	Тенге					4334459			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3									
67	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,86	1799,25	22,78	8744	110	5899	2730	12392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	2735	50		918	
68	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	46,18	1624,42	2,53	75016	116	7280	66274	152594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1464,26	0,16	67620	7		11303	
69	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1726,11	1909,35	14,27	3295748	24631	255914	2955102	6750918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1746,82	0,12	3015203	207		500068	
70	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	366,8	2132,42	17,16	782172	6294	84240	677877	1576853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1885,60	0,20	691638	73		116804	
71	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	272,35	2461,82	20,30	670477	5529	104604	549222	1317275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2057,44	0,32	560344	87		97576	
72	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	86,57	2928,30	24,05	253503	2082	54587	192939	482157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2273,70	0,49	196834	42		35715	
73	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	11,38	3458,45	27,75	39357	315	11010	27479	72183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2463,25	0,73	28032	8		5347	
74	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2514,25	109,28	1,06	274757	2665	5933	260835	578440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	266159	–		42847	
75	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	82,33	4467,41	52,96	367802	4360	292069	71916	474896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			866,91	24,43	71373	2011		35177	
76	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	82,33	114,74	1,06	9447	87	645	8541	19427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	8715	–		1439	
77	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537,00	–	16110	–	16110	–	17399
					–	–	–	–		1289	
78	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	70	520,99	4,43	36469	310	427	35052	77243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			510,46	0,50	35732	35		5722	
79	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	8284,00	–	99408	–	99408	–	107361
					–	–	–	–		7953	
80	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/спускник/	шт.	42	8284,00	–	347928	–	347928	–	375762
					–	–	–	–		27834	
81	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1877,00	–	30032	–	30032	–	32435
					–	–	–	–		2403	
82	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	734,32	7,83	1469	16	31	1397	3095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			711,02	1,50	1422	3		229	
83	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6481,00	–	12962	–	12962	–	13999
					–	–	–	–		1037	
84	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 пним.	Краны шаровые под приварку диаметром до 50 мм. Установка соединений	соединение	108	1767,99	102,39	190943	11059	–	178055	398517
					1665,60	16,70	179885	1804		29520	
85	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11211,00	–	11211	–	11211	–	12108
					–	–	–	–		897	
86	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	100	11212,00	–	1121200	–	1121200	–	1210896
					–	–	–	–		89696	
87	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	13435,00	–	94045	–	94045	–	101569
					–	–	–	–		7524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5317,00	–	5317	–	5317	–	5742
					–	–	–	–		425	
89	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	6	11368,74	31,15	68212	187	43175	24451	100076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4141,60	16,70	24850	100		7413	
90	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1426,44	162,87	2853	325	30	2571	5858
					1249,13	62,67	2498	125		434	
91	2304-1013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	7096,00	–	14192	–	14192	–	15327
					–	–	–	–		1135	
92	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	182363,91	118,39	182364	118	180273	1966	199076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1972,74	33,40	1973	33		14746	
93	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	–	40350	–	40350	–	43578
					–	–	–	–		3228	
94	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	142144,63	30,67	142145	31	141451	666	154236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			662,97	16,70	663	17		11425	
95	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	82,25	3026,35	43,11	248917	3546	167956	77333	352350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			941,21	18,20	77415	1497		26100	
96	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2605	109,28	1,06	284674	2761	6148	270250	599318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	275765	–		44394	
97	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1905	708,78	76,68	1350226	146076	506768	590456	2095937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			366,08	41,75	697382	79534		155255	
98	2111-0403-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019	м	1,1	242,00	–	266	–	266	–	287
					–	–	–	–		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм СТ РК 3364-2019	м	19,8	253,00	–	5009	–	5009	–	5410
					–	–	–	–		401	
100	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	1348,6	292,00	–	393791	–	393791	–	425294
					–	–	–	–		31503	
101	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	321,2	314,00	–	100857	–	100857	–	108926
					–	–	–	–		8069	
102	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	243,1	361,00	–	87759	–	87759	–	94780
					–	–	–	–		7021	
103	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	78,1	421,00	–	32880	–	32880	–	35510
					–	–	–	–		2630	
104	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8	597,00	–	5254	–	5254	–	5674
					–	–	–	–		420	
105	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	74,8	738,00	–	55202	–	55202	–	59618
					–	–	–	–		4416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10759068	210618	4342213	5995112	18094516
							6206238	85633	–	1340334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2031244				
	Материалы		Тенге				506768				
	Всего заработная плата		Тенге					776916			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				681018				
		Накладные расходы	Тенге				590456				
		Сметная прибыль	Тенге				209736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2831436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	Тенге					776916			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8727824				
	Материалы		Тенге				1361669				
	Всего заработная плата		Тенге					5514955			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1792755				
	Сдача и испытание		Тенге				82				
		Накладные расходы	Тенге				5404656				
		Сметная прибыль	Тенге				1130598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15263078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3235
		Сметная заработная плата	Тенге					5514955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18094514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3685
		Сметная заработная плата	Тенге					6291871			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод Т4									
106	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	11,33	1877,62	22,78	21273	258	14639	6364	29848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	6376	117		2211	
107	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	80,02	2190,11	22,78	175253	1823	128396	44945	237814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	45034	828		17616	
108	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	142,8	2447,97	22,78	349570	3253	265951	80208	464160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	80366	1478		34382	
109	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,91	2891,19	22,78	2631	20	2099	511	3393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	512	9		251	
110	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	48,72	3324,54	39,93	161972	1945	124797	35411	213173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			723,11	18,54	35230	903		15791	
111	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	0,03	1913,39	14,27	57	–	5	51	117
					1746,82	0,12	52	–		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	44,86	1913,39	14,27	85835	640	6833	76800	175646
					1746,82	0,12	78362	5		13011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	89,83	2132,42	17,16	191555	1542	20630	166013	386174
					1885,60	0,20	169383	18		28605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20,66	2461,82	20,30	50861	420	7934	41663	99926
					2057,44	0,32	42507	7		7402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12,25	3324,54	39,93	40726	489	31379	8904	53600
					723,11	18,54	8858	227		3970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	439,16	109,28	1,06	47991	466	1036	45560	101035
					105,86	–	46489	–		7484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	357	708,78	76,68	253034	27375	94968	110652	392781
					366,08	41,75	130691	14905		29095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	48,4	292,00	–	14133	–	14133	–	15264
					–	–	–	–		1131	
119	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	150,7	314,00	–	47320	–	47320	–	51106
					–	–	–	–		3786	
120	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	149,6	370,00	–	55352	–	55352	–	59780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		4428	
121	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	44	597,00	–	26268	–	26268	–	28369
					–	–	–	–		2101	
122	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52	537,00	–	27924	–	27924	–	30158
					–	–	–	–		2234	
123	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	6235,70	333,92	49886	2671	26612	21521	77119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2575,41	169,56	20603	1356		5712	
124	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	17	520,99	4,43	8857	75	104	8513	18759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			510,46	0,50	8678	8		1390	
125	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 126Ібк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/спускник/	шт.	7	8284,00	–	57988	–	57988	–	62627
					–	–	–	–		4639	
126	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2066,00	–	20660	–	20660	–	22313
					–	–	–	–		1653	
127	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	608,86	6,13	1218	12	25	1160	2568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			590,68	1,00	1181	2		190	
128	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4697,00	–	9394	–	9394	–	10146
					–	–	–	–		752	
129	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	520,99	4,43	2605	22	31	2504	5517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			510,46	0,50	2552	2		409	
130	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	5	4053,00	–	20265	–	20265	–	21886
					–	–	–	–		1621	
131	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые под приварку диаметром до 50 мм. Установка соединений	соединение	10	1767,99	102,39	17680	1024	–	16487	36900
					1665,60	16,70	16656	167		2733	
132	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	11212,00	–	112120	–	112120	–	121090
					–	–	–	–		8970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4	520,99	4,43	2084	18	24	2003	4414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			510,46	0,50	2042	2		327	
134	2304-1001-2805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	10090,00	–	30270	–	30270	–	32692
					–	–	–	–		2422	
135	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	3104,00	–	9312	–	9312	–	10057
					–	–	–	–		745	
136	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	747,00	–	747	–	747	–	807
					–	–	–	–		60	
137	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	76805,63	30,67	76806	31	76112	666	83670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			662,97	16,70	663	17		6198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1971647	42084	1233328	669936	2852909
							696235	20051	–	211328	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				396107				
	Материалы		Тенге				94969				
	Всего заработная плата		Тенге					145596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143073				
		Накладные расходы	Тенге				110652				
		Сметная прибыль	Тенге				40541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				547300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					145596			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1575540				
	Материалы		Тенге				706600				
	Всего заработная плата		Тенге					570690			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288680				
	Сдача и испытание		Тенге				678				
		Накладные расходы	Тенге				559284				
		Сметная прибыль	Тенге				170787				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2305611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					570690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2852911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					716286			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация К1									
138	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25,47	1583,42	43,11	40330	1098	15259	23947	69420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			941,21	18,20	23973	464		5142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	727,12	1336,12	1,49	971520	1083	233690	722418	1829453
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1013,24	0,57	736747	414		135515	
140	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17,45	3026,35	43,11	52810	753	35633	16407	74754
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			941,21	18,20	16424	318		5537	
141	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	57,92	109,28	1,06	6329	61	137	6009	13325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	6131	–		987	
142	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	372,72	1532,19	3,61	571078	1345	207598	355371	1000564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			971,60	1,31	362135	488		74116	
143	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	4100	39,00	–	159900	–	159900	–	172692
					–	–	–	–		12792	
144	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	537,00	–	9129	–	9129	–	9859
					–	–	–	–		730	
145	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	8	2161,28	246,66	17290	1974	2090	14026	33821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1653,30	135,69	13226	1086		2505	
146	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	13560,00	–	108480	–	108480	–	117158
					–	–	–	–		8678	
147	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	8	1024,00	–	8192	–	8192	–	8847
					–	–	–	–		655	
148	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	8	1201,40	0,12	9611	1	258	9165	20278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1169,00	–	9352	–		1502	
149	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	8	8704,00	–	69632	–	69632	–	75203
					–	–	–	–		5571	
150	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	15	1805,37	70,82	27081	1062	3462	22680	53742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1503,81	39,03	22557	585		3981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	15	10918,00	–	163770	–	163770	–	176872
					–	–	–	–		13102	
152	1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	27	3703,36	88,07	99991	2378	6982	89911	205094
					3356,70	41,28	90631	1115		15192	
153	ТИП Аквадоктор	Фонтанчик питьевой	шт	27	95625,00	–	2581875	–	2581875	–	2788425
					–	–	–	–		206550	
154	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	21	2161,28	246,66	45387	5179	5489	36817	88781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1653,30	135,69	34719	2849		6576	
155	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	21	13560,00	–	284760	–	284760	–	307541
					–	–	–	–		22781	
156	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	21	1024,00	–	21504	–	21504	–	23224
					–	–	–	–		1720	
157	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	267	3573,64	99,66	954162	26609	58067	866464	1966276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3256,50	54,91	869486	14661		145650	
158	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	267	7204,00	–	1923468	–	1923468	–	2077345
					–	–	–	–		153877	
159	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	267	828,00	–	221076	–	221076	–	238762
					–	–	–	–		17686	
160	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	128	4357,02	198,48	557699	25405	64851	471876	1111941
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3651,90	109,87	467443	14063		82366	
161	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	128	16042,00	–	2053376	–	2053376	–	2217646
					–	–	–	–		164270	
162	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	16,5	22693,57	313,22	374444	5168	306577	63114	472562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3799,95	103,18	62699	1702		35005	
163	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16,5	228,23	1,06	3766	17	2002	1712	5916
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	1747	–		438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	106	552,00	–	58512	–	58512	–	63193
					–	–	–	–		4681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				11395172	72133	8605769	2699917	15222694
							2717270	37745	–	1127605	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11395172				
	Материалы		Тенге				942092				
	Всего заработная плата		Тенге					2755015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7663674				
		Накладные расходы	Тенге				2699917				
		Сметная прибыль	Тенге				1127605				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15222694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1631
		Сметная заработная плата	Тенге					2755015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15222694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1631
		Сметная заработная плата	Тенге					2755015			
		РАЗДЕЛ 5.Канализация К1Н									
165	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	35,47	1583,42	43,11	56164	1530	21249	33350	96675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			941,21	18,20	33385	646		7161	
166	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	10	3026,35	43,11	30264	431	20421	9402	42839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			941,21	18,20	9412	182		3173	
167	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	30	109,28	1,06	3278	32	70	3112	6902
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	3176	–		511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				89706	1993	41740	45864	146416
							45973	828	–	10845	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				89706				
	Материалы		Тенге				41741				
	Всего заработная плата		Тенге					46801			
		Накладные расходы	Тенге				45864				
		Сметная прибыль	Тенге				10845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				146415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					46801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				146415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					46801			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренний водосток К2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	529,86	5448,34	74,98	2886857	39729	2193307	656468	3826791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1233,95	30,28	653821	16044		283466	
169	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	22,85	-8455,67	-101,13	-193212	-2311	-151809	-39160	-250962
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1710,80	-37,98	-39092	-868		-18590	
170	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	643,86	114,74	1,06	73876	682	5035	66796	151926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	68159	–		11254	
171	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	139,11	1,06	4869	37	1127	3631	9180
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	3705	–		680	
172	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	38	18781,01	354,93	713678	13487	533327	164771	948725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4391,16	33,40	166864	1269		70276	
173	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	537,00	–	107400	–	107400	–	115992
					–	–	–	–		8592	
174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	430	98,78	2,47	42475	1062	17363	16692	63901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			55,93	0,33	24050	142		4733	
175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	430	173,26	3,53	74502	1518	44862	19603	101633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			65,40	0,67	28122	288		7528	
176	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1757,00	–	7028	–	7028	–	7590
					–	–	–	–		562	
177	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1757,00	–	14056	–	14056	–	15180
					–	–	–	–		1124	
178	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	4591,00	–	18364	–	18364	–	19833
					–	–	–	–		1469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	12	707,00	–	8484	–	8484	–	9163
					–	–	–	–		679	
180	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	5776,00	–	23104	–	23104	–	24952
					–	–	–	–		1848	
181	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	92	2369,00	–	217948	–	217948	–	235384
					–	–	–	–		17436	
182	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	38,5	3073,16	152,92	118317	5887	14906	96204	231683
					2533,10	16,70	97524	643		17162	
183	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	77	3495,00	–	269115	–	269115	–	290644
					–	–	–	–		21529	
184	1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3	5060,38	292,80	15181	878	1551	12595	29999
					4250,75	33,40	12752	100		2222	
185	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	5731,00	–	34386	–	34386	–	37137
					–	–	–	–		2751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4436428	60969	3359554	997600	5868751
							1015905	17618	–	434721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116977				
	Материалы		Тенге				62225				
	Всего заработная плата		Тенге					52602			
		Накладные расходы	Тенге				36295				
		Сметная прибыль	Тенге				12261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					52602			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4319451				
	Материалы		Тенге				2597443				
	Всего заработная плата		Тенге					980921			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				699885				
		Накладные расходы	Тенге				961305				
		Сметная прибыль	Тенге				422460				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5703216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564
		Сметная заработная плата	Тенге					980921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5868749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					1033523			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Канализация К3									
186	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	136,33	1205,38	1,49	164329	203	25991	135448	323760
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1013,24	0,57	138135	78		23982	
187	1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м трубопровода	3	29783,85	402,85	89352	1209	75164	13109	110658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4326,35	132,55	12979	398		8197	
188	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	313,35	114,74	1,06	35954	332	2451	32508	73939
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	33171	–		5477	
189	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	228,23	1,06	685	3	364	311	1076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	318	–		80	
190	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	25833,57	464,04	103334	1856	16318	84141	202473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21290,10	174,48	85160	698		14998	
191	ПрайсТОО "Энергостан"	Автоматическая канализационная насосная установка SoLolift 2 WC-3	комплект	4	185702,00	–	742808	–		–	742808
					–	–	–	–	742808	–	
192	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	20	19465,63	82,84	389313	1657	361270	26754	449353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1319,30	45,71	26386	914		33285	
193	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	552,00	–	1656	–	1656	–	1788
					–	–	–	–		132	
194	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	628	39,00	–	24492	–	24492	–	26451
					–	–	–	–		1959	
195	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537,00	–	26850	–	26850	–	28998
					–	–	–	–		2148	
196	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	29	3008,07	75,12	87234	2179	9504	75221	175451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2605,20	41,55	75551	1205		12996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1666007	7439	544060	367492	2136755
							371700	3293	742808	103254	
	Стоимость оборудования		Тенге				742808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				742808				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				923199				
	Материалы		Тенге				491062				
	Всего заработная плата		Тенге					374993			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52998				
	Сдача и испытание		Тенге				2534				
		Накладные расходы	Тенге				367492				
		Сметная прибыль	Тенге				103254				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1393945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					374993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2136753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					374993			
		РАЗДЕЛ 8.Противопожарный водопровод В2									
197	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	2447,97	22,78	9792	91	7450	2247	13002
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,79	10,35	2251	41		963	
198	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	800	3324,54	39,93	2659632	31944	2049200	581454	3500372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			723,11	18,54	578488	14832		259287	
199	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	4467,41	52,96	268045	3178	212852	52411	346092
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			866,91	24,43	52015	1466		25636	
200	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	750	109,28	1,06	81960	795	1770	77807	172548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	79395	–		12781	
201	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	50	114,74	1,06	5737	53	391	5187	11798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,86	–	5293	–		874	
202	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	210	537,00	–	112770	–	112770	–	121792
					–	–	–	–		9022	
203	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	8	734,32	7,83	5875	63	124	5586	12378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			711,02	1,50	5688	12		917	
204	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	6954,00	–	55632	–	55632	–	60083
					–	–	–	–		4451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	86421,04	282,24	86421	282	82148	3984	97637
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3991,00	73,96	3991	74		7232	
206	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	44191,00	–	44191	–	44191	–	47726
					–	–	–	–		3535	
207	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны шаровые под приварку диаметром до 50 мм. Установка соединений**	соединение	1	1767,99	102,39	1768	103	–	1649	3690
					1665,60	16,70	1666	17		273	
208	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	13435,00	–	13435	–	13435	–	14510
					–	–	–	–		1075	
209	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	45	2322,35	31,13	104506	1400	837	100872	221808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2272,64	14,70	102269	661		16430	
210	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	шт.	45	21131,00	–	950895	–	950895	–	1026967
					–	–	–	–		76072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4400659	37909	3531695	831197	5650403
							831056	17103	–	418548	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				950895				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				950895				
		Сметная прибыль	Тенге				76072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1026967				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3449764				
	Материалы		Тенге				2354771				
	Всего заработная плата		Тенге					848159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226028				
		Накладные расходы	Тенге				831197				
		Сметная прибыль	Тенге				342476				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4623437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
		Сметная заработная плата	Тенге					848159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5650404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
		Сметная заработная плата	Тенге					848159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								67712498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16146881				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					594072			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					254226			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27304434		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3200311		
		- Накладные расходы	Тенге							15688123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							4778678	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								**67 712 498**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**64 512 187**
		Оборудование	Тенге								**3 200 311**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								**967 683**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**65 479 870**
		Зимнее удоражание	**2,20%**								**1 440 557**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**66 920 427**
		Непредвиденные затраты	**2%**								**1 338 409**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**68 258 835**
		ИТОГО:									**71 459 146**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								**75 034 676**
		НДС	**12%**								**9 004 161**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**84 038 837**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір К.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 24 за июль 2021г.

на **Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	4		20703,55	719,92	82814	2879	40789	29149	120920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9786,57	334,62	39146	1338		8957	
2	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	4		147704,00	–	590816	–		–	590816
						–	–	–	–	590816	–	
3	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.	3		91780,95	102,69	275343	308	82450	138661	447125
						64195,00	–	192585	–		33120	
4	Прас-листТОО "GO-Energy"	**АВР на 2 ввода 630 А Legrand**	шт	1		216857,14	–	216857	–		–	216857
						–	–	–	–	216857	–	
5	Прас-листТОО "GO-Energy"	**АВР на 2 ввода 400 А Legrand**	шт	1		171344,25	–	171344	–		–	171344
						–	–	–	–	171344	–	
6	Прас-листТОО "GO-Energy"	**АВР на 2 ввода 250 А Legrand**	шт	1		137767,54	–	137768	–		–	137768
						–	–	–	–	137768	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1474942	3187	123239	167810	1684830
								231731	1338	1116785	42077	
	Стоимость оборудования		Тенге					1116785				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1116785				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					275343				
	Материалы		Тенге					82450				
	Всего заработная плата		Тенге						192585			
		Накладные расходы	Тенге					138661				
		Сметная прибыль	Тенге					33120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					447124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	Тенге						192585			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					82814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				40788				
Всего заработная плата			Тенге					40484			
		Накладные расходы	Тенге				29149				
		Сметная прибыль	Тенге				8957				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				120920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1684829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					233069			
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудования									
7	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Пост кнопочный. Монтаж оборудования	комплект	18	1150,85	11,21	20715	202	526	14443	37971
					1110,40	4,06	19987	73		2813	
8	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	18	1028,00	–	18504	–	18504	–	19984
					–	–	–	–		1480	
9	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	154	1377,00	–	212058	–	212058	–	229023
					–	–	–	–		16965	
10	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	8	1488,00	–	11904	–	11904	–	12856
					–	–	–	–		952	
		Кабельные изделия									
11	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х150 ВВГнг(А)-LSLTх-1 кВ	км	0,03685	29552678,57	–	1089016	–	1089016	–	1176137
					–	–	–	–		87121	
12	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х35 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,42745	6967875,00	–	2978418	–	2978418	–	3216691
					–	–	–	–		238273	
13	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х25 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,74984	5151000,00	–	3862426	–	3862426	–	4171420
					–	–	–	–		308994	
14	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х16 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,28325	3142875,00	–	890219	–	890219	–	961437
					–	–	–	–		71218	
15	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х10 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,2547	1889732,14	–	481315	–	481315	–	519820
					–	–	–	–		38505	
16	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х6 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,25055	1150232,14	–	288191	–	288191	–	311246
					–	–	–	–		23055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 3х6 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,1236	831482,14	–	102771	–	102771	–	110993
					–	–	–	–		8222	
18	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х4 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,46453	793232,14	–	368480	–	368480	–	397958
					–	–	–	–		29478	
19	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 3х4 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,0206	576482,14	–	11876	–	11876	–	12826
					–	–	–	–		950	
20	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х2,5 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,81	510910,71	–	413838	–	413838	–	446945
					–	–	–	–		33107	
21	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 4х2,5 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,092	423482,14	–	38960	–	38960	–	42077
					–	–	–	–		3117	
22	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 3х2,5 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	15,79814	313285,71	–	4949332	–	4949332	–	5345279
					–	–	–	–		395947	
23	2306-0146-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15965	1186162,00	–	189371	–	189371	–	204521
					–	–	–	–		15150	
24	2306-0146-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,084	740262,00	–	62182	–	62182	–	67157
					–	–	–	–		4975	
		Трубы									
		Молниезащита									
25	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1638	420,96	15,28	689532	25028	214234	329454	1100505
					274,89	4,46	450270	7305		81519	
26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	60	3433,71	166,13	206023	9968	128141	51351	277964
					1131,90	56,78	67914	3407		20590	
		Заземление									
27	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	430	735,18	27,75	316127	11932	179039	93252	442129
					291,06	10,14	125156	4360		32750	
28	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	18	543,92	22,40	9791	403	4149	3872	14756
					291,06	7,71	5239	139		1093	
29	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	690,33	4,21	13807	84	1110	9099	24738
					630,63	1,22	12613	24		1832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2306-1601-0601 РСНБ РК 2015	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, сечение 6 мм2	1000 м	0,02	135998,00	–	2720	–	2720	–	2938
					–	–	–	–		218	
31	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	20	358,35	2,28	7167	46	260	4942	13078
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			343,07	0,13	6861	3		969	
32	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20,2	24,00	–	485	–	485	–	524
					–	–	–	–		39	
		Монтажные изделия									
33	1121-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	40	2035,28	3,80	81411	152	54811	19090	108541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			661,19	1,67	26448	67		8040	
34	2306-1710-1705 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	40	5478,00	–	219120	–	219120	–	236650
					–	–	–	–		17530	
35	2306-1710-2407 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм	м	40	3143,00	–	125720	–	125720	–	135778
					–	–	–	–		10058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17661479	47815	16899176	525503	19641942
							714488	15378	–	1454960	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17572416				
	Материалы		Тенге				527198				
	Всего заработная плата		Тенге					696487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16316421				
		Накладные расходы	Тенге				501471				
		Сметная прибыль	Тенге				1445912				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19519799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					696487			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88578				
	Материалы		Тенге				55072				
	Всего заработная плата		Тенге					33379			
		Накладные расходы	Тенге				24032				
		Сметная прибыль	Тенге				9009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					33379			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				485				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				485				
		Сметная прибыль	Тенге				39				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19641942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					729866			

РАЗДЕЛ 3.Светотехническое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1859	676,08	4,27	1256833	7938	127174	810356	2232564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			603,40	2,03	1121721	3774		165375	
37	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	1560	32878,00	–	51289680	–	51289680	–	55392854
					–	–	–	–		4103174	
38	ТТОО "GQ-Energy"	Светильники светодиодные для освещения вертикальных поверхностей 18 Вт 220В ASM/S LED 1200 SCHOOL	шт	106	30959,73	–	3281731	–	3281731	–	3544270
					–	–	–	–		262539	
39	ТТОО "GQ-Energy"	Светильники светодиодные для спортивных помещений 72 Вт 220В OLYMPIC LED 80	шт	34	88111,61	–	2995795	–	2995795	–	3235459
					–	–	–	–		239664	
40	ТТОО "GQ-Energy"	Накладной светодиодный светильник для внутреннего освещения пмещений 18 Вт 220В CD LED 18	шт	129	30989,79	–	3997683	–	3997683	–	4317498
					–	–	–	–		319815	
41	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	50	21768,00	–	1088400	–	1088400	–	1175472
					–	–	–	–		87072	
42	ТТОО "GQ-Energy"	Светодиодный линейный пылевлагозащищенный светильник 45Вт 220В LZ OPL ECO LED 1200	шт	86	39181,66	–	3369623	–	3369623	–	3639193
					–	–	–	–		269570	
43	2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	20	41820,00	–	836400	–	836400	–	903312
					–	–	–	–		66912	
44	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	11	24174,00	–	265914	–	265914	–	287187
					–	–	–	–		21273	
45	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	6	2203,42	87,46	13221	524	705	8809	23793
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1998,61	40,56	11992	243		1762	
46	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,20 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	6	11187,00	–	67122	–	67122	–	72492
					–	–	–	–		5370	
		Электроустановочные изделия									
47	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	762	274,19	0,21	208933	160	25756	131838	368033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			240,18	0,12	183017	91		27262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	580	285,00	–	165300	–	165300	–	178524
					–	–	–	–		13224	
49	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	21	303,00	–	6363	–	6363	–	6872
					–	–	–	–		509	
50	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	827,00	–	24810	–	24810	–	26795
					–	–	–	–		1985	
		Кабельные изделия									
51	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 2х1,5 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	1,01558	151178,57	–	153534	–	153534	–	165817
					–	–	–	–		12283	
52	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 3х1,5 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	11,29807	204000,00	–	2304806	–	2304806	–	2489191
					–	–	–	–		184385	
53	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 4х1,5 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,4944	261375,00	–	129224	–	129224	–	139562
					–	–	–	–		10338	
54	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,60667	350606,00	–	212702	–	212702	–	229718
					–	–	–	–		17016	
		Трубы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				71668074	8622	70342722	951003	78428606
							1316730	4108	–	5809528	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				70189087				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70189087				
		Сметная прибыль	Тенге				5615129				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				75804216				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1478987				
	Материалы		Тенге				153634				
	Всего заработная плата		Тенге					1320838			
		Накладные расходы	Тенге				951003				
		Сметная прибыль	Тенге				194399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2624389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								858
		Сметная заработная плата	Тенге					1320838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				78428605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								858
		Сметная заработная плата	Тенге					1320838			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								99755378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2262949				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59624			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20824			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87365137		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1116785		
		- Накладные расходы	Тенге							1644316	
		- Сметная прибыль	Тенге							7306565	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								**99 755 378**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**98 638 593**
		Оборудование	Тенге								**1 116 785**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								**1 479 579**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**100 118 172**
		Зимнее удоражание	**2,20%**								**2 202 600**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**102 320 772**
		Непредвиденные затраты	**2%**								**2 046 415**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**104 367 187**
		ИТОГО:									**105 483 972**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								**110 761 968**
		НДС	**12%**								**13 291 436**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**124 053 404**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір Қ.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Петков Д.В.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 25 за июль 2021г.

на **Электроснабжение 0.4 кВ**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Переходы через дорогу										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	23,7		248,00	248,00	5878	5877	–	1225	7671
		НР - 72%; СП - 8%				–	71,79	–	1701		568	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,9		1084,75	–	18332	–	–	13199	34054
		НР - 72%; СП - 8%				1084,75	–	18332	–		2523	
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,59		1218,00	–	22643	–	22643	–	24454
		СП - 8%				–	–	–	–		1811	
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,234		184180,40	–	43098	–	399	32452	81594
		НР - 76%; СП - 8%				182476,00	–	42699	–		6044	
5	2301-0510-0505 РСНБ РК 2015	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 750 Н, по степени сопротивления удару нормальная, по степени сопротивлению изгибу жесткая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	234		1072,00	–	250848	–	250848	–	270916
		СП - 8%				–	–	–	–		20068	
		Рытье траншеи										
6	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	34,3		248,00	248,00	8506	8506	–	1773	11101
		НР - 72%; СП - 8%				–	71,79	–	2462		822	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,9		38,35	38,35	878	878	–	265	1235
		НР - 72%; СП - 8%				–	16,09	–	368		91	
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	123		544,76	444,56	67005	54681	–	26797	101307
		НР - 72%; СП - 8%				100,20	202,39	12325	24894		7504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,4	1218,00	–	13885	–	13885	–	14996
		СП - 8%			–	–	–	–		1111	
		Прокладка кабеля									
10	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	474	1141,48	677,94	541062	321343	61403	204853	805589
		НР - 72%; СП - 8%			334,00	266,25	158316	126202		59673	
11	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	78	685,21	322,55	53446	25159	3538	24654	84348
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	24749	9493		6248	
12	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	138	741,46	304,68	102321	42046	9574	47424	161724
		НР - 72%; СП - 8%			367,40	109,89	50701	15165		11980	
13	2306-0603-2936 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4х150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,732	3300428,00	–	2415913	–	2415913	–	2609186
		СП - 8%			–	–	–	–		193273	
14	1308-0201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	158	289,86	125,69	45798	19859	7469	18795	69761
		НР - 72%; СП - 8%			116,90	48,32	18470	7635		5167	
15	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	26	520,62	224,76	13536	5844	1179	6229	21347
		НР - 72%; СП - 8%			250,50	82,27	6513	2139		1581	
16	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	46	619,68	246,43	28505	11336	3341	12881	44697
		НР - 72%; СП - 8%			300,60	88,32	13828	4063		3311	
17	2306-0603-2934 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4х95 LS-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,244	2243929,00	–	547519	–	547519	–	591320
		СП - 8%			–	–	–	–		43801	
18	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	123	396,66	166,93	48789	20532	5662	21656	76080
		НР - 72%; СП - 8%			183,70	60,83	22595	7482		5636	
19	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	158	721,95	392,01	114068	61938	20467	39975	166367
		НР - 72%; СП - 8%			200,40	151,00	31663	23858		12323	
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	26	370,26	157,90	9627	4106	1179	4208	14941
		НР - 72%; СП - 8%			167,00	57,76	4342	1502		1107	
21	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	76	517,01	193,86	39293	14733	5522	17460	61293
		НР - 72%; СП - 8%			250,50	68,58	19038	5212		4540	
22	2306-0603-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,163	517050,00	–	84279	–	84279	–	91021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		6742	
23	2306-0145-1834 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,122	10247708,00	–	1250220	–	1250220	–	1350238
		СП - 8%			–	–	–	–		100018	
24	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,122	355070,00	–	43319	–	43319	–	46784
		СП - 8%			–	–	–	–		3465	
25	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,009	605039,00	–	5445	–	5445	–	5881
		СП - 8%			–	–	–	–		436	
26	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	12	50429,79	37013,86	605157	444166	671	245461	918667
		НР - 72%; СП - 8%			13360,00	15049,84	160320	180598		68049	
27	2306-1703-2108 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые тип ЕРКТ-0063-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	12	20123,00	–	241476	–	241476	–	260794
		СП - 8%			–	–	–	–		19318	
28	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	36289,99	26214,06	145160	104857	223	59554	221092
		НР - 72%; СП - 8%			10020,00	10658,64	40080	42635		16377	
29	2306-1703-2107 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые тип ЕРКТ-0047-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	15043,00	–	60172	–	60172	–	64986
		СП - 8%			–	–	–	–		4814	
30	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	24948,32	18212,39	99793	72850	223	40565	151587
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	7405,16	26720	29621		11229	
31	2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	5498,00	–	21992	–	21992	–	23751
		СП - 8%			–	–	–	–		1759	
		Кабельные колодцы /2 шт/									
32	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	48	248,00	248,00	11904	11904	–	2481	15536
		НР - 72%; СП - 8%			–	71,79	–	3446		1151	
33	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	19,2	54,72	54,72	1051	1051	–	317	1478
		НР - 72%; СП - 8%			–	22,95	–	441		109	
34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,75988	7590,86	1924,26	5768	1462	3478	1426	7769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	828	705		576	
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,51976	20011,85	1153,47	30413	1753	26260	2603	35657
					1579,50	302,77	2400	460		2641	
36	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7,5988	2230,56	46,53	16950	354	14461	2068	20540
					281,00	11,69	2135	89		1521	
37	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,68	48720,63	10323,19	228013	48313	76267	124305	380503
					22101,00	4728,17	103433	22128		28185	
38	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	4075,00	–	8150	–	8150	–	8802
					–	–	–	–		652	
39	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	4	30041,00	–	120164	–	120164	–	129777
					–	–	–	–		9613	
40	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	2	40308,00	–	80616	–	80616	–	87065
					–	–	–	–		6449	
41	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	2	35151,00	–	70302	–	70302	–	75926
					–	–	–	–		5624	
42	2303-0101-1004 РСНБ РК 2015	**Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013** *СП - 8%*	комплект	2	67016,00	–	134032	–	134032	–	144755
					–	–	–	–		10723	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	28,945148	943,74	20,47	27317	593	16630	9478	39738
					348,74	3,34	10094	97		2944	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**/изнутри в 1 слой/Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	19,154	656,48	20,47	12574	392	5502	6272	20353
					348,74	3,34	6680	64		1508	
45	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	шт.	10	595,00	–	5950	–	5950	–	6426
					–	–	–	–		476	
46	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	501,99	72,39	4016	579	231	2404	6934
					400,80	16,63	3206	133		514	
47	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	**Стойки кабельные К 1151 У3** *СП - 8%*	шт.	8	800,00	–	6400	–	6400	–	6912
					–	–	–	–		512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2306-1710-2574 РСНБ РК 2015	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм *СП - 8%*	шт.	16	197,00 –	– –	3152 –	– –	3152	– 252	3404
49	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	45,70 33,40	9,80 4,46	1828 1336	392 178	100	1090 233	3152
50	2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 УЗ *СП - 8%*	шт.	40	675,00 –	– –	27000 –	– –	27000	– 2160	29160
		Строительство кабельного канала									
51	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	178	248,00 –	248,00 71,79	44144 –	44144 12779	–	9201 4268	57612
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,3	1084,75 1084,75	– –	28529 28529	– –	–	20541 3926	52995
53	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	28,93	1218,00 –	– –	35237 –	– –	35237	– 2819	38056
54	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41	54,72 –	54,72 22,95	2244 –	2244 941	–	677 234	3155
55	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	25,18	12484,92 5201,46	2985,73 1092,68	314370 130973	75181 27514	108216	187014 40111	541495
56	2104-0303-0135 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	18,72	62143,00 –	– –	1163317 –	– –	1163317	– 93065	1256382
57	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	2,52	58468,00 –	– –	147339 –	– –	147339	– 11787	159126
58	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	18,82	58624,00 –	– –	1103304 –	– –	1103304	– 88264	1191568
59	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6	44753,00 20235,00	3270,46 796,88	268518 121410	19622 4781	127486	114834 30668	414020
60	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	168	501,99 400,80	72,39 16,63	84334 67334	12162 2794	4838	50492 10786	145612
61	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 УЗ *СП - 8%*	шт.	168	800,00 –	– –	134400 –	– –	134400	– 10752	145152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2306-1710-2574 РСНБ РК 2015	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм СП - 8%	шт.	336	197,00 –	– –	66192 –	– –	66192	– 5295	71487
63	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках НР - 72%; СП - 8%	шт.	504	45,70 33,40	9,80 4,46	23033 16834	4939 2248	1260	13739 2942	39713
64	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 УЗ СП - 8%	шт.	504	414,00 –	– –	208656 –	– –	208656	– 16692	225348
65	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	210	420,96 274,89	15,28 4,46	88402 57727	3209 937	27466	42238 10451	141091
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								13895481
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1203610				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1447005			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					564765			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8804967		
		- Накладные расходы	Тенге							1410606	
		- Сметная прибыль	Тенге							1029292	
0		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								13 895 481
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								13 895 481
		Оборудование	Тенге								-
		Временные здания и сооружения,	1,50%								208 432
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								14 103 913
		Зимнее удоражание	2,20%								310 286
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								14 414 199
		Непредвиденные затраты	2%								288 284
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								14 702 483
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								15 438 137
		НДС	12%								1 852 576
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								17 290 713

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір Қ.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Форма 4
Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 26 за июль 2021г.

на **БКТП-2Х1000кВА 10/0,4 кВ**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурно-строительная часть										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	225,8227125		107,77	102,81	24337	23217	–	4227	30850
		НР - 72%; СП - 8%				4,96	21,04	1120	4751		2285	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,0222875		2494,80	–	10035	–	–	7225	18641
		НР - 72%; СП - 8%				2494,80	–	10035	–		1381	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	110,6973		41,02	41,02	4541	4541	–	1160	6157
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,55	–	1611		456	
4	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	110,6973		59,31	59,31	6565	6565	–	1677	8901
		НР - 72%; СП - 8%				–	21,04	–	2329		659	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	110,6973		190,54	84,81	21092	9388	–	11921	35654
		НР - 72%; СП - 8%				105,73	43,84	11704	4853		2641	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,2997		1084,75	–	13342	–	–	9606	24784
		НР - 72%; СП - 8%				1084,75	–	13342	–		1836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	26,712	7590,86	1924,26	202767	51401	122258	50121	273119
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	29108	24786		20231	
8	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	22,2	1167,89	30,02	25927	667	20822	4317	32663
		НР - 93%; СП - 8%			199,91	9,18	4438	204		2420	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	133,2	943,74	20,47	125706	2727	76527	43614	182866
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	46452	445		13546	
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	32,2	24558,58	1776,55	790786	57205	653003	87615	948673
		НР - 91%; СП - 8%			2502,42	487,64	80578	15702		70272	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6695	221354,00	–	148197	–	148197	–	160053
		СП - 8%			–	–	–	–		11856	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1308	224072,00	–	29309	–	29309	–	31654
		СП - 8%			–	–	–	–		2345	
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	2016,89	1094,19	38321	20790	7976	18510	61378
		НР - 118%; СП - 8%			502,88	322,73	9555	6132		4546	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	2291,66	1072,93	52708	24678	14652	24374	83249
		НР - 118%; СП - 8%			581,64	316,46	13378	7279		6167	
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	2971,77	1366,77	68351	31436	16545	34977	111595
		НР - 118%; СП - 8%			885,65	403,13	20370	9272		8266	
16	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,915	29168,00	–	289201	–	289201	–	312337
		СП - 8%			–	–	–	–		23136	
17	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,489	25534,00	–	318894	–	318894	–	344406
		СП - 8%			–	–	–	–		25512	
18	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8	39272,60	4894,31	314181	39155	175498	99405	446673
		НР - 91%; СП - 8%			12441,00	1213,59	99528	9709		33087	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2218	221354,00	–	49096	–	49096	–	53024
		СП - 8%			–	–	–	–		3928	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1083	224072,00	–	24267	–	24267	–	26208
		СП - 8%			–	–	–	–		1941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,18788	745510,32 89030,00	1465,32 708,60	140066 16727	275 133	123064	15343 12433	167841
22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные заделки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2	27947,99 5405,68	1095,55 454,31	55896 10811	2191 909	42894	10665 5325	71886
23	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,18	32421,04 7895,65	2284,56 601,20	5836 1421	411 108	4004	1422 581	7839
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,064	184180,40 182476,00	– –	11788 11678	– –	110	8876 1653	22317
25	2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	**Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014** *СП - 8%*	м	64	715,00 –	– –	45760 –	– –	45760	– 3661	49421
26	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	**Стойки кабельные К 1151 УЗ** *СП - 8%*	шт.	72	800,00 –	– –	57600 –	– –	57600	– 4608	62208
27	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	**Стойки кабельные К 1161 УЗ** *СП - 8%*	шт.	216	800,00 –	– –	172800 –	– –	172800	– 13824	186624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3047369 380245	274647 88223	2392477 –	435055 278596	3761021
	Стоимость монтажных работ		Тенге				230400				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230400				
		Сметная прибыль	Тенге				18432				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				248832				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2771209				
	Материалы		Тенге				1257354				
	Всего заработная плата		Тенге					468468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				250869				
	Местные материалы		Тенге				608095				
		Накладные расходы	Тенге				435055				
		Сметная прибыль	Тенге				256503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3462767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					468468			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45760				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45760				
		Сметная прибыль	Тенге				3661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				49421				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3761020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					468468			

РАЗДЕЛ 2.Блочно-модульная трансформаторная подстанция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Силовое электрооборудование									
28	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	135795,43	64850,70	135795	64850	9155	64114	215902
		НР - 72%, СП - 8%			61790,00	27257,22	61790	27257		15993	
29	5108-0102-0719 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97**	шт.	1	88576400,00	–	88576400	–		–	88576400
					–	–	–	–	88576400	–	
30	КП №1115/3 АО"Alageum Electric"	**Трансформатор ТСЛ-1000кВ,20/0,4,с принудительным обдувом ШТЗ**	комплект	2	8303921,72	–	16607843	–		–	16607843
					–	–	–	–	16607843	–	
31	КП №1115/3 АО"Alageum Electric"	**Дизель-генератор S-170кВа,URD-170**	комплект	1	8583928,57	–	8583929	–		–	8583929
					–	–	–	–	8583929	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113903967	64850	9155	64114	113984074
							61790	27257	113768172	15993	
		Стоимость оборудования	Тенге				113768172				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				113768172				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				135795				
		Материалы	Тенге				9155				
		Всего заработная плата	Тенге					89047			
		Накладные расходы	Тенге				64114				
		Сметная прибыль	Тенге				15993				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				215902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					89047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113984074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					89047			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								117745095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				442035				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					339497			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					115480			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2401632		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						113768172		
		- Накладные расходы	Тенге							499169	
		- Сметная прибыль	Тенге							294589	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								117 745 095
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								3 976 923
		Оборудование	Тенге								113 768 172
		Временные здания и сооружения,	1,50%								59 654
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								4 036 577
		Зимнее удорожание	2,20%								88 805
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								4 125 382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты	2%								82 508
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								4 207 889
		ИТОГО:									117 976 061
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								123 879 111
		НДС	12%								14 865 493
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								138 744 605

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір Қ.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , в районе пересечения улиц А.Кекилбай-улы и №38

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 27 за июль 2021г.

на **Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ (ТИП 1)										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	130		2617,93	1098,50	340331	142805	174369	65502	438300
						178,13	288,41	23157	37493		32467	
2	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 27 табл. 3 п.3.5 Кэм=0,8	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мПа (кгс/см2), применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,8** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1300		1071,68	213,83	1393184	277979	1060202	157655	1674906
						42,31	69,98	55003	90974		124067	
3	1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1300		1016,66	147,73	1321658	192049	1080274	123735	1561024
						37,95	50,18	49335	65234		115631	
4	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1300		-424,89	-74,21	-552357	-96473	-455884	-36097	-635530
						–	-25,71	–	-33423		-47076	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	10,66		125978,81	2024,49	1342934	21581	1321353	13328	1464763
						–	1157,68	–	12341		108501	
6	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1300		1455,93	44,31	1892709	57603	1773096	79031	2129479
						47,70	8,59	62010	11167		157739	
7	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1300		1036,04	9,14	1346852	11882	1334034	2485	1457284
						0,72	1,05	936	1365		107947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	1300	1581,00	44,31	2055300	57603	1935687	79031	2305078
		НР - 108%; СП - 8%			47,70	8,59	62010	11167		170746	
9	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202**	м2 покрытия	1300	360,87	3,05	469131	3965	464854	828	507556
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	0,35	312	455		37597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9609742	668994	8687985	485498	10902860
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252763	196773	–	807619	
	Материалы		Тенге				9609742				
	Всего заработная плата		Тенге				8687985				
		Накладные расходы	Тенге					449536			
		Сметная прибыль	Тенге				485498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				807619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10902859				
		Сметная заработная плата	Тенге								272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					449536			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10902859				
		Сметная заработная плата	Тенге								272
								449536			
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ (ТИП 1,2,3,4)									
10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	700	979,40	266,36	685580	186452	469511	100125	848561
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	90,13	29617	63091		62856	
11	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	700	2223,33	185,43	1556331	129801	1470	1305594	3090878
		НР - 88%; СП - 8%			2035,80	83,67	1425060	58569		228954	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	38,5	1218,00	–	46893	–	46893	–	50644
		СП - 8%			–	–	–	–		3751	
13	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	700	3923,00	–	2746100	–	2746100	–	2965788
		СП - 8%			–	–	–	–		219688	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	800	1271,03	34,62	1016824	27696	223000	840568	2005984
		НР - 108%; СП - 8%			957,66	15,22	766128	12176		148591	
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	12,8	40291,00	–	515725	–	515725	–	556983
		СП - 8%			–	–	–	–		41258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6567453	343949	4002699	2246287	9 518 838,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2220805	133836	–	705098	
	Материалы		Тенге				6567453				
	Всего заработная плата		Тенге				693981				
	Местные материалы		Тенге					2354641			
		Накладные расходы	Тенге				3308718				
							2246287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				705098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9518838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1593
		Сметная заработная плата	Тенге					2354641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9518838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1593
		Сметная заработная плата	Тенге					2354641			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20421698**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2473568				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1012943			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					330609			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12690684		
		- Накладные расходы	Тенге							2731785	
		- Сметная прибыль	Тенге							1512717	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								**20 421 698**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**20 421 698**
		Оборудование	Тенге								**-**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								**306 325**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**20 728 023**
		Зимнее удорожание	**2,20%**								**456 017**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**21 184 040**
		Непредвиденные затраты	**2%**								**423 681**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**21 607 721**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								**22 688 885**
		НДС	**12%**								**2 722 666**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**25 411 551**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "B:Global"

_____ **Калір К.О.**

Принял (Заказчик):
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Токаев Б.И.**

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , в районе пересечения улиц А.Кекилбай-улы и №38

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 28 за июль 2021г.

на **Ограждение территории**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение территории										
1	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20** *НР - 20258 Тенге; СП - 7251 Тенге*	**секция**	**50**		70379,00	7429,00	3518950	371450	2135600	1012900	4894400
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20238,00	2883,00	1011900	144150		362550	4894400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1011900				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						371450			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						144150			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2135600		
		- Накладные расходы	Тенге								1012900	
		- Сметная прибыль	Тенге								362550	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге									4 894 400
		В том числе:										
		Строительно-монтажные работы	Тенге									4 894 400
		Оборудование	Тенге									-
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**									73 416
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									4 967 816
		Зимнее удоражание	**2,20%**									109 292
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									5 077 108
		Непредвиденные затраты	**2%**									101 542
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									5 178 650
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге									5 437 769
		НДС	**12%**									652 532
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									6 090 301

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"
_____ **Кадір К.О.**

Технадзор
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ **Токаев Б.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"
_____ **Ермуханбетов С.Д.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"
_____ **Шаймерденов Н.К.**
_____ **Пешков Д.В.**

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , в районе пересечения улиц А.Кекилбай-улы и №38

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 29 за июль 2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01и

(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**13300**		**221,72**	**210,08**	**2948876**	**2794064**	**1729**	**762058**	**4007809**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,51**	**68,07**	**153083**	**905331**		**296875**	
2	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**	**535325**		**25,00**	**–**	**13383125**	**–**		**–**	**14453775**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1070650**	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1300**		**84,02**	**84,02**	**109226**	**109226**	**–**	**34492**	**155215**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**36,85**	**–**	**47905**		**11497**	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**13300**		**31,37**	**31,37**	**417221**	**417221**	**–**	**104761**	**563741**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**10,94**	**–**	**145502**		**41759**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**19180540**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**153083**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**3320511**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1098738**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1729**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**13383125**				
		- Накладные расходы	Тенге								**901311**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1420781**	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге									**19 180 540**
		В том числе:										
		Строительно-монтажные работы	Тенге									**19 180 540**
		Оборудование	Тенге									**-**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**									**287 708**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**19 468 248**
		Зимнее удоражание	**2,20%**									**428 301**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**19 896 550**
		Непредвиденные затраты	**2%**								**397 931**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**20 294 481**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								**21 309 935**
		НДС	**12%**								**2 557 192**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**23 867 127**

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "BiGlobal"
_____ **Кадір К.О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ **Токаев Б.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"
_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"
_____ **Шаймерденов Н.К.**
_____ **Пешков Д.В.**

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , в районе пересечения улиц А.Кекилбай-улы и №38

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 30 за июль 2021г.

на **Технологическое оборудование**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Блок2										
		Цокольный этаж										
		Моечная столовой посуды(36.1,43.2)										
1	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2		1804,90 729,72	68,12 32,04	3610 1459	136 64	2015	1097 377	5083
2	Прайс ТОО "Торговый	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	2		41699,82 –	– –	83400 –	– –	83400	– –	83400
3	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-17/6 (1700х600х1800)	компл.	2		206831,11 –	– –	413662 –	– –	413662	– –	413662
4	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-18/6 (1800х600х1800)	компл.	2		169342,84 –	– –	338686 –	– –	338686	– –	338686
5	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-20/6 (2000х600х1800)	компл.	2		201659,98 –	– –	403320 –	– –	403320	– –	403320
6	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СППБ-12/7 (1200х700х850)	компл.	2		86610,94 –	– –	173222 –	– –	173222	– –	173222
7	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный "ASSUM-Standart" СПССО-9/7 (900х700х850)	компл.	2		64635,18 –	– –	129270 –	– –	129270	– –	129270
8	Прайс ТОО "Торговый	Тележка-шпилька для подносов	компл.	4		142196,84 –	– –	568787 –	– –	568787	– –	568787
9	1328-1202-0201 РСНБ РК 2015	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2		41398,87 37746,00	562,87 167,00	82798 75492	1126 334	6180	46254 10324	139376
10	Прайс ТОО "Торговый	Машина посудомоечная туннельная МПТ-2000	компл.	2		3324810,34 –	– –	6649621 –	– –	6649621	– –	6649621
11	Прайс ТОО "Торговый	Стол раздаточный СПМР-6-2	компл.	2		129269,45	–	258539	–		–	258539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
12	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	2	1374,48 837,45	118,26 65,43	2749 1675	237 131	837	1625 350	4724
13	Прайс ТОО "Торговый	Стол предмоечный СПМП-7-4	компл.	2	320588,05 –	– –	641176 –	– –	641176	– –	641176
14	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	4407,18 3774,20	277,10 154,60	8814 7548	554 309	712	7700 1321	17836
15	Прайс ТОО "Торговый	Ванна моечная ВМП-2/600 (1200x600x850)	компл.	2	271466,29 –	– –	542933 –	– –	542933	– –	542933
16	Прайс ТОО "Торговый	Стол для сбора отходов 600x600x860 СРО-3/600/600	шт.	2	33359,86 –	– –	66720 –	– –	66720	– –	66720
		Цех мучных изделий(42).Кладовая хлеба(41)									
17	Прайс ТОО "Торговый	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-10 (DD)	компл.	1	61715,74 –	– –	61716 –	– –	61716	– –	61716
18	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3008,07 2605,20	75,12 41,55	3008 2605	76 42	327	2594 448	6050
19	Прайс ТОО "Торговый	Ванна моечная ВМП-1/700 (700x700x850)	компл.	1	193904,62 –	– –	193905 –	– –	193905	– –	193905
20	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол специализированный кондитерский ССК-15/7(1500x700x850)	компл.	1	235270,12 –	– –	235270 –	– –	235270	– –	235270
21	Прайс ТОО "Торговый	Миксер планетарный SIRMAN PLUTONE, 7л	шт.	1	303574,70 –	– –	303575 –	– –	303575	– –	303575
22	1328-0104-0101 РСНБ РК 2015	Машина тестомесильная, число качаний месильного рычага 26,9 об/мин. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	45451,73 43659,00	1659,83 715,76	45452 43659	1660 716	133	27069 5802	78322
23	Прайс ТОО "Торговый	Тестомес SIRMAN СПИРАЛЬНЫЙ HERCULES 40 3Ф	компл.	1	1067515,43 –	– –	1067515 –	– –	1067515	– –	1067515
24	1328-0704-0301 РСНБ РК 2015	Печь . Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	694210,82 538356,00	155175,32 68063,68	694211 538356	155176 68064	679	369916 85130	1149257
25	1308-0301-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,2 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	25796,78 19085,00	6324,08 3039,56	25797 19085	6325 3040	387	15930 3338	45065
26	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Печь конвекторная электр. серии XEBC, модель XEBC-16EU-E1R	компл.	1	4875671,43 –	– –	4875671 –	– –	4875671	– –	4875671
27	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф расстоечный серии XL413	шт.	1	748880,00 –	– –	748880 –	– –	748880	– –	748880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Тележка-шпилька для противней 600х400 (450х625х1750)СП-15	шт.	1	153830,32	–	153830	–		–	153830
					–	–	–	–	153830	–	
29	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности зонта	1,56	1834,16	141,16	2861	220	443	2262	5532
					1409,22	70,14	2198	109		410	
30	Прайс ТОО "Торговый	Зонт вентиляционный пристенный ЗВП-1300/1200 *СП - 8%*	компл.	1	197781,85	–	197782	–	197782	–	213605
					–	–	–	–		15823	
31	Прайс ТОО "Торговый	Смягчитель воды	компл.	1	75059,68	–	75060	–		–	75060
					–	–	–	–	75060	–	
32	Прайс ТОО "Торговый	Полка настенная ПН-14/3(1400х300х220)	компл.	1	23268,77	–	23269	–		–	23269
					–	–	–	–	23269	–	
33	Прайс ТОО "Торговый	Полка настенная ПН-15/3(1500х300х220)	компл.	1	21975,76	–	21976	–		–	21976
					–	–	–	–	21976	–	
34	Прайс ТОО "Торговый	Стерилизатор для ножей СТН-18	компл.	1	104450,15	–	104450	–		–	104450
					–	–	–	–	104450	–	
35	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1804,90	68,12	3610	136	2015	1097	5083
					729,72	32,04	1459	64		377	
36	Прайс ТОО "Торговый	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	2	41699,82	–	83400	–		–	83400
					–	–	–	–	83400	–	
37	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф для хлеба ШХ-810/480/1800	компл.	1	236563,13	–	236563	–		–	236563
					–	–	–	–	236563	–	
38	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-7/5 (700х500х1800)	компл.	2	96952,31	–	193905	–		–	193905
					–	–	–	–	193905	–	
39	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
					2605,20	41,55	2605	42		448	
40	Прайс ТОО "Торговый	Рукомойник ВМР-1 (500х400х150)	компл.	1	46536,64	–	46537	–		–	46537
					–	–	–	–	46537	–	
41	1328-0108-0101 РСНБ РК 2015	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	66879,05	4254,25	66879	4254	146	39228	114596
					62479,00	1829,96	62479	1830		8489	
42	Прайс ТОО "Торговый	Хлеборезка ЯНЫЧАР АХМ-300А	компл.	1	528453,75	–	528454	–		–	528454
					–	–	–	–	528454	–	
43	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СППБ-17/7(1700х700х850)	компл.	1	117635,06	–	117635	–		–	117635
					–	–	–	–	117635	–	
44	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	2	1374,48	118,26	2749	237	837	1625	4724
					837,45	65,43	1675	131		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
45	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф холодильный среднетемпературный CB105-S	компл.	1	402670,28 –	– –	402670 –	– –	402670	– –	402670
46	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф-стол холодильный СШС-0,2 GN-1400 (нерж.)	компл.	1	451139,66 –	– –	451140 –	– –	451140	– –	451140
		Горячий цех(39).Моечной посуды(57).Раздаточная(40)									
47	1328-0704-0305 РСНБ РК 2015	Котел для варки. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	77907,17 74976,00	2803,67 1171,46	155814 149952	5607 2343	255	92900 19897	268611
48	Прайс ТОО "Торговый	Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250/9Т	компл.	2	1127229,75 –	– –	2254460 –	– –	2254460	– –	2254460
49	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3008,07 2605,20	75,12 41,55	3008 2605	76 42	327	2594 448	6050
50	Прайс ТОО "Торговый	Рукомойник BMP-1 (500x400x150)	компл.	1	46536,64 –	– –	46537 –	– –	46537	– –	46537
51	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СППБ-17/6 (1700x600x850)	компл.	2	112464,82 –	– –	224930 –	– –	224930	– –	224930
52	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СППБ-18/7 (1800x700x850)	компл.	2	118928,07 –	– –	237856 –	– –	237856	– –	237856
53	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	1	1374,48 837,45	118,26 65,43	1374 837	118 65	419	813 175	2362
54	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф-стол холодильный СШС-0,4 GN-2300 (нержав.)	компл.	1	645075,00 –	– –	645075 –	– –	645075	– –	645075
55	Прайс ТОО "КазИнтерСервис-Астана"	Микроволновая печь	компл.	2	47473,64 –	– –	94947 –	– –	94947	– –	94947
56	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-15/5 (1500x500x1800)	компл.	1	133147,58 –	– –	133148 –	– –	133148	– –	133148
57	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-16/6 (1600x600x1800)	компл.	2	180977,22 –	– –	361954 –	– –	361954	– –	361954
58	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-20/6 (2000x600x1800)	компл.	1	201659,98 –	– –	201660 –	– –	201660	– –	201660
59	Прайс ТОО "Торговый	Стерилизатор для ножей СТН-18	компл.	1	104450,15 –	– –	104450 –	– –	104450	– –	104450
60	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	1	1374,48 837,45	118,26 65,43	1374 837	118 65	419	813 175	2362
61	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф холодильный среднетемпературный CM114-S	компл.	1	484204,95	–	484205	–		–	484205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Прайс ТОО "Торговый	Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70М	компл.	2	–	–	–	–	484205	–	
					279221,64	–	558443	–		–	558443
					–	–	–	–	558443	–	
63	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ вся нерж. плоский стол (1500 мм)	компл.	1	–	–	–	–		–	
					1107580,69	–	1107581	–		–	1107581
					–	–	–	–	1107581	–	
64	1328-0704-0203 РСНБ РК 2015	Подогреватель. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	73695,28	6356,93	147391	12714	345	85267	251270
					67166,00	2724,66	134332	5449		18613	
65	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Мармит 2-х блюд ЭМК-70М паровой (две полки, подсветка, с гастроемкостями,1120 мм)	компл.	2	–	–	–	–		–	
					548102,81	–	1096206	–		–	1096206
					–	–	–	–	1096206	–	
66	1328-0704-0203 РСНБ РК 2015	Подогреватель. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	73695,28	6356,93	73695	6357	172	42633	125635
					67166,00	2724,66	67166	2725		9306	
67	Прайс ТОО "Торговый	Мармит 1-х блюд ПМЭС-70М-01 (1500мм)	компл.	1	–	–	–	–		–	
					449857,49	–	449857	–		–	449857
					–	–	–	–	449857	–	
68	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
					837,45	65,43	837	65		175	
69	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-01 нейтральный стол (две полки, 1500 мм)	компл.	1	–	–	–	–		–	
					392979,48	–	392979	–		–	392979
					–	–	–	–	392979	–	
70	Прайс ТОО "Торговый	Кассовая кабина КК-70М (1120 мм) универсальная	компл.	1	–	–	–	–		–	
					260607,17	–	260607	–		–	260607
					–	–	–	–	260607	–	
71	Прайс ТОО "Торговый	Кассовый аппарат	компл.	1	–	–	–	–		–	
					58732,14	–	58732	–		–	58732
					–	–	–	–	58732	–	
72	Прайс ТОО "Торговый	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-10 (DD)	компл.	2	–	–	–	–		–	
					61715,74	–	123431	–		–	123431
					–	–	–	–	123431	–	
73	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1804,90	68,12	3610	136	2015	1097	5083
					729,72	32,04	1459	64		377	
74	Прайс ТОО "Торговый	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	2	–	–	–	–		–	
					41699,82	–	83400	–		–	83400
					–	–	–	–	83400	–	
75	1328-0704-0305 РСНБ РК 2015	Котел для варки. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	77907,17	2803,67	155814	5607	255	92900	268611
					74976,00	1171,46	149952	2343		19897	
76	Прайс ТОО "Торговый	Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160/9Т	компл.	2	–	–	–	–		–	
					1013472,82	–	2026946	–		–	2026946
					–	–	–	–	2026946	–	
77	1328-0704-0301 РСНБ РК 2015	Печь . Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	694210,82	155175,32	2082632	465526	2038	1109748	3447770
					538356,00	68063,68	1615068	204191		255390	
78	1308-0301-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт.	3	17253,16	4720,46	51759	14161	1163	31222	89619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			12145,00	2309,48	36435	6928		6638	
79	Прайс ТОО "Торговый лизайн"	Печь пароконвекторная электр. серии ХЕВС, модель ХЕВС-1011-E1R	компл.	3	3252586,07	–	9757758	–		–	9757758
					–	–	–	–	9757758	–	
80	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности зонта	3,6	1834,16	141,16	6603	509	1021	5219	12768
					1409,22	70,14	5073	253		946	
81	Прайс ТОО "Торговый	Зонт вентиляционный пристенный ЗВП-1500/1200 *СП - 8%*	компл.	2	284392,78	–	568786	–	568786	–	614289
					–	–	–	–		45503	
82	Прайс ТОО "Торговый	Подставка межплитная 400х850х860 ПМП-40	шт	4	42377,50	–	169510	–		–	169510
					–	–	–	–	169510	–	
83	1328-0704-0301 РСНБ РК 2015	Сковорода. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	694210,82	155175,32	1388422	310350	1360	739832	2298514
					538356,00	68063,68	1076712	136127		170260	
84	1308-0301-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,2 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	25796,78	6324,08	51594	12648	776	31859	90130
					19085,00	3039,56	38170	6079		6676	
85	Прайс ТОО "Торговый	Сковорода электрическая ЭСК-90-0,47-70,	компл.	2	765275,30	–	1530551	–		–	1530551
					–	–	–	–	1530551	–	
86	1328-0704-0302 РСНБ РК 2015	Плита. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	52594,65	4278,65	105189	8557	120	61105	179597
					48256,00	1829,96	96512	3660		13304	
87	Прайс ТОО "Торговый	Плита кух.эл.ЭП-6ЖШ	компл.	1	625664,48	–	625664	–		–	625664
					–	–	–	–	625664	–	
88	Прайс ТОО "Торговый	Плита электрическая ЭП-4ЖШ	компл.	1	470580,00	–	470580	–		–	470580
					–	–	–	–	470580	–	
89	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности зонта	12,8	1834,16	141,16	23477	1807	3632	18557	45397
					1409,22	70,14	18038	898		3363	
90	Прайс ТОО "Торговый	Зонт вентиляционный центральный ЗВЦШ 1600х2000х350 *СП - 8%*	компл.	4	265650,00	–	1062600	–	1062600	–	1147608
					–	–	–	–		85008	
91	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	4407,18	277,10	8814	554	712	7700	17836
					3774,20	154,60	7548	309		1321	
92	Прайс ТОО "Торговый	Ванна моечная ВМП-2/600 (1200х600х850)	компл.	2	271466,29	–	542933	–		–	542933
					–	–	–	–	542933	–	
93	Прайс ТОО "Торговый	Полка настенная ПН-12/3(1200х300х220)	компл.	1	16804,62	–	16805	–		–	16805
					–	–	–	–	16805	–	
94	Прайс ТОО "Торговый	Полка настенная ПН-15/3(1500х300х220)	компл.	3	21975,76	–	65927	–		–	65927
					–	–	–	–	65927	–	
95	Прайс ТОО "Торговый	Смягчитель воды	компл.	3	75059,68	–	225179	–		–	225179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
96	Прайс ТОО "Торговый	Подставка под пароконвектомата ПК-10М	компл.	3	140645,41 –	– –	421936 –	– –	421936	– –	421936
97	Прайс ТОО "Торговый	Стол-тумба СПКБ-15/6 (1500x600x850)	компл.	2	271466,29 –	– –	542933 –	– –	542933	– –	542933
98	Прайс ТОО "Торговый	Миксер промышленный MiniMP240Combi		1	268161,93 –	– –	268162 –	– –	268162	– –	268162
99	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Тележка-шпилька для гастроемкостей (GN 1/1,2/1)СГ-12(575x680x1750)	компл.	4	155123,34 –	– –	620493 –	– –	620493	– –	620493
100	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	3008,07 2605,20	75,12 41,55	6016 5210	150 83	656	5188 896	12100
101	Прайс ТОО "Торговый	Ванна моечная ВМП-1/600 (600x600x850)	компл.	1	178392,11 –	– –	178392 –	– –	178392	– –	178392
102	Прайс ТОО "Торговый	Ванна котломоечная ВМК-1/700/1200 (1200x700x850)	компл.	1	232685,00 –	– –	232685 –	– –	232685	– –	232685
103	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СППБ-13/7 (1300x700x850)	компл.	1	89196,05 –	– –	89196 –	– –	89196	– –	89196
104	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-12/6 (1200x600x1800)	компл.	1	134440,59 –	– –	134441 –	– –	134441	– –	134441
105	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-10/6 (1000x600x1800)	компл.	1	124098,31 –	– –	124098 –	– –	124098	– –	124098
		Холодный цех(38).Помещение обработки яиц(37).Кладовая напитков(44)									
106	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СППБ-17/6(1700x600x850)	компл.	2	112464,82 –	– –	224930 –	– –	224930	– –	224930
107	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СППБ-13/7(1300x700x850)	компл.	1	89196,05 –	– –	89196 –	– –	89196	– –	89196
108	Прайс ТОО "Торговый	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-10 (DD)	компл.	1	61715,74 –	– –	61716 –	– –	61716	– –	61716
109	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	4407,18 3774,20	277,10 154,60	8814 7548	554 309	712	7700 1321	17836
110	Прайс ТОО "Торговый	Ванна моечная ВМП-2/700 (1200x700x850)	компл.	2	297320,18 –	– –	594640 –	– –	594640	– –	594640
111	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СППБ-10/6 (1000x600x850)	компл.	2	68512,40 –	– –	137025 –	– –	137025	– –	137025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	2	1374,48 837,45	118,26 65,43	2749 1675	237 131	837	1625 350	4724
113	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф -стол холодильный СШС-0,3 GN-1850 (нержав.)	компл.	2	532290,31 –	– –	1064581 –	– –	1064581	– –	1064581
114	1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	46551,12 43659,00	2787,87 1212,02	46551 43659	2788 1212	104	27371 5914	79836
115	Прайс ТОО "Торговый	Слайсер серии LUSSO 300/S-L	компл.	1	329492,74 –	– –	329493 –	– –	329493	– –	329493
116	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	2	1374,48 837,45	118,26 65,43	2749 1675	237 131	837	1625 350	4724
117	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф холодильный среднетемпературный СМ107-S	компл.	1	339730,21 –	– –	339730 –	– –	339730	– –	339730
118	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф холодильный среднетемпературный СМ114-S	компл.	1	484204,95 –	– –	484205 –	– –	484205	– –	484205
119	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1804,90 729,72	68,12 32,04	3610 1459	136 64	2015	1097 377	5083
120	Прайс ТОО "Торговый	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	2	41699,82 –	– –	83400 –	– –	83400	– –	83400
121	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-17/6 (1700х600х1800)	компл.	1	206831,11 –	– –	206831 –	– –	206831	– –	206831
122	Прайс ТОО "Торговый	Полка настенная ПН-15/3(1500х300х220)	компл.	2	21975,76 –	– –	43952 –	– –	43952	– –	43952
123	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3008,07 2605,20	75,12 41,55	3008 2605	76 42	327	2594 448	6050
124	Прайс ТОО "Торговый	Рукомойник ВМР-1 (500х400х150)	компл.	1	46536,64 –	– –	46537 –	– –	46537	– –	46537
125	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СПП-15/6 (1500х600х850)	компл.	1	89196,05 –	– –	89196 –	– –	89196	– –	89196
126	Прайс ТОО "Торговый	Стерилизатор для ножей СТН-18	компл.	1	104450,15 –	– –	104450 –	– –	104450	– –	104450
127	1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	46551,12 43659,00	2787,87 1212,02	46551 43659	2788 1212	104	27371 5914	79836
128	Прайс ТОО "Торговый	Овощерезка серии CL50 (8 ножей)	компл.	1	1301034,43 –	– –	1301034 –	– –	1301034	– –	1301034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Прайс ТОО "Торговый	Полка настенная ПН-12/3(1200x300x220)	компл.	1	16804,62	–	16805	–		–	16805
					–	–	–	–	16805	–	
130	Прайс ТОО "Торговый	Полка настенная ПН-13/3(1300x300x220)	компл.	1	19390,64	–	19391	–		–	19391
					–	–	–	–	19391	–	
		Доготовочный цех мясных и рыбных полуфабрикатов									
131	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СППБ-12/7 (1200x700x850)	компл.	2	86610,94	–	173222	–		–	173222
					–	–	–	–	173222	–	
132	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-10/4 (1000x400x1800)	компл.	1	96952,31	–	96952	–		–	96952
					–	–	–	–	96952	–	
133	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
					2605,20	41,55	2605	42		448	
134	Прайс ТОО "Торговый	Рукомойник ВМР-1 (500x400x150)	компл.	2	46536,64	–	93073	–		–	93073
					–	–	–	–	93073	–	
135	Прайс ТОО "Торговый	Колода разрубочная КР-500/800	компл.	1	232685,00	–	232685	–		–	232685
					–	–	–	–	232685	–	
136	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	5580,76	493,59	5581	493	245	5000	11428
					4843,00	259,10	4843	259		846	
137	Прайс ТОО "Торговый	Ванна котломоечная ВМК-1/700/1200 (1200x700x850)	компл.	1	232685,00	–	232685	–		–	232685
					–	–	–	–	232685	–	
138	Прайс ТОО "Торговый	Стерилизатор для ножей СТН-18	компл.	1	104450,15	–	104450	–		–	104450
					–	–	–	–	104450	–	
139	Прайс ТОО "Торговый	Мясорубка МИМ 300М	компл.	1	325258,61	–	325259	–		–	325259
					–	–	–	–	325259	–	
140	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
					837,45	65,43	837	65		175	
141	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф-стол холодильный СШС-0,4-2300 (нержав.)	компл.	1	642324,53	–	642325	–		–	642325
					–	–	–	–	642325	–	
142	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1804,90	68,12	1805	68	1007	548	2542
					729,72	32,04	730	32		188	
143	Прайс ТОО "Торговый	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	1	41699,82	–	41700	–		–	41700
					–	–	–	–	41700	–	
144	1328-0302-0502 РСНБ РК 2015	Машины для распиловки туш, производительность 65 шт. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	122293,24	10270,61	122293	10271	3446	68829	206412
					108576,00	4258,80	108576	4259		15290	
145	Прайс ТОО "Торговый	ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ МЯСА SIRMAN SO-1840 F3	компл.	1	840668,40	–	840668	–		–	840668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СПШБ-16/7 (1600x700x850)	компл.	1	– 112464,82 –	– – –	– 112465 –	– – –	840668 112465	– – –	112465
147	Прайс ТОО "Торговый	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-10 (DD)	компл.	1	61715,74 –	– –	61716 –	– –	61716	– –	61716
148	Прайс ТОО "Торговый	Полка настенная ПН-12/3(1200x300x220)	компл.	1	16804,62 –	– –	16805 –	– –	16805	– –	16805
149	Прайс ТОО "Торговый	Полка настенная ПН-15/3(1500x300x220)	компл.	4	21975,76 –	– –	87903 –	– –	87903	– –	87903
150	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	3	1374,48 837,45	118,26 65,43	4123 2512	354 196	1257	2438 525	7086
151	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф холодильный низкотемпературный CB114-S	компл.	1	683036,75 –	– –	683037 –	– –	683037	– –	683037
152	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф -стол холодильный СШС-0,2 GN-1400 (нержав.)	компл.	1	451139,66 –	– –	451140 –	– –	451140	– –	451140
153	Прайс ТОО "Торговый	Шкаф -стол холодильный СШС-0,3 GN-1850 (нержав.)	компл.	1	532290,31 –	– –	532290 –	– –	532290	– –	532290
		Доготовочный цех овощных полуфабрикатов.Цех обработки овощей.Кладовая овощей. Кладовая сухих продуктов									
154	Прайс ТОО "Торговый	Подтоварник ПП-12/6 (1200x600x300)	компл.	4	54292,90 –	– –	217172 –	– –	217172	– –	217172
155	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-15/5 (1500x500x1800)	компл.	5	133147,58 –	– –	665738 –	– –	665738	– –	665738
156	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-12/6 (1200x600x1800)	компл.	3	134440,59 –	– –	403322 –	– –	403322	– –	403322
157	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	4407,18 3774,20	277,10 154,60	8814 7548	554 309	712	7700 1321	17836
158	Прайс ТОО "Торговый	Ванна моечная ВМП-2/700 (1200x700x850)	компл.	1	297320,18 –	– –	297320 –	– –	297320	– –	297320
159	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СПШБ-17/7(1700x700x850)	компл.	3	117635,06 –	– –	352905 –	– –	352905	– –	352905
160	Прайс ТОО "Торговый	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-10 (DD)	компл.	1	61715,74 –	– –	61716 –	– –	61716	– –	61716
161	1328-0702-0304 РСНБ РК 2015	Картофелечистка, производительность 800 кг/ч. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	41709,70 39208,00	2353,50 968,66	41710 39208	2354 969	148	24508 5297	71515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Прайс ТОО "Торговый	Машина картофелеочистительная МОК-300-04	компл.	1	325258,61	–	325259	–		–	325259
					–	–	–	–	325259	–	
163	1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	46551,12	2787,87	46551	2788	104	27371	79836
					43659,00	1212,02	43659	1212		5914	
164	Прайс ТОО "Торговый	Овощерезка серии CL50 (8 ножей)	компл.	1	1301034,43	–	1301034	–		–	1301034
					–	–	–	–	1301034	–	
165	Прайс ТОО "Торговый	Стол овощной СО-С-1-1200.800-02	компл.	1	118928,07	–	118928	–		–	118928
					–	–	–	–	118928	–	
166	Прайс ТОО "Торговый	Полка настенная ПН-12/3(1200x300x220)	компл.	3	16804,62	–	50414	–		–	50414
					–	–	–	–	50414	–	
167	Прайс ТОО "Торговый	Стерилизатор для ножей СТН-18	компл.	1	104450,15	–	104450	–		–	104450
					–	–	–	–	104450	–	
168	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1804,90	68,12	1805	68	1007	548	2542
					729,72	32,04	730	32		188	
169	Прайс ТОО "Торговый	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	1	41699,82	–	41700	–		–	41700
					–	–	–	–	41700	–	
170	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
					2605,20	41,55	2605	42		448	
171	Прайс ТОО "Торговый	Рукомойник ВМР-1 (500x400x150)	компл.	1	46536,64	–	46537	–		–	46537
					–	–	–	–	46537	–	
		Кладовая молочных и жировых полуфабрикатов. Кладовая замороженных полуфабрикатов. Кладовая моечной тары									
172	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-13/5 (1300x500x1800)	компл.	1	155123,34	–	155123	–		–	155123
					–	–	–	–	155123	–	
173	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-15/5 (1500x500x1800)	компл.	3	133147,58	–	399443	–		–	399443
					–	–	–	–	399443	–	
174	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-18/5 (1800x500x1800)	компл.	8	149952,20	–	1199618	–		–	1199618
					–	–	–	–	1199618	–	
175	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
					837,45	65,43	837	65		175	
176	Прайс ТОО "Торговый	Камера холодильная КХН-26.25	компл.	1	1729406,80	–	1729407	–		–	1729407
					–	–	–	–	1729407	–	
177	1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене *НР - 98%; СП - 8%*	1 сплит-система	1	9677,37	11,84	9677	12	144	9331	20528
					9520,92	–	9521	–		1521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Прайс ТОО "Торговый	Сплит-система среднетемпературная	компл.	1	1001310,75	–	1001311	–		–	1001311
					–	–	–	–	1001311	–	
179	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-11/5 (1100x500x1800)	компл.	3	122806,20	–	368419	–		–	368419
					–	–	–	–	368419	–	
180	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-12/5 (1200x500x1800)	компл.	2	116342,95	–	232686	–		–	232686
					–	–	–	–	232686	–	
181	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
					837,45	65,43	837	65		175	
182	Прайс ТОО "Торговый	Камера холодильная КХН-26,25	компл.	1	1729406,80	–	1729407	–		–	1729407
					–	–	–	–	1729407	–	
183	1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене *НР - 98%; СП - 8%*	1 сплит-система	1	9677,37	11,84	9677	12	144	9331	20528
					9520,92	–	9521	–		1521	
184	Прайс ТОО "Торговый	Сплит-система низкотемпературная	компл.	1	1680772,07	–	1680772	–		–	1680772
					–	–	–	–	1680772	–	
185	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Вешало для туш ВТП-1500/600/1800(5 съемных крючков, 4 колеса)	компл.	2	428192,56	–	856385	–		–	856385
					–	–	–	–	856385	–	
186	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
					2605,20	41,55	2605	42		448	
187	Прайс ТОО "Торговый	Ванна котломоечная ВМК-1/700/1200 (1200x700x850)	компл.	1	232685,00	–	232685	–		–	232685
					–	–	–	–	232685	–	
188	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-15/6 (1500x600x1800)	компл.	3	153830,32	–	461491	–		–	461491
					–	–	–	–	461491	–	
		Помещение для хранения отходов									
189	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
					837,45	65,43	837	65		175	
190	Прайс ТОО "Торговый	Камера т/изол. холодильная КХН-2.94 (1360x1360x2200)	компл.	1	464894,73	–	464895	–		–	464895
					–	–	–	–	464895	–	
191	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
					2605,20	41,55	2605	42		448	
192	Прайс ТОО "Торговый	Рукомойник ВМР-1 (500x400x150)	компл.	1	46536,64	–	46537	–		–	46537
					–	–	–	–	46537	–	
		Моечная кухонной посуды									
193	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СПП6-13/7(1300x700x850)	компл.	1	89196,05	–	89196	–		–	89196
					–	–	–	–	89196	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	1	1804,90	68,12	1805	68	1007	548	2542
		НР - 72%; СП - 8%			729,72	32,04	730	32		188	
195	Прайс ТОО "Торговый	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	1	41699,82	–	41700	–		–	41700
					–	–	–	–	41700	–	
196	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-10/6 (1000x600x1800)	компл.	1	124098,31	–	124098	–		–	124098
					–	–	–	–	124098	–	
197	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-12/6 (1200x600x1800)	компл.	1	134440,59	–	134441	–		–	134441
					–	–	–	–	134441	–	
198	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1	4407,18	277,10	4407	277	356	3850	8918
		НР - 98%; СП - 8%			3774,20	154,60	3774	155		661	
199	Прайс ТОО "Торговый	Ванна моечная ВМП-2/700 (1200x700x850)	компл.	1	297320,18	–	297320	–		–	297320
					–	–	–	–	297320	–	
200	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
		НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
201	Прайс ТОО "Торговый	Ванна котломоечная ВМК-1/800/700 (800x700x850)	компл.	1	180977,22	–	180977	–		–	180977
					–	–	–	–	180977	–	
		Загрузочная									
202	Прайс ТОО "Торговый	Весы электронные товарные CAS DL-200	компл.	1	177808,40	–	177808	–		–	177808
					–	–	–	–	177808	–	
203	Прайс ТОО "Торговый	Стол производственный СПП6-10/6 (1000x600x850)	компл.	1	68512,40	–	68512	–		–	68512
					–	–	–	–	68512	–	
		Кладовая									
204	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-11/5 (1100x500x1800)	компл.	1	122806,20	–	122806	–		–	122806
					–	–	–	–	122806	–	
205	Прайс ТОО "Торговый	Стеллаж производственный СТП-15/5 (1500x500x1800)	компл.	3	133147,58	–	399443	–		–	399443
					–	–	–	–	399443	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				80741348	1040313	1878134	3094858	84678635
	Стоимость оборудования		Тенге				4517043	457591	73305858	842429	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				73305866				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				73305866				
	Материалы		Тенге				5431103				
	Всего заработная плата		Тенге				17916				
		Накладные расходы	Тенге					4834824			
		Сметная прибыль	Тенге				2961313				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				671393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9063809				
		Сметная заработная плата	Тенге								3176
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4834824			
	Материалы		Тенге				44592				
							18618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					24624			
		Накладные расходы	Тенге				20661				
		Сметная прибыль	Тенге				5222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					24624			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1959795				
	Материалы		Тенге				12443				
	Всего заработная плата		Тенге					115186			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1829168				
	Сдача и испытание		Тенге				1326				
		Накладные расходы	Тенге				112884				
		Сметная прибыль	Тенге				165814				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2238493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					115186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				84678643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3265
		Сметная заработная плата	Тенге					4974634			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**84678635**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4517043				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1040313			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					457591			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1878134		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						73305858		
		- Накладные расходы	Тенге							3094858	
		- Сметная прибыль	Тенге							842429	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								**84 678 635**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**11 372 777**
		Оборудование	Тенге								**73 305 858**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								**170 592**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**11 543 369**
		Зимнее удоражание	**2,20%**								**253 954**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**11 797 323**
		Непредвиденные затраты	**2%**								**235 946**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**12 033 269**
		ИТОГО:									**85 339 127**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								**89 609 156**
		НДС	**12%**								**10 753 099**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**100 362 254**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"
_____ **Кадір Қ.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"
_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"
_____ **Шаймерденов Н.К.**
_____ **Пешков Д.В.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 31 за июль 2021г.

на **Технологическое оборудование по утвержденному перечню согласно приложения №3 и №4.**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Учебный кабинет 0 класса										
1	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	7		71852,00	–	502964	–		–	502964
						–	–	–	–	502964	–	
2	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	7		316071,89	–	2212503	–		–	2212503
						–	–	–	–	2212503	–	
3	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	7		1379281,94	–	9654974	–		–	9654974
						–	–	–	–	9654974	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12370441	–	–	–	12370441
								–	–	12370441	–	
		Стоимость оборудования	Тенге					12370441				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					12370441				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12370441				
		РАЗДЕЛ 2.Учебный кабинет 1 класса										
4	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	28		71852,00	–	2011856	–		–	2011856
						–	–	–	–	2011856	–	
5	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	28		316071,89	–	8850013	–		–	8850013
						–	–	–	–	8850013	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	28	1379281,94	–	38619894	–		–	38619894
					–	–	–	–	38619894	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				49481763	–	–	–	49481763
							–	–	49481763	–	
Стоимость оборудования			Тенге				49481763				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				49481763				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				49481763				
РАЗДЕЛ 3.Кабинет иностранного языка (начальная школа с каз.яз. обучения)											
7	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	2	71852,00	–	143704	–		–	143704
					–	–	–	–	143704	–	
8	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	2	316071,89	–	632144	–		–	632144
					–	–	–	–	632144	–	
9	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1379281,94	–	2758564	–		–	2758564
					–	–	–	–	2758564	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3534412	–	–	–	3534412
							–	–	3534412	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3534412				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3534412				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3534412				
РАЗДЕЛ 4.Кабинет русского языка (начальная школа с каз.яз.обучения)(80,93)											
10	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	шт.	2	71852,00	–	143704	–		–	143704
					–	–	–	–	143704	–	
11	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	2	316071,89	–	632144	–		–	632144
					–	–	–	–	632144	–	
12	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1379281,94	–	2758564	–		–	2758564
					–	–	–	–	2758564	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3534412	–	–	–	3534412
							–	–	3534412	–	
Стоимость оборудования			Тенге				3534412				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3534412				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3534412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Кабинет информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)									
13	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
14	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	
15	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1379281,94	–	1379282	–		–	1379282
					–	–	–	–	1379282	–	
16	Прайс ТОО "Ай Кью Тулс"	Робототехнический набор, содержащий конструкционные элементы, микроконтроллер, моторы, датчики, запасные части, зарядное устройство и методическое пособие	компл.	3	128574,60	–	385724	–		–	385724
					–	–	–	–	385724	–	
17	Прайс ТОО "Ай Кью Тулс"	Робототехнический набор, содержащий конструкционные элементы, микроконтроллер, картридер, датчики и методическое пособие	компл.	2	360676,80	–	721354	–		–	721354
					–	–	–	–	721354	–	
18	Прайс ТОО "Ай Кью Тулс"	Робототехнический набор для тренировок и соревнований, содержащий программируемый контроллер, радиомодуль, пульт дистанционного управления, датчики, конструкционные и электрические элементы и методическое пособие	компл.	1	803340,78	–	803341	–		–	803341
					–	–	–	–	803341	–	
19	Прайс ТОО "Ай Кью Тулс"	Стартовый набор для развития навыков программирования, содержащий игровое поле, программируемую робот-игрушку, карточки с заданиями и методическое пособие	компл.	1	765714,62	–	765715	–		–	765715
					–	–	–	–	765715	–	
20	Прайс ТОО "Казинтерсервис-Астана"	3D Ручка с набором пластика и методическое пособие	компл.	3	28786,88	–	86361	–		–	86361
					–	–	–	–	86361	–	
21	Прайс ТОО "Ай Кью Тулс"	Набор конструкторский для изучения принципа работы механизмов, основ механики, состоящий из конструкционных элементов, фигурок и объектов, технологических карт и методического пособия	компл.	2	387003,98	–	774008	–		–	774008
					–	–	–	–	774008	–	
22	Прайс ТОО "Ай Кью Тулс"	Набор конструкторский для изучения основ инженерных наук, возобновляемых источников энергии, пневматики, состоящий из конструкционных элементов, объектов, приборов, технологических карт и методического пособия	компл.	2	972914,54	–	1945829	–		–	1945829
					–	–	–	–	1945829	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7249536	–	–	–	7249536
							–	–	7249536	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				7249538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7249538				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				7249538				
РАЗДЕЛ 6.Кабинет физики и нанотехнологии.Лаборантская											
23	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	шт.	6	35926,00	–	215556	–		–	215556
					–	–	–	–	215556	–	
24	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	3	316071,89	–	948216	–		–	948216
					–	–	–	–	948216	–	
25	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4К UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	3	1379281,94	–	4137846	–		–	4137846
					–	–	–	–	4137846	–	
26	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Набор по изучению динамики	шт.	1	765439,87	–	765440	–		–	765440
					–	–	–	–	765440	–	
27	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Электронный метеомонитор с ЖК-дисплеем	шт.	1	75854,72	–	75855	–		–	75855
					–	–	–	–	75855	–	
28	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Элемент питания Крона	шт.	100	1319,14	–	131914	–		–	131914
					–	–	–	–	131914	–	
29	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Демонстрационный набор "Тепловые явления" лаборатория в чемодане	компл.	1	704911,76	–	704912	–		–	704912
					–	–	–	–	704912	–	
30	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Аптечка	компл.	3	15518,01	–	46554	–		–	46554
					–	–	–	–	46554	–	
31	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Таблица "Шкала электромагнитных волн"	компл.	3	10708,98	–	32127	–		–	32127
					–	–	–	–	32127	–	
32	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Таблица "Международная система единиц"	компл.	3	8332,30	–	24997	–		–	24997
					–	–	–	–	24997	–	
33	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Таблица "Правила техники безопасности при работе в кабинете физике"	компл.	3	8159,76	–	24479	–		–	24479
					–	–	–	–	24479	–	
34	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Набор "Геометрическая и Волновая Оптика" расширенная	компл.	1	685370,71	–	685371	–		–	685371
					–	–	–	–	685371	–	
35	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Демонстрационная доска по физике с подставкой	компл.	1	305718,15	–	305718	–		–	305718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	305718	–	
36	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Демонстрационный набор "Электричество и магнетизм"	компл.	1	2229661,88	–	2229662	–		–	2229662
					–	–	–	–	2229662	–	
37	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Источник питания, универсальный постоянный ток: 0 ... 18 В, 0 ... 5 А / переменный ток: 2/4/6/8/10/12/15 В, 5 А	шт.	1	504928,33	–	504928	–		–	504928
					–	–	–	–	504928	–	
38	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Учебный комплект для научных исследований "Возобновляемая энергия - энергия солнца, ветра, гидроэнергетика и топливные элементы"	компл.	1	2889367,03	–	2889367	–		–	2889367
					–	–	–	–	2889367	–	
39	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Набор Цифровая интерактивная лаборатория по физике	компл.	3	1162185,73	–	3486557	–		–	3486557
					–	–	–	–	3486557	–	
40	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Демонстрационный экспериментальный комплект "Определение Скорости звука с использованием трубки Кундта и цифрового функционального генератора"	компл.	1	942415,45	–	942415	–		–	942415
					–	–	–	–	942415	–	
41	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Набор оборудования для проверки газовых законов с цифровыми беспроводными датчиками	компл.	1	1260121,44	–	1260121	–		–	1260121
					–	–	–	–	1260121	–	
42	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Лабораторный комплект по Механике для учащихся, часть 1	компл.	6	305718,15	–	1834309	–		–	1834309
					–	–	–	–	1834309	–	
43	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Лабораторный комплект по Механике для учащихся, часть 2	компл.	6	190786,44	–	1144719	–		–	1144719
					–	–	–	–	1144719	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22391063	–	–	–	22391063
							–	–	22391063	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				22391063				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				22391063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22391063				
		РАЗДЕЛ 7.Кабинет химии.Лаборантская									
44	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	6	35926,00	–	215556	–		–	215556
					–	–	–	–	215556	–	
45	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	3	316071,89	–	948216	–		–	948216
					–	–	–	–	948216	–	
46	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	3	1379281,94	–	4137846	–		–	4137846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	4137846	–	
47	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Цифровая интерактивная лаборатория для экспериментов по химии	компл.	3	754860,25	–	2264581	–		–	2264581
					–	–	–	–	2264581	–	
48	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Хроматографическая бумага 100 полос	компл.	13	5607,30	–	72895	–		–	72895
					–	–	–	–	72895	–	
49	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Таблица Ряд активности металлов	компл.	3	11315,68	–	33947	–		–	33947
					–	–	–	–	33947	–	
50	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Таблица Менделеева	компл.	3	13992,92	–	41979	–		–	41979
					–	–	–	–	41979	–	
51	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Таблица растворимости	компл.	3	13992,92	–	41979	–		–	41979
					–	–	–	–	41979	–	
52	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Таблица Правила техники безопасности	компл.	3	17237,90	–	51714	–		–	51714
					–	–	–	–	51714	–	
53	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Для экспериментов "Электрохимия"	компл.	9	210286,52	–	1892579	–		–	1892579
					–	–	–	–	1892579	–	
54	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Фартук прорезиненный	компл.	3	3718,09	–	11154	–		–	11154
					–	–	–	–	11154	–	
55	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Лабораторный комплект для учащихся по изучению Неорганической химии	компл.	13	382335,87	–	4970366	–		–	4970366
					–	–	–	–	4970366	–	
56	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Лабораторный комплект для учащихся по изучению Органической химии	компл.	13	443632,10	–	5767217	–		–	5767217
					–	–	–	–	5767217	–	
57	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Спиртовка,стекло	компл.	13	394,78	–	5132	–		–	5132
					–	–	–	–	5132	–	
58	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Дистиллятор	компл.	1	323924,50	–	323925	–		–	323925
					–	–	–	–	323925	–	
59	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Аналитические весы	компл.	1	685959,41	–	685959	–		–	685959
					–	–	–	–	685959	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				21465044	–	–	–	21465044
							–	–	21465044	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				21465044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				21465044				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				21465044				
РАЗДЕЛ 8.Кабинет биологии.Лаборантская											
60	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	6	35926,00	–	215556	–		–	215556
					–	–	–	–	215556	–	
61	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	3	316071,89	–	948216	–		–	948216
					–	–	–	–	948216	–	
62	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	3	1379281,94	–	4137846	–		–	4137846
					–	–	–	–	4137846	–	
63	Прайс ООО НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА	Морфология растений	компл.	1	10664,46	–	10664	–		–	10664
					–	–	–	–	10664	–	
64	Прайс ООО НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА	Колллекция семена и плоды	компл.	1	5265,44	–	5265	–		–	5265
					–	–	–	–	5265	–	
65	Прайс ООО НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА	Коллекция Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников	компл.	1	7157,88	–	7158	–		–	7158
					–	–	–	–	7158	–	
66	Прайс ООО НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА	Рельефная таблица "Внутреннее строение дождевого червя"	компл.	1	4352,61	–	4353	–		–	4353
					–	–	–	–	4353	–	
67	Прайс ООО НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА	Реактивы для общей биологии для 10 рабочих групп	компл.	2	417812,92	–	835626	–		–	835626
					–	–	–	–	835626	–	
68	Прайс ООО НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА	Реактивы для общей биологии для 10 рабочих групп	компл.	2	247617,31	–	495235	–		–	495235
					–	–	–	–	495235	–	
69	Прайс ООО НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА	Метеостанция	компл.	1	161669,45	–	161669	–		–	161669
					–	–	–	–	161669	–	
70	Прайс ООО НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА	Биологическая лаборатория в чемодане: Биологический анализ воды	компл.	3	206107,93	–	618324	–		–	618324
					–	–	–	–	618324	–	
71	Прайс ООО НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА	Биологическая лаборатория в чемодане: Иследование почвы	компл.	3	298820,40	–	896461	–		–	896461
					–	–	–	–	896461	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Прайс ООО НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА	Цифровая интерактивная лаборатория в комплекте	компл.	2	1341798,54	–	2683597	–		–	2683597
					–	–	–	–	2683597	–	
73	Прайс ООО НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА	"Электрофизиология и физиология человека " набор с датчиками	компл.	1	458958,72	–	458959	–		–	458959
					–	–	–	–	458959	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				11478929	–	–	–	11478929
							–	–	11478929	–	
Стоимость оборудования			Тенге				11478929				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				11478929				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				11478929				
РАЗДЕЛ 9.Кабинет естествознания											
74	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	1	35926,00	–	35926	–		–	35926
					–	–	–	–	35926	–	
75	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	
76	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1379281,94	–	1379282	–		–	1379282
					–	–	–	–	1379282	–	
77	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Коллекция Почва и ее состав	компл.	2	6712,60	–	13425	–		–	13425
					–	–	–	–	13425	–	
78	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Коллекция Форма сохранности	компл.	2	12156,14	–	24312	–		–	24312
					–	–	–	–	24312	–	
79	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Глобус земли физический 26 см	компл.	2	5560,43	–	11121	–		–	11121
					–	–	–	–	11121	–	
80	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Модель Строение земли	компл.	1	32299,50	–	32300	–		–	32300
					–	–	–	–	32300	–	
81	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Горючее для спиртовок	компл.	4	2994,51	–	11978	–		–	11978
					–	–	–	–	11978	–	
82	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Ученический набор Свет, воздух, почва	компл.	2	114163,59	–	228327	–		–	228327
					–	–	–	–	228327	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Набор механических устройств для повседневного использования в комплекте с цифровым датчиком, для начинающих	компл.	2	311079,65	–	622159	–		–	622159
					–	–	–	–	622159	–	
84	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Ученический набор Тепло, в комплекте с цифровым датчиком, для начинающих	компл.	2	140213,21	–	280426	–		–	280426
					–	–	–	–	280426	–	
85	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Ученический набор Вещества в повседневном использовании, для начинающих	компл.	2	167799,07	–	335598	–		–	335598
					–	–	–	–	335598	–	
86	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Комплект необходимых аксессуаров для Ученического набора Вещества в повседневном использовании	компл.	2	98493,87	–	196988	–		–	196988
					–	–	–	–	196988	–	
87	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Мобильная лаборатория для изучения Окружающей среды	компл.	4	116800,81	–	467203	–		–	467203
					–	–	–	–	467203	–	
88	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Реактивы для микроскопии для 10 рабочих групп	компл.	2	203045,68	–	406091	–		–	406091
					–	–	–	–	406091	–	
89	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Учебный набор Пищевая химия	компл.	2	267404,16	–	534808	–		–	534808
					–	–	–	–	534808	–	
90	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Карта РК	компл.	1	5460,25	–	5460	–		–	5460
					–	–	–	–	5460	–	
91	Прайс ООО "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРАКТИКА"	Таблица Правила техники безопасности в кабинете	компл.	1	8515,98	–	8516	–		–	8516
					–	–	–	–	8516	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4909994	–	–	–	4909994
							–	–	4909994	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				4909992				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4909992				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4909992				
		РАЗДЕЛ 10.Кабинет Казахского язык и литературы									
92	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	6	71852,00	–	431112	–		–	431112
					–	–	–	–	431112	–	
93	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	6	316071,89	–	1896431	–		–	1896431
					–	–	–	–	1896431	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	6	1379281,94	–	8275692	–		–	8275692
					–	–	–	–	8275692	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10603235	–	–	–	10603235
							–	–	10603235	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				10603235				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10603235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10603235				
		РАЗДЕЛ 11.Учебный кабинет математики									
95	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	7	71852,00	–	502964	–		–	502964
					–	–	–	–	502964	–	
96	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	7	316071,89	–	2212503	–		–	2212503
					–	–	–	–	2212503	–	
97	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	7	1379281,94	–	9654974	–		–	9654974
					–	–	–	–	9654974	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12370441	–	–	–	12370441
							–	–	12370441	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				12370441				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12370441				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12370441				
		РАЗДЕЛ 12.Учебный кабинет истории									
98	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	6	71852,00	–	431112	–		–	431112
					–	–	–	–	431112	–	
99	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	6	316071,89	–	1896431	–		–	1896431
					–	–	–	–	1896431	–	
100	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	6	1379281,94	–	8275692	–		–	8275692
					–	–	–	–	8275692	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				10603235	–	–	–	10603235
							–	–	10603235	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				10603235				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10603235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				10603235				
		РАЗДЕЛ 13.Учебный кабинет Самопознание									
101	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	2	71852,00	–	143704	–		–	143704
					–	–	–	–	143704	–	
102	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	2	316071,89	–	632144	–		–	632144
					–	–	–	–	632144	–	
103	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4К UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1379281,94	–	1379282	–		–	1379282
					–	–	–	–	1379282	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2155130	–	–	–	2155130
							–	–	2155130	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				2155130				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2155130				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2155130				
		РАЗДЕЛ 14.Кабинет География									
104	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	2	71852,00	–	143704	–		–	143704
					–	–	–	–	143704	–	
105	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	2	316071,89	–	632144	–		–	632144
					–	–	–	–	632144	–	
106	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4К UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1379281,94	–	2758564	–		–	2758564
					–	–	–	–	2758564	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3534412	–	–	–	3534412
							–	–	3534412	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				3534412				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3534412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3534412				
		РАЗДЕЛ 15.Кабинет иностранного языка									
107	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	8	71852,00	–	574816	–		–	574816
					–	–	–	–	574816	–	
108	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	8	316071,89	–	2528575	–		–	2528575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	2528575	–	
109	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	8	1379281,94	–	11034256	–		–	11034256
					–	–	–	–	11034256	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				14137647	–	–	–	14137647
							–	–	14137647	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				14137647				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14137647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				14137647				
		РАЗДЕЛ 16.Учебный кабинет русского языка и литературы									
110	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	8	71852,00	–	574816	–		–	574816
					–	–	–	–	574816	–	
111	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	8	316071,89	–	2528575	–		–	2528575
					–	–	–	–	2528575	–	
112	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	8	1379281,94	–	11034256	–		–	11034256
					–	–	–	–	11034256	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				14137647	–	–	–	14137647
							–	–	14137647	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				14137647				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14137647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				14137647				
		РАЗДЕЛ 17.Кабинет информатики и вычислительной техники.Лаборантская									
113	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	шт.	4	71852,00	–	287408	–		–	287408
					–	–	–	–	287408	–	
114	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	3	316071,89	–	948216	–		–	948216
					–	–	–	–	948216	–	
115	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	3	1379281,94	–	4137846	–		–	4137846
					–	–	–	–	4137846	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5373469	–	–	–	5373469
							–	–	5373469	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				5373470				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5373470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5373470				
		РАЗДЕЛ 18.Кабинет графики и проектирования									
116	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
117	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	27	316071,89	–	8533941	–		–	8533941
					–	–	–	–	8533941	–	
118	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1379281,94	–	1379282	–		–	1379282
					–	–	–	–	1379282	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				9985075	–	–	–	9985075
							–	–	9985075	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				9985075				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				9985075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				9985075				
		РАЗДЕЛ 19.Кабинет музыки									
119	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
120	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	
121	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1379281,94	–	1379282	–		–	1379282
					–	–	–	–	1379282	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1767206	–	–	–	1767206
							–	–	1767206	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				1767206				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1767206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1767206				
		РАЗДЕЛ 20.Кабинет теории искусства									
122	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	компл.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
123	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1379281,94	–	1379282	–		–	1379282
					–	–	–	–	1379282	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1767206	–	–	–	1767206
							–	–	1767206	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				1767206				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1767206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1767206				
		РАЗДЕЛ 21.Мастерская по обработке металла и дерева для мальчиков.Выставочная. Инструментальная									
125	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	компл.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
126	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				387924	–	–	–	387924
							–	–	387924	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				387924				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				387924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				387924				
		РАЗДЕЛ 22.Кабинет по обработке тканей для девочек. Выставочная. Инструментальная									
127	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	компл.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
128	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				387924	–	–	–	387924
							–	–	387924	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				387924				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				387924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				387924				
		РАЗДЕЛ 23.Кабинет Кулинарии									
129	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	компл.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
130	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				387924	–	–	–	387924
							–	–	387924	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость оборудования			Тенге				387924				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				387924				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				387924				
РАЗДЕЛ 24.Кабинет НВП.Оружейная											
131	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	2	71852,00	–	143704	–		–	143704
					–	–	–	–	143704	–	
132	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	
133	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1379281,94	–	1379282	–		–	1379282
					–	–	–	–	1379282	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге				1839058	–	–	–	1839058
							–	–	1839058	–	
Стоимость оборудования			Тенге				1839058				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1839058				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге				1839058				
РАЗДЕЛ 25.Кабинет технического моделирования											
134	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
135	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	14	316071,89	–	4425006	–		–	4425006
					–	–	–	–	4425006	–	
136	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1379281,94	–	1379282	–		–	1379282
					–	–	–	–	1379282	–	
137	Прайс ТОО "NEWTECH DISTRIBUTION"	3-D принтер с пластиком для печати	компл.	1	2498375,00	–	2498375	–		–	2498375
					–	–	–	–	2498375	–	
138	Прайс ООО "Ай Кью Тулс"	Тренировочные поля на баннерной ткани	компл.	1	221693,78	–	221694	–		–	221694
					–	–	–	–	221694	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				8596209	–	–	–	8596209
							–	–	8596209	–	
Стоимость оборудования			Тенге				8596209				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				8596209				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				8596209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 26.Кабинет технического творчества									
139	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	компл.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
140	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	8	316071,89	–	2528575	–		–	2528575
					–	–	–	–	2528575	–	
141	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1379281,94	–	1379282	–		–	1379282
					–	–	–	–	1379282	–	
142	Прайс ТОО NEWTECH DISTRIBUTION	3-D принтер с пластиком для печати	компл.	1	2498375,00	–	2498375	–		–	2498375
					–	–	–	–	2498375	–	
143	Прайс ТОО NEWTECH DISTRIBUTION	3-D сканер 450x100x220мм	компл.	1	2868839,29	–	2868839	–		–	2868839
					–	–	–	–	2868839	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				9346923	–	–	–	9346923
							–	–	9346923	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				9346923				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9346923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				9346923				
		РАЗДЕЛ 27.ИЗО-студия									
144	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
145	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	2	316071,89	–	632144	–		–	632144
					–	–	–	–	632144	–	
146	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1379281,94	–	1379282	–		–	1379282
					–	–	–	–	1379282	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2083278	–	–	–	2083278
							–	–	2083278	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				2083278				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2083278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2083278				
		РАЗДЕЛ 28.Спортивный зал									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				–	–	–	–	–
							–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				–				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 29.Кабинет Директора									
147	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло руководителя	компл.	1	237368,21	–	237368	–		–	237368
					–	–	–	–	237368	–	
148	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий. Экокожа	шт.	6	35926,00	–	215556	–		–	215556
					–	–	–	–	215556	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				452924	–	–	–	452924
							–	–	452924	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				452924				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				452924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				452924				
		РАЗДЕЛ 30.Приемная									
149	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	1	29510,64	–	29511	–		–	29511
					–	–	–	–	29511	–	
150	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				345583	–	–	–	345583
							–	–	345583	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				345583				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				345583				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				345583				
		РАЗДЕЛ 31.Бухгалтерия									
151	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	компл.	3	29510,64	–	88532	–		–	88532
					–	–	–	–	88532	–	
152	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	3	316071,89	–	948216	–		–	948216
					–	–	–	–	948216	–	
153	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	2	15140,24	–	30280	–		–	30280
					–	–	–	–	30280	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1067028	–	–	–	1067028
							–	–	1067028	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				1067028				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1067028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1067028				
		РАЗДЕЛ 32.Кабинет завуча начальной школы. Кабинет завуча									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	4	29510,64	–	118043	–		–	118043
					–	–	–	–	118043	–	
155	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	4	316071,89	–	1264288	–		–	1264288
					–	–	–	–	1264288	–	
156	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	8	15140,24	–	121122	–		–	121122
					–	–	–	–	121122	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1503452	–	–	–	1503452
							–	–	1503452	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				1503453				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1503453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1503453				
		РАЗДЕЛ 33.Комната охраны и диспечерская									
157	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	4	29510,64	–	118043	–		–	118043
					–	–	–	–	118043	–	
158	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	4	15140,24	–	60561	–		–	60561
					–	–	–	–	60561	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				178604	–	–	–	178604
							–	–	178604	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				178604				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				178604				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				178604				
		РАЗДЕЛ 34.Кабинет зав.производством									
159	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	компл.	2	29510,64	–	59021	–		–	59021
					–	–	–	–	59021	–	
160	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	2	316071,89	–	632144	–		–	632144
					–	–	–	–	632144	–	
161	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	2	15140,24	–	30280	–		–	30280
					–	–	–	–	30280	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				721446	–	–	–	721446
							–	–	721446	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				721445				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				721445				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				721445				
		РАЗДЕЛ 35.Учительская (методический кабинет)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	20	29510,64	–	590213	–		–	590213
					–	–	–	–	590213	–	
163	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	10	316071,89	–	3160719	–		–	3160719
					–	–	–	–	3160719	–	
164	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	8	15140,24	–	121122	–		–	121122
					–	–	–	–	121122	–	
165	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B). С мобильной стойкой	шт.	1	1612849,77	–	1612850	–		–	1612850
					–	–	–	–	1612850	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				5484903	–	–	–	5484903
							–	–	5484903	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				5484904				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5484904				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				5484904				
		РАЗДЕЛ 36.Учительская									
166	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	20	29510,64	–	590213	–		–	590213
					–	–	–	–	590213	–	
167	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	10	316071,89	–	3160719	–		–	3160719
					–	–	–	–	3160719	–	
168	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	8	15140,24	–	121122	–		–	121122
					–	–	–	–	121122	–	
169	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B). С мобильной стойкой	шт.	1	1612849,77	–	1612850	–		–	1612850
					–	–	–	–	1612850	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				5484903	–	–	–	5484903
							–	–	5484903	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				5484904				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5484904				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				5484904				
		РАЗДЕЛ 37.Комната технического персонала									
170	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	4	15140,24	–	60561	–		–	60561
					–	–	–	–	60561	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				60561	–	–	–	60561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				–	–	60561	–	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				60561				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				60561				
		РАЗДЕЛ 38.Комната инструктора									
171	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно - поворотное	компл.	3	29510,64	–	88532	–		–	88532
					–	–	–	–	88532	–	
172	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	
173	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	3	15140,24	–	45421	–		–	45421
					–	–	–	–	45421	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				450025	–	–	–	450025
							–	–	450025	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				450025				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				450025				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				450025				
		РАЗДЕЛ 39.Кабинет врача									
174	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	1	29510,64	–	29511	–		–	29511
					–	–	–	–	29511	–	
175	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	
176	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	2	15140,24	–	30280	–		–	30280
					–	–	–	–	30280	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				375863	–	–	–	375863
							–	–	375863	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				375863				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				375863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				375863				
		РАЗДЕЛ 40.Кабинет психолога									
177	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	1	29510,64	–	29511	–		–	29511
					–	–	–	–	29511	–	
178	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	2	15140,24	–	30280	–		–	30280
					–	–	–	–	30280	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				375863	–	–	–	375863
							–	–	375863	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				375863				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				375863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				375863				
		РАЗДЕЛ 41.Кабинет логопеда									
180	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	1	29510,64	–	29511	–		–	29511
					–	–	–	–	29511	–	
181	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	1	316071,89	–	316072	–		–	316072
					–	–	–	–	316072	–	
182	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	2	15140,24	–	30280	–		–	30280
					–	–	–	–	30280	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				375863	–	–	–	375863
							–	–	375863	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				375863				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				375863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				375863				
		РАЗДЕЛ 42.Библиотека									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				–	–	–	–	–
							–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				–				
		РАЗДЕЛ 43.Кинофотолаборатория.Телестудия и кабинет музыки									
183	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное, газлифт, пятилучевое основание, спинка сетка, обшивка тканевая	компл.	4	29510,64	–	118043	–		–	118043
					–	–	–	–	118043	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				118043	–	–	–	118043
							–	–	118043	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				118043				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				118043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				118043				
		РАЗДЕЛ 44.Коворкинги									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				–	–	–	–	–
							–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				–				
		РАЗДЕЛ 45.Рекреация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Локер. Состонт из 16-ти секций 30х45	шт.	250	183425,00	–	45856250	–		–	45856250
					–	–	–	–	45856250	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				45856250	–	–	–	45856250
							–	–	45856250	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				45856250				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				45856250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				45856250				
		РАЗДЕЛ 46.Игровое помещение									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				–	–	–	–	–
							–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				–				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								308730844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						308730844		
0		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								308 730 844
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								-
		Оборудование	Тенге								308 730 844
		Временные здания и сооружения,	1,50%								-
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								-
		Зимнее удоражание	2,20%								-
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								-
		Непредвиденные затраты	2%								-
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								-
		ИТОГО:									308 730 844
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								324 178 501
		НДС	12%								38 901 420
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								363 079 921

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қалір К.О.**

Технадзор
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 32 за июль 2021г.

на **Внутрение инженерные сети газового пожаротушения**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс-листТОО "ИНТАНТ Астана"	Модуль газового пожаротушения МГП FX 25-20	шт	22		184905,95	–	4067931	–		–	4067931
						–	–	–	–	4067931	–	
2	2308-0306-0502 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 00	шт.	11		2008,00	–	22088	–	22088	–	23855
						–	–	–	–		1767	
3	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	11		229,00	–	2519	–	2519	–	2721
						–	–	–	–		202	
4	Прайс-листТОО "ИНТАНТ Астана"	Сенсор магнитоконтактный СМК ИО 102-20	шт	11		813,21	–	8945	–		–	8945
						–	–	–	–	8945	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4103452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24607		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							4076876		
		- Сметная прибыль	Тенге								1969	
0		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									4 103 452
		В том числе:										
		Строительно-монтажные работы	Тенге									4 103 452
		Оборудование	Тенге									-
		Временные здания и сооружения,	1,50%									61 552
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									4 165 004
		Зимнее удоражание	2,20%									91 630
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									4 256 634
		Непредвиденные затраты	2%									85 133
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									4 341 767
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге									4 559 011
		НДС	12%									547 081
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									5 106 093

Сдал (Подрядчик)
Кадір К.О.

Принял (Заказчик)
Ермуханбетов С.Н.

Технадзор
Эксперт технического надзора
ТОО "СК Проект Сервис"
Алиев Ф.Т.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"
Шаймерденов Н.К.
Пешков Д.В.

Форма 4
Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 33 за июль 2021г.

на **Архитектурная подсветка фасадов**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	ТТОО"LEOLED"	**Светильник светодиодный линейный 12Вт 4000К LI-ANWW-12**	шт	68		34155,36	–	2322564	–	2322564	–	2508369
		СП - 8%				–	–	–	–		185805	
2	ТТОО"LEOLED"	**ПРожектор светодиолдный 9Вт 4000К LI-T3S-9**	шт	48		47437,50	–	2277000	–	2277000	–	2459160
		СП - 8%				–	–	–	–		182160	
3	ТТОО"LEOLED"	**Светильник светодиодный настенный 2х10Вт 4000К LI-DB01-2**	шт	50		33637,50	–	1681875	–	1681875	–	1816425
		СП - 8%				–	–	–	–		134550	
4	ТТОО"LEOLED"	**Светильник светодиодный трубчатый 10Вт 4000К LI-N-1m-10w**	шт	243		17080,36	–	4150527	–	4150527	–	4482569
		СП - 8%				–	–	–	–		332042	
5	ТТОО"LEOLED"	**Светильник светодиодный трубчатый 5Вт 4000К LI-N-0.5m-5w**	шт	7		9487,50	–	66412	–	66412	–	71725
		СП - 8%				–	–	–	–		5313	
6	ТТОО"LEOLED"	**Светильник светодиодный линейный 6Вт 4000К LI-ANWW-6**	шт	5		18112,50	–	90562	–	90562	–	97807
		СП - 8%				–	–	–	–		7245	
7	ТТОО"LEOLED"	**Светильник светодиодный линейный 24Вт 4000К LI-ANWW-24**	шт	20		42607,14	–	852143	–	852143	–	920314
		СП - 8%				–	–	–	–		68171	
8	ТТОО"LEOLED"	**Блок питания для светильников 350Вт S-400-24В**	шт	11		77625,00	–	853875	–	853875	–	922185
		СП - 8%				–	–	–	–		68310	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									13278554
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12294958		
		- Сметная прибыль	Тенге								983596	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге									13 278 554
		В том числе:										
		Строительно-монтажные работы	Тенге									13 278 554

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование	Тенге									-
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**									**199 178**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**13 477 732**
		Зимнее удоражание	**2,20%**									**296 510**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**13 774 242**
		Непредвиденные затраты	**2%**									**275 485**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**14 049 727**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге									**14 752 719**
		НДС	**12%**									**1 770 326**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									**16 523 046**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Калір К.О.**

Технадзор
Эксперт технического надзора
ТОО "СК-ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Форма 4
Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 33 за июль 2021г.

на **Архитектурная подсветка фасадов**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	TTOO"LEOLED"	**Светильник светодиодный линейный 12Вт 4000К LI-ANWW-12**	шт	68		34155,36	–	2322564	–	2322564	–	2508369
		СП - 8%				–	–	–	–		185805	
2	TTOO"LEOLED"	**ПРожектор светодиолдный 9Вт 4000К LI-T3S-9**	шт	48		47437,50	–	2277000	–	2277000	–	2459160
		СП - 8%				–	–	–	–		182160	
3	TTOO"LEOLED"	**Светильник светодиодный настенный 2х10Вт 4000К LI-DB01-2**	шт	50		33637,50	–	1681875	–	1681875	–	1816425
		СП - 8%				–	–	–	–		134550	
4	TTOO"LEOLED"	**Светильник светодиодный трубчатый 10Вт 4000К LI-N-1m-10w**	шт	243		17080,36	–	4150527	–	4150527	–	4482569
		СП - 8%				–	–	–	–		332042	
5	TTOO"LEOLED"	**Светильник светодиодный трубчатый 5Вт 4000К LI-N-0.5m-5w**	шт	7		9487,50	–	66412	–	66412	–	71725
		СП - 8%				–	–	–	–		5313	
6	TTOO"LEOLED"	**Светильник светодиодный линейный 6Вт 4000К LI-ANWW-6**	шт	5		18112,50	–	90562	–	90562	–	97807
		СП - 8%				–	–	–	–		7245	
7	TTOO"LEOLED"	**Светильник светодиодный линейный 24Вт 4000К LI-ANWW-24**	шт	20		42607,14	–	852143	–	852143	–	920314
		СП - 8%				–	–	–	–		68171	
8	TTOO"LEOLED"	**Блок питания для светильников 350Вт S-400-24В**	шт	11		77625,00	–	853875	–	853875	–	922185
		СП - 8%				–	–	–	–		68310	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									13278554
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12294958		
		- Сметная прибыль	Тенге								983596	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге									13 278 554
		В том числе:										
		Строительно-монтажные работы	Тенге									13 278 554

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование	Тенге									-
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**									**199 178**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**13 477 732**
		Зимнее удоражание	**2,20%**									**296 510**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**13 774 242**
		Непредвиденные затраты	**2%**									**275 485**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**14 049 727**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге									**14 752 719**
		НДС	**12%**									**1 770 326**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									**16 523 046**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Қадір Қ.О.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**