ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20211126-33021832
1.1. Номер учетной системы 00000000048
2. Дата выписки 26.11.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.11.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №1 к Договору №377 от 27.04.2021г.
27.4. Дата 31.08.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 49
32.2 Дата 25.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	97982365.18	97982365.18			97982365.18	12%	11757883.82	109740249.00			1	
							Всего по счету:	97982365.18		0.00	97982365.18		11757883.82	109740249.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
wLkU6FXDO7qPmv5m3cu3Iq0BwJERdWoMBduk0nvRwusd21Rg706ObE1m+am7KOB+adPZVNZYRk4X7l7HTL0pdQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г.к Договору №377 от 27.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
49	25.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	109 740 249,00	109 740 249,00
				Итого	1	x	109 740 249,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2021

М.П.

Республики Казахстан
от "2" апреля 2019 г. №178

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик **ТОО "Авангард ПГС"**
Наименование строительство и его адрес: **«Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»**

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№377	27.04.2021г				
		№1	31.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**656 137 973.23**								
в.т.ч. за отчетный месяц	**109 740 249**	97 982 365						11 757 884	**109 740 249**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кишкенеев А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Ыскаков М.Ә.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта: «Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

А К Т
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	408		14293,26	2103,50	5831649	858228	1561105	3349287	9915411
		НР - 93%; СП - 8%				8363,52	463,40	3412316	189067		734475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	213,403125		23830,00	--	5085396	--	5085396	--	5492228
		СП - 8%				--	--	--	--		406832	
3	2108-0101-0200 РСНБ РК 2015	**Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен**	шт.	1224		28,00	--	34272	--	34272	--	37014
		СП - 8%				--	--	--	--		2742	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										
4	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	214		13611,80	2419,90	2912926	517859	906038	1498103	4763911
		НР - 93%; СП - 8%				6958,08	569,32	1489029	121834		352882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	41		23830,00	--	977030	--	977030	--	1055192
		СП - 8%				--	--	--	--		78162	
6	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	52,36		45743,00	--	2395103	--	2395103	--	2586712
		СП - 8%				--	--	--	--		191608	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	408	11200,74	1569,15	4569902	640211	1459336	2436539	7566956
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	2470355	149579		560515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	1000шт	120	34905,00	--	4188600	--	4188600	--	4523688
		СП - 8%			--	--	--	--		335088	
9	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	979	2444,08	116,07	2392753	113636	335554	1832708	4563498
		НР - 93%; СП - 8%			1985,25	27,67	1943563	27090		338037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	1000шт	37,993032	34905,00	--	1326147	--	1326147	--	1432239
		СП - 8%			--	--	--	--		106092	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11222	271125,00	--	30426	--	30426	--	32860
		СП - 8%			--	--	--	--		2434	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,8	339508,32	2226,12	271607	1781	216900	49753	347068
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	52926	572		25709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,8	242664,00	--	194131	--	194131	--	209662
		СП - 8%			--	--	--	--		15530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30209943	2131715	18710038	9166390	42526439
							9368189	488143	--	3150106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30209943				
	Материалы		Тенге				4478933				
	Всего заработная плата		Тенге					9856332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6321255				
	Местные материалы		Тенге				7909850				
		Накладные расходы	Тенге				9166389				
		Сметная прибыль	Тенге				3150107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42526438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8401
		Сметная заработная плата	Тенге					9856332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42526438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					9856332			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	432	594,90	239,80	256999	103593	79851	113724	400380
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	73555	22822		29658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	40	2268,47	1298,16	90739	51926	1350	57705	160319
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	37463	11439		11875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	20	67735,00	--	1354700	--	1354700	--	1463076
		СП - 8%			--	--	--	--		108376	
17	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,7	75582,10	6373,66	52907	4462	5822	51422	112676
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	42623	955		8346	
18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
			т	0,7	268025,00	--	187618	--	187618	--	202627
		СП - 8%			--	--	--	--		15009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1942962	159981	1629341	222851	2339078
							153641	35215	--	173264	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1942962				
	Материалы		Тенге				87023				
	Всего заработная плата		Тенге					188856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187618				
	Местные материалы		Тенге				1354700				
		Накладные расходы	Тенге				222851				
		Сметная прибыль	Тенге				173265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2339078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					188856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2339078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					188856			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
19	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	31	2364,92	758,10	73313	23501	28182	31427	113119
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	21630	5003		8379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	276	3056,09	895,25	843481	247090	362950	336303	1274167
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	233441	51561		94383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	8	8976,40	1565,65	71811	12525	21441	47963	129356
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	37845	2802		9582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	1589	6507,00	--	10339623	--	10339623	--	11166793
		СП - 8%			--	--	--	--		827170	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2	236183,00	--	47237	--	47237	--	51016
		СП - 8%			--	--	--	--		3779	
24	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	шт	12	7550,39	3327,94	90605	39935	8885	59635	162259
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	41785	8753		12019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	шт.	12	29067,00	--	348804	--	348804	--	376708
		СП - 8%			--	--	--	--		27904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11814873**	**323051**	**11157122**	**475328**	**13273418**
							334701	**68119**	--	**983216**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11814873				
	Материалы		Тенге				421457				
	Всего заработная плата		Тенге					402820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47237				
	Местные материалы		Тенге				10688427				
		Накладные расходы	Тенге				475328				
		Сметная прибыль	Тенге				983216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13273417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					402820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13273417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					402820			
				РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ							
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
26	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ**	м2	13,65	17208,00	--	234889	--	234889	--	253680
		СП - 8%			--	--	--	--		18791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	151,2	4458,00	--	674050	--	674050	--	727974
		СП - 8%			--	--	--	--		53924	
28	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	168	5643,00	--	948024	--	948024	--	1023866
		СП - 8%			--	--	--	--		75842	
29	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	73,5	5643,00	--	414761	--	414761	--	447941
		СП - 8%			--	--	--	--		33181	
30	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	84	7559,00	--	634956	--	634956	--	685752
		СП - 8%			--	--	--	--		50796	
31	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	136,5	7439,00	--	1015424	--	1015424	--	1096657
		СП - 8%			--	--	--	--		81234	
32	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	335	3731,00	--	1249885	--	1249885	--	1349876
		СП - 8%			--	--	--	--		99991	
33	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	335	2702,00	--	905170	--	905170	--	977584
		СП - 8%			--	--	--	--		72414	
34	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	670	500,00	--	335000	--	335000	--	361800
		СП - 8%			--	--	--	--		26800	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
35	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	138,18	40518,00	--	5598777	--	5598777	--	6046679
		СП - 8%			--	--	--	--		447902	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12010935	--	12010936	--	12971809
							--	--	--	960875	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3922103				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3922103				
		Сметная прибыль	Тенге				313768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4235871				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8088832				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8088832				
		Сметная прибыль	Тенге				647107				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8735939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12971810				
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
36	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	15	5933,98	2813,49	89010	42202	2015	63828	165065
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	44793	9298		12227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	15	5567,90	2791,59	83518	41874	1483	58346	153213
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	40161	9285		11349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	м2	120	8006,00	--	960720	--	960720	--	1037578
		СП - 8%			--	--	--	--		76858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1133248	84076	964218	122174	1355856
							84954	18583	--	100434	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1133248				
	Материалы		Тенге				3498				
	Всего заработная плата		Тенге					103537			
	Местные материалы		Тенге				960720				
		Накладные расходы	Тенге				122174				
		Сметная прибыль	Тенге				100434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1355856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					103537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1355856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					103537			
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1									
39	2305-1302-0104 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics**	шт.	1	172105,00	--	172105	--	172105	--	185873
		СП - 8%			--	--	--	--		13768	
40	2305-1307-0308 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics**	шт.	2	95794,00	--	191588	--	191588	--	206915
		СП - 8%			--	--	--	--		15327	
41	2305-1207-2307 РСНБ РК 2015	**Привод электрический MC55/230**	шт.	2	136712,00	--	273424	--	273424	--	295298
		СП - 8%			--	--	--	--		21874	
42	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	20556,00	--	82224	--	82224	--	88802
		СП - 8%			--	--	--	--		6578	
43	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	18287,00	--	73148	--	73148	--	79000
		СП - 8%			--	--	--	--		5852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	13434,00	--	120906	--	120906	--	130578
		СП - 8%			--	--	--	--		9672	
45	2304-1001-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	12270,00	--	36810	--	36810	--	39755
		СП - 8%			--	--	--	--		2945	
46	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	6	567,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
47	2305-1401-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	1	157646,00	--	157646	--	157646	--	170258
		СП - 8%			--	--	--	--		12612	
48	5102-0605-0102 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1	15289,00	--	15289	--		--	15289
					--	--	--	--	15289	--	
49	5102-0605-0103 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные UPS 25/125 типа Grundfos	шт.	1	28581,00	--	28581	--		--	28581
					--	--	--	--	28581	--	
50	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	1	10078,00	--	10078	--	10078	--	10884
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
51	2305-1401-0106 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	3	11378,00	--	34134	--	34134	--	36865
		СП - 8%			--	--	--	--		2731	
52	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	13	1715,00	--	22295	--	22295	--	24079
		СП - 8%			--	--	--	--		1784	
53	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12362,00	--	37086	--	37086	--	40053
		СП - 8%			--	--	--	--		2967	
54	2304-1013-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22166,00	--	22166	--	22166	--	23939
		СП - 8%			--	--	--	--		1773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	5104-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 57х4-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 0,75 м2, количество латунных трубок 4 штуки, диаметр корпуса 57 мм, длина корпуса 4000 мм ГОСТ 27590-2005**	**секция**	**5**	**81830,00**	**--**	**409150**	**--**		**--**	**409150**
					--	**--**	**--**	**--**	**409150**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1690032**	**--**	**1237012**	**--**	**1788993**
							--	**--**	**453020**	**98961**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**453020**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**453020**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1237012**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1237012**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98961**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1335973**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1788993**				
		РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2									
56	2305-1302-0106 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1**	**242738,00**	**--**	**242738**	**--**	**242738**	**--**	**262157**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19419**	
57	2305-1307-0310 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**2**	**112586,00**	**--**	**225172**	**--**	**225172**	**--**	**243186**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18014**	
58	5104-0206-0203 РСНБ РК 2015	**Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI**	**шт.**	**2**	**112452,00**	**--**	**224904**	**--**		**--**	**224904**
					--	**--**	**--**	**--**	**224904**	**--**	
59	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9**	**20556,00**	**--**	**185004**	**--**	**185004**	**--**	**199804**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14800**	
60	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10**	**13434,00**	**--**	**134340**	**--**	**134340**	**--**	**145087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10747**	
61	2304-1001-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°C до 200°C, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3**	**12270,00**	**--**	**36810**	**--**	**36810**	**--**	**39755**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2945**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2305-1401-0102 РСНБ РК 2015	**Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter**	шт.	1	157646,00	--	157646	--	157646	--	170258
		СП - 8%			--	--	--	--		12612	
63	5102-0605-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos**	шт.	1	15289,00	--	15289	--		--	15289
					--	--	--	--	15289	--	
64	5102-0605-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные UPS 25/125 типа Grundfos**	шт.	1	28581,00	--	28581	--		--	28581
					--	--	--	--	28581	--	
65	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter**	шт.	1	10078,00	--	10078	--	10078	--	10884
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
66	2305-1401-0106 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter**	шт.	3	11378,00	--	34134	--	34134	--	36865
		СП - 8%			--	--	--	--		2731	
67	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт	14	1715,00	--	24010	--	24010	--	25931
		СП - 8%			--	--	--	--		1921	
68	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	12362,00	--	49448	--	49448	--	53404
		СП - 8%			--	--	--	--		3956	
69	2304-1013-0403 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт	1	22166,00	--	22166	--	22166	--	23939
		СП - 8%			--	--	--	--		1773	
70	5104-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 57х4-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 0,75 м2, количество латунных трубок 4 штуки, диаметр корпуса 57 мм, длина корпуса 4000 мм ГОСТ 27590-2005**	секция	7	81830,00	--	572810	--		--	572810
					--	--	--	--	572810	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1963130	--	1121546	--	2052854
							--	--	841584	89724	
		Стоимость оборудования	Тенге				841584				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				841584				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1121546				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1121546				
		Сметная прибыль	Тенге				89724				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1211270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2052854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000									
71	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2610,49	274,00	--	715274	--	715274	--	772496
		СП - 8%			--	--	--	--		57222	
72	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	140,00	--	50400	--	50400	--	54432
		СП - 8%			--	--	--	--		4032	
73	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	580	220,00	--	127600	--	127600	--	137808
		СП - 8%			--	--	--	--		10208	
74	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	Тройник прямой, d=25 мм	шт.	350	359,00	--	125650	--	125650	--	135702
		СП - 8%			--	--	--	--		10052	
75	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	200	91,00	--	18200	--	18200	--	19656
		СП - 8%			--	--	--	--		1456	
76	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	Муфта d=25 мм	шт.	1100	153,00	--	168300	--	168300	--	181764
		СП - 8%			--	--	--	--		13464	
77	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	750	10,00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
78	2302-0401-3605 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1800	39,00	--	70200	--	70200	--	75816
		СП - 8%			--	--	--	--		5616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1283124	--	1283124	--	1385774
							--	--	--	102650	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1283124				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1283124				
		Сметная прибыль	Тенге				102650				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1385774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1385774				
		РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
79	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	10237,00	--	71659	--	71659	--	77392
		СП - 8%			--	--	--	--		5733	
80	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8789,00	--	43945	--	43945	--	47461
		СП - 8%			--	--	--	--		3516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	14	567,00	--	7938	--	7938	--	8573
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
82	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	10	325,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
83	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	558,00	--	7254	--	7254	--	7834
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
84	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом	шт.	1	28142,00	--	28142	--	28142	--	30393
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
85	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3065,00	--	3065	--	3065	--	3310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
86	2302-0902-5104 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2	4112,00	--	8224	--	8224	--	8882
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
87	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	1813,00	--	1813	--	1813	--	1958
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
88	2305-1501-1202 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	1	3622,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
89	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
90	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3	69531,00	--	208593	--	208593	--	225280
		СП - 8%			--	--	--	--		16687	
91	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	908,00	--	1816	--	1816	--	1961
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
93	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутонзогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	471,00	--	1413	--	1413	--	1526
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
94	2302-0802-1302 РСНБ РК 2015	Патрубки ПФГ DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	6850,00	--	6850	--	6850	--	7398
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				399203	--	399203	--	431139
							--	--	--	31936	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				399203				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				399203				
		Сметная прибыль	Тенге				31936				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				431139				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				431139				
		РАЗДЕЛ 10. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ									
95	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насос для повышения давления в сети3-400 В, модель Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE Wilo	шт.	2	688535,07	--	1377070	--		--	1377070
					--	--	--	--	1377070	--	
96	2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15441,00	--	30882	--	30882	--	33353
		СП - 8%			--	--	--	--		2471	
97	2304-0902-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12326,00	--	24652	--	24652	--	26624
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
98	2304-1001-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	21832,00	--	43664	--	43664	--	47157
		СП - 8%			--	--	--	--		3493	
99	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	28570,00	--	28570	--	28570	--	30856
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
100	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2135,00	--	8540	--	8540	--	9223
		СП - 8%			--	--	--	--		683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2302-0103-0406 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1721,00	--	6884	--	6884	--	7435
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
102	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1302,00	--	5208	--	5208	--	5625
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
103	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1561,00	--	3122	--	3122	--	3372
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
104	ПРАЙС ЛИСТ	**Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	шт.	2	1183482,14	--	2366964	--		--	2366964
					--	--	--	--	2366964	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3895556	--	151522	--	3907679
							--	--	3744034	12123	
	Стоимость оборудования		Тенге				3744034				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3744034				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				151522				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151522				
		Сметная прибыль	Тенге				12122				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				163644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3907678				
		РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
105	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,8527	194,00	--	1135	--	1135	--	1226
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
106	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	255,475	115,00	--	29380	--	29380	--	31730
		СП - 8%			--	--	--	--		2350	
		ФИТИНГИ									
107	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	25	1846,00	--	46150	--	46150	--	49842
		СП - 8%			--	--	--	--		3692	
108	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	66,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2304-0905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	1954,00	--	195400	--	195400	--	211032
		СП - 8%			--	--	--	--		15632	
110	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	493,00	--	24650	--	24650	--	26622
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
111	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	100	939,00	--	93900	--	93900	--	101412
		СП - 8%			--	--	--	--		7512	
112	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	50	3194,00	--	159700	--	159700	--	172476
		СП - 8%			--	--	--	--		12776	
113	2302-0902-4701 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	300	701,00	--	210300	--	210300	--	227124
		СП - 8%			--	--	--	--		16824	
114	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	26,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
115	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	150	835,00	--	125250	--	125250	--	135270
		СП - 8%			--	--	--	--		10020	
116	2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	71,00	--	14200	--	14200	--	15336
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
117	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	150	1109,00	--	166350	--	166350	--	179658
		СП - 8%			--	--	--	--		13308	
118	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	100	1109,00	--	110900	--	110900	--	119772
		СП - 8%			--	--	--	--		8872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1184165	--	1184165	--	1278898
							--	--	--	94733	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1184165				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1184165				
		Сметная прибыль	Тенге				94733				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1278898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1278898				

РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)

119	2304-0902-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11708,00	--	23416	--	23416	--	25289
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	10237,00	--	71659	--	71659	--	77392
		СП - 8%			--	--	--	--		5733	
121	2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	9403,00	--	47015	--	47015	--	50776
		СП - 8%			--	--	--	--		3761	
122	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	10	8789,00	--	87890	--	87890	--	94921
		СП - 8%			--	--	--	--		7031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				229980	--	229980	--	248378
							--	--	--	18398	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				229980				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229980				
		Сметная прибыль	Тенге				18398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				248378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				248378				
		РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)									
123	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	25	10237,00	--	255925	--	255925	--	276399
		СП - 8%			--	--	--	--		20474	
124	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,6125	272,00	--	3159	--	3159	--	3411
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
125	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	255,475	170,00	--	43431	--	43431	--	46905
		СП - 8%			--	--	--	--		3474	
		ФИТИНГИ									
126	2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	1846,00	--	46150	--	46150	--	49842
		СП - 8%			--	--	--	--		3692	
127	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	66,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
128	2302-0902-4701 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	350	701,00	--	245350	--	245350	--	264978
		СП - 8%			--	--	--	--		19628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	2304-0905-1232 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	100	1954,00	--	195400	--	195400	--	211032
		СП - 8%			--	--	--	--		15632	
130	2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	493,00	--	24650	--	24650	--	26622
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
131	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	100	939,00	--	93900	--	93900	--	101412
		СП - 8%			--	--	--	--		7512	
132	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	шт.	50	3194,00	--	159700	--	159700	--	172476
		СП - 8%			--	--	--	--		12776	
133	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	100	26,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
134	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	50	835,00	--	41750	--	41750	--	45090
		СП - 8%			--	--	--	--		3340	
135	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	100	1109,00	--	110900	--	110900	--	119772
		СП - 8%			--	--	--	--		8872	
136	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	50	1109,00	--	55450	--	55450	--	59886
		СП - 8%			--	--	--	--		4436	
137	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	400	8,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
138	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	8,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				1283614	--	1283615	--	1386303
							--	--	--	102689	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1283614				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1283614				
		Сметная прибыль	Тенге				102689				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1386303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1386303				

РАЗДЕЛ 14. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"

139	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	207,584	921,00	--	191185	--	191185	--	206480
		СП - 8%			--	--	--	--		15295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	159,68	306,00	--	48862	--	48862	--	52771
		СП - 8%			--	--	--	--		3909	
141	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	**Ревизии, диаметр 100 мм**	шт	30	3353,00	--	100590	--	100590	--	108637
		СП - 8%			--	--	--	--		8047	
142	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	50	5319,00	--	265950	--	265950	--	287226
		СП - 8%			--	--	--	--		21276	
143	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	50	1100,00	--	55000	--	55000	--	59400
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
144	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	50	2774,00	--	138700	--	138700	--	149796
		СП - 8%			--	--	--	--		11096	
145	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	50	6583,00	--	329150	--	329150	--	355482
		СП - 8%			--	--	--	--		26332	
146	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	50	8702,00	--	435100	--	435100	--	469908
		СП - 8%			--	--	--	--		34808	
147	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	50	20730,00	--	1036500	--	1036500	--	1119420
		СП - 8%			--	--	--	--		82920	
148	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	50	25893,00	--	1294650	--	1294650	--	1398222
		СП - 8%			--	--	--	--		103572	
149	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	50	8703,00	--	435150	--	435150	--	469962
		СП - 8%			--	--	--	--		34812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				4330837	--	4330837	--	4677304
							--	--	--	346467	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4330837				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4330837				
		Сметная прибыль	Тенге				346467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4677304				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				4677304				
		РАЗДЕЛ 15. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
150	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	266268,00	--	266268	--		--	266268
					--	--	--	--	266268	--	
151	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	25	28389,00	--	709725	--	709725	--	766503
		СП - 8%			--	--	--	--		56778	
152	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	2039,00	--	50975	--	50975	--	55053
		СП - 8%			--	--	--	--		4078	
153	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	6269,00	--	313450	--	313450	--	338526
		СП - 8%			--	--	--	--		25076	
154	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	4160,00	--	104000	--	104000	--	112320
		СП - 8%			--	--	--	--		8320	
155	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	682,00	--	17050	--	17050	--	18414
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
156	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	50	3874,00	--	193700	--	193700	--	209196
		СП - 8%			--	--	--	--		15496	
157	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12837,00	--	12837	--	12837	--	13864
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
158	2404-0207-3987 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный с тепловым реле	шт	5	3410,00	--	17050	--	17050	--	18414
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
159	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	5	6567,00	--	32835	--	32835	--	35462
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
160	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	5	8770,00	--	43850	--	43850	--	47358
		СП - 8%			--	--	--	--		3508	
161	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники СА-7008	шт.	25	6829,00	--	170725	--	170725	--	184383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13658	
162	2307-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3**	шт.	10	2319,00	--	23190	--	23190	--	25045
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
163	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Светильники подвесные, тип НБО 05-100**	шт.	50	5223,00	--	261150	--	261150	--	282042
		СП - 8%			--	--	--	--		20892	
164	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	**Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82**	шт.	20	728,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
165	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	**Светильники ПСХ 60-002**	шт.	18	587,00	--	10566	--	10566	--	11411
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
166	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	**Светильники подвесные, тип РВО-42У2 ГОСТ 17677-82**	шт.	2	728,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
167	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/**	шт.	5	712,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
168	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Лампы энергосберегающие мощностью 26 Вт, Spiral 26w E27**	шт.	50	478,00	--	23900	--	23900	--	25812
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	
169	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы энергосберегающие мощностью 18 Вт, Spiral 18w E27**	шт.	46	531,00	--	24426	--	24426	--	26380
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
170	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания Бк215-225-25**	10 шт.	0,2	226,00	--	45	--	45	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
171	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	шт.	50	971,00	--	48550	--	48550	--	52434
		СП - 8%			--	--	--	--		3884	
172	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	**Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3**	шт.	25	2774,00	--	69350	--	69350	--	74898
		СП - 8%			--	--	--	--		5548	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
173	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,445	146042,00	--	64989	--	64989	--	70188
		СП - 8%			--	--	--	--		5199	
174	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,59	110733,00	--	65332	--	65332	--	70559
		СП - 8%			--	--	--	--		5227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,5	52658,00	--	78987	--	78987	--	85306
		СП - 8%			--	--	--	--		6319	
176	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,45	132560,00	--	59652	--	59652	--	64424
		СП - 8%			--	--	--	--		4772	
177	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	366415,00	--	18321	--	18321	--	19786
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
178	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,395	714049,00	--	282049	--	282049	--	304613
		СП - 8%			--	--	--	--		22564	
179	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,59	272082,00	--	160528	--	160528	--	173371
		СП - 8%			--	--	--	--		12842	
180	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,135	180022,00	--	24303	--	24303	--	26247
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	
181	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4	262179,00	--	1048716	--	1048716	--	1132613
		СП - 8%			--	--	--	--		83897	
182	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,2	162625,00	--	845650	--	845650	--	913302
		СП - 8%			--	--	--	--		67652	
183	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	171	269,00	--	45999	--	45999	--	49679
		СП - 8%			--	--	--	--		3680	
184	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	194,00	--	9700	--	9700	--	10476
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
185	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	168	140,00	--	23520	--	23520	--	25402
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
186	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	18	90,00	--	1620	--	1620	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
187	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	180	40,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	454,00	--	22700	--	22700	--	24516
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
189	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	573	393,00	--	225189	--	225189	--	243204
		СП - 8%			--	--	--	--		18015	
190	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	311,00	--	15550	--	15550	--	16794
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
191	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	180	330,00	--	59400	--	59400	--	64152
		СП - 8%			--	--	--	--		4752	
192	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	130	346,00	--	44980	--	44980	--	48578
		СП - 8%			--	--	--	--		3598	
193	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65	396,00	--	25740	--	25740	--	27799
		СП - 8%			--	--	--	--		2059	
194	2307-0202-0607 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	1080	208,00	--	224640	--	224640	--	242611
		СП - 8%			--	--	--	--		17971	
195	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3	шт.	850	42,00	--	35700	--	35700	--	38556
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
196	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44	шт.	15	121,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	шт.	300	479,00	--	143700	--	143700	--	155196
		СП - 8%			--	--	--	--		11496	
198	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	100	150,00	--	15000	--	15000	--	16200
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
199	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	175	183,00	--	32025	--	32025	--	34587
		СП - 8%			--	--	--	--		2562	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
200	2301-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	170	1356,00	--	230520	--	230520	--	248962
		СП - 8%			--	--	--	--		18442	
201	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	100	863,00	--	86300	--	86300	--	93204
		СП - 8%			--	--	--	--		6904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				6313044	--	6046775	--	6796785
							--	--	266268	483742	
	Стоимость оборудования		Тенге				266268				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				266268				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5624867				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5624867				
		Сметная прибыль	Тенге				449989				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6074856				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17050				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17050				
		Сметная прибыль	Тенге				1364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18414				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				404859				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				404859				
		Сметная прибыль	Тенге				32389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				437248				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				6796786				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								96420707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9941485				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2698824			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					610061			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61739434		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5304906		
		- Накладные расходы	Тенге							9986743	
		- Сметная прибыль	Тенге							6749318	
	50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №4		91115801	5304906	--		96420707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по главе		**91115801**	**5304906**	--		**96420707**				
	Временные здания и сооружения 0,9%		820042	--	--		820042				
	Всего по главе		**820042**	--	--		**820042**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**91935843**	**5304906**	--		**97240749**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		992907	--	--		992907				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и		--	--	4542053		4542053				
	Всего по главе		**992907**	--	**4542053**		**5534960**				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**92928750**	**5304906**	**4542053**		**102775709**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		1858575	--	--		1858575				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**94787325**	**5304906**	**4542053**		**104634284**				
	в том числе на 2020 год - 54 %		51185156	2864649	2452708		56502513				
	в том числе на 2021 год - 46 %		43602170	2440257	2089344		48131771				
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1		51185156	2864649	2452708		56502513				
	Итого с пониж. К=0,9		46066640	2578184	2207438		50852262				
	НДС на 2020 год, - 12 %		--	--	6102271		6102271				
	Итого в текущих ценах на 2020 год		46066640	2578184	8309709		56954533				
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,050036		45783848	2562357	2193887		50540092				
	Итого с пониж. К=0,9		42849483	2306122	1974498		47130103				
	НДС на 2021 год, - 12 %		--	--	5655612		5655612				
	Итого в текущих ценах на 2021 год		42849483	2306122	7630110		52785715				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		--	--	11757884		11757884				
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**88916123**	**4884306**	**15939819**		**109740249**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кишкенеев А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Ыскаков М.Ә.