А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «25» 09 2015 г. г. Петропавловск

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением акима Аккайынского района от «27» июня 2014 года № 15

в составе:

председателя

Жакупов Е.А. - заместитель акима Аккайынского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя комиссии

Кенжеболатов Е.А. - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

Заказчика

Мухамедиев С.М. – заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:

Ташенов М.Д. – директор ТОО «Петропавл жолдары»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика:

Чурилов С.А. - директор ТОО «Проектная компания «Автодороги»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора:

Шабаев А.В. - руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аккайынского района СКО»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

технического надзора

Таспаев Д.Б. – директор ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тайгилов Б.Т. – инспектор ОДТИ УАП ДВД СКО майор полиции

(фамилия, имя,отчество,должность)

Абилева Р.Ю. – директор ТОО Дорожная Лаборатория

(фамилия, имя,отчество,должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком): «ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» (ТОО «Петропавл жолдары»)

(наименование организации и ее подведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный капитальный ремонт водопропускных труб на 207 и 209 км автодороги областного значения КТ-9 «Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка республиканской автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск»)».

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Аккайынский район, СКО.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании постановление (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «29» июля 1993 года № 152 акимата Аккайынского района СКО

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «26» мая 2015 года № 144, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по СКО»

(наименование органа, вынесшего разрешение)

3.Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Петропавл жолдары»

(наименование организации)

выполнившим: **1.** Устройство круглой ж/б фундаментной трубы Д-1 м на км.207 (пк1+00), км.209 (пк1+00). **2.** Устройство прослойки из песка толщиной 10см. **3.** Устройство однослойного основания из щебня фракции 40-70 мм толщиной 16 см. **4.** Устройство нижнего слоя покрытия из пористой крупнозернистой горячей а/б смеси, толщиной 7 см . **5.** Устройство верхнего слоя покрытия из плотной мелкозернистой горячей а/б смеси толщиной 5 см. **6.** Укрепление обочин материалом от разборки дорожной одежды, толщиной 12см. **7.** Разметка проезжей части. **8.** Установка металлических сигнальных столбиков.

(виды работ)

и субподрядными организациями

4.Проектно-сметная документация разработана – ТОО « Проектная компания «Автодороги»

(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта автодороги

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Капитальный ремонт осуществлен по проекту: Рабочий проект Заказ № 120/6-10-2014

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

приказ от «19» декабря 2014 года № 143А

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2015 год; (месяц и год)
окончание работ сетябрь 2015 год; (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: 3
по норме или ПОС 3 месяца ; фактически 4 месяца
Примечание РЦПИ! Пункт 9 вводится в действие с 31.01.2012.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, исполнительная документация, акты выполненных работ, лабораторные испытания используемых материалов
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: протяженность 430 м, ширина дорожного покрытия 7 м.

мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	м	430		430	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: протяженность 430 м, ширина дорожного покрытия 7 м.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование *не требуется*
приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
(перечень указанных актов приведен в приложении …к настоящему акту).

13. Мероприятии по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены*
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. *Не требуется*
Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 53 028,37 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 49 637,88 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических: *соответствует проекту (хорошо).*
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:
капитальный ремонт водопропускных труб на 207 и 209 км автодороги областного значения КТ-9 «Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка республиканской автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск»)».
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ **Какуцол Е.А.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ **Кенжеболатов Е.А.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Мухамедиев С.М.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Ташенов М.Д.**

_____ **Чурилов С.А.**

_____ **Шабаев А.В.**

_____ **Таспаев Д.Б.**

_____ **Тайгилов Б.Т.**

_____ **Абилева Р.Ю.**

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)