Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учереждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Рк,Мангистауская область,г.Жанаозен, улица Сатпаева, 1..** — **130940025291**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",Республика Казахстан, Мангистауская область,130000,г.Актау ,Промышленная зона №4, участок №31. , тел.: 20-32-04** — **050940008521**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 03 от 10.11.2021г к Договору № 22 от 14.04.2020г

Номер документа	Дата составления
274	25.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения			тенге	1	18 191 393,40	18 191 393,40
				Итого	1	x	18 191 393,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директо / / Куншигаров Е.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Мангистауская область.г.Жанаозен,Сатпаева,здание акимята города .

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау +НШ".Мангистауская область.г.Актау .Промышленная зона №4 участок №31

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к городу Жанаозен" 4,755 км

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2021г.

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН 050940008521	номер	дата
БИК IRTYKZKA	22	14.04.2020г
ИИК KZ84965000072209660	Доп.соглашение	
АО"ForteBank"	3	10.11.21г

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добав- ленную стоимость	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по договору по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце за	по монтажу оборудования	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты приобретение материалов		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по строике в том числе:	68 902 393,40	61 519 994,11						7 382 399,29	68 902 393,40
за ноябрь месяц		16 242 315,54						1 949 077,86	18 191 393,40

Заказчик:

ГУ " Жанаозенский городской отдел пассажирского транспортаи автомобильных дорог"

Руководитель _____ Коккозов Ю.О

Подрядчик:

Подрядчик: ТОО "Актау +НШ"

Директор _____ Куншигаров Е.Д

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актау+НШ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к городу Жанаозен" 4,755 км**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. соглашение № 03 от 10.11.2021г к договору № 22 от 14.04.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за ноябрь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 13.03.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объект: 2 Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к городу Жанаозен" 4,755 км									
		Смета: 2-1-1 Средний ремонт									
		Раздел: 10. Дорожная одежда									
1	Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм		9329,31	99,66	95,67	929725	892526	441	132942	1147680
			м2 покрытия		3,94	9,25	36757	86337		85013	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,1935419	136855,76	1984,47	163343	2369	160975	1455	177982
			т		0	1128,68	0	1347		13184	
3	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		4328,001	1220,3	105,4	5281456	456171	4588539	431038	6169494
			м2 покрытия		54,7	37,51	236745	162365		457000	
4	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		4328,001	264,65	0,04	1145415	187	1143960	1370	1238528
			м2 покрытия		0,29	0	1268	0		91743	
5	С341-020104-1120	Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 (150) км		522,8225208	1710		894027				965549
			т							71522	
6	С341-020104-1045	Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 (75) км		2470,49545	687		1697230				1833009
			т							135778	
7	С341-050202-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		1,3962131	862		1204				1300
			т							96	
8	С341-050202-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км (до 150 км)		139,6213123	21		2932				3167
			т·км							235	
9	Е11-270801-0111	Обочины.Укрепление ПГС толщиной 10 см		12452,094	195,1	154,87	2429400	1928490	7496	1264696	3989624
			м2 покрытия обочин		39,63	54,42	493414	677601		295528	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1544,059656	1512		2334618		2334618		2521388
										186769	
		Итого по разделу: 10. Дорожная одежда									18047525
		Раздел: 11. Обустройство дороги									
		ИТОГО:					14879350	3279743	8236029	1831501	18047525
							768184	927650		1336868	
		Итого по объекту:									14879350
		Итого по стройке:									14879350
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого с понижающим коэффицентом подрядчика К=0,8999746644546							0,899974664		16 242 315,54
		НДС							12%		1 949 077,86
		Итого с НДС									18 191 393,40

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Актау+НИЦ" БИН 050940008521

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор _____ Куншигаров Е.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 130940025291

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководител _____ Коккозов Ю.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "DS&V".Эксперт _____ Абишев Н

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)