Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»

Договор о государственных закупках №100 от 21.11.2018 г., доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г., доп.соглашение №100/2 от 05.08.2019 г., доп.соглашение № 100/3 от 24.09.2019 г.

Акт №13
выполненных работ от 25 октября 2019 года
Объект: « Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору №100 от 21.11.2018 г.	311 110 240,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	246 399 502,04
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	234 079 526,94
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	300 701 944,30
7	Сумма выполненных работ от 25 октября 2019 г.	58 635 007,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	2 931 750,35
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	55 703 256,65

Принял:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства
и жилищной инспекции города Темиртау" Н. А. Гаджиев

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» С.А.Жолдыбаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции г.Темиртау"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010840003064**
Исполнитель	**ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8, тел.: 8 721 2 348448** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990840000716**
Договор (контракт)	Договор №100 от 21.11.2018г. Доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019г.	

Номер документа	Дата составления
00000000038	**25.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау.Жилой дом №1 и №2			тг	1	58 635 007,00	58 635 007,00	6 282 322,18
				Итого	1	x	58 635 007,00	6 282 322,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2019

М.П.

2 13801000

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Таджиев В.А.

Договор № 100 от 21.11.2018г., доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г., доп.соглашение 100/2 от 05.08.2019 г. доп.соглашение 100/3 от 23.08.2019 г.

АКТ № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 23 октября 2019 года

Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2017г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
			НАД ВХОДАМИ								
1	99	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой+завести на стену выше теплоизоляционного слоя/изоспан -D/+см.узел 5 АР16/**	15,3564	384,94	17,95	5911	276	1460	0,16	2
			м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	2016	40	56,4	--	--
2	100	С121-100404-0103 в ценах III квартала 2017 года	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	16,89204	81,14	--	1371	--	58	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
3	101	Е11-120101-1303	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	11,52	618,90	34,25	7130	395	2695	0,40	5
			м2		345,49	7,79	3980	90	56,4	0,01	--
4	102	С121-110102-0106 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/толщ.170мм/**	1,9584	22815,74	--	44682	--	1895	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
5	103	Е11-110101-0501	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	11,52	2324,34	45,47	26776	524	10706	1,38	16

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	104	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		1268,85	39,87	14617	459	60,9	0,05	1
			м2 изолируемой поверхности	11,52	535,85	71,59	6173	825	1532	0,24	3
					170,72	16,82	1967	194	56,4	0,02	--
7	105	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/толщ.20мм/								
			м2 стяжки	11,52	89,28	5,25	1028	61	74	--	--
			Включить в смету		3,16	1,30	36	15	56,4	--	--
8		Е11-100105-0101	Установка стропил								
			м3	0,045	70448,50	915,35	3170	41	609	22,10	1
					16542,29	365,18	744	16	59,8	0,37	--
9		Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством								
			м2 кровли	11,52	1820,04	61,43	20967	708	10016	1,71	20
					1329,80	17,76	15319	205	56,4	0,02	--
10		Е11-100102-0205	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов								
			м2	2,4	2564,47	16,55	6155	40	1916	1,43	3
					1098,15	7,80	2636	19	59,8	0,01	--
11		С121-100102-0113 в ценах III квартала 2017 года	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	3	862,75	--	2588	--	110	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			СЛУХОВОЕ ОКНО								
12	114	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство								
			слуховое окно	1	10464,72	552,82	10465	553	3493	6,08	6
					4669,08	223,29	4669	223	59,8	0,22	--
13	115	С121-090101-9901 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92/створки слухового окна/								
			м2	0,335	9807,31	--	3285	--	139	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	116	С121-090404-0507 в ценах III квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86								
			шт.	2	498,01	--	996	--	42	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	117	С121-090404-1003 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80								
			пара	1	4072,42	--	4072	--	173	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	118	Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм								
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,33	1329,17	11,08	439	4	50	0,22	--
					165,11	3,73	54	1	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**145209**	**3424**			**56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**46039**	**1263**			**1**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**194590**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге				**47302**			**57**
		ТИП 4		**РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ**						
17	**162**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** м2 покрытия	**43,2**	**3144,75**	**51,96**	**135853**	**2245**	**30852**	**1,13**
					891,72	**23,21**	**38522**	**1003**	**60,9**	**0,03**
18	**163**	**Е11-110101-3904**	**Устройство плинтусов из плиток керамических** м	**46,224**	**455,17**	**1,09**	**21040**	**50**	**6844**	**0,24**
					202,32	**0,52**	**9352**	**24**	**60,9**	**--**
		ТИП 5								
19	**171**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** м2 покрытия	**41,38**	**3144,75**	**51,96**	**130130**	**2150**	**29552**	**1,13**
					891,72	**23,21**	**36900**	**960**	**60,9**	**0,03**
20	**172**	**Е11-110101-3904**	**Устройство плинтусов из плиток керамических** м	**44,2766**	**455,17**	**1,09**	**20153**	**48**	**6556**	**0,24**
					202,32	**0,52**	**8958**	**23**	**60,9**	**--**
		ТИП 6								
21	**178**	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2** м2	**513,16**	**1980,94**	**14,08**	**1016540**	**7226**	**138537**	**0,38**
					285,93	**7,02**	**146730**	**3604**	**60,9**	**0,01**
22	**179**	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** м плинтусов	**549,0812**	**258,64**	**0,54**	**142016**	**299**	**33687**	**0,09**
					79,11	**0,26**	**43437**	**143**	**60,9**	**--**
		ТИП7								
23	**182**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** м2 покрытия	**68,4**	**3144,75**	**51,96**	**215101**	**3554**	**48848**	**1,13**
					891,72	**23,21**	**60994**	**1588**	**60,9**	**0,03**
		ТИП8								
24	**186**	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2** м2	**1525**	**1980,94**	**14,08**	**3020935**	**21475**	**411701**	**0,38**
					285,93	**7,02**	**436050**	**10710**	**60,9**	**0,01**
		ТИП9								
25	**194**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** м2 покрытия	**179,52**	**3144,75**	**51,96**	**564546**	**9328**	**128206**	**1,13**
					891,72	**23,21**	**160082**	**4167**	**60,9**	**0,03**
26	**195**	**Е11-110101-3904**	**Устройство плинтусов из плиток керамических** м	**192,0864**	**455,17**	**1,09**	**87431**	**209**	**28442**	**0,24**
					202,32	**0,52**	**38863**	**100**	**60,9**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5353745**	**46585**			**1271**
			Тенге			**979889**	**22321**			**27**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			6714326				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
				Тенге				1002211			1298
			РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
27	238	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	21	901,19	20,37	18925	428	5754	0,45	9
					395,98	16,79	8316	353	54,8	0,02	--
28	239	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	192,44	1049,51	56,39	201969	10852	82136	0,74	142
					626,74	42,54	120609	8187	54,8	0,06	11
29	240	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям								
			м2 окрашиваемой поверхности	2145,22	310,07	1,96	665174	4196	286619	0,26	558
			Включить работы в смету		209,93	0,94	450355	2025	54,8	--	2
30		Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3прим.	Устройство натяжного потолка								
			м2 потолка	500	1287,26	9,60	643629	4802	280582	0,98	489
					809,22	3,45	404611	1725	59,8	--	2
31		СПрайс	Пленка для натяжного потолка								
			м2	505	446,43	--	225446	--	9559	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	241	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям/эмаль на водной основе/								
			м2 окрашиваемой поверхности	206,9	218,10	1,96	45125	405	26837	0,26	54
					209,93	0,94	43435	195	54,8	--	--
33	242	С122-040701-1201 в ценах III квартала 2017 года	прим.Эмаль на водной основе								
			т	0,142761	414114,40	--	59119	--	2507	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	243	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
			м2 окрашиваемой поверхности	4569,51	446,03	3,01	2038138	13733	912189	0,39	1782
					314,90	1,45	1438946	6645	54,8	--	8
35	244	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/эмаль на водной основе/								
			м2 окрашиваемой поверхности	1589,29	362,06	3,01	575411	4777	311604	0,39	620
					314,90	1,45	500470	2311	54,8	--	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	245	С122-040701-1201 в ценах III квартала 2017 года	прим.Эмаль на водной основе т	1,0012527	414114,40 --	-- --	414633 --	-- --	17580 --	-- --	-- --
37	246	Е11-150107-0209 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/экраны в кухнях/ м2 поверхности облицовки	18	3873,13 1249,54	17,33 12,75	69716 22492	312 230	15935 54,8	1,51 0,02	27 --
38	247	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню м2 оштукатуриваемой поверхности	433,133	2208,29 1498,64	29,55 15,82	956484 649111	12798 6852	415264 54,8	1,79 0,02	775 9
39	248	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/откосы/ м2 окрашиваемой поверхности	433,133	446,03 314,90	3,01 1,45	193190 136394	1302 630	86464 54,8	0,39 --	169 1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			6106961 3774740	53604 29152			4626 36
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			9244790				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
				Тенге				3803892			4662
			РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
40	268	Ц13-080305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования шт.	50	1847,25 1787,12	60,13 20,30	92362 89356	3006 1015	44235 42,8	2,00 0,02	100 1
41	269	КПТД"TECHNODOM"г.Темиртау 2017	Стоимость электрической плиты King AE14020-W шт	50	33684,30 --	-- --	1684215 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			1776577 89356	3006 1015			100 1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			2043601				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
				Тенге				90371			101
			РАЗДЕЛ 5.Отопление и вентиляция								
42	37	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные. Установка кВт	163,24	791,75 491,51	56,22 27,01	129246 80235	9177 4409	58773 60,4	0,61 0,03	99 5
43	39	С123-051001-0648 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	4	12632,54	--	50530	--	2142	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
44	40	С123-051001-0649 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	6	14136,77	--	84821	--	3596	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
45	41	С123-051001-0650 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	14	15440,50	--	216167	--	9165	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
46	42	С123-051001-0651 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	10	16844,55	--	168446	--	7142	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	43	С123-051001-0652 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	10	18448,97	--	184490	--	7822	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
48	44	С123-051001-0653 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	26	19953,20	--	518783	--	21996	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
49	45	С123-051001-0654 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	24	21557,77	--	517386	--	21937	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
50	46	С123-051001-0655 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	23	23162,19	--	532730	--	22588	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	47	С123-051001-0656 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	18	24766,60	--	445799	--	18902	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
52	48	С123-051001-0659 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	12	29479,66	--	353756	--	14999	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	49	С123-051001-0663 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	2	34994,00	--	69988	--	2967	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	53	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	16	125,35	--	2006	--	1230	0,12	2
			комплект		113,65	--	1818	--	60,4	--	--
55	54	С123-041010-2704 в ценах III квартала 2017 года	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С	16	2823,48	--	45176	--	1915	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	57	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	2823	55,07	2,04	155453	5767	99883	0,05	141
			м трубопровода		52,49	--	148174	--	60,4	--	--
			КВАРТИРНЫЕ УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ								
			УЗЕЛ 1								
57	58	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	50	1023,00	11,68	51150	584	10418	0,30	15
	Включить работы в смету		м трубопровода		257,50	4,54	12875	227	60,4	0,01	--
58		Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	46	125,35	--	5766	--	3536	0,12	6
			комплект		113,65	--	5228	--	60,4	--	--
59	60	С123-040905-3301 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	46	4531,03	--	208427	--	8837	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	66	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 25 мм. Установка	46	790,16	122,22	36347	5622	21430	0,77	36
			фильтр		654,26	32,45	30096	1493	60,4	0,04	2
61	67	С123-041013-0902 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	46	9649,34	--	443870	--	18820	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	68	Ц13-110203-0102	Квартирный теплосчетчик, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	46	828,90	--	38130	--	18242	1,00	46
			шт.		788,02	--	36249	--	44	--	--
63	69	С123-051501-1001 в ценах III квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	46	92100,53	--	4236624	--	179633	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Включить работы в смету								
64		Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	46	125,35	--	5766	--	3536	0,12	6
			комплект		113,65	--	5228	--	60,4	--	--
65	71	С123-040902-3124 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 1/2, Т до +180°С, PN 25, DN 15, для термодатчика теплосчетчика	46	871,71	--	40099	--	1700	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
66		СПрайс лист	Адаптер 20 1/2	200	142,86	--	28571	--	1211	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	75	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	50	55,07	2,04	2753	102	1769	0,05	3
			м трубопровода		52,49	--	2624	--	60,4	--	--
			УЗЕЛ 2								
68	92	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	6	55,07	2,04	330	12	212	0,05	--
			м трубопровода		52,49	--	315	--	60,4	--	--
			АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ								
69	133	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	2	1539,31	312,15	3079	624	1722	1,42	3
			фильтр		1190,04	73,68	2380	147	60,4	0,08	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	134	С123-041013-0422 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	43660,47	--	87321	--	3702	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	135	С123-041013-1607 в ценах III квартала 2017 года	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 80, типа Danfoss	2	7614,38	--	15229	--	646	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	136	С123-041013-1506 в ценах III квартала 2017 года	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 80, типа Danfoss	2	18428,80	--	36858	--	1563	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	137	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	1	973,31	170,99	973	171	565	0,94	1
			фильтр		784,74	46,46	785	46	60,4	0,05	--
74	138	С123-041013-0433 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	30193,89	--	30194	--	1280	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	139	С123-041013-1503 в ценах III квартала 2017 года	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 40, типа Danfoss	1	12009,58	--	12010	--	509	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	140	С123-041013-1604 в ценах III квартала 2017 года	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 40, типа Danfoss	1	4508,42	--	4508	--	191	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ								
77	141	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	8	1600,44	--	12804	--	1905	0,32	3
			комплект		270,43	--	2163	--	60,4	--	--
78	142	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	2	2581,56	--	5163	--	573	0,32	1
			комплект		280,97	--	562	--	60,4	--	--
79	143	Ц13-120901-0201	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	10	902,97	34,82	9030	348	4053	1,00	10
			шт.		867,01	0,12	8670	1	40,6	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	144	С123-051206-0901 в ценах III квартала 2017 года	Отборное устройство 1,6-70У, 1,6-225У/прим./	10	773,00	--	7730	--	328	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
81	145	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	4	1246,12	102,67	4984	411	1063	0,58	2
			шт.		502,87	0,09	2011	--	40,6	--	--
82	146	Ц13-120901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	4	4530,31	184,18	18121	737	5291	3,00	12
			шт.		2601,03	70,83	10404	283	40,6	0,08	--
			МАТЕРИАЛЫ								
83	147	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	6	1128,20	11,68	6769	70	1277	0,30	2
			м трубопровода		257,50	4,54	1545	27	60,4	0,01	--
84	148	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	3	993,53	25,51	2981	77	1063	0,55	2
			м трубопровода		486,62	9,40	1460	28	60,4	0,01	--
85	149	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	3	1465,44	25,51	4396	77	1123	0,55	2
			м трубопровода		486,62	9,40	1460	28	60,4	0,01	--
86	150	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	5	1901,62	30,57	9508	153	2255	0,66	3
			м трубопровода		577,25	10,99	2886	55	60,4	0,01	--
87	151	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	9	2191,80	44,34	19726	399	4540	0,73	7
			м трубопровода		637,97	15,64	5742	141	60,4	0,02	--
88	152	С123-020103-0206 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	989,42	--	1979	--	84	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	153	С123-020103-0207 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1024,47	--	2049	--	87	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	154	С123-020103-0209 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1516,38	--	6066	--	257	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	155	С123-021104-0405 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	511,02	--	25551	--	1083	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
92	156	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	12	55,07	2,04	661	25	425	0,05	1
			м трубопровода		52,49	--	630	--	60,4	--	--
93	157	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	14	55,84	2,04	782	29	496	0,05	1
			м трубопровода		52,49	--	735	--	60,4	--	--
94	158	С123-030103-0603 в ценах III квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм ГОСТ 18698-79/прим./	20	1138,32	--	22766	--	965	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
95	159	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	59,76	1,06	359	6	112	0,03	--
			м2		28,29	0,17	170	1	54,2	--	--
96	160	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	12	172,11	2,75	2065	33	269	0,03	--
			м2		26,17	0,52	314	6	54,2	--	--
97	161	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,8	27449,34	1164,99	21959	932	8836	18,85	15
			м3 изоляции		16587,25	554,89	13270	444	55,3	0,64	1
98	162	С121-110101-0114 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	0,308	8251,65	--	2542	--	108	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
99	163	С121-110101-0116 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-60 ГОСТ 9573-2012/прим./	0,924	10761,87	--	9944	--	422	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ВЕНТИЛЯЦИЯ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	171	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка кг изделия	500	288,18 43,62	2,67 0,36	144091 21809	1334 182	19955 60,4	0,05 --	26 --
101	172	С122-050109-0101 в ценах III квартала 2017 года	Состав огнезащитный (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001/прим./ кг	3230	448,54 --	-- --	1448784 --	-- --	61428 --	-- --	-- --
102	173	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем м3 изоляции	48	15246,30 12391,00	925,92 442,18	731822 594768	44444 21224	386116 55,3	14,80 0,51	710 24
103	174	С121-110206-0106 в ценах III квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 м3	59,52	26402,95 --	-- --	1571504 --	-- --	66632 --	-- --	-- --
104	175	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике м2 поверхности покрытия изоляции	1120	818,03 367,06	9,51 4,07	916193 411102	10653 4564	278456 55,3	0,47 --	529 5
105	176	С121-100406-0301 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 1000 м2	1,288	305307,00 --	-- --	393235 --	-- --	16673 --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14166345	81786			1682
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1405708	33309			39
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16855347				
			Сметная заработная плата -	Тенге				1439017			1720
			РАЗДЕЛ 6.Водопровод и канализация								
			Водопровод хозяйственно-питьевой В1 ниже отм.0.000								
106	36	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	139	58,00 52,49	2,04 --	8061 7296	284 --	4935 60,4	0,05 --	7 --
107	37	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	2	107,05 52,49	2,04 --	214 105	4 --	75 60,4	0,05 --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	38	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,75	59,76	1,06	45	1	14	0,03	--
			м2		28,29	0,17	21	--	54,2	--	--
109	39	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,75	117,60	1,68	88	1	19	0,04	--
			м2		34,84	0,35	26	--	54,2	--	--
110	40	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,002	3174965,21	168750,37	6350	338	663	323,00	1
			км трубопровода		273561,62	30417,50	547	61	62,1	26,27	--
111	41	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	132	413,05	45,31	54523	5981	18307	0,21	28
			м трубопровода		188,54	21,68	24887	2861	55,3	0,03	3
112	42	С121-110403-0317 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	22	581,09	--	12784	--	542	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
113	43	С121-110403-0314 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	44	470,35	--	20695	--	877	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
114	44	С121-110403-0312 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	27,5	331,45	--	9115	--	386	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
115	45	С121-110403-0310 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	33	291,94	--	9634	--	408	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	46	С121-110403-0308 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	2,2	249,69	--	549	--	23	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
117	47	С121-110403-0306 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	16,5	200,22	--	3304	--	140	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
118	48	С123-020401-3507 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	65,60	--	459	--	19	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	49	С123-020401-3506 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	65,59	--	853	--	36	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	50	С123-020401-3505 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	27,55	--	220	--	9	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	51	С123-020401-3504 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	13,21	--	159	--	7	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	52	С123-020401-3502 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	7,29	--	73	--	3	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Трубопровод горячей воды подающий ТЗ ниже отм.0,000								
123	64	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	107	55,07	2,04	5892	219	3786	0,05	5
			м трубопровода		52,49	--	5616	--	60,4	--	--
124	65	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,91	59,76	1,06	891	16	278	0,03	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		28,29	0,17	422	3	54,2	--	--
125	66	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	23,26	117,60	1,68	2735	39	578	0,04	1
			м2		34,84	0,35	810	8	54,2	--	--
126	67	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	107	413,05	45,31	44197	4848	14840	0,21	23
			м трубопровода		188,54	21,68	20174	2319	55,3	0,03	3
127	68	С121-110403-0314 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	44	470,35	--	20695	--	877	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
128	69	С121-110403-0312 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	33	331,45	--	10938	--	464	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
129	70	С121-110403-0310 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	38,5	291,94	--	11240	--	477	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
130	71	С121-110403-0308 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	2,2	249,69	--	549	--	23	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Трубопровод горячей воды подающий Т4 ниже отм.0,000								
131	82	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,5	59,76	1,06	687	12	214	0,03	--
			м2		28,29	0,17	325	2	54,2	--	--
132	83	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,55	117,60	1,68	2064	29	436	0,04	1
			м2		34,84	0,35	611	6	54,2	--	--
133	84	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	105	413,05	45,31	43370	4757	14563	0,21	22
			м трубопровода		188,54	21,68	19797	2276	55,3	0,03	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	85	С121-110403-0314 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	27,5	470,35	--	12935	--	548	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
135	86	С121-110403-0312 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	22	331,45	--	7292	--	309	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
136	87	С121-110403-0310 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	33	291,94	--	9634	--	408	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
137	88	С121-110403-0308 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	33	249,69	--	8240	--	349	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1 ниже отм. 0,000								
138	105	Е11-180501-0101	Насосы центробежные, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	14546,72	320,51	14547	321	7730	13,39	13
			насос		11210,51	86,68	11211	87	60,4	0,08	--
139	106	51-020106-0102 в ценах III квартала 2017 года	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	1	38850,00	--	38850	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	108	С123-030103-0603 в ценах III квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	5	1138,32	--	5692	--	241	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
141	109	С123-020601-1203 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	30	111,51	--	3345	--	142	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	110	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,002	3742072,10	186718,50	7484	373	753	357,00	1
			км трубопровода		302357,58	33821,54	605	68	62,1	29,21	--
143	111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,75	59,76	1,06	45	1	14	0,03	--
			м2		28,29	0,17	21	--	54,2	--	--
144	112	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,3	117,60	1,68	153	2	32	0,04	--
			м2		34,84	0,35	45	--	54,2	--	--
145	113	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	90	413,05	45,31	37175	4078	12482	0,21	19
			м трубопровода		188,54	21,68	16969	1951	55,3	0,03	2
146	114	С121-110404-1517 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 110 мм ГОСТ 16381-77	99	1152,51	--	114098	--	4838	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 выше отм. 0,000								
147	115	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	30	1064,20	115,05	31926	3452	19799	1,05	32
			м трубопровода		938,24	38,32	28147	1150	60,4	0,05	1
148	116	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	60	1359,46	196,27	81567	11776	49460	1,29	77
			м трубопровода		1152,69	65,05	69162	3903	60,4	0,08	5
149	117	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	30	1796,76	318,10	53903	9543	31951	1,64	49
			м трубопровода		1465,44	105,13	43963	3154	60,4	0,14	4
150	118	С123-010601-0304 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,14	428,31	--	12053	--	511	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
151	119	С123-010601-0303 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55,74	264,28	--	14731	--	625	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	120	С123-010601-0302 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26,97	182,25	--	4915	--	208	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
153	121	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	50	377,07	18,12	18854	906	12004	0,41	21
			счетчик (водомер)		347,25	8,67	17362	434	60,4	0,01	1
154	122	С123-030301-0209 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	50	2541,42	--	127071	--	5388	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	123	С123-040702-0301 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	100	806,32	--	80632	--	3419	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	124	С123-040702-0201 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	50	702,10	--	35105	--	1488	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	125	С123-041013-0703 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	50	665,05	--	33253	--	1410	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	126	С123-010504-0101 в ценах III квартала 2017 года	Гибкие вставки диаметром 16 мм/прим./	25	22,48	--	562	--	24	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
159	127	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка/гильзы/	6,4	1062,85	25,51	6802	163	2287	0,55	4
			м трубопровода		486,62	9,40	3114	60	60,4	0,01	--
160	128	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 42 мм. Прокладка/гильзы/	6,4	993,53	25,51	6359	163	2268	0,55	4
			м трубопровода		486,62	9,40	3114	60	60,4	0,01	--
161	129	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 35 мм. Прокладка	3,2	536,38	25,51	1716	82	1072	0,55	2
			м трубопровода		486,62	9,40	1557	30	60,4	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	130	С123-010201-0118 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 35 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	3,2	347,62	--	1112	--	47	-	--
			м		--	--	--	--	--	-	--
163	131	С123-020401-3504 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	13,21	--	264	--	11	-	--
			шт.		--	--	--	--	--	-	--
164	132	С123-020401-3503 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	8,21	--	493	--	21	-	--
			шт.		--	--	--	--	--	-	--
165	133	С123-020401-3502 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	7,29	--	146	--	6	-	--
			шт.		--	--	--	--	--	-	--
166	134	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	120	55,07	2,04	6608	245	4246	0,0	6
			м трубопровода		52,49	--	6299	--	60,4	-	--
					ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3 выше отм. 0,000						
		Включить работы в смету									
167		Е11-161301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	65	759,16	9,68	49345	629	32862	0,8	55
			м трубопровода		747,97	3,90	48618	254	60,4	-	--
168		Е11-161301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе	60	848,06	9,72	50884	583	33885	0,9	57
			м трубопровода		835,96	3,90	50158	234	60,4	-	--
169		Е11-161301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 32 мм. Прокладка при коллекторной системе	30	848,06	9,72	25442	292	16942	0,9	29
			м трубопровода		835,96	3,90	25079	117	60,4	-	--
170		С123-010602-0302 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	58,435	171,52	--	10023	--	425	-	--
			м		--	--	--	--	--	-	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171		С123-010602-0303 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53,94	277,68	--	14978	--	635	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
172		С123-010602-0304 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26,97	449,19	--	12115	--	514	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
173		Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	65	1796,76	318,10	116790	20676	69227	1,64	107
			м трубопровода		1465,44	105,13	95253	6834	60,4	0,14	9
174		С123-010601-0202 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	58,435	236,94	--	13846	--	587	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
175	140	С123-040702-0302 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	1063,68	--	10637	--	451	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	141	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	50	377,07	18,12	18854	906	12004	0,41	21
			счетчик (водомер)		347,25	8,67	17362	434	60,4	0,01	1
177	142	С123-030301-0209 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) крыльчатые ВСКМ DN 15	50	2541,42	--	127071	--	5388	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	143	С123-040702-0301 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	50	806,32	--	40316	--	1709	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
179	144	С123-040702-0201 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	50	702,10	--	35105	--	1488	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	145	С123-041013-0703 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	50	665,05	--	33253	--	1410	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
181	146	С123-030102-1221 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	50	3070,74	--	153537	--	6510	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
182	147	С123-030102-1205 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	50	2269,23	--	113462	--	4811	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	148	С123-030102-1231 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	50	7196,47	--	359824	--	15257	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
184	149	С123-030102-1601 в ценах III квартала 2017 года	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	50	6014,40	--	300720	--	12751	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
185	150	С123-020401-3502 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	7,29	--	248	--	11	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
186		СПрайс лист	Адаптер 20 1/2	150	142,86	--	21429	--	909	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	151	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	220	55,07	2,04	12115	449	7784	0,05	11
			м трубопровода		52,49	--	11547	--	60,4	--	--
					ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ Т4 выше отм. 0,000						
			Включить работы в смету								
188		Е11-161301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	150	759,16	9,68	113873	1452	75836	0,85	128
			м трубопровода		747,97	3,90	112195	586	60,4	--	1
189		С123-010602-0302 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	150	171,52	--	25728	--	1091	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	155	С123-040702-0302 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	1063,68	--	10637	--	451	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
191	156	С123-040702-0301 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	10	806,32	--	8063	--	342	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
192		С123-040501-0228 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	100	980,13	--	98013	--	4156	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
193		СПрайс лист	Адаптер 20 1/2	175	142,86	--	25000	--	1060	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1 выше отм. 0,000								
194	159	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	200	507,69	2,09	101539	418	67400	0,56	112
			м трубопровода		500,39	0,67	100079	133	60,4	--	--
195	160	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	30	524,97	0,86	15749	26	10530	0,58	18
			м трубопровода		521,84	0,29	15655	9	60,4	--	--
196	161	С123-010506-0209 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	199,6	1085,65	--	216696	--	9188	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
197	162	С123-010506-0203 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	29,94	286,61	--	8581	--	364	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
198	163	С123-020601-0506 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	50	445,43	--	22272	--	944	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
199	164	С123-020601-0401 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	50	112,34	--	5617	--	238	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	165	С123-020601-0201 в ценах III квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	200	71,20	--	14240	--	604	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
201	166	С123-020601-0901 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	50	42,84	--	2142	--	91	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
202	167	С123-020403-1405 в ценах III квартала 2017 года	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	50	144,92	--	7246	--	307	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
203	168	С123-020601-0803 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	30	716,54	--	21496	--	911	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
204	169	С123-020601-1005 в ценах III квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	50	839,96	--	41998	--	1781	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
205	170	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	50	1961,70	58,77	98085	2938	58297	1,95	98
			комплект		1690,67	29,06	84533	1453	60,4	0,04	2
206	171	С123-030102-0937 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	50	9135,53	--	456777	--	19367	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
207	172	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	50	2504,14	116,83	125207	5841	67061	2,22	111
			комплект		1903,21	58,39	95160	2919	60,4	0,07	4
208	173	С123-030102-0302 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	50	14382,73	--	719137	--	30491	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
209	174	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	50	1679,93	44,27	83996	2213	46836	1,56	78
			комплект		1352,54	22,12	67627	1106	60,4	0,03	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	175	С123-030102-1104 в ценах III квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	50	3676,88	--	183844	--	7795	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
211	176	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	50	2079,05	230,19	103952	11510	61075	1,95	98
			комплект		1690,67	109,40	84533	5470	60,4	0,13	6
212	177	С123-030102-0130 в ценах III квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94	50	23065,20	--	1153260	--	48898	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6231082	95570			1235
				Тенге			1090008	37980			46
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7776535				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1281
			Сметная заработная плата -	Тенге				1127988			
			РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
			КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В								
			ВРУ1,ВРУ2								
213	1	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	2	10293,94	2527,89	20588	5056	4805	4,00	8
			шт.		3574,24	832,27	7148	1665	42,8	0,82	2
214	2	51-080401-0301 в ценах III квартала 2017 года	Вводная панель ВРУ-1Д-250, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012/прим./	1	184990,00	--	184990	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
215	3	51-080401-0303 в ценах III квартала 2017 года	Вводная панель ВРУ-1Д-400, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012/прим./	1	160834,00	--	160834	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ЩЭ1-ЩЭ5,ЩЭ11-ЩЭ15								
216	4	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	10	3959,75	672,03	39597	6720	10558	2,00	20
			шт.		1787,12	202,99	17871	2030	42,8	0,20	2
217	5	С123-070201-0603 в ценах III квартала 2017 года	Щиты этажные модели ЩЭУ6-4х40 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/прим./	10	17802,92	--	178029	--	7548	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	6	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	40	1800,03	24,83	72001	993	18352	1,00	40
			шт.		857,30	--	34292	--	42,8	--	--
219	7	С123-070204-0717 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010/прим. ВА61F29-1С63/	40	481,12	--	19245	--	816	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
220	8	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	40	366,22	56,91	14649	2276	6405	0,34	14
			шт.		303,81	20,30	12152	812	42,8	0,02	1
221	9	С123-070501-0101 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.04, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1/прим./	40	6649,01	--	265960	--	11277	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ЩЭ6-ЩЭ10								
222	10	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	5	3959,75	672,03	19799	3360	5279	2,00	10
			шт.		1787,12	202,99	8936	1015	42,8	0,20	1
223	11	С123-070201-0601 в ценах III квартала 2017 года	Щиты этажные модели ЩЭУ6-2х40 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/прим./	5	17802,67	--	89013	--	3774	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
224	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1800,03	24,83	18000	248	4588	1,00	10
			шт.		857,30	--	8573	--	42,8	--	--
225	13	С123-070204-0717 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010/прим. ВА61F29-1С63/	10	481,12	--	4811	--	204	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
226	14	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	10	366,22	56,91	3662	569	1601	0,34	3
			шт.		303,81	20,30	3038	203	42,8	0,02	--
227	15	С123-070501-0101 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.04, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	10	6649,01	--	66490	--	2819	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ЩК								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	16	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	50	2819,03	969,10	140951	48455	53267	2,00	100
			шт.		1787,12	332,84	89356	16642	42,8	0,36	18
229	17	С123-070201-0306 в ценах III квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/прим.ЩК8805-2208 НМ-УХЛ3.1-Ц/	50	4745,86	--	237293	--	10061	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
230	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	250	1800,03	24,83	450008	6208	114701	1,00	250
			шт.		857,30	--	214325	--	42,8	--	--
231	19	С123-070204-1617 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010/прим.ВД1-63 2Р 40А/	50	4382,13	--	219107	--	9290	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	20	С123-070204-0610 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	50	439,22	--	21961	--	931	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
233	21	С123-070204-1606 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	100	3168,14	--	316814	--	13433	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
234	22	С123-070204-1611 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	50	3168,14	--	158407	--	6716	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			1ПР								
235	23	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2819,03	969,10	2819	969	1065	2,00	2
			шт.		1787,12	332,84	1787	333	42,8	0,36	--
236	24	С123-070201-0109 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3206,21	--	3206	--	136	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
237	25	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1800,03	24,83	9000	124	2294	1,00	5
			шт.		857,30	--	4287	--	42,8	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	26	С123-070204-0745 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1359,95	--	1360	--	58	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
239	27	С123-070204-0711 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	456,53	--	1826	--	77	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Комплектные устройства управления для приводов напряжением до 1000В								
			Н1-Я,Н3-Я								
240	30	Ц13-080303-0402 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу	2	4578,52	92,14	9157	184	2798	3,00	6
			шт.		2680,68	20,30	5361	41	42,8	0,02	--
241	31	51-080401-0128 в ценах III квартала 2017 года	Ящики управления Я 5115-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012/прим./	1	79409,00	--	79409	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
242	32	51-080401-0129 в ценах III квартала 2017 года	Ящики управления Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	1	67352,00	--	67352	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
			ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
243	33	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	91	1710,04	459,76	155614	41838	34757	0,41	37
			шт.		366,36	327,23	33339	29778	42,8	0,43	39
244	34	С123-070102-0123 в ценах III квартала 2017 года	Светильник со светодиодной лампой 220В, 10Вт, IP54, марки ЛСП11-23-904 ГОСТ 17677-82/прим./	14	2970,30	--	41584	--	1763	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
245	35	С123-070106-1202 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	5	16722,89	--	83614	--	3545	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	36	С123-070101-0327 в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	72	1206,12	--	86841	--	3682	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
247	37	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	32	1686,13	607,72	53956	19447	20343	0,99	32
			шт.		884,62	380,01	28308	12160	42,8	0,48	15
248	38	С123-070102-1203 в ценах III квартала 2017 года	Светильник с люминесцентной лампой,220В,2х18Вт, IP20, марки OPL/S 218, код 1057000030/прим./	16	16967,11	--	271474	--	11510	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
249	39	С123-070102-1204 в ценах III квартала 2017 года	Светильник с люминесцентной лампой с блоком аварийного питания ES1,220В,2х18Вт, IP20, марки OPL/S 218-ES1, код 1057000030/прим./	16	23263,57	--	372217	--	15782	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
250	40	С123-070101-2202 в ценах III квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82/прим./	1	3962,32	--	3962	--	168	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
251	43	С123-070101-2204 в ценах III квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны СГД-5/прим./	2	3962,68	--	7925	--	336	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
252	44	С123-070104-0501 в ценах III квартала 2017 года	Лампа светодиодная 10Вт, мод PHILIPS LEDBulb, 10-70W E27 3000K 230V A55/прим./	15	695,65	--	10435	--	442	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
253	45	С123-070104-0404 в ценах III квартала 2017 года	Лампа люминесцентная 18Вт/840 Master TL-D SUPER80/прим./	65	615,11	--	39982	--	1695	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Кабельные изделия								
254	46	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4563	210,37	91,55	959906	417758	280220	0,10	456
			м кабеля		86,70	30,95	395617	141247	42,8	0,04	172
255	47	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	807	291,75	110,87	235443	89470	70191	0,15	121

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м кабеля		130,05	37,17	104952	30000	42,8	0,05	38
256	48	С123-060144-0303 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,77	94644,90	--	72877	--	3090	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
257	49	С123-060144-0503 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,15	140475,17	--	302022	--	12806	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
258	50	С123-060144-0504 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11	218505,52	--	24036	--	1019	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
259	51	С123-060144-0703 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,62	200891,53	--	124553	--	5281	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
260	52	С123-060144-0506 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,99	463240,05	--	458608	--	19445	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
261	53	С123-060144-0901 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	245720,59	--	9829	--	417	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
262	54	С123-060144-0903 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	575935,67	--	31676	--	1343	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
263	55	С123-060141-0716 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х35+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	681923,73	--	20458	--	867	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
264	56	С123-060141-0719 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х50+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	918826,79	--	4594	--	195	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	57	С123-060141-0831 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,07	1283179,07	--	89823	--	3808	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
266	58	С123-060141-0859 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,005	2289661,06	--	11448	--	485	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
267	59	С123-060201-3203 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,025	199775,51	--	4994	--	212	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
268	60	С123-060902-0107 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,5	57600,87	--	28800	--	1221	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Электроустановочные изделия								
269	61	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	311	273,48	2,28	85052	708	39674	0,29	90
			шт.		259,13	0,81	80590	253	42,8	--	--
270	62	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	9	273,48	2,28	2461	20	1148	0,29	3
			шт.		259,13	0,81	2332	7	42,8	--	--
271	63	С123-070218-1501 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный С110-801, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	231	201,05	--	46443	--	1969	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
272	64	С123-070218-1503 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный С510-803, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	80	229,62	--	18370	--	779	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
273	65	С123-070218-1601 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный А16-131, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/прим./	2	186,71	--	373	--	16	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	66	С123-070218-1801 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный А16-222, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/прим./	5	615,11	--	3076	--	130	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
275	67	С123-070218-1802 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный проходной А610-868, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012/прим./	2	669,19	--	1338	--	57	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
276	68	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	860	326,49	2,28	280784	1958	128785	0,34	292
			шт.		303,81	0,81	261277	698	42,8	--	1
277	69	С123-070220-0504 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/прим.РС16-272-УХЛ4/	760	340,73	--	258955	--	10980	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
278	70	С123-070220-0512 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/прим.РС16-312/	50	514,83	--	25742	--	1091	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
279	71	С123-070220-1002 в ценах III квартала 2017 года	Розетки штепсельные к электроплите для скрытой установки, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 250 В, степень защиты IP20 /прим. РС32006/	50	1350,67	--	67534	--	2863	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
280	72	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	15	1119,19	227,63	16788	3414	7057	1,00	15
			шт.		867,01	81,20	13005	1218	42,8	0,08	1
281	74	С123-061709-0202 в ценах III квартала 2017 года	Клеммная колодка СОВ-3-2,5 250 У3/прим./	80	929,23	--	74338	--	3152	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
282	75	С123-061709-0201 в ценах III квартала 2017 года	Клеммная колодка СОВ-2-2,5 250 У3/прим./	10	709,93	--	7099	--	301	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
283	76	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	180	1366,07	8,26	245892	1487	45800	0,49	88

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		437,84	2,64	78812	475	42,8	--	--
284	77	С123-070219-0103 в ценах III квартала 2017 года	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	130	150,98	--	19627	--	832	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
285	78	С123-070219-0106 в ценах III квартала 2017 года	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/прим./	50	228,50	--	11425	--	484	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
286	79	С123-070202-0901 в ценах III квартала 2017 года	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	1171	32,65	--	38233	--	1621	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
287	80	С123-080306-0106 в ценах III квартала 2017 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-232, степень защиты IP44/прим./	57	92,95	--	5298	--	225	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
288	81	С123-061707-0201 в ценах III квартала 2017 года	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	1446	70,41	--	101813	--	4317	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
289	82	С123-061707-0202 в ценах III квартала 2017 года	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	67	101,03	--	6769	--	287	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
290	83	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	50	605,57	8,07	30278	403	14086	0,64	32
			комплект		571,88	2,03	28594	101	42,8	--	--
291	84	С123-070218-1101 в ценах III квартала 2017 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	50	704,60	--	35230	--	1494	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
292	85	С123-070220-0501 в ценах III квартала 2017 года	Розетка потолочная РПУХЛ3 с крюком/прим./	80	207,11	--	16569	--	703	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Электромонтажные устройства и изделия								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	86	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	3120	312,29	12,04	974358	37565	303784	0,22	686
			м		186,33	2,23	581340	6967	42,8	--	7
294	87	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1175	384,86	24,88	452215	29231	151441	0,29	341
			м		245,61	6,70	288595	7871	42,8	0,01	8
295	88	Ц13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром до 75 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	70	424,13	31,44	29689	2201	10266	0,33	23
			м		279,49	8,93	19564	625	42,8	0,01	1
296	89	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	46	261,76	34,70	12041	1596	3487	0,16	7
			м		135,51	9,54	6233	439	42,8	0,01	--
297	90	С123-011305-0103 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	500	69,46	--	34730	--	1473	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
298	91	С123-011305-0104 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	155	111,31	--	17253	--	732	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
299	92	С123-011305-0106 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	30	224,70	--	6741	--	286	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
300	93	С123-011305-0107 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 75/прим./ мм	70	320,65	--	22446	--	952	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
301	94	С123-020401-0107 в ценах III квартала 2017 года	Муфта для трубы гладкой жесткой ПВХ DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/прим./	30	318,11	--	9543	--	405	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
302	95	С123-020401-0103 в ценах III квартала 2017 года	Муфта для трубы гладкой жесткой ПВХ DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/прим./	52	34,64	--	1801	--	76	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	96	С123-020401-0102 в ценах III квартала 2017 года	Муфта для трубы гладкой жесткой ПВХ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/прим./								
			шт.	70	17,32	--	1212	--	51	--	--
304	97	С123-010504-0103 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм								
			м	2620	39,86	--	104433	--	4428	--	--
305	98	С123-010504-0104 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм								
			м	990	59,28	--	58687	--	2488	--	--
306	99	С123-010201-0111 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80								
			м	46	213,08	--	9802	--	416	--	--
			Муфты								
307	100	Ц13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования/прим./								
			шт.	2	19528,97	15126,63	39058	30253	9346	5,00	10
					4335,05	4283,39	8670	8567	42,8	4,29	9
308	101	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования/прим./								
			шт.	6	24098,30	18828,95	144590	112974	34328	6,00	36
					5202,06	5331,78	31212	31991	42,8	5,34	32
309	102	С123-061703-1701 в ценах III квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 5ПКВТп-1-35/50 ГОСТ 13781.0-86/прим./								
			шт.	2	10848,56	--	21697	--	920	--	--
310	103	С123-061703-1702 в ценах III квартала 2017 года	Муфты концевые для кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 5ПКВТп-1-70/120 ГОСТ 13781.0-86/прим./								
			шт.	6	12619,82	--	75719	--	3210	--	--
311	104	С121-061001-0301 в ценах III квартала 2017 года	Лестница-стремянка 1740м, типа ЛСМ-М, вес 15кг./прим./								
				0,015	1146831,21	--	17202	--	729	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Защитные средства по пожарной безопасности								
312	105	С122-040201-9902 в ценах III квартала 2017 года	Краска огнезащитная по кабелю КЛ-1/прим./	6	514,30	--	3086	--	131	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
313	106	С121-130816-2203 в ценах III квартала 2017 года	Армированный самоклеющийся резиновый уплотнитель для металлических дверей ПОМ 1Н-50008.107/прим./	2,1	22505,28	--	47261	--	2004	--	--
			100 м		--	--	--	--	--	--	--
			Прокат черных металлов								
314	107	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	10	251,71	40,21	2517	402	716	0,15	2
			м		127,04	9,54	1270	95	42,8	0,01	--
315	108	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	85	388,84	44,76	33051	3804	6000	0,13	11
			м		110,10	11,16	9359	949	42,8	0,01	1
316	109	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	170	481,82	18,38	81909	3124	12805	0,14	24
			м		118,57	4,47	20157	759	42,8	--	1
			Земляные работы Т1=170,0м под заземлитель горизонтальный								
317	110	Е11-010107-0902	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	30,6	80,37	80,37	2459	2459	612	--	--
			м3 грунта		--	26,93	--	824	59,1	0,03	1
318	111	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	30,6	22,36	22,36	684	684	181	--	--
			м3 грунта		--	8,05	--	246	59,1	0,01	--
319	112	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	30,6	121,55	51,62	3719	1580	1905	0,11	3
			м3 уплотненного грунта		69,93	22,76	2140	696	59,1	0,03	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9990405	877542			2778
				Тенге			2402493	298707			351
			Стоимость оборудования -	Тенге			492585				
			Накладные расходы -	Тенге			20886				
			Сметная прибыль -	Тенге			41078				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			554548				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12549379				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3129
			Сметная заработная плата -	Тенге				2701200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**43770323**	**1161519**			**11747**
			Тенге			**9788233**	**423748**			**501**
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**55378568**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10211981**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**43770323**	**1161519**			**11747**
			Тенге			**9788233**	**423748**			**501**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**2215650**				
		Накладные расходы -	Тенге			**93944**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**184767**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2494361**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**55378568**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10211981**			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**475 958**	**52884207**			
		ИТОГО	Тенге			**55 854 526**				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 2,04%	Тенге			**1 078 838**				
		ИТОГО	Тенге			**56 933 364**				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			**60 345 853**				
		НДС-12%	Тенге			**7 241 502**				
		ВСЕГО по акту:	Тенге			**67 587 355**				
		Итого со скидкой к=0,86754403931				**58 635 007**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технадзор:

Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев С.А.**

Гл. специалист сектора строительства
Жанарова А.Т.