Заказчик: КГУ "Государственный архив Костанайской области "Управления информатизации, оказания услуг и архивов акимата Костанайской области"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 43418

Подрядчик: ТОО "Девятка"-
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляционной системы и противодымной защиты в случаях пожара в архивохранилищах по адресу: ул. Майлина2/6, г.Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : ул. Майлина 2/6, г.Костанай.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №113от14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за август 2020г.
Вентиляция (восстановительные работы)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Вентиляция										
	2.1 ПВ1										
11д	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (200х250) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	109,5	5047,89	51,48	552744	5637	346136	199040	811926
					1835,37	19,44	200973	2129	–	60143	
12д	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(400х250) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	60,06	5224,03	67,58	313755	4059	214317	94973	441427
					1588,05	25,53	95378	1533	–	32698	

13д 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(500х200) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	48,58	5224,03	67,58	253783	3283	173352	76820	357052
				1588,05	25,53	77147	1240	–	26448	
14д 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(400х400) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,4	5224,03	67,58	33434	433	22837	10120	47038
				1588,05	25,53	10164	163	–	3484	
15д 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.(500х530)Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,24	4819,33	63,14	39711	520	29346	9840	53516
				1194,85	23,71	9846	195	–	3964	
16д 1120-0101-0313	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм.(1200х600) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	22,28	4513,08	57,08	100551	1272	79473	19808	129988
				889,05	18,15	19808	404	–	9629	
17д 1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	80	1644	69,63	131520	5570	10391	114523	265726
				1444,49	16,26	115559	1301	–	19683	
18д 2900-0000-0000 (пл)	Решетка металлическая регулируемая 150х150	шт	80	3060		244800		244800	–	264384
				–		–		–	19584	
19д 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	20	1584,95	39,4	31699	788	2021	28631	65156
				1444,5	16,25	28890	325	–	4826	

;д 2900-0000-0000 (пл)	Решетка металлическая регулируемая 100х400	шт	20	3680 / –		73600 / –		73600 / –	– / 5888	79488
21д 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,846	23873,78 / 20066,63	1680,93 / 789,82	44071 / 37043	3103 / 1458	3925 / –	29261 / 5867	79199
22д 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,289	15755 / –		36063 / –		36063 / –	– / 2885	38948
2.3 В1										
30 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	29	5224 / 1588,07	67,55 / 25,55	151496 / 46054	1959 / 741	103483 / –	45859 / 15788	213143
31 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	4816 / 1195	60 / 22,5	9632 / 2390	120 / 45	7122 / –	2386 / 961	12979
32 1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	9479 / 1220	80 / 16	9479 / 1220	80 / 16	8179 / –	1211 / 855	11545

33	2105-0308-0477	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	2	880		1760		1760	–	1901
					–		–		–	141	
22д	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8452	202	8452	202	737	7401	17121
					7513	39	7513	39	–	1268	
23д	2900-0000-0000 (пл)	Вентилятор ВЦ 14-32-4,0-О-РВ-3,0/1000/200-380ЛО	шт	1	129765		129765		129765	–	140146
					–		–		–	10381	
24д	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	0,98	7655,1	34,69	7502	34	133	7204	15882
					7484,69	16,33	7335	16	–	1176	
25д	2900-0000-0000 (пл)	Вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-5,0	шт	1	5445		5445		5445	–	5881
					–		–		–	436	
26д	2900-0000-0000 (пл)	Вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-5,0-В505*534 фл25-нип	шт	1	4775		4775		4775	–	5157
					–		–		–	382	
27д	1120-2401-0104	Виброизолятор номер 41. Установка НР = 98 %	виброизолятор	4	2748,25	7	10993	28	7608	3303	15440
					839,25	3,25	3357	13	–	1144	
28д	2900-0000-0000 (пл)	Виброизолятор №41	шт	4	1570		6280		6280	–	6782
					–		–		–	502	

29д	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,64	23873,44	1679,69	15279	1075	1361	10145	27458
					20067,19	790,63	12843	506	–	2034	
30д	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7936	15755		12503		12503	–	13503
					–		–		–	1000	
2.4 В2											
31д	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8452	202	8452	202	737	7401	17121
					7513	39	7513	39	–	1268	
32д	2900-0000-0000 (пл)	Вентилятор ВЦ 14-46-4,0-О-РВ-3,0/1000/200-380ЛО	шт	1	182482		182482		182482	–	197081
					–		–		–	14599	
33д	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	0,98	7655,1	34,69	7502	34	133	7204	15882
					7484,69	16,33	7335	16	–	1176	
34д	2900-0000-0000 (пл)	Вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-5,0	шт	1	5445		5445		5445	–	5881
					–		–		–	436	
35д	2900-0000-0000 (пл)	Вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-5,0-В505*534 фл25-нип	шт	1	4775		4775		4775	–	5157
					–		–		–	382	

36д	1120-2401-0104	Виброизолятор номер 41. Установка НР = 98 %	виброизолятор	4	2748,25	7	10993	28	7608	3303	15440
					839,25	3,25	3357	13	–	1144	
37д	2900-0000-0000 (пл)	Виброизолятор №41	шт	4	1570		6280		6280	–	6782
					–		–		–	502	
38д	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. (700х700) Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	10623	211	10623	211	8118	2303	13960
					2294	56	2294	56	–	1034	
39д	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(250х400) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	138,425	5224,04	67,57	723138	9353	493956	218893	1017393
					1588,05	25,53	219826	3534	–	75362	
40д	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	29,89	4816,39	60	143962	1793	106450	35665	193997
					1194,94	22,61	35717	676	–	14370	
41д	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	33,6	4565,82	53,57	153412	1800	119172	32357	200630
					965,82	16,84	32452	566	–	14861	
42д	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	15	1594,67	49,33	23920	740	1515	21531	49087
					1444,33	20,33	21665	305	–	3636	
43д	2900-0000-0000 (пл)	Решетка вытяжная металлическая 200х200	шт	15	3440		51600		51600	–	55728

				–		–		–	4128	
44д	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	5,68	23873,06	1680,63	135599	9546	12075	90033	243683
					20066,55	789,79	113978	4486	–	18051	
45д	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,04	15755		110915		110915	–	119788
					–		–		–	8873	
2.5 В3											
46д	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8452	202	8452	202	737	7401	17121
					7513	39	7513	39	–	1268	
47д	2900-0000-0000 (пл)	Вентилятор ВЦ 14-46-4,0-О-РВ-3,0/1000/200-380ЛО	шт	1	182482		182482		182482	–	197081
					–		–		–	14599	
48д	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	0,98	7655,1	34,69	7502	34	133	7204	15882
					7484,69	16,33	7335	16	–	1176	
49д	2900-0000-0000 (пл)	Вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-5,0	шт	1	5445		5445		5445	–	5881
					–		–		–	436	
50д	2900-0000-0000 (пл)	Вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-5,0-В505*534 фл25-нип	шт	1	4775		4775		4775	–	5157

51д	1120-2401-0104	Виброизолятор номер 41. Установка НР = 98 %	виброизолятор		–		–		–	382
				4	2748,25	7	10993	28	7608	3303	15440
					839,25	3,25	3357	13	–	1144	
52д	2900-0000-0000 (пл)	Виброизолятор №41	шт	4	1570		6280		6280	–	6782
					–		–		–	502	
53д	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. (700х700) Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	10623	211	10623	211	8118	2303	13960
					2294	56	2294	56	–	1034	
54д	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм.(250х400) Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	122,825	5224,04	67,58	641643	8301	438289	194223	902735
					1588,06	25,51	195053	3133	–	66869	
55д	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	29,89	4816,39	60	143962	1793	106450	35665	193997
					1194,94	22,61	35717	676	–	14370	
56д	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	33,6	4565,82	53,57	153412	1800	119172	32357	200630
					965,82	16,84	32452	566	–	14861	
57д	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	15	1594,67	49,33	23920	740	1515	21531	49087
					1444,33	20,33	21665	305	–	3636	

58д	2900-0000-0000 (пл)	Решетка вытяжная металлическая 200х200	шт	15	3440		51600		51600	–	55728
					–		–		–	4128	
59д	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	5,68	23873,06	1680,63	135599	9546	12075	90033	243683
					20066,55	789,79	113978	4486	–	18051	
60д	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,04	15755		110915		110915	–	119788
					–		–		–	8873	
2.6 ВД1-ВД2											
52	1120-1601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	2	10617,5	1362,5	21235	2725	3459	15793	39990
					7525,5	532	15051	1064	–	2962	
54	1120-0101-0206	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,26	4934,43	48,02	139447	1357	93212	44481	198642
					1588,04	18,08	44878	511	–	14714	
55	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	6251,5	105	12503	210	1235	10869	25242
					5529	16,5	11058	33	–	1870	

57	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1637,5	69,5	3275	139	247	2864	6630
					1444,5	16,5	2889	33	–	491	
58	2901-0001-0001 (пл)	Решетка кругдая д=450мм РНК-450	шт	2	7712		15424		15424	–	16657
					–		–		–	1234	
59	2901-0001-0001 (пл)	Сетка металлическая 2х2мм толщ.1,2мм	м2	1	30443		30443		30443	–	32878
					–		–		–	2435	
61д	2901-0001-0001 (пл)	Вентилятор крышной ВКРФ-ДУ-4,5	шт	2	461450		922900		922900	–	996732
					–		–		–	73832	
62д	2900-0000-0000 (пл)	Клапан огнезадерживающий ОЗ-60-НО-450(ЭМ/200)-К-СН	шт	2	42500		85000		85000	–	91800
					–		–		–	6800	
63д	2900-0000-0000 (пл)	Электропривод	шт	2	69800		139600		139600	–	150768
					–		–		–	11168	
64д	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,632	23873,42	1680,38	15088	1062	1344	10018	27114
					20066,46	789,56	12682	499	–	2008	
65д	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,783	15755		12336		12336	–	13323

				–	–	–	987	
	2.7 Материалы для крепления систем вентиляции							
60	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,157	326085	51195	51195	–	55291
					–	–	–	4096	
61	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,1885	311343	58688	58688	–	63383
					–	–	–	4695	
62	2900-0000-0001 (пл)	Надбавка за марку стали С245	тенге	0,3455	5772	1994	1994	–	2154
					–	–	–	160	

Итого по акту	**6 814 921**
Накладные расходы, тенге	1 557 259
Сметная прибыль (8 %), тенге	669 772
Всего в ценах 2019г.	**9 041 952**
Временные здания и сооружения 1,2%	108 503
Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ зимнее время 2,2%	201 310
Итого	9 351 765
НДС 12%	1 122 212
Итого по акту	**10 473 977**

Заказчик: Директору «Коммунальное государственное учреждение "Государственный архив "Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области»

_____ Казыбаев С.С.

Подрядчик: Начальник участка тоо "Девятка"

_____ Жыргабаев Д.Ш.

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

_____ Жумикенов Е.Е.

Авторский надзор: ТОО"Каз ЭнергоПром"

_____ Сейсебаев А.М.

Заказ 43418

Заказчик: КГУ "Государственный архив Костанайской области "Управления информатизации, оказания услуг и архивов акимата Костанайской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Девятка"-
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляционной системы и противодымной защиты в случаях пожара в архивохранилищах по адресу: ул. Майлина2/6, г.Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : ул. Майлина 2/6, г.Костанай.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №113от14.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №4 за август 2020г.

Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электрооборудование									
1	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4682,5	118,5	9365	237	4248	3557	13956
					2440	30	4880	60	–	1034	
2	2307-0204-1033	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877	–	7427
					–		–		–	550	
3	2307-0204-0846	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1916		1916		1916	–	2069
					–		–		–	153	

2901-0001-0001 (пл)	DIN-рейка оцинкованная 300мм	шт	1	182,14		182		182	–	197
				–		–		–	15	
5 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4022	1375	4022	1375	73	2202	6722
				2574	484	2574	484	–	498	
6 2307-0201-0108	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8079		8079		8079	–	8725
				–		–		–	646	
7 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4682,67	118,67	14048	356	6372	5335	20934
				2440	30	7320	90	–	1551	
8 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	–	1949
				–		–		–	144	
9 2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
				–		–		–	119	
10 2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
				–		–		–	119	
11 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2625	25,5	15750	153	8277	5270	22702
				1220	–	7320	–	–	1682	

12	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
13	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1397		6985		6985	–	7544
					–		–		–	559	
14	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4022	1375	4022	1375	73	2202	6722
					2574	484	2574	484	–	498	
15	2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6202		6202		6202	–	6698
					–		–		–	496	
16	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4682	119	4682	119	2123	1778	6977
					2440	30	2440	30	–	517	
17	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2625,14	25,57	18376	179	9657	6149	26487
					1220	–	8540	–	–	1962	
19	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1397		9779		9779	–	10561

				–		–		–	782	
20	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	4022,83	1375,33	24137	8252	441	13206	40330
					2574	483	15444	2898	–	2987	
21	2901-0001-0001 (пл)	Щит автоматического ввода питания ЩАП-33 40А АВР	шт	1	63833,93		63834		63834	–	68941
					–		–		–	5107	
22	5108-0401-0209 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	66742		66742		–	–	66742
					–		–		66742	–	
23	5108-0401-0210 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	71653		143306		–	–	143306
					–		–		143306	–	
24	5108-0401-0214 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	69390		138780		–	–	138780
					–		–		138780	–	
25	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4498,2	25,6	22491	128	10163	8784	33777

				2440	–	12200	–	–	2502	
26	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1506		7530		7530	–	8132
					–		–		–	602	
Раздел 2 Изделия для прокладки кабеля											
27	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	169	761,13	54,52	128631	9214	60605	43150	185523
					348	6,62	58812	1119	–	13742	
28	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	15	220		3300		3300	–	3564
					–		–		–	264	
29	2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	154	325		50050		50050	–	54054
					–		–		–	4004	
30	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	130	222,08	2,22	28871	288	2747	18611	51281
					198,74	0,1	25836	13	–	3799	
31	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	80	149		11920		11920	–	12874
					–		–		–	954	
32	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	50	56		2800		2800	–	3024
					–		–		–	224	
Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция											
33	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	299	315,96	146,67	94473	43853	13574	35897	140800
					123,9	42,85	37046	12811	–	10430	

34	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	150	434,01	178,54	65102	26781	10443	25566	97921
					185,85	50,87	27878	7631	–	7253	
35	2306-0145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	379269		47409		47409	–	51202
					–		–		–	3793	
36	2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	469148		28149		28149	–	30401
					–		–		–	2252	
37	2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	706903		7069		7069	–	7635
					–		–		–	566	
38	2306-0145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	1009655		34328		34328	–	37074
					–		–		–	2746	
39	2306-0145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	2705571		40584		40584	–	43831
					–		–		–	3247	

40	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	521478 / –	5215 / –	5215 / –	– / 417	5632
41	2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,195	229440 / –	44741 / –	44741 / –	– / 3579	48320

Итого по акту	**1 245 593**
Накладные расходы, тенге	171 707
Сметная прибыль (8 %), тенге	80 027
Всего в ценах 2019г.	**1 497 327**
Временные здания и сооружения 1,2%	17 968
Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работв зимнее время 2,2%	33 336
Итого	1 548 631
НДС 12%	185 836
Итого по акту	**1 734 467**

Заказчик: Директору «Коммунальное государственное учреждение "Государственный архив "Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области»

_____ Казыбаев С.С.

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

_____ Жумикенов Е.Е.

Подрядчик: Начальник участка ТОО "Девятка"

_____ Жыргабаев Д.М.

Авторский надзор: ТОО"Каз ЭнергоПром"

_____ Сейсебаев А.М.