Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г. №178

Застройщик **ТОО "Строительная компания Данекер"**
Наименование стройки - **Строительство 50-квартирного жилого дома №1 мкр. Акмаржан по ул. Жаппасбай батыра зем. уч 78, г.Кызылорда**

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	869 645 550								
в.т.ч. за отчетный месяц	869 645 550	776 469 241						93 176 309	869 645 550

Застройщик
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

Технадзор
ТОО "AsKen-Build" _____ **С. А. Жусупбеков**

Авторский надзор
"Қазақ Жоба Құрылыс" _____ **Т. Аскаров**

Застройщик ТОО "Строительная компания Данекер"

Наименование стройки - Строительство 50-квартирного жилого дома №1 мкр. Акмаржан по ул. Жаппасбай батыра зем. уч 78, г.Кызылорда

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения / по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
		3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	2	**РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**								
1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместим 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4664,245	170,51 6,47	164,04 27,82	795300 30178	765123 129759	115155 72836	983291
2	1101-0205-0802	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами *НР - 72%; СП - 8%*	м3	144,255	1604,13 1454,20	149,93 64,88	231404 209776	21628 9359	157777 31134	420315
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4808,5	51,86	51,86 20,56	249369 0	249369 98863	71181 25644	346194
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4808,5	44,38	44,38 17,59	213401 0	213401 84582	60899 21944	296244
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3365,95	51,86	51,86 20,56	174558 0	174558 69204	49827 17951	242336
6	1101-0104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ 2 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3365,95	36,35	36,35 14,41	122352 0	122352 48503	34922 12582	169857
7	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3365,95	174,70 94,72	79,98 39,27	588031 318823	269209 132181	324723 73020	985774
8	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3365,95	93,20 10,70	80,40 18,25	313707 36016	270622 61429	70160 30709	414576
9	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	144,255	972,00 972,00		140216 140216	0 0	100955 19294	260465
10	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными ранспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1013	1394,89 1264,52	130,37 56,42	1413024 1280959	132065 57153	963441 190117	2566582
11	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1013	174,70 94,72	79,98 39,27	176971 95951	81020 39781	97727 21976	296674
12	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1013	93,20 10,70	80,40 18,25	94412 10839	81445 18487	21115 9242	124769
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3	2170,5	2796,66 976,65	1816,86 831,20	6070151 2119819	3943495 1804120	3649263 777553	10496966
14	211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные *СП - 8%*	м3	2441,8125	4093,00		9994339		799547	10793886
15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	83,3	22767,31 1414,80	1130,18 271,22	1896517 117853	94144 22593	127805 161946	2186268
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
16	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	378,5	32657,58 4773,60	2054,20 466,39	12360894 1806808	777515 176529	1804836 1133258	15298988
17	311-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная период профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм	т	6,67264	386515,00 --		2579075		206326	2785401
				6,67264	386515,00		2579075			2785401

						--				206326	
		СП - 8%	т	3,7665	386515,00		1455809				1572273
19	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--					116465	
		СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1									
20	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32,9	40988,68	4824,75	1348528	158734	365993		1851683
		НР - 91%; СП - 8%			11137,50	1087,14	366424	35767	137162		
21	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная период профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм	т	1,58993	386515,00		614532			49163	663694
		СП - 8%			--						
22	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35527	392348,00		139389			11151	150541
		СП - 8%			--						
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2									
23	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,46	40988,68	4824,75	141821	16694	38491		194736
		НР - 91%; СП - 8%			11137,50	1087,14	38536	3762	14425		
24	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная период профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм	т	0,1336	386515,00		51638			4131	55769
		СП - 8%			--						
25	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03982	392348,00		15623			1250	16873
		СП - 8%			--						
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3									
26	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,81	40988,68	4824,75	811986	95578	220375		1114949
		НР - 91%; СП - 8%			11137,50	1087,14	220634	21536	82589		
27	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная период профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм	т	0,95722	386515,00		369980			29598	399578
		СП - 8%			--						
28	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24961	392348,00		97934			7835	105769
		СП - 8%			--						
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП4									
29	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,58	40988,68	4824,75	269706	31747	73199		370337
		НР - 91%; СП - 8%			11137,50	1087,14	73285	7153	27432		
30	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная период профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм	т	0,40571	386515,00		156813			12545	169358
		СП - 8%			--						
31	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09737	392348,00		38203			3056	41259
		СП - 8%			--						
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП5									
32	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,69	40988,68	4824,75	28282	3329	7676		38835
		НР - 91%; СП - 8%			11137,50	1087,14	7685	750	2877		
33	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная период профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм	т	0,05115	386515,00		19770			1582	21352
		СП - 8%			--						
34	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0995	392348,00		39039			3123	42162
		СП - 8%			--						
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП6									
35	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,96	40988,68	4824,75	162315	19106	44053		222877
		НР - 91%; СП - 8%			11137,50	1087,14	44105	4305	16509		
36	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная период профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм	т	0,36649	386515,00		141654			11332	152986
		СП - 8%			--						
37	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05349	392348,00		20987			1679	22666
		СП - 8%			--						
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
38	1107-0501-0101	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	138	1987,93	1063,29	274334	146734	120402		426316
		НР - 118%; СП - 8%			450,28	289,11	62139	39897	31579		
39	1107-0501-0102	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	312	2286,13	1042,62	713273	325297	296225		1090258
		НР - 118%; СП - 8%			521,12	283,49	162589	88449	80760		
40	1107-0501-0103	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	74	2927,11	1328,17	216606	98285	100767		342763
		НР - 118%; СП - 8%			792,86	361,14	58672	26724	25390		
41	1107-0501-0104	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	133	4745,61	2329,46	631166	309818	288942		993717
		НР - 118%; СП - 8%			1207,71	633,39	160625	84241	73609		
42	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	269,77	27325,00		7371465			589717	7961182
		СП - 8%			--						
43	СН РК	Надбавка на сульфатастойкость	м3	269,77	270,00		72838			5827	78665
					--						

44	1106-0401-0101	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3	43,23	27345,76	1340,86	1182157	57965	170457	1460824
		НР - 91%; СП - 8%			3981,06	351,94	172101	15214	108209	
45	1116-0401-0205	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	5,8	5337,24	75,94	30956	440	6438	40386
		НР - 98%; СП - 8%			1105,62	27,12	6413	157	2992	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
46	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,7	32657,58	2054,20	120833	7601	17643	149554
		НР - 91%; СП - 8%			4773,60	466,39	17662	1726	11078	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
47	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02221	77193,82	2407,42	1714	53	1561	3538
		НР - 93%; СП - 8%			74786,40	807,84	1661	18	262	
48	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), Д от 10 до 40 мм	т	0,02221	419679,00		9321		746	10067
		СП - 8%			–					
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ								
49	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,15897	77193,82	2407,42	12272	383	11176	25323
		НР - 93%; СП - 8%			74786,40	807,84	11889	128	1876	
50	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм	т	0,15897	373950,00		59447		4756	64203
		СП - 8%			–					
		СЕТКИ								
51	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,43349	77193,82	2407,42	33463	1044	30475	69053
		НР - 93%; СП - 8%			74786,40	807,84	32419	350	5115	
52	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построеч условиях из арматуры Д до 16 мм	т	0,43349	22455,22	1033,46	9734	448	8480	19671
		НР - 91%; СП - 8%			21133,76	363,29	9161	157	1457	
53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,43349	392348,00		170079		13606	183685
		СП - 8%			–					
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
54	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	1620,3	472,23	2,21	765154	3581	64140	895638
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,45	92227	729	66344	
55	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	810,14	3176,04	6,79	2573037	5501	185479	2979198
		НР - 93%; СП - 8%			244,16	2,02	197804	1636	220681	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ								
		ПР-1-2ШТ								
56	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,044	51213,27	4457,02	2253	196	710	3201
		НР - 91%; СП - 8%			16728,70	1009,86	736	44	237	
57	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д 6 до 12 мм	т	0,00452	386515,00		1747		140	1887
		СП - 8%			–					
58	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,00036	392348,00		141		11	153
		СП - 8%			–					
		ПР-2-3ШТ								
59	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,78	51213,27	4457,02	39946	3476	12591	56740
		НР - 91%; СП - 8%			16728,70	1009,86	13048	788	4203	
60	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм	т	0,0198	373950,00		7404		592	7997
		СП - 8%			–					
61	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д 6 до 12 мм	т	0,00945	386515,00		3653		292	3945
		СП - 8%			–					
62	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,00798	392348,00		3131		250	3381
		СП - 8%			–					
		ПР-3-3ШТ								
63	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,54	51213,27	4457,02	27655	2407	8717	39282
		НР - 91%; СП - 8%			16728,70	1009,86	9033	545	2910	
64	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм	т	0,0198	373950,00		7404		592	7997
		СП - 8%			–					
65	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д 6 до 12 мм	т	0,00846	386515,00		3270		262	3532
		СП - 8%			–					
66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,00693	392348,00		2719		218	2936
		СП - 8%			–					
		ПР-4-1ШТ								
67	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,26	51213,27	4457,02	13315	1159	4197	18913
					16728,70	1009,86	4349	263	1401	

68	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,0066	373950,00 --		2468		197	2666
69	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00315	386515,00 --		1218		97	1315
70	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00301	392348,00 --		1181		94	1275
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350								
71	1107-0504-0105	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	33	3120,02 789,04	783,97 182,36	102961 26038	25871 6018	37826 11263	152050
72	1107-0504-0106	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	84	4215,46 956,48	925,73 211,09	354099 80344	77761 17732	115730 37586	507414
73	1107-0505-0101	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	12	11089,95 5346,81	1626,70 395,69	133079 64162	19520 4748	81314 17151	231545
74	222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	909	6676,00 --		6068484		485479	6553963
75	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,07368	84076,95 68832,40	6924,87 1540,88	6195 5072	510 114	6118 985	13298
76	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,07368	392348,00 --		28908		2313	31221
77	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	40	634,05 192,29	248,02 59,69	25362 7692	9921 2388	11893 2980	40236
78	222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *СП - 8%*	м3	5,2	108337,00 --		563352		45068	608421
79	1107-0512-0105	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) *НР - 118%; СП - 8%*	шт	12	8252,85 3934,48	3442,23 824,15	99034 47214	41307 9890	67382 13313	179730
80	222-302-0102	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт.	12	29286,00 --		351432		28115	379547
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-20ШТ								
81	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	14,2	56245,85 19921,20	1889,56 472,33	798691 282881	26832 6707	263525 84977	1147194
82	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,016	392348,00 --		398626		31890	430516
83	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0624	450224,00 --		28094		2248	30341
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-6ШТ								
84	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,1	56245,85 19921,20	1889,56 472,33	118116 41835	3968 992	38972 12567	169655
85	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная период профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,55956	373950,00 --		209247		16740	225987
86	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0084	392348,00 --		3296		264	3559
		ГИЛЬЗЫ								
87	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,00723	1132788,94 272250,00	1445,94 634,71	8190 1968	10 5	1795 799	10784
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
88	1110-0402-0502	Установка металлических дверных блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	14,04	2583,59 2315,46	146,70 64,54	36274 32509	2060 906	30074 5308	71655
89	223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	14,04	40727,00 --		571807		45745	617552
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
90	1111-0101-0203	Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3	75,556	10650,68 3561,90	1846,59 822,80	804723 269123	139521 62167	311413 89291	1205427
91	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	755,56	1276,42 392,77	106,16 40,46	964412 296761	80210 30570	307691 101768	1373872
92	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2	755,56	476,34 45,28	18,84 9,52	359903 34212	14235 7193	38920 31906	430730
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
		...ём: обоями	м2	755,56	428,52	2,66	323773	2010	248507	618062

		НР - 80%; СП - 8%			409,75	1,38	309591	1043	45782	
94	1115-0204-0101	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	7,68	3453,09	49,75	26520	382	15819	45726
		НР - 80%; СП - 8%			2548,96	25,79	19576	198	3387	
95	1107-0516-0115	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	м	212	455,76	3,15	96621	668	111899	225202
		НР - 118%; СП - 8%			445,81	1,50	94512	318	16682	
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ								
96	1108-0101-0203	**Устройство ГПС под фундаменты**	м3	3,636	7503,61	1816,86	27283	6606	6113	36068
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	3551	3022	2672	
97	1111-0101-0203	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	м3	0,3232	8795,96	1846,59	2843	597	1332	4509
		НР - 94%; СП - 8%			3561,90	822,80	1151	266	334	
98	1111-0101-0201	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	м3	0,3232	10309,04	1072,14	3332	347	1180	4873
		НР - 94%; СП - 8%			3435,51	448,80	1110	145	361	
99	1106-0101-0115	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)**	м3	0,608	25885,91	1742,77	15739	1060	1482	18598
		НР - 91%; СП - 8%			2241,08	436,83	1363	266	1378	
100	214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00624	450224,00		2809			3034
		СП - 8%			–				225	
101	1106-1401-0104	**Железнение поверхности**	м2	6,08	457,37	0,95	2781	6	2395	5589
		НР - 91%; СП - 8%			432,34	0,45	2629	3	414	
102	1106-0601-0105	**Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)**	м3	5,04	31918,32	2235,99	160868	11269	32810	209172
		НР - 91%; СП - 8%			6614,86	538,79	33339	2716	15494	
103	1106-0101-0120	**Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)**	м3	0,62	30118,05	2054,20	18673	1274	2956	23360
		НР - 91%; СП - 8%			4773,60	466,39	2960	289	1730	
104	214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0042	450224,00		1891			2042
		СП - 8%			–				151	
105	1122-0301-0101	**Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)**	км	0,0699	499685,34	73604,52	34928	5145	30680	70856
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	29021	1969	5249	
106	241-102-0133	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм**	м	69,9	1304,00		91150			98442
		СП - 8%			–				7292	
107	1107-0519-0104	**Установка металлических ограждений без поручня**	м	10	19323,99	88,91	193240	889	7542	216844
		НР - 118%; СП - 8%			601,33	37,82	6013	378	16063	
108	1106-0301-0407	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,029472	1132788,94	1445,94	33386	43	7319	43961
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	8024	19	3256	
109	1115-0403-1004	**Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	5,2	997,07	1,19	5185	6	3566	9451
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	4454	3	700	
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ								
110	1109-0701-0103	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т	0,172	183264,65	41757,54	31522	7182	17916	53393
		НР - 69%; СП - 8%			136136,00	14826,64	23415	2550	3955	
111	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т	0,16432	30769,65	13389,37	5056	2200	1346	6915
		НР - 69%; СП - 8%			7938,00	3936,67	1304	647	512	
112	1109-0302-0101	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т	0,00768	62591,91	25875,67	481	199	207	743
		НР - 69%; СП - 8%			31050,00	8058,90	238	62	55	
113	214-201-0203 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколеги-рованной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,00768	551920,00		4239			4578
		СП - 8%			–				339	
114	241-102-0223	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,4	13251,00		71555			77280
		СП - 8%			–				5724	
115	222-504-0101	**Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012**	т	0,0226	894640,00		20219			21836
		СП - 8%			–				1618	
116	1110-0105-0101	**Стропила. Установка**	м3	0,148	114403,34	1548,76	16932	229	3587	22160
		НР - 90%; СП - 8%			26276,90	649,67	3889	96	1641	
117	1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3	0,148	8953,90	63,97	1325	9	136	1579
		НР - 90%; СП - 8%			996,06	28,64	147	4	117	
118	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	11,48	3517,33	104,56	40379	1200	23391	68871
		НР - 92%; СП - 8%			2183,67	31,03	25069	356	5102	
119	224-101-0404	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК**	м2	12,69688	3451,00		43817			47322
		СП - 8%			–				3505	

120	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	11,48	312,21	2,97	3584	34	404	4307
		НР - 90%; СП - 8%			37,73	1,33	433	15	319	
121	1115-0403-1004	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,4	997,07	1,19	6381	8	4389	11632
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	5482	4	862	
		ПРИЯМОК (500x500x800)-5ШТ								
122	1108-0101-0203	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,5	5837,26	1816,86	2919	908	841	4060
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	488	416	301	
123	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2	6,25	1398,07	79,04	8738	494	1210	10744
		НР - 94%; СП - 8%			175,75	30,22	1098	189	796	
124	1106-1001-0107	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3	1,45	28218,95	2043,23	40917	2963	7381	52162
		НР - 91%; СП - 8%			4832,72	760,92	7007	1103	3864	
125	1106-1001-0107	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	2,9	29303,98	2043,23	84982	5925	14762	107723
		НР - 91%; СП - 8%			4832,72	760,92	14015	2207	7979	
126	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06344	450224,00		28562			30847
		СП - 8%			--				2285	
127	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно	29	911,08	20,25	26421	587	8503	37718
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	9056	87	2794	
128	1108-0201-0703	Установка металлических решеток приямков	т	0,06355	917453,23	9966,24	58304	633	3535	66786
		НР - 93%; СП - 8%			56089,80	3725,04	3565	237	4947	
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ								
129	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг	0,09084	84,83	3,12	8	0	7	15
		НР - 98%; СП - 8%			73,79	0,63	7	0	1	
130	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	438170,00		3681			3975
		СП - 8%			–				294	
131	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08244	440682,00		36330			39236
		СП - 8%			–				2906	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-4ШТ								
132	1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,632	7539,26	1816,86	12304	2965	2744	16252
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	1594	1357	1204	
133	1106-0201-0101	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,2	29146,63	1048,30	5829	210	955	7327
		НР - 91%; СП - 8%			4842,26	406,97	968	81	543	
134	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00384	619628,98	2472,98	2379	9	1343	4020
		НР - 91%; СП - 8%			383214,00	1087,77	1472	4	298	
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ								
135	1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,825	7539,26	1816,86	6220	1499	1387	8216
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	806	686	609	
136	1106-0201-0101	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,3	29146,63	1048,30	8744	314	1433	10991
		НР - 91%; СП - 8%			4842,26	406,97	1453	122	814	
		ЛОТОК								
137	1108-0101-0203	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3	5,3	7503,61	1816,86	39769	9629	8911	52574
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	5176	4405	3894	
138	1106-1001-0107	Устройство стен и днищ (В7,5)	м3	2,65	28130,52	2043,23	74546	5415	13489	95078
		НР - 91%; СП - 8%			4832,72	760,92	12807	2016	7043	
139	1109-0701-0103	Изготовление металлических решеток	т	1,1878	183264,65	41757,54	217682	49600	123726	368721
		НР - 69%; СП - 8%			136136,00	14826,64	161702	17611	27313	
140	1108-0201-0703	Установка металлических решеток	т	1,1878	98478,23	9966,24	116972	11838	66075	197691
		НР - 93%; СП - 8%			56089,80	3725,04	66623	4425	14644	
141	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6789	392348,00		266365			287674
		СП - 8%			–				21309	
142	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколе-гированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,5089	490578,00		249655			269628
		СП - 8%			--				19972	
		ОГМ-1-23ШТ								
143	1109-0701-0103	Изготовление ограждений	т	0,134596	183264,65	41757,54	24667	5620	14020	41782
		НР - 69%; СП - 8%			136136,00	14826,64	18323	1996	3095	

144	1109-0305-0401	Монтаж ограждений *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,134596	128678,24 114699,00	1649,74 540,68	17320 15438	222 73	10702 2242	30264
145	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,08832	445764,00 --		39370		3150	42519
146	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,027968	492313,00 --		13769		1102	14871
147	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,011408	392348,00 --		4476		358	4834
148	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,5732	450224,00 --		708292		56663	764956
		РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА								
149	1108-0101-0203	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3	29,01	7503,61 976,65	1816,86 831,20	217680 28333	52707 24113	48775 21316	287771
150	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	13,538	23339,97 1214,44	1225,17 304,58	315977 16441	16586 4123	18714 26775	361465
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				76235832	9136737	11914116	95201943
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					10063888	3315930	7051996	0
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1024	15627,79 9445,26	2175,60 523,60	16002857 9671946	2227814 536166	9493545 2039712	27536114
2	234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	214,24	45265,00 --		9697574		775806	10473379
3	213-101-0502	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	251,328	62272,00 --		15650697		1252056	16902753
4	213-101-0702	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 *СП - 8%*	1000 шт.	60,384	82830,00 --		5001607		400129	5401735
5	261-107-0301	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен *СП - 8%*	шт.	3072	28,00 --		86016		6881	92897
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ								
6	1108-0201-1508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	516	14296,63 7727,94	2022,50 523,60	7377061 3987617	1043610 270178	3959749 906945	12243755
7	234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	107,956875	45265,00 --		4886668		390933	5277601
8	213-101-0502	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	126,588	62272,00 --		7882888		630631	8513519
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ								
9	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	232	12853,83 7194,53	2051,28 493,68	2982089 1669131	475897 114534	1658808 371272	5012168
10	213-101-0502	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	43,7925	62272,00 --		2727047		218164	2945210
11	213-101-0702	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм марки М125 *СП - 8%*	1000 шт.	28,5435	82830,00 --		2364258		189141	2553399
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегоро	178	2591,50 1958,58	273,84 72,26	461287 348627	48744 12862	336185 63798	861270
13	213-101-0702	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм марки М125 *СП - 8%*	1000 шт.	6,907824	82830,00 --		572175		45774	617949
14	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен	178	327,62 327,62		58316 58316	0 0	54234 9004	121555
15	1106-0701-0202	Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,14	10280,17 5602,50	4149,64 924,66	11719 6387	4731 1054	6771 1479	19970

16	212-402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	1,1571	21296,00 –		24642		1971	26613
17	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2722	450224,00 –		122551		9804	132355
18	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение *НР - 94%; СП - 8%*	м2	11,4	168,07 147,30	4,04 1,40	1916 1679	46 16	1577 279	3772
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1372	13571,57 6844,55	2979,79 801,86	18620194 9390723	4088272 1100152	9756513 2270137	30646844
20	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм марки М125 *СП - 8%*	1000 шт.	407,1452	62272,00 –		25353746		2028300	27382046
21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегоро	2378	2591,50 1958,58	273,84 72,26	6162587 4657503	651192 171834	4491284 852310	11506181
22	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	92,285424	48611,00 –		4486087		358887	4844974
23	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,27311	450224,00 –		122961		9837	132798
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
24	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ) *НР - 93%; СП - 8%*	т	2,47825	77193,82 74786,40	2407,42 807,84	191306 185339	5966 2002	174228 29243	394776
25	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2,47825	450224,00 –		1115768		89261	1205029
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
		ПР-1-50ШТ								
26	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	33,5	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	1715645 560411	149310 33830	540760 180512	2436917
27	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,7725	373950,00 –		288876		23110	311986
28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,3435	386515,00 –		132768		10621	143389
29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,396	392348,00 –		155370		12430	167799
		ПР-2-50ШТ								
30	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	19,5	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	998659 326210	86912 19692	314771 105074	1418504
31	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,4395	373950,00 –		164351		13148	177499
32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1965	386515,00 –		75950		6076	82026
33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,22	392348,00 –		86317		6905	93222
		ПР-3-50ШТ								
34	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	22	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	1126692 368031	98054 22217	355126 118545	1600363
35	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,501	373950,00 –		187349		14988	202337
36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,222	386515,00 –		85806		6865	92671
37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,242	392348,00 –		94948		7596	102544
		ПР-4-5ШТ								
38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,85	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	197171 64405	17160 3888	62147 20745	280064
39	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,08865	373950,00 –		33151		2652	35803
40	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм	т	0,03945	386515,00		15248			16468

		СП - 8%			–				1220	
41	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0286	392348,00 –		11221		 898	12119
		ПР-5-5ШТ								
42	1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,35	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	120351 39312	10474 2373	37934 12663	170948
43	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,0543	373950,00 –		20305		 1624	21930
44	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,02415	386515,00 –		9334		 747	10081
45	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0264	392348,00 –		10358		 829	11187
		ПР-6-25ШТ								
46	1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,25	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	268870 87826	23399 5302	84746 28289	381905
47	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,2055	373950,00 –		76847		 6148	82994
48	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0915	386515,00 –		35366		 2829	38195
49	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,072	392348,00 –		28249		 2260	30509
		ПР-7-25ШТ								
50	1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,25	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	268870 87826	23399 5302	84746 28289	381905
51	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,2055	373950,00 –		76847		 6148	82994
52	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0915	386515,00 –		35366		 2829	38195
53	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,072	392348,00 –		28249		 2260	30509
		ПР-8-25ШТ								
54	1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,25	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	268870 87826	23399 5302	84746 28289	381905
55	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,2055	373950,00 –		76847		 6148	82994
56	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0915	386515,00 –		35366		 2829	38195
57	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,072	392348,00 –		28249		 2260	30509
		ПР-9-50ШТ								
58	1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	15,5	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	793806 259295	69084 15653	250202 83521	1127529
59	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,594	373950,00 –		222126		 17770	239896
60	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,264	386515,00 –		102040		 8163	110203
61	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,208	392348,00 –		81608		 6529	88137
		ПР-10-50ШТ								
62	1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,45	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	74259 24257	6463 1464	23406 7813	105478
63	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,148	386515,00 –		57204		 4576	61781
64	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,011	392348,00 –		4316		 345	4661
		ПР-11-100ШТ								
65	1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,4	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	122912 40149	10697 2424	38741 12932	174585

66	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,296	386515,00 --		114408		9153	123561
67	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,018	392348,00 --		7062		565	7627
		ПР-12-150ШТ								
68	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	153640 50186	13371 3030	48426 16165	218231
69	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,285	386515,00 --		110157		8813	118969
70	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,021	392348,00 --		8239		659	8898
		ПР-13-50ШТ								
71	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	26	51213,27 16728,70	4457,02 1009,86	1331545 434946	115883 26256	419694 140099	1891338
72	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,594	373950,00 --		222126		17770	239896
73	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,176	386515,00 --		68027		5442	73469
74	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,286	392348,00 --		112212		8977	121188
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820								
75	1107-0504-0105	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	83	2521,20 789,04	783,97 182,36	209260 65490	65070 15136	95139 24352	328750
76	1107-0504-0106	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	390	3253,71 956,48	925,73 211,09	1268947 373027	361035 82325	537316 144501	1950764
77	1107-0505-0101	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	50	11089,95 5346,81	1626,70 395,69	554498 267341	81335 19785	338808 71464	964769
78	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ.2,700, 5,730, 8,760, 11,790) *СП - 8%*	м2	3177,6	6676,00 --		21213658		1697093	22910750
79	222-203-0302 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ. 14,820) *СП - 8%*	м2	543,9	6588,00 --		3583213		286657	3869870
80	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,31168	84076,95 68832,40	6924,87 1540,88	26205 21454	2158 480	25882 4167	56254
81	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,37556	392348,00 --		147350		11788	159138
82	1107-0104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	6	2787,20 1232,05	1504,27 362,03	16723 7392	9026 2172	11286 2241	30250
83	222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ *СП - 8%*	м3	1,932	108337,00 --		209307		16745	226052
84	1107-0512-0105	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) *НР - 118%; СП - 8%*	шт	50	8252,85 3934,48	3442,23 824,15	412643 196724	172112 41208	280759 55472	748874
85	222-302-0102	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт.	50	29286,00 --		1464300		117144	1581444
86	1107-0512-0109	Установка плит парапета массой до 0,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	6	1687,38 544,60	925,24 327,03	10124 3268	5551 1962	6171 1304	17599
87	222-302-0201	Стоимость плит ПТ12.5-11.9 *СП - 8%*	м3	0,474	108535,00 --		51446		4116	55561
88	1107-0512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	5	8252,85 3934,48	3442,23 824,15	41264 19672	17211 4121	28076 5547	74887
89	222-302-0201	Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93 *СП - 8%*	м3	2,5	108535,00 --		271338		21707	293045
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-20+10=30ШТ								
90	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	21,3	56245,85 19921,20	1889,56 472,33	1198037 424322	40248 10061	395288 127466	1720790
91	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,524	392348,00 --		597938		47835	645773

92	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0936	450224,00		42141			45512
		СП - 8%			–				3371	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ								
93	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,75	56245,85	1889,56	98430	3307	32477	141379
		НР - 91%; СП - 8%			19921,20	472,33	34862	827	10473	
94	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4663	373950,00		174373			188323
		СП - 8%			–				13950	
95	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,007	392348,00		2746			2966
		СП - 8%			–				220	
96	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,03615	1132788,94	1445,94	40950	52	8977	53921
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	9842	23	3994	
		ГИЛЬЗЫ								
97	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05061	1132788,94	1445,94	57330	73	12568	75490
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	13779	32	5592	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 1)-67М+16,75М=83,75М								
98	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,94125	38693,77	4824,75	191196	23840	54969	265857
		НР - 91%; СП - 8%			11137,50	1087,14	55033	5372	19693	
99	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,3274625	392348,00		128479			138758
		СП - 8%			–				10278	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 5)-540М+135М=675М								
100	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	60,75	38693,77	4824,75	2350647	293104	675809	3268572
		НР - 91%; СП - 8%			11137,50	1087,14	676603	66044	242116	
101	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,76075	392348,00		1083175			1169829
		СП - 8%			–				86654	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 7)-330М+82,50М=412,5М								
102	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	14,025	38693,77	4824,75	542680	67667	156020	754596
		НР - 91%; СП - 8%			11137,50	1087,14	156203	15247	55896	
103	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	1,530375	392348,00		600440			648475
		СП - 8%			–				48035	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 21)-252,8М+63,2М=316М								
104	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	38,236	38693,77	4824,75	1479495	184479	425353	2057236
		НР - 91%; СП - 8%			11137,50	1087,14	425853	41568	152388	
105	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	1,32088	392348,00		518245			559704
		СП - 8%			–				41460	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 23)-492,8М+123,2М=616М								
106	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	56,056	38693,77	4824,75	2169018	270456	623591	3016017
		НР - 91%; СП - 8%			11137,50	1087,14	624324	60941	223409	
107	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	1,9712	392348,00		773396			835268
		СП - 8%			–				61872	
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
108	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	997,9	1005,91	54,19	1003798	54076	557561	1686267
		НР - 92%; СП - 8%			593,62	13,70	592373	13671	124909	
109	234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	164,45392	33894,00		5574001			6019921
		СП - 8%			–				445920	
110	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2	210	368,33	13,04	77349	2738	18113	103099
		НР - 92%; СП - 8%			90,29	3,46	18961	727	7637	
111	1112-0101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1027,5	784,61	111,03	806187	114083	268163	1160297
		НР - 92%; СП - 8%			254,66	29,02	261663	29818	85948	
112	1112-0101-1702	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1027,5	1741,12	1,64	1789001	1685	1088938	3108174
		НР - 92%; СП - 8%			1151,50	0,45	1183166	462	230235	
113	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	м3	20,92	114403,34	1548,76	2393318	32400	506973	3132315
		НР - 90%; СП - 8%			26276,90	649,67	549713	13591	232023	
114	1110-0115-0101	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	23,14	8953,90	63,97	207193	1480	21340	246816
		НР - 90%; СП - 8%			996,06	28,64	23049	663	18283	
115	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1217,28	3517,33	104,56	4281575	127279	2480237	7302758
		НР - 92%; СП - 8%			2183,67	31,03	2658138	37772	540945	
116	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК	м2	1346,31168	3462,00		4660931			5033806

		СП - 8%			–				372874	
117	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	1217,28	312,21	2,97	380047	3615	42792	456666
		НР - 90%; СП - 8%			37,73	1,33	45928	1619	33827	
118	1110-0403-0101	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	м2	137,58	2796,51	15,44	384744	2124	170285	599431
		НР - 90%; СП - 8%			1369,06	6,18	188355	850	44402	
119	214-204-0505	**Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	141,7074	2832,00		401315			433421
		СП - 8%			–				32105	
120	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2	138,43632	1258,10	14,64	174167	2027	155506	356046
		НР - 92%; СП - 8%			1216,94	4,04	168469	559	26374	
121	224-106-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм**	м	367,4	2135,00		784399			847151
		СП - 8%			–				62752	
122	1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**	м	193,89	898,87	12,29	174282	2383	62811	256060
		НР - 92%; СП - 8%			348,06	4,06	67485	787	18967	
123	224-106-0101	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения Д 125 мм**	м	193,89	1638,00		317592			342999
		СП - 8%			–				25407	
124	1112-0101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**	м	275,16	2819,24	24,62	775742	6774	21611	861142
		НР - 92%; СП - 8%			78,23	7,14	21526	1965	63788	
125	1115-0403-1302	**Окраска суриком перил**	м2	41,274	104,17	0,56	4300	23	2592	7443
		НР - 80%; СП - 8%			78,23	0,27	3229	11	551	
126	1112-0101-1001	**Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2	24,2	5436,80	14,64	131571	354	27184	171455
		НР - 92%; СП - 8%			1216,94	4,04	29450	98	12700	
127	1110-0104-0301	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	75	50,22	5,44	3767	408	3004	7312
		НР - 90%; СП - 8%			42,19	2,31	3164	173	542	
128	215-203-0101	**Доски необрезные хвойных пород L до 6,5 м, любой ширины, t 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	4,3	50458,00		216969			234327
		СП - 8%			–				17358	
129	1115-0201-0101	**Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен**	м2	90	1321,68	34,23	118951	3081	67976	201881
		НР - 80%; СП - 8%			914,06	30,05	82265	2705	14954	
130	1106-1401-0104	**Железнение поверхности**	м2	90	457,37	0,95	41163	86	35446	82738
		НР - 91%; СП - 8%			432,34	0,45	38911	41	6129	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ								
131	1110-0106-0101	**Устройство слуховых окон**	шт	5	21595,74	923,50	107979	4618	36053	155554
		НР - 90%; СП - 8%			7612,16	399,63	38061	1998	11523	
132	223-101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	м2	5,4	26995,00		145773			157435
		СП - 8%			–				11662	
133	1110-0205-0101	**Устройство жалюзи**	м2	0,08	263,30	4,42	21	0	17	41
		НР - 90%; СП - 8%			231,44	2,09	19	0	3	
134	261-103-0127	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	м3	0,08	34446,00		2756			2976
		СП - 8%			–				220	
135	1112-0101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2	28,5	2456,21	104,56	70002	2980	50368	130000
		НР - 92%; СП - 8%			1889,96	31,03	53864	884	9630	
136	224-101-0501	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК**	м2	31,521	3462,00		109126			117856
		СП - 8%			–				8730	
137	1110-0115-0101	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	1,4645	8953,90	63,97	13113	94	1351	15621
		НР - 90%; СП - 8%			996,06	28,64	1459	42	1157	
138	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	28,5	312,21	2,97	8898	85	1002	10692
		НР - 90%; СП - 8%			37,73	1,33	1075	38	792	
139	261-107-0629	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	5	827,00		4135			4466
		СП - 8%			–				331	
140	223-502-0401	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ**	шт.	5	1488,00		7440			8035
		СП - 8%			–				595	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ								
141	1112-0101-1701	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	24,75	784,61	111,03	19419	2748	6459	27949
		НР - 92%; СП - 8%			254,66	29,02	6303	718	2070	
142	1112-0101-1702	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	24,75	96,92	8,22	2399	203	158	2761
		НР - 92%; СП - 8%			4,70	2,24	116	55	205	
143	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	24,75	1616,61	115,63	40011	2862	10030	54044

		НР - 92%; СП - 8%			411,52	28,96	10185	717	4003	
144	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	15	5349,11	60,62	80237	909	10867	98392
		НР - 92%; СП - 8%			775,60	11,88	11634	178	7288	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3шт								
145	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,75	13941,39	2979,79	10456	2235	5591	17331
		НР - 93%; СП - 8%			7214,37	801,86	5411	601	1284	
146	213-101-0602	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	0,21945	52460,00		11512			12433
		СП - 8%			–				921	
147	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,27	114461,00	1191,66	30904	322	6741	40657
		НР - 90%; СП - 8%			27202,50	538,56	7345	145	3012	
148	1109-0304-0101	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,096	81581,63	26851,70	7832	2578	3398	12128
		НР - 69%; СП - 8%			41876,10	9416,80	4020	904	898	
149	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,096	887579,00		85208			92024
		СП - 8%			–				6817	
150	1110-0107-0105	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	3	3498,32	555,01	10495	1665	4486	16180
		НР - 90%; СП - 8%			1511,67	149,86	4535	450	1198	
151	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10II; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3	33110,00		99330			107276
		СП - 8%			–				7946	
152	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4148,00		12444			13440
		СП - 8%			–				996	
153	1107-0503-0110	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	180	634,05	248,02	114129	44644	53521	181062
		НР - 118%; СП - 8%			192,29	59,69	34612	10744	13412	
154	222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	14,4	108337,00		1560053			1684857
		СП - 8%			–				124804	
155	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	1,08629	84076,95	6924,87	91332	7522	90206	196061
		НР - 118%; СП - 8%			68832,40	1540,88	74772	1674	14523	
156	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1,08629	445764,00		484229			522967
		СП - 8%			–				38738	
157	1110-0402-0502	Установка металлических дверных блоков	м2	6,72	2583,59	146,70	17362	986	14394	34296
		НР - 90%; СП - 8%			2315,46	64,54	15560	434	2540	
158	223-207-0201	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,72	58149,00		390761			422022
		СП - 8%			–				31261	
159	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в постр условиях из арматуры Д до 25 мм	т	0,353	17071,00	982,76	6026	347	5192	12116
		НР - 91%; СП - 8%			15800,24	363,29	5577	128	897	
160	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,353	450224,00		158929			171643
		СП - 8%			–				12714	
		ВЕНТКАНАЛ								
161	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	31	13941,39	2979,79	432183	92373	231108	716354
		НР - 93%; СП - 8%			7214,37	801,86	223645	24858	53063	
162	213-101-0602	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	9,0706	52460,00		475844			513911
		СП - 8%			–				38067	
163	1115-0201-0101	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	149	1321,68	34,23	196930	5100	112538	334226
		НР - 80%; СП - 8%			914,06	30,05	136195	4477	24757	
164	1115-0402-0101	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	149	90,85	0,68	13537	101	8692	24007
		НР - 80%; СП - 8%			72,62	0,30	10820	45	1778	
165	1107-0512-0109	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	65	1687,38	925,24	109680	60141	66854	190656
		НР - 118%; СП - 8%			544,60	327,03	35399	21257	14123	
166	222-302-0201	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	м3	2,47	108535,00		268081			289528
		СП - 8%			–				21447	
167	1107-0512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	20	2036,76	59,67	40735	1193	33762	80457
		НР - 118%; СП - 8%			1416,25	14,36	28325	287	5960	
168	222-203-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм x 380 мм x 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	20	6740,00		134800			145584
		СП - 8%			–				10784	
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								

169	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	261	3814,84 1904,01	198,83 93,60	995673 496947	51895 24430	469239 117193	1582105
170	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	75	3842,77 1695,20	195,89 91,22	288208 127140	14692 6842	120583 32703	441494
171	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	261	20155,00 --		5260455		420836	5681291
172	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	75	30683,00 --		2301225		184098	2485323
173	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	227,25	1279,99 265,30	5,70 2,74	290878 60289	1295 623	54821 27656	373354
174	223-501-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	220	2718,00 --		597960		47837	645797
175	223-501-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	7,25	1538,00 --		11151		892	12043
176	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	272,7	1901,50 510,64	5,78 1,28	518539 139252	1576 349	111680 50418	680637
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ								
177	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	91,6	7988,41 6157,87	1805,11 523,83	731738 564061	165348 47983	422310 92324	1246372
178	223-301-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	91,6	77511,00 --		7100008		568001	7668008
179	222-512-1201	Детали крепления *СП - 8%*	т	0,065952	1034859,00 --		68251		5460	73711
180	1110-0106-0803	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м *НР - 90%; СП - 8%*	м2	6,5	795,56 513,35	18,72 3,89	5171 3337	122 25	3026 656	8853
181	223-501-0116	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	7,75	2320,00 --		17980		1438	19418
182	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	7,75	1901,50 510,64	5,78 1,28	14737 3957	45 10	3174 1433	19343
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
183	1110-0107-0101	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	13,65	2966,26 1258,60	567,88 158,72	40489 17180	7752 2167	17412 4632	62533
184	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	430,5	3950,77 1552,50	123,01 58,34	1700806 668351	52956 25115	624120 185994	2510921
185	261-104-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ *СП - 8%*	м2	13,65	17207,00 --		234876		18790	253666
186	223-201-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние *СП - 8%*	м2	189	5812,00 --		1098468		87877	1186345
187	223-201-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние *СП - 8%*	м2	84	7622,00 --		640248		51220	691468
188	223-201-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние *СП - 8%*	м2	73,5	7622,00 --		560217		44817	605034
189	223-201-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние *СП - 8%*	м2	84	10311,00 --		866124		69290	935414
190	1115-0501-0202	Двери прочие (ДО 21-8). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках *НР - 80%; СП - 8%*	м2	84	3957,92 1047,92	35,02 11,82	332465 88025	2942 993	71215 32294	435974
191	223-502-0902	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	255	3663,00 --		934065		74725	1008790
192	223-502-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	255	2423,00 --		617865		49429	667294

193	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	510	520,00		265200			286416
		СП - 8%			–				21216	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
194	1110-0402-0502	Установка металлических дверных блоков	м2	192,15	2583,59	146,70	496437	28188	411585	980664
		НР - 90%; СП - 8%			2315,46	64,54	444916	12401	72642	
195	223-207-0102	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,65	53571,00		731244			789744
		СП - 8%			–				58500	
196	223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	178,5	40727,00		7269770			7851351
		СП - 8%			–				581582	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ								
197	1110-0501-0301	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	198	3992,70	203,21	790555	40236	315528	1194569
		НР - 90%; СП - 8%			1675,17	95,47	331684	18903	88487	
198	223-204-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамер-ным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	198	35677,00		7064046			7629170
		СП - 8%			–				565124	
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
		Л1-4ШТ								
199	1107-0506-0102	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	36	6426,57	2911,93	231357	104829	173119	436834
		НР - 118%; СП - 8%			3374,88	700,43	121496	25215	32358	
200	1107-0506-0104	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	32	6017,81	2889,14	192570	92452	140633	359859
		НР - 118%; СП - 8%			3025,00	699,38	96800	22380	26656	
201	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	131,04	8194,00		1073742			1159641
		СП - 8%			–				85899	
202	222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	115,2	6500,00		748800			808704
		СП - 8%			–				59904	
203	1107-0518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	60	1582,13	58,58	94928	3515	106963	218042
		НР - 118%; СП - 8%			1485,00	25,77	89100	1546	16151	
204	222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	72	5560,00		400320			432346
		СП - 8%			–				32026	
205	1109-0304-0101	Монтаж косоуров(МК-1)	т	0,47456	81581,63	26851,70	38715	12743	16796	59952
		НР - 69%; СП - 8%			41876,10	9416,80	19873	4469	4441	
206	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,47456	887579,00		421209			454906
		СП - 8%			–				33697	
207	1115-0403-1004	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	2,05932	997,07	1,19	2053	2	1412	3743
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	1764	1	277	
208	1106-0301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02912	940288,94	1445,94	27381	42	2130	31872
		НР - 91%; СП - 8%			79750,00	634,71	2322	18	2361	
209	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01504	513715,00		7726			8344
		СП - 8%			–				618	
210	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная период профиля кл А-III (А400) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01408	386515,00		5442			5878
		СП - 8%			–				435	
211	1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,768	32134,61	1192,25	24679	916	4497	31510
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	4712	230	2334	
212	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	16	2435,83	1342,66	38973	21483	26070	70247
		НР - 118%; СП - 8%			1057,71	323,14	16923	5170	5203	
213	222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	2,736	108337,00		296410			320123
		СП - 8%			–				23713	
		Л2-1ШТ								
214	1107-0506-0102	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	9	6426,57	2911,93	57839	26207	43280	109208
		НР - 118%; СП - 8%			3374,88	700,43	30374	6304	8090	
215	1107-0506-0104	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	8	6017,81	2889,14	48142	23113	35158	89965
		НР - 118%; СП - 8%			3025,00	699,38	24200	5595	6664	
216	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	32,76	8194,00		268435			289910
		СП - 8%			–				21475	
217	222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	28,8	6500,00		187200			202176
		СП - 8%			–				14976	
218	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	4	2435,83	1342,66	9743	5371	6518	17562

		НР - 118%; СП - 8%			1057,71	323,14	4231	1293	1301		
219	222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,684	108337,00		74103			80031	
		СП - 8%			--				5928		
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ-5ШТ									
220	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,78125	62933,32	10121,69	112100	18029	63294	189425	
		НР - 69%; СП - 8%			51494,40	2,99	91724	5	14031		
221	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	1,78125	79334,43	26851,70	141314	47830	63042	220705	
		НР - 69%; СП - 8%			41876,10	9416,80	74592	16774	16349		
222	214-205-0102	Труба стальная квадратная наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,3065	499908,00		653130			705380	
		СП - 8%			--				52250		
223	214-205-0101	Труба стальная квадратная наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,47475	537159,00		255016			275418	
		СП - 8%			--				20401		
224	1115-0403-1004	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	51,65625	997,07	1,19	51505	61	35423	93882	
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	44249	29	6954		
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-578,2 М2									
225	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2	578,2	383,56	35,26	221774	20387	198495	453890	
		НР - 94%; СП - 8%			348,30	16,91	201387	9777	33622		
226	234-102-0104	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м3	26,019	45265,00		1177750			1271970	
		СП - 8%			--				94220		
227	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	578,2	809,67	32,03	468151	18520	219159	742295	
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	223954	9193	54985		
228	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	578,2	215,21	10,84	124434	6268	8066	143100	
		НР - 94%; СП - 8%			9,58	5,26	5539	3041	10600		
229	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	578,2	3059,73	47,16	1769136	27268	168917	2093097	
		НР - 94%; СП - 8%			291,37	19,42	168470	11229	155044		
		УЗЕЛ К1-76,8 М2									
230	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2	76,8	383,56	35,26	29457	2708	26365	60288	
		НР - 94%; СП - 8%			348,30	16,91	26749	1299	4466		
231	234-102-0104	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м3	2,304	45265,00		104291			112634	
		СП - 8%			--				8343		
232	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	76,8	809,67	32,03	62183	2460	29110	98596	
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	29747	1221	7303		
233	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	76,8	215,21	10,84	16528	833	1071	19007	
		НР - 94%; СП - 8%			9,58	5,26	736	404	1408		
234	1111-0101-0401	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	76,8	1761,85	87,14	135310	6692	55738	206332	
		НР - 94%; СП - 8%			758,37	13,71	58243	1053	15284		
235	1111-0101-0402	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	76,8	1073,92	43,44	82477	3336	33597	125360	
		НР - 94%; СП - 8%			457,57	7,82	35141	601	9286		
236	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	76,8	3886,81	22,12	298507	1699	129206	461930	
		НР - 94%; СП - 8%			1781,07	8,69	136786	667	34217		
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 62 - 210,52 М2									
237	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	210,52	3886,81	22,12	818251	4657	354173	1266219	
		НР - 94%; СП - 8%			1781,07	8,69	374951	1829	93794		
		ТИП 180 - 31,13 М2									
238	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	2,4904	27198,73	7,20	67736	18	9845	83787	
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34		10473	0	6206		
239	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	31,13	3886,81	22,12	120996	689	52372	187238	
		НР - 94%; СП - 8%			1781,07	8,69	55445	271	13869		
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2312,8 М2									
240	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	м3	150,332	6122,90	1816,02	920468	273006	697539	1747447	
		НР - 94%; СП - 8%			4306,88	629,28	647462	94601	129441		
241	213-301-0203	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3	150,332	17405,00		2616528			2825851	
		СП - 8%			--				209322		
242	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	2312,8	809,67	32,03	1872605	74079	876635	2969179	

		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	895817	36774	219939	
243	1111-0101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2	2312,8	-215,21	-10,84	-497738	-25071	-32263	-572400
		НР - 94%; СП - 8%			-9,58	-5,26	-22157	-12165	-42400	
244	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	2312,8	3059,73	47,16	7076544	109072	675667	8372388
		НР - 94%; СП - 8%			291,37	19,42	673881	44915	620177	
		УЗЕЛ К1 - 307,2 М2								
245	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2	307,2	383,56	35,26	117830	10832	105461	241154
		НР - 94%; СП - 8%			348,30	16,91	106998	5195	17863	
246	234-102-0104	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м3	9,216	45265,00		417162			450535
		СП - 8%			--				33373	
247	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	307,2	809,67	32,03	248731	9840	116440	394384
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	118988	4884	29214	
248	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	307,2	215,21	10,84	66113	3330	4285	76030
		НР - 94%; СП - 8%			9,58	5,26	2943	1616	5632	
249	1111-0101-0401	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	307,2	1761,85	87,14	541240	26769	222952	825328
		НР - 94%; СП - 8%			758,37	13,71	232971	4212	61135	
250	1111-0101-0402	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	307,2	1073,92	43,44	329908	13345	134390	501442
		НР - 94%; СП - 8%			457,57	7,82	140566	2402	37144	
251	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	307,2	3886,81	22,12	1194028	6795	516825	1847722
		НР - 94%; СП - 8%			1781,07	8,69	547145	2670	136868	
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
252	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхно	120	3122,96	7,16	374755	859	56974	466268
		НР - 93%; СП - 8%			508,50	2,02	61020	242	34538	
253	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукат	120	2669,96	86,88	320395	10426	109596	464390
		НР - 80%; СП - 8%			1072,26	69,36	128671	8323	34399	
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)								
254	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	3622	291,99	2,47	1057588	8946	331854	1500597
		НР - 94%; СП - 8%			96,50	0,97	349523	3513	111155	
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
255	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	13,56	3386,04	15,44	45915	209	16783	67714
		НР - 90%; СП - 8%			1369,06	6,18	18564	84	5016	
256	1134-0108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщ заполнения 100 мм	м2	13,56	1015,94	13,56	13776	184	10396	26106
		НР - 76%; СП - 8%			1002,38	6,43	13592	87	1934	
257	234-202-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-	м3	1,39668	9620,00		13436			14511
		СП - 8%			--				1075	
258	1115-0206-0206	Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	13,56	1184,93	7,80	16068	106	8570	26609
		НР - 80%; СП - 8%			787,33	2,69	10676	36	1971	
259	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашив	13,56	508,02	3,40	6889	46	3825	11571
		НР - 80%; СП - 8%			351,00	1,62	4760	22	857	
260	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	228,09	870,32	5,01	198511	1143	108655	331739
		НР - 80%; СП - 8%			593,74	1,72	135426	392	24573	
261	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	228,09	113,36	0,87	25856	198	19366	48840
		НР - 80%; СП - 8%			105,71	0,42	24111	96	3618	
262	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукат	552,16	1537,26	86,88	848813	47972	504286	1461347
		НР - 80%; СП - 8%			1072,26	69,36	592059	38298	108248	
263	1115-0205-0102	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	627,6	2602,47	83,77	1633310	52574	895148	2730735
		НР - 80%; СП - 8%			1723,41	59,47	1081612	37323	202277	
264	1115-0401-0201	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	м2	1333,19	113,36	0,87	151130	1160	113193	285469
		НР - 80%; СП - 8%			105,71	0,42	140932	560	21146	
265	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	52,1	1533,82	3,71	79912	193	26895	115351
		НР - 80%; СП - 8%			643,50	1,77	33526	92	8545	

266	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукат	24,5	1278,70	81,57	31328	1998	18823	54163
		НР - 80%; СП - 8%			893,75	66,61	21897	1632	4012	
267	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхно	24,5	4916,62	22,12	120457	542	55093	189595
		НР - 80%; СП - 8%			2800,00	10,89	68600	267	14044	
		1 ЭТАЖ								
268	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	655	599,13	5,82	392430	3812	310894	759591
		НР - 80%; СП - 8%			593,31		388618	0	56266	
269	232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м2	641,9	2651,00		1701677			1837811
		СП - 8%			–				136134	
270	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукат	2115,9	1537,26	86,88	3252688	183829	1932443	5599942
		НР - 80%; СП - 8%			1072,26	69,36	2268795	146759	414811	
271	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделыва	2115,9	624,47	5,01	1321316	10601	591792	2066157
		НР - 80%; СП - 8%			347,89	1,72	736100	3639	153049	
272	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	2484,4	672,12	5,21	1669815	12944	1051378	2938889
		НР - 80%; СП - 8%			526,50	2,49	1308037	6186	217695	
273	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукат	222,2	1278,70	81,57	284127	18125	170714	491228
		НР - 80%; СП - 8%			893,75	66,61	198591	14801	36387	
274	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхно	222,2	4916,62	22,12	1092473	4915	499664	1719508
		НР - 80%; СП - 8%			2800,00	10,89	622160	2420	127371	
		2-5 ЭТАЖ								
275	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	2620	599,13	5,82	1569721	15248	1243578	3038362
		НР - 80%; СП - 8%			593,31		1554472	0	225064	
276	232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м2	2567,6	2651,00		6806708			7351244
		СП - 8%			–				544537	
277	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукат	8463,6	1537,26	86,88	13010754	735318	7729772	22399768
		НР - 80%; СП - 8%			1072,26	69,36	9075180	587035	1659242	
278	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделыва	8463,9	624,47	5,01	5285452	42404	2367251	8264919
		НР - 80%; СП - 8%			347,89	1,72	2944506	14558	612216	
279	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	9937,6	672,12	5,21	6679260	51775	4205513	11755554
		НР - 80%; СП - 8%			526,50	2,49	5232146	24745	870782	
280	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	888,8	1278,70	81,57	1136509	72499	682854	1964912
		НР - 80%; СП - 8%			893,75	66,61	794365	59203	145549	
281	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	888,8	4916,62	22,12	4369892	19660	1998655	6878031
		НР - 80%; СП - 8%			2800,00	10,89	2488640	9679	509484	
		ОТКОСЫ								
282	1115-0204-0101	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	642	3453,09	49,75	2216884	31940	1322392	3822417
		НР - 80%; СП - 8%			2548,96	25,79	1636432	16557	283142	
283	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2	642	1697,70	22,48	1089923	14432	586536	1810577
		НР - 80%; СП - 8%			1134,42	7,59	728298	4873	134117	
284	1115-0405-0103	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	642	672,12	5,21	431501	3345	271689	759446
		НР - 80%; СП - 8%			526,50	2,49	338013	1599	56255	
		ГАЛТЕЛИ								
285	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м	4350	386,01		1679144	0	1042643	2939529
		НР - 80%; СП - 8%			299,61		1303304	0	217743	
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
286	1115-0201-0502	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2	193,4	5256,36	37,32	1016580	7218	712846	1867780
		НР - 80%; СП - 8%			4577,28	30,05	885246	5812	138354	
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА								
287	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	40,5	3614,65	38,56	146393	1562	52759	215085

		НР - 80%; СП - 8%			1610,00	18,37	65205	744	15932	
288	1115-0207-0201	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	м2	40,5	578,25	7,23	23419	293	10207	36316
		НР - 80%; СП - 8%			312,20	2,82	12644	114	2690	
289	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,24	25333,75	1615,34	82081	5234	53774	146724
		НР - 76%; СП - 8%			21075,20	762,96	68284	2472	10868	
290	234-101-0205	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,24	43126,00		139728			150906
		СП - 8%			–				11178	
291	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 [illegible]	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделыва	40,5	654,57	5,01	26510	203	12303	41918
		НР - 80%; СП - 8%			377,99	1,72	15309	70	3105	
292	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	40,5	672,12	5,21	27221	211	17139	47909
		НР - 80%; СП - 8%			526,50	2,49	21323	101	3549	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ								
293	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуг сварка при монтаже	т	0,36555	62933,32	10121,69	23005	3700	12989	38874
		НР - 69%; СП - 8%			51494,40	2,99	18824	1	2880	
294	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,36555	79334,43	26851,70	29001	9816	12938	45293
		НР - 69%; СП - 8%			41876,10	9416,80	15308	3442	3355	
295	214-205-0102	Труба стальная квадратная наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,25365	499908,00		126802			136946
		СП - 8%			–				10144	
296	214-205-0101	Труба стальная квадратная наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,1119	537159,00		60108			64917
		СП - 8%			–				4809	
297	1115-0403-1004	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	10,60095	997,07	1,19	10570	13	7269	19266
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	9081	6	1427	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-50ШТ								
298	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуг сварка при монтаже	т	1,1155	62933,32	10121,69	70202	11291	39637	118627
		НР - 69%; СП - 8%			51494,40	2,99	57442	3	8787	
299	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	1,1155	79334,43	26851,70	88498	29953	39480	138216
		НР - 69%; СП - 8%			41876,10	9416,80	46713	10504	10238	
300	214-205-0102	Труба стальная квадратная наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,7875	499908,00		393678			425172
		СП - 8%			–				31494	
301	214-205-0101	Труба стальная квадратная наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,328	537159,00		176188			190283
		СП - 8%			–				14095	
302	1115-0403-1004	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	32,3495	997,07	1,19	32255	38	22183	58793
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	27711	18	4355	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ2-100ШТ								
303	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуг сварка при монтаже	т	1,322	62933,32	10121,69	83198	13381	46975	140587
		НР - 69%; СП - 8%			51494,40	2,99	68076	4	10414	
304	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	1,322	79334,43	26851,70	104880	35498	46788	163802
		НР - 69%; СП - 8%			41876,10	9416,80	55360	12449	12133	
305	214-205-0102	Труба стальная квадратная наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,996	499908,00		497908			537741
		СП - 8%			–				39833	
306	214-205-0101	Труба стальная квадратная наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,326	537159,00		175114			189123
		СП - 8%			–				14009	
307	1115-0403-1004	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	64,699	997,07	1,19	64509	77	44366	117586
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	55421	37	8710	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ-5ШТ								
308	1109-0601-0102	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,1195	65865,05	2614,89	7871	312	4855	13744
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	6972	65	1018	
309	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1195	868671,00		103806			112111
		СП - 8%			–				8304	
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ								
310	247-201-0136	Ящик абонентский	шт.	50	2769,00		138450			149526
		СП - 8%			–				11076	
		РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО-5 ШТ								
311	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	6,85	25885,91	1742,77	177318	11938	16693	209532
		НР - 91%; СП - 8%			2241,08	436,83	15351	2992	15521	

312	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0847	450224,00 –		38134		3051	41185
313	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	22	2718,95 2119,50	110,01 32,12	59817 46629	2420 707	44496 8345	112657
314	1116-0301-0104	ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	5,375	1955,37 444,31	19,99 7,93	10510 2388	107 43	2382 1031	13924
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				344483270	14180761	79704526	458122820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					86463561	4376144	33935024	0
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-2ШТ								
1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	644,17 594,09	31,54 14,96	1288 1188	63 30	1194 199	2681
2	ПРАЙС ЛИСТ	Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами ПИТЕРФЛОУ Д=32мм ТВ-7 *СП - 8%*	шт.	2	350998,85 –		701998		56160	758158
3	1118-0701-0107	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	142121,18 16573,94	1269,75 327,97	568485 66296	5079 1312	66255 50779	685519
4	1118-0801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте *НР - 98%; СП - 8%*	теплообм	4	2627,71 2457,19	170,31 38,52	10511 9829	681 154	9783 1624	21918
5	ПРАЙС ЛИСТ	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. ВТ-12-14 DN 40мм *СП - 8%*	шт.	4	311613,46 –		1246454		99716	1346170
6	1119-0401-0101	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	регулят	2	6501,44 6252,50	248,94 59,84	13003 12505	498 120	12372 2030	27405
7	ПРАЙС ЛИСТ	Регулятор перепада давления: ВРПД DN 25мм для системы отпления и ГВС Kvs=2,5м3/ч *СП - 8%*	шт.	2	126052,33 –		252105		20168	272273
8	ПРАЙС ЛИСТ	Регулятор перепада давления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВС Kvs=2,5м3/ч *СП - 8%*	шт.	2	116256,50 –		232513		18601	251114
9	ПРАЙС ЛИСТ	Импульсная трубка для регулятора перепада давления *СП - 8%*	шт.	8	4734,26 –		37874		3030	40904
10	1116-0601-0302	Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	4	4418,44 2648,64	92,49 29,92	17674 10595	370 120	10500 2254	30428
11	ПРАЙС ЛИСТ	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 15мм Kvs=4,0м3/ч *СП - 8%*	шт.	2	128593,22 –		257186		20575	277761
12	ПРАЙС ЛИСТ	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 15мм Kvs=6,3м3/ч *СП - 8%*	шт.	2	128593,22 –		257186		20575	277761
13	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	28540,36 19448,00	7000,80 2906,40	57081 38896	14002 5813	32190 7142	96413
14	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления 5 системами отопления ВШУ 12-33.22	шт.	2	172105,33 –		344211			344211
15	1311-0203-0106	Монтаж датчика температуры теплоносителя *НР - 75%; СП - 8%*	шт	8	10235,99 7806,00	977,74 463,76	81888 62448	7822 3710	49619 10521	142027
16	245-601-0106	Датчик температ теплоносителя погружной ТСП-Н5, диапазон изм от -30°С до +130°С *СП - 8%*	шт.	8	18750,00 –		150000		12000	162000
17	1311-0203-0104	Монтаж датчика температуры наружного воздуха *НР - 75%; СП - 8%*	шт	2	4650,83 3903,00	346,94 164,56	9302 7806	694 329	6101 1232	16635
18	245-601-0103	Датчик температуры наружного воздуха, ТСП-Н5, диапазон измерения от -50°С до +80°С *СП - 8%*	шт.	2	10077,00 –		20154		1612	21766
19	1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *НР - 98%; СП - 8%*	1насос	2	23496,78 19067,36	459,15 156,28	46994 38135	918 313	37678 6774	91446
20	ПРАЙС ЛИСТ	Насос циркуляционный для системы отопления G=3,4М3/Ч, Н=8М, N=0,34кВт, 3-400 TOP-S 30/10	шт.	4	99057,12 –		396228			396228
21	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собран-ном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	3032,08 1554,00	18,54	6064 3108	37 0	2238 664	8966
22	242-207-0901	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	12	2561,00 –		30732		2459	33191
23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	48	2419,05	123,63	116114	5934	96487	229610

		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	29,92	97020	1436	17008	
24	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	18	2387,51	92,09	42975	1658	35919	85205
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	36383	269	6312	
25	242-203-1406	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, DN 50**	шт.	14	13584,00		190176			205390
		СП - 8%			--				15214	
26	242-203-1405	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, DN 40**	шт.	14	11753,00		164542			177705
		СП - 8%			--				13163	
27	242-202-0704	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, DN 32**	шт.	18	8514,00		153252			165512
		СП - 8%			--				12260	
28	242-202-0703	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, DN 25**	шт.	10	7757,00		77570			83776
		СП - 8%			--				6206	
29	242-306-0101	**Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, DN 25**	шт.	4	10749,00		42996			46436
		СП - 8%			--				3440	
30	242-306-0103	**Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, DN 40**	шт.	2	12356,00		24712			26689
		СП - 8%			--				1977	
31	242-304-0603	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, DN 25**	шт.	4	3513,00		14052			15176
		СП - 8%			--				1124	
32	241-116-0807	**Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	28	3000,00		84000			90720
		СП - 8%			--				6720	
33	241-116-0806	**Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	28	2764,00		77392			83583
		СП - 8%			--				6191	
34	241-116-0805	**Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	36	2083,00		74988			80987
		СП - 8%			--				5999	
35	241-116-0804	**Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	20	1344,00		26880			29030
		СП - 8%			--				2150	
36	241-116-0604	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	8	1486,00		11888			12839
		СП - 8%			--				951	
37	241-116-0606	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	4	2129,00		8516			9197
		СП - 8%			--				681	
38	241-116-0604	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	8	1486,00		11888			12839
		СП - 8%			--				951	
39	1118-1001-0104	**Фильтр сетчатый, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	6	19550,62	243,30	117304	1460	8321	135674
		НР - 98%; СП - 8%			1334,72	80,34	8008	482	10050	
40	242-404-0106	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	6	25176,00		151056			163140
		СП - 8%			--				12084	
41	1118-1001-0103	**Фильтр сетчатый, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	2	1591,45	238,19	3183	476	2774	6433
		НР - 98%; СП - 8%			1334,72	80,57	2669	161	477	
42	242-404-0105	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-**	шт.	2	19635,00		39270			42412
		СП - 8%			--				3142	
43	1118-1001-0101	**Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	1302,40	168,62	2605	337	2304	5301
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	2239	112	393	
44	242-404-0103	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна DN 25, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	4	12084,00		48336			52203
		СП - 8%			--				3867	
45	1118-1101-0104	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	комплек	20	533,42		10668	0	9068	21316
		НР - 98%; СП - 8%			462,67		9253	0	1579	
46	245-713-0101	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	20	2532,00		50640			54691
		СП - 8%			--				4051	
47	1118-1101-0102	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплек	24	2549,68		61192	0	8282	75033
		НР - 98%; СП - 8%			352,14		8451	0	5558	
48	1116-0401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м	14	2962,77	43,72	41479	612	11794	57535
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	11806	228	4262	
49	1116-0401-0201	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м	130	912,44	43,72	118617	5684	109517	246385
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	109632	2120	18251	
50	241-102-0131	**Труба стальная электросварная прямошовная Д от 15 до 114 мм размерами 45х2,5 мм**	м	80	1166,00		93280			100742
		СП - 8%			--				7462	
51	241-102-0121	**Труба стальная электросварная прямошовная Д от 15 до 114 мм размерами 38х2,5 мм**	м	36	950,00		34200			36936
		СП - 8%			--				2736	

52	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная Д от 15 до 114 мм размерами 25х2,5 мм	м	14	572,00		8008			8649
		СП - 8%			–				641	
53	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 32 мм. Прокладка	м	16	2380,71	22,90	38091	366	8051	49833
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	8066	148	3691	
54	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Д до 50 мм. Испытание гидравлич	м	160	96,64	1,17	15462	187	14871	32760
		НР - 98%; СП - 8%			94,84		15174	0	2427	
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000								
55	1116-0301-0102	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	14	1664,45	19,99	23302	280	6205	31868
		НР - 98%; СП - 8%			444,31	7,93	6220	111	2361	
56	1116-0301-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	10	2088,21	19,99	20882	200	4432	27339
		НР - 98%; СП - 8%			444,31	7,93	4443	79	2025	
57	1116-0401-0201	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	47	912,44	43,72	42885	2055	39595	89078
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	39636	767	6598	
58	241-102-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47	553,00		25991			28070
		СП - 8%			–				2079	
59	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка	м	10	2078,44	43,72	20784	437	8424	31545
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	8433	163	2337	
60	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка	м	128	3539,17	52,34	453014	6700	127881	627366
		НР - 98%; СП - 8%			1000,40	19,06	128051	2440	46472	
61	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м	14	3539,17	52,34	49548	733	13987	68618
		НР - 98%; СП - 8%			1000,40	19,06	14006	267	5083	
62	242-303-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	1607,00		48210			52067
		СП - 8%			–				3857	
63	242-303-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2928,00		17568			18973
		СП - 8%			–				1405	
64	242-303-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	7118,00		71180			76874
		СП - 8%			–				5694	
65	242-303-0206	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	8382,00		50292			54315
		СП - 8%			–				4023	
66	242-303-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2124,00		21240			22939
		СП - 8%			–				1699	
67	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Д до 50 мм. Испытание гидравлич	м	81	96,64	1,17	7828	95	7528	16585
		НР - 98%; СП - 8%			94,84		7682	0	1228	
68	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Д до 100 мм. Испытание гидравлич	м	142	97,23	1,17	13807	166	13198	29165
		НР - 98%; СП - 8%			94,84		13467	0	2160	
		Антикоррозийная защита								
69	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	96,70	2,67	2901	80	1044	4260
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	1504	9	316	
70	1113-0301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	30	109,91	3,44	3297	103	465	4063
		НР - 69%; СП - 8%			22,00	0,45	660	14	301	
		Теплоизоляционные работы								
71	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	169	738,05	78,85	124730	13326	46918	185380
		НР - 76%; СП - 8%			327,89	37,40	55413	6321	13732	
72	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивле-нием диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, Д 25 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	274,00		5124			5534
		СП - 8%			–				410	
73	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивле-нием диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, Д 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	431,00		4741			5120
		СП - 8%			–				379	
74	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивле-нием диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, Д 60 мм ГОСТ 16381-77	м	140,8	567,00		79834			86220
		СП - 8%			–				6387	
75	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивле-нием диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, Д 76 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	759,00		11689			12624

		СП - 8%			--				935	
76	261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	150	537,00		80550			86994
		СП - 8%			--				6444	
		ДРЕНАЖ								
77	1116-0501-0202	**Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный Д 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м	30	1717,90	17,79	51537	534	49666	109299
		НР - 98%; СП - 8%			1689,13	0,18	50674	5	8096	
78	241-205-0208	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 *3,0 мм для систем водоснабж и отопления СТ РК**	м	29,7	941,00		27948			30184
		СП - 8%			--				2236	
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000								
79	1116-0301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м	84	1361,78	19,99	114390	1679	37228	163747
		НР - 98%; СП - 8%			444,31	7,93	37322	666	12129	
80	1116-0301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м	31	1955,37	19,99	60616	620	13739	80304
		НР - 98%; СП - 8%			444,31	7,93	13774	246	5948	
81	1116-0301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м	94	2088,21	19,99	196292	1879	41660	256988
		НР - 98%; СП - 8%			444,31	7,93	41765	745	19036	
82	1118-0301-0101	**Установка чугунных радиаторов**	1кВт	194,74	17523,76	180,24	3412577	35100	197742	3899145
		НР - 98%; СП - 8%			948,32	87,82	184676	17102	288826	
83	1118-1101-0105	**Установка кранов воздушных**	комплек	286	308,78		88311	0	55843	155686
		НР - 98%; СП - 8%			199,24		56983	0	11532	
84	1118-0301-0403	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка**	м труб	0,6	1230,47	19,10	738	11	129	937
		НР - 98%; СП - 8%			211,03	8,52	127	5	69	
85	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	560	2387,51	92,09	1337006	51570	1117472	2650836
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	1131900	8378	196358	
86	245-510-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	шт.	280	2621,00		733880			792590
		СП - 8%			--				58710	
87	245-510-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастрой-кой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	шт.	280	7401,00		2072280			2238062
		СП - 8%			--				165782	
88	1116-0601-0301	**Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка**	шт.	75	3737,44	92,49	280308	6937	196874	515357
		НР - 98%; СП - 8%			2648,64	29,92	198648	2244	38175	
89	245-507-0113 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	25	31344,00		783600			846288
		СП - 8%			--				62688	
90	245-507-0111 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	50	25839,00		1291950			1395306
		СП - 8%			--				103356	
91	1116-0601-0302	**Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка**	шт.	5	4418,44	92,49	22092	462	13125	38035
		НР - 98%; СП - 8%			2648,64	29,92	13243	150	2817	
92	245-507-0115 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	45114,00		225570			243616
		СП - 8%			--				18046	
93	1118-1001-0101	**Фильтр, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	25	1302,40	168,62	32560	4216	28800	66268
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	27984	1404	4909	
94	242-404-0603	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°C, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	25	2497,00		62425			67419
		СП - 8%			--				4994	
95	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	369	997,07	1,19	367919	439	253037	670632
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	316085	210	49676	
96	1116-1101-0101	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Д до 50 мм**	м	209	96,64	1,17	20198	245	19425	42793
		НР - 98%; СП - 8%			94,84		19822	0	3170	
97	1116-0901-0501	**Установка теплосчетчика д=40 мм**	1счетчик	50	644,17	31,54	32209	1577	29843	67016
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	29705	748	4964	
98	245-707-0104 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	шт.	50	41093,00		2054650			2219022
		СП - 8%			--				164372	
99	1118-0601-0101	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм**	1шт	50	20715,08	228,44	1035754	11422	521619	1681963

124	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	50	2708,80	335,02	135440	16751	120442	276353
		НР - 98%; СП - 8%			2306,13	151,88	115307	7594	20471	
125	245-405-1501	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	50	3259,00		162950			175986
		СП - 8%			--				13036	
126	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая Д 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полим труб	шт.	100	467,74	4,57	46774	457	44828	98930
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	45698	45	7328	
127	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, DN 15	шт.	100	953,00		95300			102924
		СП - 8%			--				7624	
		ДРЕНАЖ								
128	1116-0501-0202	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный Д 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	75	1717,90	17,79	128843	1334	124164	273247
		НР - 98%; СП - 8%			1689,13	0,18	126685	14	20241	
129	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	74,25	941,00		69869			75459
		СП - 8%			--				5590	
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
130	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	152	2035,54	36,52	309402	5551	228272	580688
		НР - 98%; СП - 8%			1516,73	15,71	230543	2388	43014	
131	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	26	1941,52	36,52	50480	950	39047	96688
		НР - 98%; СП - 8%			1516,73	15,71	39435	408	7162	
		РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
132	1124-0101-0403	Трубопроводы надземные при температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км	0,04	1055374,93	393129,26	42215	15725	30843	78903
		НР - 99%; СП - 8%			649650,00	129222,04	25986	5169	5845	
133	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная Д от 15 до 114 мм размерами 89х3,5 мм	м	40,4	3008,00		121523			131245
		СП - 8%			--				9722	
134	1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при температуре до 150°С Д 50 мм. Прокладка	км	0,08	1022760,93	380846,21	81821	30468	59945	153107
		НР - 99%; СП - 8%			631350,00	125526,92	50508	10042	11341	
135	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная Д от 15 до 114 мм размерами 57х3,0 мм	м	80,8	1631,00		131785			142328
		СП - 8%			--				10543	
136	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0072	821622,00		5916			6389
		СП - 8%			--				473	
137	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0468	821622,00		38452			41528
		СП - 8%			--				3076	
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-8 ШТ								
138	1107-0601-0204	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3	1,68	10655,44	2775,18	17901	4662	9319	29398
		НР - 118%; СП - 8%			3712,50	988,34	6237	1660	2178	
139	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	м3	0,4	61768,00		24707			26684
		СП - 8%			--				1977	
140	261-101-0383	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1,28	39421,00		50459			54496
		СП - 8%			--				4037	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ								
141	261-101-0383	Опорные подушки ОП1 СТ РК 937-92	м3	0,156	39421,00		6150			6642
		СП - 8%			--				492	
		ВЕНТИЛИ								
142	1124-0106-0101	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2	5866,08	3027,96	11732	6056	7100	20339
		НР - 99%; СП - 8%			2688,42	897,55	5377	1795	1507	
143	242-104-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	212101,00		424202			458138
		СП - 8%			--				33936	
144	242-303-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1607,00		6428			6942
		СП - 8%			--				514	
145	242-303-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2928,00		29280			31622
		СП - 8%			--				2342	
		Антикоррозийная защита								
146	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	96,70	2,67	2321	64	835	3408
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	1203	7	252	
147	1113-0301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	24	219,82	6,88	5276	165	744	6501
		НР - 69%; СП - 8%			44,00	0,90	1056	22	482	

		Теплоизоляционные работы								
148	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м	120	738,05 327,89	78,85 37,40	88566 39347	9462 4488	33314 9750	131631
149	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Д 89 мм *СП - 8%*	м	44	947,00 --		41668		3333	45001
150	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Д 57 мм *СП - 8%*	м	88	564,00 --		49632		3971	53603
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ								
151	1106-0401-0101	Устройство монолитной стенки из бетона В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	28807,42 3981,06	1340,86 351,94	4609 637	215 56	631 419	5659
152	1122-0301-0102	Укладка вентиляционной трубы *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,002	521398,41 416814,00	90787,25 35632,20	1043 834	182 71	896 155	2094
153	241-101-0410	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные , DN 80, t= 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	2,08	4000,00 --		8320		666	8986
154	1113-0701-0101	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5" *НР - 69%; СП - 8%*	шт	2	6487,25 2970,21	215,78 112,36	12975 5940	432 225	4254 1378	18607
155	1146-0303-0105	Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,019	107388,29 84923,38	1267,27 598,40	2040 1614	24 11	1365 272	3678
156	212-401-0104	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100 *СП - 8%*	м3	0,017	14892,00 --		253		20	273
157	212-101-2801	Асбестоцементная смесь *СП - 8%*	м3	0,002	31850,00 --		64		5	69
158	1106-1401-0203	Устройство деформационных швов с применением герметика *НР - 91%; СП - 8%*	1м шва	2,12	5438,41 319,64	7,25 3,44	11529 678	15 7	623 972	13125
159	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2	0,28	629,76 489,29	1,19 0,57	176 137	0 0	110 23	309
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				33652897	391373	9699302	46761140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					9905265	122870	3408941	0
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)								
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	24303,49 11687,50	488,17 132,50	24303 11688	488 133	11584 2871	38758
2	244-301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели М-Т 130 QN 10 AN K 10, DN 32, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	1	91233,00 --		91233		7299	98532
3	1118-1001-0102	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1297,61 1119,35	161,77 48,20	1298 1119	162 48	1144 195	2637
4	242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	5072,00 --		5072		406	5478
5	241-119-0204	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 *СП - 8%*	шт.	2	227,00 --		454		36	490
6	241-101-0401	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные DN 15, t= 2,8 мм *СП - 8%*	м	0,2	627,00 --		125		10	135
7	241-101-0402	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные , DN 20, t= 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0,2	816,00 --		163		13	176
8	242-207-1001	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1287,00 --		1287		103	1390
9	241-116-0302	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	455,00 --		910		73	983
10	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	2419,05 2021,25	123,63 29,92	7257 6064	371 90	6030 1063	14351
11	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	91082,00 --		273246		21860	295106
12	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	391,00		782			845

		СП - 8%			–				63	
13	241-113-0210 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	909,00		1818			1963
		СП - 8%			–				145	
14	241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	347,00		1041			1124
		СП - 8%			–				83	
15	261-107-0808	**Хомут для крепления патрубка и трубы**	шт.	1	860,00		860			929
		СП - 8%			–				69	
16	241-101-0406	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные , DN 50, t= 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,6	2218,00		1331			1437
		СП - 8%			–				106	
17	247-301-0402	**Модем GPRS**	шт.	1	30055,00		30055			32459
		СП - 8%			–				2404	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)								
18	1116-0501-0206	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	м	7,7	2391,32	575,83	18413	4434	14875	35952
		НР - 98%; СП - 8%			1797,06	174,22	13837	1341	2663	
19	241-201-0610	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	7,2842	538,00		3919			4232
		СП - 8%			–				314	
20	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопро	30	3267,13	40,35	98014	1211	19533	126950
		НР - 98%; СП - 8%			647,77	16,61	19433	498	9404	
21	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопро	9	2887,55	22,90	25988	206	4528	32958
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	4537	84	2441	
22	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопро	6	2380,71	22,90	14284	137	3019	18687
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	3025	56	1384	
23	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопро	33,8	2119,12	22,90	71626	774	17007	95724
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	17040	314	7091	
24	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопро	1,4	1760,53	22,90	2465	32	704	3423
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	706	13	254	
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	8	2387,51	92,09	19100	737	15964	37869
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	16170	120	2805	
26	242-202-0401	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, DN 25**	шт.	8	17213,00		137704			148720
		СП - 8%			–				11016	
27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2419,05	123,63	7257	371	6030	14351
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	29,92	6064	90	1063	
28	242-202-0402	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, DN 32**	шт.	1	21872,00		21872			23622
		СП - 8%			–				1750	
29	242-202-0403	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, DN 40**	шт.	1	27597,00		27597			29805
		СП - 8%			–				2208	
30	242-202-0404	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, DN 50**	шт.	1	39127,00		39127			42257
		СП - 8%			–				3130	
31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	7	2387,51	92,09	16713	645	13968	33135
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	14149	105	2454	
32	242-204-1201	**Кран шаровый стальной , тип присоединения сварка/фланец, для воды, DN 15**	шт.	7	10607,00		74249			80189
		СП - 8%			–				5940	
33	1116-1101-0101	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж Д. до 50 мм**	м	80,2	96,64	1,17	7751	94	7454	16421
		НР - 98%; СП - 8%			94,84		7606	0	1216	
		АНТИКОРРОЗИННЫЕ РАБОТЫ								
34	1113-0301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,16	96,70	2,67	886	24	319	1301
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	459	3	96	
35	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	9,16	219,82	6,88	2014	63	284	2481

		НР - 69%; СП - 8%			44,00	0,90	403	8	184	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
36	1126-0101-1701	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м	80,2	738,05 327,89	78,85 37,40	59192 26297	6324 2999	22265 6517	87973
37	234-303-0216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, t= 9 мм, Dв 54 мм *СП - 8%*	м	33	536,00 –		17688		1415	19103
38	234-303-0214	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, t= 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	9,9	364,00 –		3604		288	3892
39	234-303-0212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, t= 9 мм, Dв 35 мм *СП - 8%*	м	6,6	325,00 –		2145		172	2317
40	234-303-0209	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, t= 9 мм, Dв 25 мм *СП - 8%*	м	37,18	274,00 –		10187		815	11002
41	234-303-0205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, t= 9 мм, Dв 15 мм *СП - 8%*	м	1,54	192,00 –		296		24	319
42	222-519-0201	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,094	821622,00 –		77232		6179	83411
43	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	6367,34 448,80		12735 898	0 0	880 1089	14703
		НАСОСНАЯ УСТАНОВКА СО СЧИТАМИ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКОЙ								
44	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	43652,38 40572,00	1559,80 363,30	43652 40572	1560 363	24971 5490	74113
45	511-703-0102	Установка многонасосная повышения давления с 3-мя насосами, V бака 8 л, Р 1,1 кВт, в комплекте с насосами СМЕ	комплек	1	2664916,00 –		2664916			2664916
46	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшип-никами, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3032,08 1554,00	18,54	3032 1554	19 0	1119 332	4483
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)								
47	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	61	2119,12 504,15	22,90 9,28	129266 30753	1397 566	30693 12797	172756
48	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	2,5	1834,78 504,15	22,90 9,28	4587 1260	57 23	1258 468	6312
49	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный Д до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	280	1717,90 1689,13	17,79 0,18	481012 472956	4981 50	463547 75565	1020123
50	241-205-1202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	4,95	209,00 –		1035		83	1117
51	241-205-1201	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	272,25	122,00 –		33215		2657	35872
52	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж Д до 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	343,5	96,64 94,84	1,17	33196 32578	402 0	31926 5210	70332
		ФИТИНГИ								
53	242-207-3301	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером T= 185°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	25	1485,00 –		37125		2970	40095
54	241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р *СП - 8%*	шт.	25	65,00 –		1625		130	1755
55	242-207-2201	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	150	1507,00 –		226050		18084	244134
56	241-224-0101	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	100	939,00 –		93900		7512	101412
57	241-609-0101	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	300	825,00 –		247500		19800	267300
58	241-209-1901	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	200	28,00 –		5600		448	6048
59	242-301-1201	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	250	858,00 –		214500		17160	231660
60	241-219-0201	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	200	67,00 –		13400		1072	14472

61	261-301-0285	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	150	1109,00		166350			179658
		СП - 8%			--				13308	
62	261-301-0285	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	100	1109,00		110900			119772
		СП - 8%			--				8872	
63	1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50	644,17	31,54	32209	1577	29843	67016
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	29705	748	4964	
64	244-301-0104	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 м3/ч	шт.	50	28861,00		1443050			1558494
		СП - 8%			--				115444	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
65	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,95	96,70	2,67	479	13	172	703
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	248	1	52	
66	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,95	219,82	6,88	1088	34	153	1341
		НР - 69%; СП - 8%			44,00	0,90	218	4	99	
67	1126-0101-1701	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	97,75	738,05	78,85	72144	7708	27137	107224
		НР - 76%; СП - 8%			327,89	37,40	32051	3656	7943	
68	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэфф теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивле-нием диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, Д 25 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	274,00		16577			17903
		СП - 8%			--				1326	
69	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивле-нием диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, Д 20 мм ГОСТ 16381-77	м	8,25	218,00		1799			1942
		СП - 8%			--				144	
70	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивле-нием диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, Д 15 мм ГОСТ 16381-77	м	38,775	192,00		7445			8040
		СП - 8%			--				596	
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)								
71	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 32 мм. Прокладка	м	27,4	2380,71	22,90	65231	627	13787	85340
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	13814	254	6321	
72	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 25 мм. Прокладка	м	76	2119,12	22,90	161053	1740	38240	215237
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	38315	705	15943	
73	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 20 мм. Прокладка	м	48,6	1834,78	22,90	89170	1113	24454	122714
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	24502	451	9090	
74	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 15 мм. Прокладка	м	2,8	1760,53	22,90	4929	64	1409	6845
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	1412	26	507	
75	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2387,51	92,09	4775	184	3991	9467
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	4043	30	701	
76	242-202-0402	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, DN 32	шт.	2	21872,00		43744			47244
		СП - 8%			--				3500	
77	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	2387,51	92,09	62075	2394	51883	123075
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	52553	389	9117	
78	242-202-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, DN 25	шт.	7	17213,00		120491			130130
		СП - 8%			--				9639	
79	242-203-1402	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, DN 20	шт.	5	7622,00		38110			41159
		СП - 8%			--				3049	
80	242-204-1501	Кран шаровый стальной , тип присоединения сварка/резьба, для воды, DN 15	шт.	14	9254,00		129556			139920
		СП - 8%			--				10364	
81	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж Д до 50 мм	м	141	96,64	1,17	13626	165	13105	28870
		НР - 98%; СП - 8%			94,84		13372	0	2138	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ								
82	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,02	96,70	2,67	1452	40	523	2133
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	753	5	158	
83	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	15,02	219,82	6,88	3302	103	465	4068
		НР - 69%; СП - 8%			44,00	0,90	661	14	301	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								

84	1126-0101-1701	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м	154,8	738,05 327,89	78,85 37,40	114250 50757	12206 5790	42976 12578	169804
85	234-303-0212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, t= 9 мм, Dв 35 мм *СП - 8%*	м	30,14	325,00 –		9796		784	10579
86	234-303-0209	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, t=9 мм, Dв 25 мм *СП - 8%*	м	83,6	274,00 –		22906		1833	24739
87	234-303-0207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, t=9 мм, Dв 20 мм *СП - 8%*	м	53,46	218,00 –		11654		932	12587
88	234-303-0205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, t=9 мм, Dв 15 мм *СП - 8%*	м	3,08	192,00 –		591		47	639
		НАСОСЫ								
89	1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *НР - 98%; СП - 8%*	1насос	2	23496,78 19067,36	459,15 156,28	46994 38135	918 313	37678 6774	91446
90	511-401-0125	Насос циркуляционный DN 32, PN 16, H 11,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	4	447841,00 –		1791364			1791364
91	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	8	229,00 –		1832		147	1979
92	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	2387,51 2021,25	92,09 14,96	28650 24255	1105 180	23946 4208	56804
93	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	8	8514,00 –		68112		5449	73561
94	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, DN 32 *СП - 8%*	шт.	4	3732,00 –		14928		1194	16122
95	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик	6	644,17 594,09	31,54 14,96	3865 3565	189 90	3581 596	8042
96	244-301-0402	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30°С *СП - 8%*	шт.	2	35346,00 –		70692		5655	76347
97	244-301-0403	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30°С *СП - 8%*	шт.	2	82177,00 –		164354		13148	177502
98	244-301-0404	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30°С *СП - 8%*	шт.	2	87484,00 –		174968		13997	188965
99	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	28540,36 19448,00	7000,80 2906,40	28540 19448	7000 2906	16095 3571	48206
100	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	1197683,93 –		1197684			1197684
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)								
101	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	62,5	2119,12 504,15	22,90 9,28	132445 31509	1431 580	31448 13111	177004
102	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	15	2119,12 504,15	22,90 9,28	31787 7562	344 139	7547 3147	42481
103	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	62,5	1834,78 504,15	22,90 9,28	114674 31509	1431 580	31448 11690	157811
104	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	7,5	1834,78 504,15	22,90 9,28	13761 3781	172 70	3774 1403	18937
105	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	25	2387,51 2021,25	92,09 14,96	59688 50531	2302 374	49887 8766	118341
106	242-202-0903	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, DN 25 *СП - 8%*	шт.	25	5204,00 –		130100		10408	140508
107	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	260	1717,90 1689,13	17,79 0,18	446654 439174	4625 47	430436 70167	947257
108	241-205-2102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	7,425	275,00 –		2042		163	2205
109	241-205-2101	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	249,975	170,00 –		42496		3400	45895

110	1116-1101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж Д до 50 мм	м	407,5	96,64	1,17	39381	477	37874	83436
		НР - 98%; СП - 8%			94,84		38647	0	6180	
		ФИТИНГИ								
111	242-207-2202	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	25	2412,00		60300			65124
		СП - 8%			--				4824	
112	241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р	шт.	25	65,00		1625			1755
		СП - 8%			--				130	
113	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	4	28,00		112			121
		СП - 8%			--				9	
114	241-609-0101	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	225	825,00		185625			200475
		СП - 8%			--				14850	
115	242-207-2201	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	150	1507,00		226050			244134
		СП - 8%			--				18084	
116	1118-1001-0101	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50	1302,40	168,62	65120	8431	57599	132537
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	55968	2807	9818	
117	241-222-0101	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	493,00		24650			26622
		СП - 8%			--				1972	
118	241-224-0101	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	50	939,00		46950			50706
		СП - 8%			--				3756	
119	241-209-1901	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	28,00		2800			3024
		СП - 8%			--				224	
120	261-301-0285	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	100	1109,00		110900			119772
		СП - 8%			--				8872	
121	261-301-0285	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	50	1109,00		55450			59886
		СП - 8%			--				4436	
122	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	5	2708,80	335,02	13544	1675	12044	27635
		НР - 98%; СП - 8%			2306,13	151,88	11531	759	2047	
123	245-405-1501	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, DN 10	шт.	5	3259,00		16295			17599
		СП - 8%			--				1304	
124	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	7,00		700			756
		СП - 8%			--				56	
125	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	7,00		175			189
		СП - 8%			--				14	
126	1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50	644,17	31,54	32209	1577	29843	67016
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	29705	748	4964	
127	244-301-0104	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 м3/ч	шт.	50	28861,00		1443050			1558494
		СП - 8%			--				115444	
128	242-301-1201	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	150	858,00		128700			138996
		СП - 8%			--				10296	
129	1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50	644,17	31,54	32209	1577	29843	67016
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	29705	748	4964	
130	244-301-0104	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 м3/ч	шт.	50	28861,00		1443050			1558494
		СП - 8%			--				115444	
		АНТИКОРРОЗИННЫЕ РАБОТЫ								
131	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,3	96,70	2,67	899	25	324	1321
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	466	3	98	
132	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,3	219,82	6,88	2044	64	288	2519
		НР - 69%; СП - 8%			44,00	0,90	409	8	187	
		Теплоизоляционные работы								
133	1126-0101-1801	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изол из вспененного каучука K-Flex	м2	113	2221,15	135,62	250990	15325	85599	363516
		НР - 76%; СП - 8%			932,40	64,33	105361	7269	26927	
134	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, бст 9 мм Д 25 мм	м	62,15	274,00		17029			18391
		СП - 8%			--				1362	
135	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэфф тепло-проводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, t= 9 мм, Д 20 мм ГОСТ 16381-77	м	62,15	218,00		13549			14633
		СП - 8%			--				1084	

		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ								
136	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	50	2387,51 2021,25	92,09 14,96	119376 101063	4605 748	99774 17532	236682
137	242-207-2003	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	50	3628,00 –		181400		14512	195912
138	1116-0501-0204	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный Д до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м	250	2078,51 2036,80	24,84 0,44	519628 509200	6210 110	499124 81500	1100251
139	241-205-2304	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	247,5	669,00 –		165578		13246	178824
140	1117-0201-0102	**Установка полотенцесушителей** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	50	3798,62 3710,08	32,02 14,96	189931 185504	1601 748	182527 29797	402255
141	245-401-0102	**Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=32 мм** *СП - 8%*	шт.	50	8257,00 –		412850		33028	445878
142	241-609-0103	**Уголок сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti** *СП - 8%*	шт.	300	1895,00 –		568500		45480	613980
143	241-211-1205	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	100	34,00 –		3400		272	3672
144	241-224-0103	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	100	2430,00 –		243000		19440	262440
145	241-209-1902	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	50	42,00 –		2100		168	2268
146	241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	250	10,00 –		2500		200	2700
147	1116-1101-0101	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж Д до 50 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м	250	96,64 94,84		24160 23710	0 0	23236 3792	51187
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"								
148	1116-0501-0102	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Д 100 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м	60	878,51 870,24	3,54 1,18	52711 52214	212 71	51239 8316	112266
149	241-203-0201	**Трубы полиэтил для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	59,88	967,00 –		57904		4632	62536
150	1116-0501-0102	**Прокладка трубопроводов канализ из полиэтил труб высокой Д 100 мм (на Выпуск)** *НР - 98%; СП - 8%*	м	12	878,51 870,24	3,54 1,18	10542 10443	42 14	10248 1663	22453
151	241-203-0201	**Трубы полиэтиленовые для систем вн.канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	11,976	967,00 –		11581		926	12507
152	241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	3	642,00 –		1926		154	2080
153	241-212-0502	**Прочистка диам.100 мм** *СП - 8%*	шт.	14	725,00 –		10150		812	10962
154	241-212-0601	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100x100 мм** *СП - 8%*	шт.	12	1235,00 –		14820		1186	16006
155	241-505-0203	**Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100x100 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1078,00 –		2156		172	2328
156	241-208-3603	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб Д 100 мм, с уплотнительной резинкой** *СП - 8%*	шт.	2	281,00 –		562		45	607
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"								
157	1116-0501-0102	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Д 100 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м	163,5	878,51 870,24	3,54 1,18	143636 142284	579 193	139628 22661	305925
158	241-203-0306	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения размерами 110x2,7 мм** *СП - 8%*	м	163,173	1125,00 –		183570		14686	198255
159	1116-0501-0101	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Д 50 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м	150	911,07 907,54	1,46 0,51	136661 136131	219 77	133483 21612	291755
160	241-203-0301	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм** *СП - 8%*	м	149,7	544,00 –		81437		6515	87952
161	241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	15	642,00 –		9630		770	10400
162	241-212-0502	**Прочистка диам.100 мм**	шт.	25	725,00		18125			19575

		СП - 8%			–				1450	
163	241-212-0602	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях фронтальный, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	50	1005,00 –		50250		4020	54270
164	241-212-0601	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100x100 мм *СП - 8%*	шт.	50	1235,00 –		61750		4940	66690
165	241-505-0213	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 50x50 мм *СП - 8%*	шт.	50	1221,00 –		61050		4884	65934
166	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	52	431,00 –		22412		1793	24205
167	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	25	320,00 –		8000		640	8640
168	241-221-0101	Опора полипропиленовая (адаптер) PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм *СП - 8%*	шт.	500	7,00 –		3500		280	3780
169	241-221-0103	Опора полипропиленовая (адаптер) PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	300	10,00 –		3000		240	3240
170	241-208-3603	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	50	281,00 –		14050		1124	15174
171	1117-0101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплек	50	3236,87 2917,20	101,02 49,19	161844 145860	5051 2460	145353 24576	331772
172	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм *СП - 8%*	комплек т	50	7103,00 –		355150		28412	383562
173	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	50	785,00 –		39250		3140	42390
174	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	50	3191,00 –		159550		12764	172314
175	1117-0501-0101	Установка моек на одно отделение *НР - 98%; СП - 8%*	комплек	50	2740,60 2333,76	75,79 37,22	137030 116688	3790 1861	116178 20257	273465
176	244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм x 800 мм ГОСТ *СП - 8%*	шт.	50	7072,00 –		353600		28288	381888
177	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	50	3421,00 –		171050		13684	184734
178	1117-0301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным *НР - 98%; СП - 8%*	комплек	50	4004,66 3270,06	200,53 98,41	200233 163503	10027 4921	165055 29223	394511
179	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм *СП - 8%*	комплек	50	8879,00 –		443950		35516	479466
180	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплек т	50	8870,00 –		443500		35480	478980
181	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплек	50	3540,39 2917,20	393,77 187,28	177020 145860	19689 9364	152120 26331	355470
182	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	50	30995,00 –		1549750		123980	1673730
183	1117-0201-0103	Установка смесителей *НР - 98%; СП - 8%*	шт	50	1079,99 1047,20	0,12	54000 52360	6 0	51313 8425	113737
184	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверс-тиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, *СП - 8%*	шт.	50	8749,00 –		437450		34996	472446
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная								
185	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, Д до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	26,4	3267,13 647,77	40,35 16,61	86252 17101	1065 439	17189 8275	111716
186	1118-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *НР - 98%; СП - 8%*	1насос	4	23496,78 19067,36	459,15 156,28	93987 76269	1837 625	75357 13548	182891

187	ПРАЙС ЛИСТ	Погружной дренажный насос Wilo EMU KS 6Ex D0, Q=8 м3/ч, H=17 м (Qmax=12 м3/ч, Hmax=21 м), 380В, 0,75 кВт	шт.	4	426395,36		1705581			1705581
					–					
188	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,14	96,70	2,67	400	11	144	588
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	207	1	44	
189	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,14	219,82	6,88	910	28	128	1121
		НР - 69%; СП - 8%			44,00	0,90	182	4	83	
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "КЗ"-самотечная								
190	1116-0501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Д 50 мм	м	58	911,07	1,46	52842	85	51614	112812
		НР - 98%; СП - 8%			907,54	0,51	52637	30	8356	
191	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	57,884	544,00		31489			34008
		СП - 8%			–				2519	
192	241-212-0501	Прочистка диам.50 мм	шт.	10	269,00		2690			2905
		СП - 8%			–				215	
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "КЗ"-самотечная								
193	1116-0501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Д 50 мм	м	86,5	911,07	1,46	78808	126	76975	168246
		НР - 98%; СП - 8%			907,54	0,51	78502	44	12463	
194	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	86,327	544,00		46962			50719
		СП - 8%			–				3757	
195	1117-0101-0111	Установка трапов диам. 50 мм	ШТ	25	10933,69	38,78	273342	970	17319	313914
		НР - 98%; СП - 8%			688,16	18,72	17204	468	23253	
196	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	15	209,00		3135			3386
		СП - 8%			–				251	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				27426307	157278	3844498	33183706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					3939755	58772	1912901	0
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ								
1	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	50	3211,94	276,47	160597	13824	83959	264121
		НР - 98%; СП - 8%			1581,25	132,20	79063	6610	19564	
2	245-801-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	50	50965,00		2548250			2752110
		СП - 8%			–				203860	
3	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	50	4590,24	8,78	229512	439	173472	435222
		НР - 98%; СП - 8%			3540,24		177012	0	32239	
4	245-802-0102 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	50	10440,00		522000			563760
		СП - 8%			–				41760	
5	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	50	1500,04		75002	0	48788	133693
		НР - 75%; СП - 8%			1301,00		65050	0	9903	
6	ПРАЙС ЛИСТ	Автоматическая система контроля загазован САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД	шт.	50	56919,64		2845982			3073661
		СП - 8%			–				227679	
		УСТАНОВКА КРАНОВ								
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	110	2387,51	92,09	262626	10130	219503	520700
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	222338	1646	38570	
8	242-207-3701	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	953,00		95300			102924
		СП - 8%			–				7624	
9	242-207-3703	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2893,00		28930			31244
		СП - 8%			–				2314	
		УКЛАДКА ТРУБ								
10	1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, Ддо 25 мм. Прокладка	м	191	460,64	23,68	87982	4523	80424	181878
		НР - 98%; СП - 8%			420,38	9,28	80293	1772	13472	
11	241-101-0403	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-	м	210	1187,00		249270			269212
		СП - 8%			–				19942	
12	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, Д до 20 мм. Прокладка	м	160	460,31	23,68	73650	3789	67371	152302
		НР - 98%; СП - 8%			420,38	9,28	67261	1485	11282	
13	241-101-0502	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	160	713,00		114080			123206
		СП - 8%			–				9126	
14	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы,	19	1430,99	8,49	27189	161	23798	55065
		НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	23990	48	4079	

15	1116-0301-0306	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопров неоцинкованных труб, Д до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР *НР - 98%; СП - 8%*	м	19	610,78 532,58	41,41 16,31	11605 10119	787 310	10220 1746	23571
16	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная Д от 15 до 114 мм размерами 57х3,0 ммФУТЛЯР *СП - 8%*	м	19	1631,00 --		30989		2479	33468
17	1122-0801-0105	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,08735	1106076,74 559107,60	528249,9 167968,9	96616 48838	46143 14672	62875 12759	172250
18	241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	10	518,00 --		5180		414	5594
19	241-113-0203 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	30	429,00 --		12870		1030	13900
20	241-112-0106 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	150	162,00 --		24300		1944	26244
21	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	30	181,00 --		5430		434	5864
22	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	20	249,00 --		4980		398	5378
23	241-510-0101 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм *СП - 8%*	10 шт.	5	1743,00 --		8715		697	9412
24	241-115-0101 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *СП - 8%*	шт.	100	91,00 --		9100		728	9828
25	241-119-0401 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) *СП - 8%*	шт.	100	75,00 --		7500		600	8100
		ИСПЫТАНИЕ								
26	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м	370	620,43 607,06		229559 224612	0 0	220120 35974	485653
		ОКРАСКА ТРУБ								
27	1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,09	193,40 100,24	5,34 0,60	3885 2014	107 12	1398 423	5706
28	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,09	164,52 58,58	3,80 0,60	3305 1177	76 12	820 330	4456
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ								
29	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	50	1109,94 640,78	469,16 218,72	55497 32039	23458 10936	36099 7328	98924
		ВРЕЗКА								
30	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, Д 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	10	8176,94 3414,99	4410,86 1506,28	81769 34150	44109 15063	48721 10439	140929
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7911670	147545	1077567	9708376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1067954	52566	719139	0
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение								
1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	23718,17 8769,78	707,18 299,72	23718 8770	707 300	6530 2420	32668
2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	689554,00 --		689554			689554
3	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	25	5219,29 3354,00	120,40 49,41	130482 83850	3010 1235	61261 15339	207083
4	247-201-1201	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	25	33639,00 --		840975		67278	908253

5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	125	1566,95 1554,00		195869 194250	0 0	139860 26858	362587
6	247-204-0661	Автомат FMB4-C-40A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	25	2030,00 –		50750		4060	54810
7	247-204-2403	Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	25	7489,00 –		187225		14978	202203
8	247-204-2401	Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	50	7489,00 –		374450		29956	404406
9	1308-0305-1001	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный *НР - 72%; СП - 8%*	шт	50	642,78 528,36	87,51 36,33	32139 26418	4376 1817	20329 4197	56665
10	247-301-0118 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	50	5192,00 –		259600		20768	280368
11	247-204-0811	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	25	808,00 –		20200		1616	21816
12	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1994,13 1790,96	85,82 36,33	1994 1791	86 36	1316 265	3575
13	247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	1	14534,00 –		14534		1163	15697
14	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, на ток до 40 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	5	7491,49 2848,00	109,71 36,33	37457 14240	549 182	10384 3827	51668
15	247-208-0701	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (Пускатель магнитн) *СП - 8%*	шт.	5	2951,00 –		14755		1180	15935
16	247-202-0109	Коробки ответвительные настен с кабельн вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм *СП - 8%*	шт.	5	7005,00 –		35025		2802	37827
17	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1291,89 1235,64	50,27 21,80	6459 6178	251 109	4527 879	11865
18	247-105-0201 РСНБ РК 2015	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44 *СП - 8%*	шт.	5	18305,00 –		91525		7322	98847
19	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	125	613,46 540,82	4,19 1,82	76683 67603	524 228	48838 10042	135562
20	247-102-0308 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 *СП - 8%*	шт.	25	6922,00 –		173050		13844	186894
21	247-102-0119	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	10	4192,00 –		41920		3354	45274
22	247-102-0120	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	50	8292,00 –		414600		33168	447768
23	247-102-0121	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	30	4102,00 –		123060		9845	132905
24	247-102-0101	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	10	4277,00 –		42770		3422	46192
25	247-102-0105	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	6127,00 –		12254		980	13234
26	247-211-0401	Лампы *СП - 8%*	шт.	122	751,00 –		91622		7330	98952
27	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплек	50	1034,86 994,56	11,06 3,63	51743 49728	553 182	35935 7014	94692
28	247-207-0101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *СП - 8%*	шт.	50	1237,00 –		61850		4948	66798
29	1308-0206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0038	100942,98 82593,00	15917,86 5667,48	384 314	60 22	241 50	675
30	243-907-0806	Лестничный лоток замкового типа НЛ 5-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 24 мм, шириной 50 мм *СП - 8%*	м	90	1980,00 –		178200		14256	192456
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
31	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	13285	248,29	2,16	3298533	28696	1870857	5582941

		НР - 72%; СП - 8%			195,52	0,07	2597483	930	413551	
32	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	520	143,80	1,30	74776	676	45782	130202
		НР - 72%; СП - 8%			122,22	0,06	63554	31	9645	
33	243-141-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сеч 35 мм2 ГОСТ	км	0,45835	164127,00		75228			81246
		СП - 8%			–				6018	
34	243-141-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сеч 25 мм2 ГОСТ	км	0,8343	124239,00		103653			111945
		СП - 8%			–				8292	
35	243-142-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-	км	1,751	61691,00		108021			116663
		СП - 8%			–				8642	
36	243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-	км	0,5665	158098,00		89563			96728
		СП - 8%			–				7165	
37	243-143-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,635	308606,00		1430389			1544820
		СП - 8%			–				114431	
38	243-143-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,974	190506,00		1138083			1229129
		СП - 8%			–				91047	
39	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1400	407,38	2,65	570332	3710	364372	1009480
		НР - 72%; СП - 8%			361,21	0,27	505694	378	74776	
40	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0816	519633,00		42402			45794
		СП - 8%			–				3392	
41	243-105-0903	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4029	808109,00		325587			351634
		СП - 8%			–				26047	
42	243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6018	341689,00		205628			222079
		СП - 8%			–				16450	
43	243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3417	220596,00		75378			81408
		СП - 8%			–				6030	
44	1121-0101-0203	Трубы полимерные Д до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	280	435,39	3,32	121909	930	81251	219413
		НР - 72%; СП - 8%			402,60	0,43	112728	120	16253	
45	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	232,3	269,00		62489			67488
		СП - 8%			–				4999	
46	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	50,5	194,00		9797			10581
		СП - 8%			–				784	
47	1121-0101-0202	Трубы полимерные Д до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	405,53	2,60	16221	104	11285	29706
		НР - 72%; СП - 8%			391,60	0,23	15664	9	2200	
48	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	40,4	140,00		5656			6108
		СП - 8%			–				452	
49	1121-0101-0201	Трубы полимерные Д до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	200	322,76	2,33	64552	466	44270	117528
		НР - 72%; СП - 8%			307,31	0,12	61462	24	8706	
50	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20,2	90,00		1818			1963
		СП - 8%			–				145	
51	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой Д 25 мм	м	181,8	45,00		8181			8835
		СП - 8%			–				654	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
52	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	670	248,29	2,16	166354	1447	94353	281563
		НР - 72%; СП - 8%			195,52	0,07	130998	47	20857	
53	243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1236	158098,00		19541			21104
		СП - 8%			–				1563	
54	243-142-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-	км	0,5665	99903,00		56595			61123
		СП - 8%			–				4528	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
55	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1170	216,51	0,22	253317	257	181276	469360
		НР - 72%; СП - 8%			215,09	0,10	251655	117	34767	
56	247-214-0119 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	120	550,00		66000			71280
		СП - 8%			–				5280	

57	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими кон-тактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	570	476,00 --		271320		21706	293026
58	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	300	401,00 --		120300		9624	129924
59	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	180	421,00 --		75780		6062	81842
60	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	138	203,06 193,18	0,21 0,09	28022 26659	29 12	19203 3778	51004
61	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	60	342,00 --		20520		1642	22162
62	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	72	396,00 --		28512		2281	30793
63	247-212-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	6	436,00 --		2616		209	2825
64	247-202-0506	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	1170	246,00 --		287820		23026	310846
65	247-202-0421 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм *СП - 8%*	шт.	1020	143,00 --		145860		11669	157529
66	247-202-0402 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм *СП - 8%*	шт.	20	259,00 --		5180		414	5594
67	1310-0405-0104	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм *НР - 61%; СП - 8%*	шт	360	1149,00 1149,00		413640 413640	0 0	252320 53277	719237
68	243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 *СП - 8%*	шт.	360	1673,00 --		602280		48182	650462
69	1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	360	417,93 395,38	10,89 4,72	150455 142337	3920 1699	103706 20333	274494
70	247-213-0102	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ *СП - 8%*	шт.	360	189,00 --		68040		5443	73483
71	1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	100	474,71 439,35	12,81 5,45	47471 43935	1281 545	32026 6360	85856
72	247-213-0101	Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ *СП - 8%*	шт.	100	214,00 --		21400		1712	23112
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
73	1310-0104-0107	Установка кронштейнов *НР - 61%; СП - 8%*	кронштт	5	125,20 125,20		626		50	676
74	261-301-0218	Кронштейны настенный, У2191 УЗ *СП - 8%*	комплек	5	550,00 --		2750		220	2970
75	1121-0101-0103	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	8,5	573,94 479,12	7,42 3,13	4878 4073	63 27	2951 626	8456
76	241-101-0306	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	8,67	2045,00 --		17730		1418	19149
77	261-301-0219	Планки *СП - 8%*	кг	5	537,00 --		2685		215	2900
78	261-107-0221	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматирован покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм *СП - 8%*	кг	0,8	1221,00 --		977		78	1055
79	261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный *СП - 8%*	шт.	5	515,00 --		2575		206	2781
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
80	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой Д 12 мм. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	125	667,69 217,35	60,57 19,98	83461 27169	7571 2498	21360 8386	113207

81	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	190	450,69	53,57	85631	10178	32070	127117
		НР - 72%; СП - 8%			217,35	17,08	41297	3245	9416	
82	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	270	957,39	27,69	258495	7476	52469	335841
		НР - 72%; СП - 8%			260,82	9,08	70421	2452	24877	
83	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	120	678,65	22,44	81438	2693	20627	110230
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	6,90	27821	828	8165	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				15495312	79614	3559397	20523921
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					4989731	17071	1469212	0
		СЛАБЫЕ ТОКИ								
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	180	321,74	91,07	57913	16393	29184	94065
		НР - 61%; СП - 8%			229,74	36,05	41353	6489	6968	
2	243-501-0202	Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,18	294677,00		53042			57285
		СП - 8%			–				4243	
3	1308-0201-2703	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ	шт	1	13924,54	87,51	13925	88	8643	24373
		НР - 72%; СП - 8%			11968,00	36,33	11968	36	1805	
4	ПРАЙС ЛИСТ	Муфта оптическая GJS-M 96	комплек	1	9142,66		9143			9874
		СП - 8%			–				731	
5	1310-0901-1115	Оптический разъем	шт	5	4558,54	982,54	22793	4913	12093	37677
		НР - 61%; СП - 8%			3576,00	388,96	17880	1945	2791	
6	ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем FC M8x0,75	шт	5	3132,86		15664			16917
		СП - 8%			–				1253	
7	1310-0702-0501	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	30	773,45		23204	0	13954	40130
		НР - 61%; СП - 8%			762,50		22875	0	2973	
8	ПРАЙС ЛИСТ	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С	шт	5	19307,14		96536			104259
		СП - 8%			–				7723	
9	ПРАЙС ЛИСТ	Оптическая коробка КРМ	шт	25	8897,68		222442			240237
		СП - 8%			–				17795	
10	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	150	435,39	3,32	65309	498	43527	117543
		НР - 72%; СП - 8%			402,60	0,43	60390	65	8707	
11	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	151,5	194,00		29391			31742
		СП - 8%			–				2351	
12	261-107-0619	Скобы	т	0,002	540787,00		1082			1168
		СП - 8%			–				87	
13	261-107-0220	Дюбели	кг	2,01	1230,00		2472			2670
		СП - 8%			–				198	
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
14	1310-0202-0302	Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования	комплек	5	42239,92		211200	0	127758	366075
		НР - 61%; СП - 8%			41888,00		209440	0	27117	
15	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	5	10913,00		54565			58930
		СП - 8%			–				4365	
16	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	50	1241,07		62054	0	32852	102498
		НР - 61%; СП - 8%			1077,12		53856	0	7592	
17	248-401-0501	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М	шт.	50	3185,00		159250			171990
		СП - 8%			–				12740	
18	248-401-0605	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	50	7803,00		390150			421362
		СП - 8%			–				31212	
19	248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	100	277,00		27700			29916
		СП - 8%			–				2216	
20	1310-0202-0206	Устройство блок управления	шт	5	19736,16	2251,04	98681	11255	51088	161751
		НР - 61%; СП - 8%			16092,00	658,24	80460	3291	11982	
21	248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	5	21670,00		108350			117018
		СП - 8%			–				8668	
22	1308-0103-3002	Монтаж электромагнитного замка	шт	5	1884,89	350,04	9424	1750	5909	16560
		НР - 72%; СП - 8%			1496,00	145,32	7480	727	1227	

23	248-401-0301	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40 *СП - 8%*	шт.	5	14239,00 –		71195		5696	76891
24	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	1149,00 1149,00		5745 5745	0 0	4136 791	10672
25	248-401-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х *СП - 8%*	шт.	5	7344,00 –		36720		2938	39658
26	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 [illegible]	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	380	102,66 90,44	1,18 0,01	39011 34367	448 4	24747 5101	68859
27	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	248,29 195,52	2,16 0,07	29795 23462	259 8	16899 3736	50429
28	243-303-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5 *СП - 8%*	км	0,515	21700,00 –		11176		894	12070
29	1121-0101-0202	Трубы полимерные Дм до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	405,53 391,60	2,60 0,23	48664 46992	312 28	33854 6601	89119
30	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	121,2	140,00 –		16968		1357	18325
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
31	1310-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал *НР - 61%; СП - 8%*	усилител	5	4545,57 4545,57		22728 22728	0 0	13864 2927	39519
32	ПРАЙС ЛИСТ	Усилитель телевизионный МВ/ДМВ диапазонов МХ 900 мод 951 *СП - 8%*	комплек	5	17758,93 –		88795		7104	95898
33	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	50	1267,18 1252,00		63359 62600	0 0	38186 8124	109669
34	247-214-0201	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, 1Р20 *СП - 8%*	шт.	50	354,00 –		17700		1416	19116
35	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала *НР - 61%; СП - 8%*	измерени	25	18215,10 18215,10		455378 455378	0 0	277780 58653	791810
36	247-202-0106	Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15 *СП - 8%*	шт.	25	1384,00 –		34600		2768	37368
37	247-202-0801	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 *СП - 8%*	шт.	50	39,00 –		1950		156	2106
38	248-101-0101	Антенны эфирные модели DELTA 311-01 *СП - 8%*	шт.	5	7270,00 –		36350		2908	39258
39	248-101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм *СП - 8%*	шт.	5	15522,00 –		77610		6209	83819
40	248-306-0101	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold *СП - 8%*	шт.	185	154,00 –		28490		2279	30769
		Кабельная продукция								
41	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 [illegible]	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	1300	116,27 103,88	1,22 0,03	151151 135044	1586 39	97260 19873	268284
42	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 [illegible]	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	175	102,66 90,44	1,18 0,01	17966 15827	207 2	11397 2349	31711
43	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	248,29 195,52	2,16 0,07	29795 23462	259 8	16899 3736	50429
44	243-302-0101	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 *СП - 8%*	км	1,5861	93920,00 –		148967		11917	160884
45	243-302-0103	Кабели коаксиальные со сплошной изоляц обычной теплостойкости марки RG-11 *СП - 8%*	км	0,1785	206547,00 –		36869		2949	39818
		Трубы								
46	1121-0101-0201	Трубы полимерные Д до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	1420	322,76 307,31	2,33 0,12	458319 436380	3309 170	314316 61811	834446
47	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой Д 20 мм *СП - 8%*	м	121,2	32,00 –		3878		310	4189
48	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой Д 25 мм *СП - 8%*	м	1313	45,00 –		59085		4727	63812

49	1308-0206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	75	848,03 420,21	51,06 7,99	63602 31516	3830 599	23123 6938	93663
50	243-904-0104	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20** *СП - 8%*	м	76,5	188,00 --		14382		1151	15533
		РАЗДЕЛ 4. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
51	1310-1001-0102	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж** *НР - 61%; СП - 8%*	камера	5	5474,81 5464,27	10,54	27374 27321	53 0	16666 3523	47563
52	ПРАЙС ЛИСТ	**Видеокамера уличная модели DS-2CE16C2T-IR** *СП - 8%*	комплек	5	22950,00 --		114750		9180	123930
53	1310-0410-0114	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	устройст	1	11189,77 11000,00		11190 11000	0 0	6710 1432	19332
54	ПРАЙС ЛИСТ	**Видеорегистратор на 6 канала для видеокамер cHD-TVI DS-7204HGHI-SH** *СП - 8%*	комплек	1	56937,86 --		56938		4555	61493
55	247-304-0507	**Стабилизатор напряжения, серии Extensive 12 кВА, настенный** *СП - 8%*	шт.	1	99083,00 --		99083		7927	107010
56	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	773,45 762,50		3867 3813	0 0	2326 495	6688
57	247-202-0105	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, разм 120 мм х 80 мм х 50 мм** *СП - 8%*	шт.	5	1154,00 --		5770		462	6232
58	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	250	102,66 90,44	1,18 0,01	25665 22610	295 3	16281 3356	45302
59	243-304-0201	**Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75** *СП - 8%*	м	0,2575	172302,00 --		44368		3549	47917
60	1121-0101-0201	**Трубы полимерные Д до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** *НР - 72%; СП - 8%*	м	250	322,76 307,31	2,33 0,12	80690 76828	583 30	55337 10882	146910
61	241-207-0301	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой Д 16 мм** *СП - 8%*	м	252,5	27,00 --		6818		545	7363
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4281044	46036	1294790	6 021 901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1940775	13444	446067	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				509486333	24139343	111094196	669 523 808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					118370929	7956798	48943280	
		Временные здания и сооружения 0,9%								5 993 074
		ИТОГО								675 516 883
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%								7 256 414
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								42 185 838
		ИТОГО								724 959 134
		Непредвиденные работы и затраты-2%								14 499 183
		ИТОГО								739 458 317
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514								776 469 241
		НДС 12%								93 176 309
		ВСЕГО								869 645 550

Застройщик
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

Технадзор
ТОО "AsKen-Build" _____ **С. А. Жусупбеков**

Авторский надзор
"Қазақ Жоба Құрылыс" _____ **Т. Аскаров**