Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«9» ноября 2016 г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел КХ Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог г.Караганды»
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 07.11.2016 г., ТОО «Агродор» директор Мальчушкина Наталья Юрьевна, г. Караганда район имени Казыбек Би ул.Ерубаева д.50 А
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ 07.11.2016г. ТОО «Құрылыс Сапасы» директор Смагулов М. С., эксперт_ Рассказов С.В.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов
технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту 07.11.2016г. ТОО «КарагандаКаздорпроект» авторский надзор Хропова Т.В.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов
авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина от пр. Бухар-Жырау до ул. Терешковой (включая участок по ул. Поспелова до Б. Мира)
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое
перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу г. Караганда ул. Ленина,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «УГАСК Карагандинской области» № KZ 20 REA 00025923 от 20.05.2016 года ;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

б) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Карагандаказдорпроект» заказ №332

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Отдел «КХ Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог г.Караганды» от 06.01.2016 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2016г.

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:10;

фактически, месяц:8;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения		Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения	
Тип дорожной одежды		Тип I, Тип II, Тип III, Тип IIIа, Тип IIIб, Тип IV, Тип V.		Тип I, Тип II, Тип IIIа, Тип IIIб.	
Вид покрытия		Щебеночное основание, асфальтобетон (ЩМА)		Щебеночное основание, асфальтобетон (ЩМА)	

Число полос		2		2	
Протяженность		4,043		4,043	

Автомобильная дорога имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь асфальтирования	$м^2$	73854,07	72284
Площадь тротуара	$м^2$	21768	20968
Площадь тех. тротуара	$м^2$	4163,1	4093,1
Площадь отремонтированного тротуара всего Ранее демонтированной плиткой Новой тротуарной плиткой	$м^2$	7242 5794 1448	7242 7018,5 223,5
Устройство дорожного ограждения	$м^2$	1773	1773
Переустройство автопавильонов	шт	9 (1-новый)	9
Устройство газонов	м2	15033	15033
Переустройство светофорного объекта	объект	7	7
Устройство дорожной разметки	объект	1	1
Наружное освещение	шт.	305 (190-СТ10, 115-СТ-5)	300 (190-СТ10, 110-СТ-5)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Автомобильная дорога представляет собой дорожный комплекс состоящий из двух дорог с односторонним движением, а так же дорогу с двухсторонним движением и разделительной полосой, с двух сторон дорог имеется технологический и пешеходный тротуары, разделенные газонной частью;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1174606097,28 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1028472406 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 19935148 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1169219145,91 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1023755650 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 19935148 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина от пр. Бухар-Жырау до ул. Терешковой (включая участок по ул. Поспелова до Б. Мира) принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Жусупова Ш. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Кабаев Д.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись И. О. зав. сектора автодорог

Канкулова И.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись главного специалиста

Технический надзор: Смагулов М. С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Рассказов С.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Ан В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Хропова Т.В

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись ГИП

Подрядчик (генеральный подрядчик): Мальчушкина Н. Ю.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Егоров В.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись гл. Инженера