ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-040840003535-20200609-55267958
1.1. **Номер учетной системы** 00000000049
2. **Дата выписки** 09.06.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 31.05.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040840003535
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0026437
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ128210439812180247
14. БИК KINCKZKA
15. Наименование банка Акционерное общество "Bank RBK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 131040009031
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
ГУ "Отдел строительство Нуринского района"
18. Адрес места нахождения
Карагандинская область,Нуринский район,п.Нура,К.Мынбаева,44
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ24070103KSN3008000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Реконструкция водопроводных сетей с.Акмешит Нуринского района Карагандинской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040840003535
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 131040009031
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительство Нуринского района"
26.3 Адрес доставки Карагандинская область,Нуринский район,п.Нура,К.Мынбаева,44
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 190049
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 05.08.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 35
32.2 дата 31.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»

Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

Доп. соглашение №190049/02 от 05.02.2020г к договору №190049 от 05.08.2019 г.

АКТ №4

выполненных работ от 27 мая 2020 года

Объект: «Реконструкция водопроводных сетей с.Акмешит Нуринского района Карагандинской области»

№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору №190049 от 05.08.2019 г.	332 021 349,07
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	135 962 700,14
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	129 164 565,13
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	143 074 305,14
7	Сумма фактических расходов исполнителя от 27 мая 2020 года	7 114 587,05
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	355 729,35
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 758 857,7

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства Нуринского района» _____ Акмагамбетов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Компания НурайСтрой» _____ Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/02 от 05.02.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.05.2020	01.05.2020	31.05.2020

Акт приемки выполненных работ №6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ				
1	1	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	40,000	3476,82	139073
			Накладные расходы			*1416,67*	*56667*
			Сметная прибыль			*257,54*	*10302*
2	2	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	40,000	45887,04	1835482
			Сметная прибыль			*3399,04*	*135962*
3	3	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	50,000	2115,25	105763
			Накладные расходы			*880,61*	*44030*
			Сметная прибыль			*156,69*	*7834*
4	4	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	50,000	26072,28	1303614
			Сметная прибыль			*1931,28*	*96564*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КОЛОДЦЫ диам. 1500мм				
5	5	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,145	47638,28	1102588
			Накладные расходы			*11727,75*	*271439*
			Сметная прибыль			*3528,76*	*81673*
6	6	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,000	24571,08	319424
			Сметная прибыль			*1820,08*	*23661*
7	7	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,000	14709,60	191225
			Сметная прибыль			*1089,60*	*14165*
8	8	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	25,000	20079,36	501984
			Сметная прибыль			*1487,36*	*37184*
9	9	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,000	18232,56	237023
			Сметная прибыль			*1350,56*	*17557*
10	10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,000	4849,20	145476
			Сметная прибыль			*359,20*	*10776*
11	11	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,000	5712,12	74258
			Сметная прибыль			*423,12*	*5501*
			Раздел: КОЛОДЦЫ диам. 2000мм				
12	12	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,820	47638,28	134340
			Накладные расходы			*11727,75*	*33072*
			Сметная прибыль			*3528,76*	*9951*
13	13	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	35973,72	35974
			Сметная прибыль			*2664,72*	*2665*
14	14	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	23172,48	23172
			Сметная прибыль			*1716,48*	*1716*
15	15	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	29796,12	59592

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2207,12*	*4414*
16	16	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	36943,56	36944
			Сметная прибыль			*2736,56*	*2737*
17	17	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	4849,20	14548
			Сметная прибыль			*359,20*	*1078*
18	18	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	5712,12	5712
			Сметная прибыль			*423,12*	*423*
			ИТОГО:				**6266190**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**405208**
			Сметная прибыль				**464162**
			Итого с временными		**1,92 %**	**120310,85**	**6386500,85**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**204368,03**	**6590868,88**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**6722686,253**
			Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961				**7058122,078**
			С понижением (0,9)%				**6352309,87**
			Итого с НДС		**12 %**	**762277,18**	**7114587,05**

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Б.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.