Заказчик ТОО"REAL РЕАЛ"
Подрядчик ТОО"СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: г. Караганда, Октябрьский район, 12 микрорайон, район дома №51. Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КОЛОННЫ								
1	**Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12**	**Изготовление колонн в построечных условиях и на производственных базах**	**41,356**	**25987,18**	**4444,95**	**1074726**	**183825**	**686583**	**110**	**4549**
		т		**19800**	**696,02**	**818849**	**28785**	**72,9**	**2,55**	**105**
2	**С11011-4813 Изм. и доп.вып.19**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 35К1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)**	**8,681**	**88224**		**765912**				
		т								
3	**С11011-4799 Изм. и доп.вып.19**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 20К1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)**	**0,9794**	**87309**		**85514**				
		т								
4	**С11011-4810 Изм. и доп.вып.19**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 30К2 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)**	**0,1113**	**92416**		**10286**				
		т								
5	**С11011-4493 Изм. и доп.вып.19**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**0,0371**	**57077**		**2118**				
		т								
6	**С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**0,9794**	**64200**		**62880**				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-4158 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 25 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,742	49532		36753				
8	С11011-4154 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	1,261	49999		63069				
9	С11011-4153 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,1744	49720		8670				
10	С11011-4152 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,2337	49005		11454				
11	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,3673	49135		18047				
12	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,0928	48847		4531				
13	С11011-4160 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 30 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	1,703	49571		84414				
14	С11011-4156 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	1,54	50133		77188				
15	С11011-4152 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	4,274	49005		209444				
16	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,9127	49135		44844				
17	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	2,834	48847		138455				
18	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,5046	50241		25350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11011-4147 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,167	50954		8507				
		т								
20	С11011-4152 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	17,407	49005		853050				
		т								
21	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж колонн со связями	41,356	5672,5	2532,82	234592	104747	119073	16,85	697
		т		3058,28	496,31	126478	20525	72,9	1,7	70
22	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	41,356	542,84	144,52	22450	5977	9798	1,34	55
		т		292,5	0	12097	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: КОЛОННЫ				3842252				
		Раздел: БАЛКИ ПОКРЫТИЯ,ПЕРЕКРЫТИЯ, ГОФРЫ ПОКРЫТИЯ								
23	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	28,994	8077,36	2622,65	234195	76041	109489	23,3	676
		т		4194	468,05	121601	13571	72,9	1,77	51
24	С11011-4740 Изм. и доп.вып.19	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 35Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)	10,207	85937		877159				
		т								
25	С11011-4737 Изм. и доп.вып.19	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)	0,6679	83555		55808				
		т								
26	С11011-4732 Изм. и доп.вып.19	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)	0,5017	79320		39797				
		т								
27	С11011-4728 Изм. и доп.вып.19	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)	0,0314	71002		2226				
		т								
28	С11011-4726 Изм. и доп.вып.19	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 14Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)	0,0063	69203		434				
		т								
29	С11011-4493 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0251	57077		1432				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С11011-4158 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 25 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	1,254	49532		62129				
		т								
31	С11011-4154 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	1,044	49999		52210				
		т								
32	С11011-4153 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,1442	49720		7172				
		т								
33	С11011-4152 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,1976	49005		9681				
		т								
34	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,4233	49135		20800				
		т								
35	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0784	48847		3829				
		т								
36	С11011-4156 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	8,649	50133		433576				
		т								
37	С11011-4152 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	1,278	49005		62652				
		т								
38	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	2,687	48847		131270				
		т								
39	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	2,051	50241		103035				
		т								
40	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок перекрытия, покрытия многоэтажных зданий высотой до 25 м	28,994	8035,11	5078,47	232970	147245	89144	16,29	472
		т		2956,64	839,11	85725	24329	72,9	2,46	71
41	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	28,994	542,84	144,52	15739	4190	6869	1,34	39
		т		292,5	0	8481	0	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: БАЛКИ ПОКРЫТИЯ,ПЕРЕКРЫТИЯ, ГОФРЫ ПОКРЫТИЯ				**2346115**				
		Раздел: ПРОГОНЫ ПОКРЫТИЯ								
42	**Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12**	**Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах**	**3,365**	**25987,18**	**4444,95**	**87452**	**14958**	**55868**	**110**	**370**
		т		**19800**	**696,02**	**66631**	**2342**	**72,9**	**2,55**	**9**
43	**С11011-4890 Изм. и доп.вып.19**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**3,159**	**66858**		**211194**				
		т								
44	**С11011-4493 Изм. и доп.вып.19**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**0,341**	**57077**		**19462**				
		т								
45	**Е0109-25-1**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	**3,365**	**5015,9**	**2020,02**	**16880**	**6798**	**7564**	**14,1**	**47**
		т		**2272,5**	**502,43**	**7647**	**1691**	**72,9**	**1,79**	**6**
46	**Е0109-48-4**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**3,365**	**2452,13**	**545,76**	**8252**	**1837**	**3355**	**5,25**	**18**
		т		**1230,75**	**0**	**4142**	**0**	**72,9**	**0**	**0**
		Итого по разделу: ПРОГОНЫ ПОКРЫТИЯ				**343239**				
		Раздел: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И РАСПОРКИ								
47	**Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12**	**Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах**	**0,201**	**25987,18**	**4444,95**	**5223**	**893**	**3337**	**110**	**22**
		т		**19800**	**696,02**	**3980**	**140**	**72,9**	**2,55**	**1**
48	**С11011-4150 Изм. и доп.вып.19**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**0,0344**	**48847**		**1681**				
		т								
49	**С11011-4147 Изм. и доп.вып.19**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**0,0025**	**50954**		**130**				
		т								
50	**С Прайс ТОО "МеталлоСклад-Т)"**	**Гнутая труба квадратная 120х120х3**	**0,1721**	**63911,37**		**10998**				
		т								
51	**Е0109-24-1**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**0,201**	**13835,77**	**4022,39**	**2781**	**809**	**1654**	**56,5**	**11**
		т		**9090**	**1071,86**	**1827**	**215**	**72,9**	**3,81**	**1**
52	**Е0109-48-2**	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**0,201**	**542,84**	**144,52**	**109**	**29**	**48**	**1,34**	**0**
		т		**292,5**	**0**	**59**	**0**	**72,9**	**0**	**0**
		Итого по разделу: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И РАСПОРКИ				**20922**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СТОЙКИ (РИГЕЛИ) ФАХВЕРКА								
53	Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12	Изготовление стоек фахверка в построечных условиях и на производственных базах	2,117	25987,18	4444,95	55015	9410	35146	110	233
		т		19800	696,02	41917	1473	72,9	2,55	5
54	С11011-4886 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,122	57726		7042				
		т								
55	С11011-4493 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,2244	57077		12810				
		т								
56	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1531	54230		8301				
		т								
57	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2267	69100		15667				
		т								
58	С11011-4160 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 30 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0058	49571		285				
		т								
59	С11011-4156 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0012	50133		58				
		т								
60	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0035	49135		170				
		т								
61	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0012	50241		58				
		т								
62	С11011-4147 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0748	50954		3812				
		т								
63	С Прайс ТОО "БВБ-Альянс"	Уголки стальные гнутые 120х100х8	0,0092	94669,41		872				
		т								
64	С Прайс ТОО "БВБ-Альянс"	Гнутый швеллер 160х80х4	0,9737	83017,9		80832				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С Прайс ТОО "МеталлоСклад-Т)"	Профильная труба 160х120х4	0,4063	76961,16		31267				
		т								
66	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	2,117	11341,34	4590,56	24010	9718	9543	25,3	54
		т		4725	840,11	10003	1779	72,9	3,01	6
67	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,117	2452,13	545,76	5191	1155	2110	5,25	11
		т		1230,75	0	2605	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: СТОЙКИ (РИГЕЛИ) ФАХВЕРКА				245388				
		Раздел: МОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И КРОВЛИ								
68	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	165,05	650,34	350,51	107339	57852	45217	1,52	251
		м2		249,75	88,47	41221	14602	72,9	0,31	51
69	С Прайс ТОО "ЗаводМеталПрофиль "	Трехслойная сэндвич-панель AirPAnEl ТСП-Z-120-1000-К-Г-ППИ(ПЭ-01-1015-0,5)м2	165,05	2718,27		448651				
70	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	165,05	150,62	0,62	24860	102	12149	0,43	72
		м2		69,08	0,23	11402	38	95,58	0	0
71	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	37,335	226,98	120,75	8474	4508	2912	0,4	15
		м2		66,6	29,7	2487	1109	72,9	0,11	4
72	С Прайс ТОО "ЗаводМеталПрофиль "	Трехслойная сэндвич-панель AirPAnEl ТСП-К-150-1000-К-Г-ППИ(ПЭ-01-9003-0,5)м2	37,335	3250,38		121353				
		Итого по разделу: МОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И КРОВЛИ				710677				
		ИТОГО:				7508597	630097			7592
						1367152	110599			381
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				12149				
		На металломонтажные работы				1187710				
		Всего накладных расходов:				1199859				
		Итого с накладными				8708456				
		- заработная плата				179979				
		- трудоемкость				600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				522507				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9230963				
		Итого с временными, 0,8 %				9304811				
		ИТОГО:				9304811				
		Сметная заработная плата				1657730				
		Нормативная трудоемкость				8573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**25465128**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**509303**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**25974431**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3116932**				
		Итого с НДС				**29091363**				
		Всего:				**29091363**				

Заказчик: **Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В.** (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. (подпись)

Подрядчик: **Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В.** (подпись)

Объем подтверждаю
Ценева Т.И.