Заказчик: **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **ТОО "Наби Альянс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 3-х этажного 72 квартирного двух арендных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района. 2 очередь. Наружные сети и вспомогательные сооружения. Электроснабжение**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

тенге

за март 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№ 69	17.11.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат, из графы 1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (февраль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**14 366 289,16**				**5 573 572,00**				**701 229,73**	**6 544 810,93**
в том числе: за март 2021г		**5 843 581,20**	**270 009,20**						35 061,49	327 240,55
Удержание 5% по договору		292 179,06							666 168,26	6 217 570,39
Итого к оплате		**5 551 402,14**								

Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель: **Абилов Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Наби Альянс"

Директор: **Наби Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Наби Альянс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3-х этажного 72 квартирного двух арендных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района. 2 очередь. Наружные сети и вспомогательные сооружения. Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 69 от 17 ноября 2020 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **март 2021** (месяц, год) **Наружное электроснабжение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	19020,46	4758,29	19020	4758	127	13154	34748	
						14135,1	2306,92	14135	2307		2574		
2	2	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10/400 У1(трехполюсный)**	шт.	1	89830		89830		89830		90908	
			Отпускная цена			89830		89830					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1078					
			Сметная стоимость оборудования					*90908*					
3	3	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	100780,55	47019,9	100781	47020	5161	49705	162524	
						48600	20434,08	48600	20434		12039		
4	4	5108-0102-0415 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	0,83361	1242891		1036086		1036086		1048519	
			Отпускная цена			1242891		1036086					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		12433					
			Сметная стоимость оборудования					*1048519*					
5	5	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1131566		1131566		1131566		1145145	
			Отпускная цена			1131566		1131566					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		13579					
			Сметная стоимость оборудования					*1145145*					
6	6	Ц13-080301-0904 Изм. и доп. вып. 17	**Генераторная установка, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка**	шт.	1	68023,38	32559,38	68023	32559	1804	35900	112237	
						33660	16201,24	33660	16201		8314		
7	7	Прайс ТОО HITED	**Дизель генератор WS36-RX-H**	шт	1	3250000		3250000		3250000		3289000	
			Отпускная цена			3250000		3250000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		39000					
			Сметная стоимость оборудования					*3289000*					
			ИТОГО:					5761396	84337	7092	98759	5883081	
								96395	38942	5507482	22927		
			В том числе :							5573572			
			Стоимость оборудования, всего					309509		0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

		Временные здания и сооружения		2,4 %	7 428,22			5 890 509,22
		Итого с временными		0,42 %	1 331,14			5 891 840,36
		Зимние удорожания						
		Итого с зимними удорожаниями		2 %	6 365,37			5 898 205,73
		Непредвиденные работы и затраты			324 633,73	5 573 572,00		5 843 581,20
		Итого с непредвиденными работами и затратами		0,8317206	270 009,20	5 573 572,00		701 229,74
		Итого с понижающим к-том = 0,83172055 к СМР		12%	701 229,74			6 544 810,94
		НДС						327 240,55
		Всего по акту		5%	327 240,55			6 217 570,39
		Удержания по договору						
		Итого к оплате						

Заказчик:
ГУ "Каракиинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель: **Абилов Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "A.Lex Consulting.kz" **Хамзаев Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Набi Альянс" **Набi Ж.Ж.**
Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Delux Design" **Куншигарова А.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)