АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта «Строительство врачебной амбулатории в с. Тандай Махамбетского района Атырауской области»

«20» марта 2014 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Атырауской области от «14» марта 2014 года № 91-ө в составе:

Председателя комиссии:

Зайдуллин Адилбек Жайдарбекович	- Заместитель акима Махамбетского района

Заместитель председателя комиссии:

Куанышев Нурберген Куанышевич	-Главный специалист департамента государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования Атырауской области, (по согласованию);

Члены комиссии:

Галымжанов Елтай Акрапович	- Руководитель Управления строительства Атырауской области
Ергалиев Бисенбай Рахметович	-директора товарищества с ограниченной ответственностью «КоСМо»(по согласованию);
Мамаева Луиза Ероллаевна	- Начальник УГСЭН Махамбетского района (по согласованию);
Ни Вячеслав Александрович	-Директор ТОО «Эр-Ли»(по согласованию);
Омаров Болатбек Булемисович	-Начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (по согласованию);
Сабиров Ермек Сабирович	- Главный врач Махамбетской районной больницы (по согласованию);
Урбисинов Габит Зинелович	- Директор ИП «Урбисинов Г.З.» (по согласованию);

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком Управлением строительства Атырауской области совместно с генеральным подрядчиком товариществом с ограниченной ответственностью «КоСМо», предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Строительство врачебной амбулатории в с. Тандай Махамбетского района Атырауской области»

2. Строительство осуществлено на основании договора № 237от 13 ноября 2013 года и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 27 ноября 2013 года №747 выданным Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области.

3. Строительство объекта «Строительство врачебной амбулатории в с. Тандай Махамбетского района Атырауской области» осуществлено генеральным подрядчиком – товариществом с ограниченной ответственностью «КоСМо».

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщикомТОО «Эр-Ли».

5. Исходные данные на проектирование выданыУправлением строительства Атырауской области.

6. Строительство осуществлялось по рабочему проекту.

7. Проектно-сметная документация утверждена Управлением строительства Атырауской области.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь 2013 года; окончание работ: март 2014 года;
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС: 4 месяцев;
фактически: 4 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
- техническое задание;
-проектно-сметная документация;
-экспертное заключение;
-исполнительная документация.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующ показатели мощности, производительности:

Мощность, производительность и т.д.	Ед. Измерения.	По проекту		Фактически	
		Общая(с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая(с учетом ранее принятых)	В том числе пусковог комплек или очереди
Вместимость здания	Чел.	25	25	25	25

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующи показатели:

Наименование	Ед.изм.	По проекту	фактически
Площадь участка	га	0,2га	0,2га
Полщадь застройки	м2	339,4	339,4
Общая площадь здания	м2	256,2	256,2
Пристройка котельная	м2	10,4	10,4
Резервуар-25м3	шт	2	2
Септик-6м3	шт	1	1
Туалет	М2	5,4	5,4
Число этажей	этаж	1	1
Строительный объем	М3	1133,5	1133,5

11.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующим данными:

1.Основное здание:

Фундаменты-сборные железобетонные блоки,плиты;

Наружные стены-ракушеблок с утеплением

Перегородки-керамический кирпич;

Перекрытия-сборные железобетонные плиты;

Кровля-4-хскатная кровля из металлочерепицы;

Оконные блоки-металлопластиковые;

Дверные блоки-металлические, деревянные:

Полы- керамическая плитка, линолеум;

Наружная отделка-штукатурка и окраска фасадными красками.

2.Инженерные сети:

Водопровод-трубы полиэтиленовые, задвижки чугунные,колодцы железобетонные;

Отопления-автономное

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актом, о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмитические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты районными эксплуатационными организациями.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены:

Виды работ	Ед. измерения	Объем работ	Срок выполнения
Фасад (штукатурка по сетке с утеплением из минераловатных плит и покраска)	М2	306,11	1месяц
Благоустройство территории(плиточное покрытие(брусчатка))	М2	677	1месяц
Озеленение(посадка деревьев ,кустарников для живой изгороди)	шт	45	1 месяц

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 88,013млн. тенге, в том числе:
Строительно-монтажных работ -57,271 млн. тенге.
Оборудование, инструменты и инвентарь-18,291 млн. тенге.
Прочие расходы- 12,451млн.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Всего 85,633 млн.тенге, в том числе:
Строительно-монтажных работ -57,271млн.тенге.
Оборудование, инструменты и инвентарь-18,291млн.тенге.
Прочие расходы- 10,071млн.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических - хорошо;
архитектурно-строительных - хорошо.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект : «Строительство врачебной амбулатории в с. Тандай Махамбетского района Атырауской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Зайдуллин А.Ж.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:

Куанышев Н.К.

Члены Государственной приемочной комиссии:

Галымжанов Е.А.

Ергалиев Б.Р.

Мамаева Л. Е.

Ни В.А.

Омаров Б.Б .

Сабиров Е.С.

Урбисинов Г.З.