Форма 2В

Заказчик: ТОО"Торгсервис"

Подрядчик:ТОО"СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, район им.Казыбек Би, мкрн.Степной 2.Развлекательный центр (банкетный зал)

Согласно договора №4П/Б от 9 апреля 2015г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2015г.

№п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Монолитные конструкции					
1	Устройство монолитных стен СтМ-1, СтМ-2	дог.стоимость	м3	12,000	44 400	532 800
2	Устройство монолитной плиты ПМ-1	дог.стоимость	м3	30,880	44 400	1 371 072
3	Устройство монолитной плиты ПМ-2	дог.стоимость	м3	30,880	44 400	1 371 072
4	Устройство монолитной плиты ПМ-5	дог.стоимость	м3	6,380	44 400	283 272
5	Устройство монолитных фундаментов Фм2	дог.стоимость	м3	14,110	44 400	626 484
6	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	дог.стоимость	м3	2,500	19 000	47 500
7	Устройство монолитных ригелей по оси А на отм. +4,25	дог.стоимость	м3	2,600	44 400	115 440
8	Устройство монолитных колонн выше отметки + 0.00	дог.стоимость	м3	12,500	44 400	555 000
9	Устройство монолитных малых колонн	дог.стоимость	м3	2,380	44 400	105 672
	Кладка стен и перегородок					
10	Устройство перегородок из СКЦ	дог.стоимость	м2	301,000	1 830	550 830
11	Стоимость СКЦ	дог.стоимость	шт	3 762,500	126	474 075
12	Армирование кладки перегородок	дог.стоимость	тн	0,150	56 610	8 492
13	Стоимость сетки для армирования кладки перегородок	дог.стоимость	тн	0,150	176 000	26 400
14	Кладка наружных стен из пенобетонных блоков	дог.стоимость	м3	22,020	8 900	195 978
15	Стоимость пеноблоков	дог.стоимость	шт	1 376,250	200	275 250
16	Стоимость сетки для армирования кладки стен	дог.стоимость	тн	0,110	176 000	19 360
17	Кладка наружных стен из силикатного кирпича	дог.стоимость	м3	20,000	10 500	210 000
18	Стоимость силикатного кирпича с доставкой	дог.стоимость	шт	5 860,000	42	246 120
19	Армирование кирпичной кладки	дог.стоимость	тн	0,010	56 610	577
20	Стоимость сетки для армирования кладки стен	дог.стоимость	тн	0,212	176 000	37 312
21	Утепление стен пеноплексом в 1 слой	дог.стоимость	м2	77,770	380	29 553
22	Стоимость пеноплекса	дог.стоимость	м3	5,204	19 000	98 876
23	Кладка прижимной стенки из СКЦ	дог.стоимость	м2	88,400	1 830	161 772
24	Стоимость СКЦ	дог.стоимость	шт	1 105,000	126	139 230
25	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков	дог.стоимость	м3	7,500	8 900	66 750
26	Стоимость пеноблоков	дог.стоимость	шт	468,750	200	93 750
27	Стоимость сетки для армирования кладки стен	дог.стоимость	тн	0,038	176 000	6 688
28	Устройство обмазочной гидроизоляции	дог.стоимость	м2	251,900	986	248 373

29	Устройство оклеечной гидроизоляции	дог.стоимость	м2	40,000	986	39 440
	Пристройка					
30	Монтаж блоков ФБС 24-4-6 (пристройка)	дог.стоимость	шт	30,000	14 670	440 100
31	Устройство монолитных заделок	дог.стоимость	м3	1,300	19 000	24 700
32	Кладка наружных стен из силикатного кирпича (пристройка)	дог.стоимость	м3	18,000	10 500	189 000
33	Стоимость силикатного кирпича с доставкой	дог.стоимость	шт	5 274,000	42	221 508
34	Армирование кирпичной кладки	дог.стоимость	тн	0,118	56 610	6 652
35	Стоимость сетки для армирования кладки стен	дог.стоимость	тн	0,118	176 000	20 680
36	Армирование бетонной подготовки под полы	дог.стоимость	тн	0,176	23 678	4 167
? 37	Стоимость арматуры	дог.стоимость	тн	0,176	93 000	16 368
38	Проволока вязальная	дог.стоимость	кг	2,640	198	523
39	Устройство бетонных полов толщ.120 мм из бетона В12,5 с прокладкой гидроизоляции	дог.стоимость	м2	27,260	1 580	43 071
40	Стоимость бетона марки В12.5 с доставкой	дог.стоимость	м3	3,340	11 630	38 844
41	Стоимость пленки "Изоспан"	дог.стоимость	м2	29,990	137	4 109
	Полы					
42	Армирование бетонной подготовки под полы	дог.стоимость	тн	0,490	23 678	11 602
? 43	Стоимость арматуры	дог.стоимость	тн	0,490	93 000	45 570
44	Проволока вязальная	дог.стоимость	кг	7,350	198	1 455
45	Устройство бетонных полов толщ.120 мм из бетона В12,5 с прокладкой гидроизоляции	дог.стоимость	м2	60,000	1 580	94 800
46	Стоимость бетона марки В12.5 с доставкой	дог.стоимость	м3	7,344	11 630	85 411
47	Стоимость пленки "Изоспан"	дог.стоимость	м2	66,000	137	9 042
	М/конструкции					
48	Изготовление балок жесткости (материал Подрядчика)	дог.стоимость	тн	3,100	245 000	759 500
49	Изготовление м/к прогонов	дог.стоимость	тн	2,650	35 000	92 750
50	Стоимость м/к прогонов	дог.стоимость	тн	2,650	107 142,86	283 929
51	Монтаж прогонов	дог.стоимость	тн	2,650	52 500	139 125
53	Изготовление ферм	дог.стоимость	тн	14,629	110250	1 612 847
54	Стоимость м/конструкций ферм	дог.стоимость	тн	14,629	107142,86	1567393
55	Изготовление связей	дог.стоимость	тн	1,624	110250	179046
56	Стоимость м/конструкций связей	дог.стоимость	тн	1,624	107142,86	174000
57	Монтаж связей	дог.стоимость	тн	0,650	73500	47775
58	Укрупнительная сборка ферм	дог.стоимость	тн	2,300	31500	72450
59	Монтаж ферм	дог.стоимость	тн	2,300	73500	169050
	Кровля					
60	Монтаж кровельных сэндвич-панелей	дог.стоимость	м2	175,000	2000	350000
	Земляные работы					
61	Обратная засыпка пазух фундаментов	дог.стоимость	м3	170,1	381	64808
62	Перевозка грунта на расстояние 15 км	дог.стоимость	рейс	27	5000	135000

	Прочие работы						
√ 63	Пробивка отверстия в трубе для закачки бетона	дог.стоимость	шт	1		1827	1827
√ 64	Бетонирование трубы (закачка бетона в полость трубы В7.5)	дог.стоимость	м3	4,5		19000	85500
√ 65	Возврат стоимости арматуры - материал Заказчика	дог.стоимость	т	15,596	-	93 000	- 1 450 428
√ 66	Возврат стоимости м/к ферм- материал Заказчика	дог.стоимость	т	14,629	-	107 142,86	- 1 567 393
√ 67	Возврат стоимости м/к связей- материал Заказчика	дог.стоимость	т	1,624	-	107 142,86	- 174 000
√ 68	Возврат стоимости м/к прогонов- материал Заказчика	дог.стоимость	т	2,650	-	107 142,86	- 283 929
? 69	Стоимость арматуры материал- Подрядчика	дог.стоимость	т	6,115		101 844	622 776
√ 70	Стоимость арматуры для армирования полов акт за сентябрь 2015г	дог.стоимость	т	3,430		93 000	318 990
√ 71	Возврат стоимости арматуры за сентябрь - материал Заказчика	дог.стоимость	т	3,430	-	93 000	- 318 990
√ 72	Доставка арматуры и металлоконструкций	дог.стоимость	рейс	3		15 000	45 000
√ 73	Доставка отсева	дог.стоимость	тн	10,0		500	5 000
? 74	Доставка ПГС	дог.стоимость	тн	200,0		500	100 000
	Всего по форме	**тенге**					**12 244 526**

Сдал : Подрядчик
Директор ТОО " СМУ -5" Зубов В.Н. _____ **м.п.**

Инженер Технадзора Ценева Т.И. _____ Акты освоения подтверждаю

Принял: Заказчик
Заместитель директора ТОО «Торгсервис» Федоров Н.Н. _____ **м.п.**

Технический представитель Заказчика Абрамов Д. _____