Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38 — 100240014651

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48 — 041140007085

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 6 от 24 02 2020

Номер документа	Дата составления
00000000002	18.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство электролиний новой застройки с Саржансай Мартукского района Актюбинской области за март 2020г			шт	1	52 631 579,00	52 631 579,00	5 639 097,75
				Итого	1	x	52 631 579,00	5 639 097,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложения: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.03.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"
Наименование стройки : "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ март __2020_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	24.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	52 631 579	46 992 481	76 395 163						5 639 098	52 631 579
Акт №1	2 019 161	1 802 822	1 802 822	1 802 822					216 339	2 019 161
Акт №2	7 761 486	6 929 898	6 929 898	6 929 898					831 588	7 761 486
Акт №3	42 850 932	38 259 761	38 259 761	38 259 761					4 591 171	42 850 932
Итого		46 992 481	46 992 481	46 992 481					5 639 098	52 631 579

Всего к оплате: 52 631 579 (пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят девять) тенге

Место печати (при наличии)
Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл З"
Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "актам-инжиниринг" Бурамбаева И.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "транзит-пром" Халиков И.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 10
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Перенос проекта в натуру

Договор о государственных закупках № 6 от 24.02.2020г.

АКТ № 1
выполненных работ
за март месяц 2020 г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1-1

Перенос проекта в натуру

Основание: РП

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 9500-0000-0001(		Перенос проекта в натуру, 1 категория сложности	км хода	24	111711,6		2681078		–	–	2681078
						–		–		–	–	

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г.	**Тенге**	**2 681 078**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**Тенге**	**2 773 575**
2018г. - 31% (Инф=1,000)		**831 134**
2019г. - 69% (Инф=1,050)	**Тенге**	**1 942 441**

Итого по договорной цене

НДС -12%

Всего по акту :

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит-Пром":
_____ **Халиков И.Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

5	2 6	7	8	9	10	11	12	13132050
Тенге				**1 802 822**				
Тенге				**216 339**				
Тенге				**2 019 161**				

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"
_____ **Бурамбаева И.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Электроснабжение 10 кВ

Договор о государственных закупках № 6 от 24.02.2020г.

АКТ № 2
выполненных работ
за март месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-1-1
Строительство ВЛ-10 кВ длиной 0,99 км

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	опора	4	32844		131376		131376	–	141886
						–		–		–	10510	
	0.1 подраздел без наименования											
	10	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	опора	35	32844		1149540		1149540	–	1241503

19	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	опора	113
27	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	12
69	2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	11
84	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК	шт.	3
95	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2
110	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	63

Всего по смете

Итого в текущих и прогнозных ценах

2018г. - 31% (Иинф=1,000) **Тенге**

2019г. - 69% (Иинф=1,050)

Временные здания и сооружения -2,4 % **Тенге**

Итого по главам 1-8

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,61% **Тенге**

–	–	–	91963	
32844	3711372	3711372	–	4008282
–	–	–	296910	
32844	394128	394128	–	425658
–	–	–	31530	
116716	1283876	1283876	–	1386586
–	–	–	102710	
32844	98532	98532	–	106415
–	–	–	7883	
32844	65688	65688	–	70943
–	–	–	5255	
32844	2069172	2069172	–	2234706
–	–	–	165534	

9 615 979
9 947 730
2 980 953
6 966 777
238 746
10 186 476
265 867

Итого по главам 1-9	**Тенге**	**10 452 343**
Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**	**209 047**
Итого :	**Тенге**	**10 661 390**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**6 929 898**
НДС -12%	**Тенге**	**831 588**
Всего по акту :	**Тенге**	**7 761 486**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит-Пром":

_____ **Халиков И.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"

_____ **Бурамбаева И.Н.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Электроснабжение 0,4 кВ

Договор о государственных закупках № 6 от 24.02.2020г.

АКТ № 3

выполненных работ

за март месяц 2020 г.

Локальная смета № 2-3-1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ длиной 71,275 км

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П11 НР = 80 %	опора	1012	6417,11	2804,28	6494115	2837931	683333	3415580,1	10702471
						2937,6	1281,25	2972851	1296625	–	792776	

2	2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 А СТ РК 2387-2013	шт.
9	9	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.
16	16	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 А СТ РК 2387-2013	шт.
18	18	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3
58	58	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.
78	78	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.

Всего по смете	**Тенге**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**Тенге**
2018г. - 31% (Иинф=1,000)	
2019г. - 69% (Иинф=1,050)	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2,4 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**

1049	25080	26308920	26308920	–	28413634
	–	–	–	2104714	
84	32844	2758896	2758896	–	2979608
	–	–	–	220712	
186	25080	4664880	4664880	–	5038070
	–	–	–	373190	
7,3674	35229	259546	259546	–	280310
	–	–	–	20764	
68	32844	2233392	2233392	–	2412063
	–	–	–	178671	
92	32844	3021648	3021648	–	3263380
	–	–	–	241732	

53 089 536
54 921 125
16 457 756
38 463 369
1 318 107
56 239 232

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,61%	Тенге	1 467 844
Итого по главам 1-9	Тенге	57 707 076
Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге	1 154 142
Итого :	Тенге	58 861 218
Итого по договорной цене	Тенге	38 259 761
НДС -12%	Тенге	4 591 171
Всего по акту :	Тенге	42 850 932

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит-Пром":
_____ **Халиков И.Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"
_____ **Бурамбаева И.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)