Заказчик: Госдарственное учреждение"Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство по рабочему проекту"Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау.II очредь. Подземный паркинг с наружными инженерными сетями."

Договор Доп.соглашения №1 от 14.08.17г к договору № 10/17GZ от 05.05.2017г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
004-015-431		**10/17GZ**	**05.05.2017**				
		Доп.соглашение					
		1	**14.08.17г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	59 375 001								7 124 999	66 500 000
в том числе: за август		53 571 429							6 428 571	60 000 000
Всего к оплате										60 000 000

Заказчик: **Ақыбаев.Қ.С.**

Подрядчик: **Куншигаров Е.Д**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство по рабочему проекту " Строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау. II очередь.Подземный паркинг с наружными инженерными сетями"**
наименование, адрес

Договор **Доп. соглашения №1 от 14.08.17г к договору № 10/17GZ от 05.05.2017г**

Номер документа	Дата составления
1	21.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2017г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: ЛС 2-1 Подземный паркинг								
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	**2**	**Е0101-12-10#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах /мергель глинистый/**	**6433,56**	**46,31**	**43,79**	**297953**	**281741**	**84526**	**0,02**	**113**
				м3	**2,52**	**11,02**	**16213**	**70928**	**97**	**0,04**	**246**
2	**3**	**Е0101-163-11#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 4р группы вручную в котлованах после разработки их механизированным способом /мергель глинистый/**	**1565,4**	**1547,1**	**0**	**2421830**	**0**	**2736668**	**8,46**	**13243**
				м3	**1547,1**	**0**	**2421830**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**11**	**Е0101-24-4**	**Перемещение избыточного грунта /мергель глинистый/ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4-4р группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/**	**8515,374**	**29,26**	**29,26**	**249177**	**249177**	**78472**	**0**	**0**
				м3	**0**	**9,5**	**0**	**80899**	**97**	**0,04**	**310**
4	**12**	**Е0101-24-12 К=4**	**Перемещение избыточного грунта /мергель глинистый/ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4-4р группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/**	**19947**	**51,13**	**51,13**	**1019851**	**1019851**	**321179**	**0**	**0**
				м3	**0**	**16,6**	**0**	**331112**	**97**	**0,02**	**317**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	17	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	13,09 т	63560		832008				
6	18	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	21,515 т	63237		1360544				
7	19	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	1,202 т	63271		76052				
8	20	С12041-28 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	10,652 т	63271		673963				
9	21	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм /выпуск Вп-1/ СТ РК 2591-2014	0,551 т	63560		35024				
10	22	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм /выпуск Вп-1/ СТ РК 2591-2014	4,14 т	63237		261771				
11	23	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм /Кр-1, Кр-2/	1,646 т	58800		96780				
12	28	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	8,515 т	63560		541196				
13	29	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	16,969 т	63237		1073039				
14	30	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С1/	0,6654 т	67700		45050				
15	95	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	41,057 т	63058		2588972				
			ИТОГО:				11573210	1550768			13356
							2438043	482939			873
			Объект: ЛС 4-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
			Смета: 4-1 КАБЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ 0,4 кВ. СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
			Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 04 кВ. СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
			ИТОГО:				0	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				0				
			Объект: ЛС 6-1 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
			Смета: 6-1 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11	С130804-1233 Изм. и доп. вып. 26#примен.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х22,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	4,04	3444		13914				
				м							
2	16	С130804-1227 Изм. и доп. вып. 26#примен.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10 СТ РК ИСО 4437-2004	146,45	795		116428				
				м							
3	18	С130804-2838 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый SDR 11, Dy110x10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1223		1223				
				шт.							
4	20	С130804-2786 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый SDR 11, Dy110x10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	534		534				
				шт.							
5	22	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Виаст"	Лента сигнальная "Газ" с логотипом "Огнеопасно ГАЗ" /1 проводник/ желтого цвета шириной 0,2 и	145	10,95		1587				
				м							
6	24	С151607-101 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 /провод-спутник АПВ-4/	0,1494	5429		811				
				км							
7	30	С130804-1235 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280Х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	10,1	5312		53651				
				м							
8	32	СЦЕНОВОЕ предложение "ДС AsiA SuPPlY"	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана в сборе	5	2775,18		13876				
				комплект							
9	35	С130804-1224 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	0,808	274		221				
				м							
10	37	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк."	Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11-63x5,8	2	389,71		779				
				шт							
11	38	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк."	Переходник ПЭ-сталь HDPE10 SDR11-63/DN50	1	3635,9		3636				
				шт							
12	39	С130903-1#примен.	Ковер	1	22500		22500				
				компл							
13	40	С130810-277 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#примен.	Колпак 1-50	1	55,87		56				
				шт							
14	44	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	7	10400		72800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
15	46	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	14	689		9646				
				шт.							
16	48	С130806-103 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	7,028	2689		18898				
				м							
17	53	С130806-80 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	7,028	699		4913				
				м							
18	55	С130806-76 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	7,028	467		3282				
				м							
19	57	С130804-1227 Изм. и доп. вып. 26#примен.	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10 СТ РК ИСО 4437-2004	10,605	795		8431				
				м							
20	60	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк."	Переходник ПЭ-сталь HDPE10 SDR11-110/DN108	7	9091,59		63641				
				шт							
21	61	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк."	Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11-110x10	7	815,19		5706				
				шт							
22	62	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк."	Отвод 90 град. с ЗН элементом HDPE100 SDR11-100	7	1967,28		13771				
				шт							
23	64	С130810-111 Изм. и доп. вып. 24	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок К108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ст.20 ГОСТ 17378-2001	7	223		1561				
				шт.							
24	66	С151803-45#примен.	Коробка клеммная	7	1660		11620				
				шт							
			ИТОГО:				443485	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				443486				
			Объект: ЛС 6-2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
			ИТОГО:				0	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				0				
			Объект: ЛС 6-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
			Смета: 6-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА /В1/ И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОПРОВОДА /В3/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13	С130902-358 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	6 шт.	13990		83940				
2	14	С130905-1937 Изм. и доп. вып. 26	Штурвал для задвижек DN 50	6 шт.	1020		6120				
3	15	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	12 шт.	448		5376				
4	17	С130902-361 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002	8 шт.	15404		123232				
5	18	С130905-1939 Изм. и доп. вып. 26	Штурвал для задвижек DN 100	8 шт.	1824		14592				
6	19	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	16 шт.	865		13840				
7	21	С130901-61 Изм. и доп. вып. 24#примен.	Вентили запорные муфтовые /спускной кран/ 15кч8п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4 шт	280		1120				
8	23	С131102-14 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики (водомеры) холодной воды ВКСМ-32	4 шт.	6856		27424				
9	25	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	147,46 м	163		24036				
10	27	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	42,42 м	558		23670				
11	29	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	10,04 м	661		6636				
12	31	С130806-89 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,606 м	991		1592				
13	33	С130804-2870 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63 "питьевой" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3 шт.	2064		6192				
14	35	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26#примен.	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, Дн110хДн63 "питьевой" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2 шт.	391		782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	36	С130804-2758 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63 "питьевой" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	392		2352				
				шт.							
16	37	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63 "питьевая" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	297		3564				
				шт.							
17	38	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110 "питьевая" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	333		2664				
				шт.							
18	42	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "СПМНУ"	Свободный фланец PP сталь 110/100 PE 100 SDR 17	8	1683,4		13467				
				шт							
19	43	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /1-100-10/ ГОСТ 12820-80	8	660		5280				
				шт.							
20	50	С130902-364 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа AVK ГОСТ 5762-2002	6	40767		244602				
				шт.							
21	51	С130905-1941 Изм. и доп. вып. 26	Штурвал для задвижек DN 200	6	2665		15990				
				шт.							
22	52	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	12	1935		23220				
				шт.							
23	54	С130902-361 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002	12	15404		184848				
				шт.							
24	55	С130905-1939 Изм. и доп. вып. 26	Штурвал для задвижек DN 100	12	1824		21888				
				шт.							
25	56	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	24	865		20760				
				шт.							
26	58	С130902-358 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	6	13990		83940				
				шт.							
27	59	С130905-1937 Изм. и доп. вып. 26	Штурвал для задвижек DN 50	6	1020		6120				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	60	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	12 шт.	448		5376				
29	62	С130901-61 Изм. и доп. вып. 24#примен.	Вентили запорные муфтовые /спускной кран/ 15кч8п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6 шт	280		1680				
30	64	С131102-14 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики (водомеры) холодной воды ВКСМ-32	4 шт.	6856		27424				
31	66	С131102-17 Изм. и доп. вып. 24#примен.	Счетчики (водомеры) холодной воды ВКСМ-50	2 шт.	9598		19196				
32	68	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	20,08 м	5077		101946				
33	74	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 техническая СТ РК ИСО 4427-2004	147,46 м	163		24036				
34	76	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 техническая СТ РК ИСО 4427-2004	42,42 м	558		23670				
35	78	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	10,04 м	661		6636				
36	80	С130806-89 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,614 м	991		3582				
37	82	С130804-952 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 техническая СТ РК ИСО 4427-2004	144,43 м	2203		318179				
38	84	С130806-99 Изм. и доп. вып. 26#примен.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	10,04 м	1422		14277				
39	86	С130806-105 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1,2 м	2661		3193				
40	88	С130804-2870 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63 "технический" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3 шт.	2064		6192				
41	89	С130804-2817 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 225х225 "технический" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2 шт.	3432		6864				
42	91	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26#примен.	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, Дн110хДн63 "технический" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2 шт.	391		782				
43	92	С130804-2758 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63 "технический" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	392		3920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
44	93	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63 "техническая" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	297		3564				
				шт.							
45	94	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110 "техническая" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	333		2664				
				шт.							
46	95	С130804-3386 Изм. и доп. вып. 26	Втулка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 225 "техническая" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1332		10656				
				шт.							
47	97	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк."	Свободный фланец PP сталь 63/50 PE 100 SDR 17	12	1081,25		12975				
				шт							
48	99	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "СПМНУ"	Свободный фланец PP сталь 110/100 PE 100 SDR 17	8	1683,4		13467				
				шт							
49	100	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /1-100-10/ ГОСТ 12820-80	8	660		5280				
				шт.							
50	102	СПРАЙС-ЛИСТ "Шеврон Мунайгаз Инк."	Свободный фланец PP сталь 225/200 PE 100 SDR 17	8	5781,43		46251				
				шт							
51	103	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 /1-200-10/ ГОСТ 12820-80	8	1585		12680				
				шт.							
52	111	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	6	10615		63690				
				шт.							
53	112	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	12	9414		112968				
				шт.							
54	113	С143018-348 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20	6	9377		56262				
				шт.							
55	114	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	927		5562				
				шт.							
56	125	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	6	6501		39006				
				шт.							
57	126	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	12	6885		82620				
				шт.							
58	127	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15	6	6266		37596				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	128	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6 шт.	927		5562				
			ИТОГО:				2045003	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				2045006				
			Итого по стройке:				14061701				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3220846				
			Всего накладных расходов:				3220846				
			Итого с накладными				17282544				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1036953				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18319497				
			Итого с временными, 1,2 %				18539331				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %				18624983				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, ,4 %				18699140				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18884533				
			Итого в текущих ценах, к = 2,78117				52521010				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1050420				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				53571429				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6428571				
			Итого с НДС				60000000				
			Всего:				60000000				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Ақыбаев.Қ.С.**

Технадзор: ТОО "Саулет -эксперт" _____ **Тулендиев К.А**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**