Заказчик:"ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Кодарова и Байкунова
г. Кандыагаш Мугалжарского района, Актюбинской области

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

**за июль месяц 2018г .**

( предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | дата | Наименование | код | наименование | код |
| | | №37 | 11.04.2018г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчётном месяце без НДС | Из гр.1 | | | | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах | из них | | Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР | на приобретение мат-ов | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| Всего по объекту | 15289962,00 | 13651751,79 | | | | | | | 1638210,21 | **15289962,00** |
| **в том числе в текущем месяце за июль 2018 год** | | 8919647,32 | | | | | | | 1070357,68 | 9990005,00 |

**К оплате: 9 990 005 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч пять) тенге**

**Заказчик:**
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.К.

**Подрядчик:**
ТОО "Damu - Master"

_____ Сейтпанов К.А.

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Форма 2В

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Кодарова и Байкунова г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

## АКТ №2
## Выполненных работ за июль 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. Измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | сумма, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Дорожная одежда по типу 1** | | | | | | |
| 1 | 11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 | | 250,630 | 3963,20 | 993 296,82 | 60,30 |
| | | | | | | | | 45748,01521 |
| 2 | 11-270403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 | | 1050,0 | 990,35 | 1 039 867,50 | 60,30 |
| | | | | | | | | 48741,87 |
| 3 | 11-270403-0204 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 | м2 | | 1050,0 | 292,03 | 306 631,50 | 60,30 |
| | | | | | | | | 9896,51 |
| 4 | 11-271001-0102 | Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | т | | 0,4200 | 107758,07 | 45 258,39 | 60,30 |
| | | | | | | | | 117,5 |
| 5 | 11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2) | т | | 0,4200 | 2193,50 | 921,27 | 60,30 |
| | | | | | | | | 181,08 |
| 6 | 11-270602-0306 | Покрытия толщиной 4 см=6см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых | м2 | | 1050 | 1860,13 | 1953136,50 | 60,30 |
| | | | | | | | | 35658,94 |
| 7 | 11-270602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины | м2 | | 1050 | 848,38 | 890799,00 | 60,30 |
| | | | | | | | | 224,48 |
| 8 | 11-271001-0102 | Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | т | | 0,1490 | 107758,07 | 16055,95 | 60,30 |
| | | | | | | | | 41,69661598 |
| 9 | 11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов (0,2 л/м2) | т | | 0,1490 | 2193,50 | 326,83 | 60,30 |
| | | | | | | | | 64,24270067 |
| 10 | 11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных | м2 | | 1050 | 1958,97 | 2056918,50 | 60,30 |
| | | | | | | | | 35706,55 |
| | | ИТОГО: | | | | | **7303212,26** | **176380,9266** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Транспортировка** | | | | | | |
| 11 | 341-020103 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 105 км (щебень) | т | | 750,8800 | 1837,97 | 1380100,24 | |
| 12 | 341-020103-1080 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км(асфальтобетон) | т | | 188,8 | 1384,32 | 261354,71 | |
| 13 | 341-050102-1030 | Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км(битум) | т | | 0,4706 | 950,33 | 447,23 | |
| 14 | 341-050102-1991 | Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км(битум) | т | | 0,4706 | 984,13 | 463,12 | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :** | **Тенге** | | | | **7303208** | **176381** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,04% | 75 953 |
| Итого: | 7 379 163 |
| Затраты на производство в зимнее время 1,701% | 125520 |
| Транспортировка грузов | 1642365 |
| Прочие затраты | **0** |
| Итого по расчету | 9 147 046 |
| Итого по расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383 | 9 695 305 |
| НДС12% | 1 163 437 |
| Всего стоимость строительства | 10 858 742 |
| Итого с понижающим коэффициэнтом К=0,919996569 | **9 990 005** |

**Заказчик: ГУ" Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

_____ Койшекенов Т.К.

**Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"**

_____ Сейтпанов К.А.

**Технадзор: ТОО "ТранзитПром"**

_____ Мухамедьяров А.К.