Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование стройки: Строительство комплексной спортивной и детской площадки по ул. Алмазова 69 ул. Хусайнова 157/1 г.Уральск,ЗКО

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненых работ и затрат
за ноябрь 2020 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№31	14.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за ноябрь 2020 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:Строительство комплексной спортивной и детской площадки по ул. Алмазова 69 г.Уральск,ЗКО	**9 775,360**	**9 775,360**	**8 728,000**	**8 728,000**				**1 047,360**	

Подрядчик _____ **директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев М.К.**

Заказчик _____ **руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" Уксукбаев А.С.**

А К Т №1

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ
Западно-Казахстанская область, г.Уральск

Генподрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Объект: «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по ул. Алмазова №69 в г. Уральск ЗКО»

Договор №: Договор №31 от 14.05.2020 г.

Выполнено за месяц: ноябрь 2020 года 9 775,36 тенге 27.11.2020 г.

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е12-180101-1204 12-180101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	2,0850		2722,59	5677
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	2,434	5,074	735,88	3734
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	0,889878	866,96	771
		Итого оплата труда:				2160,78	4505
1.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,044619	6235,51	278
1.4	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	0,818363	1896,50	1552
1.5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	2,455	16,80	41
1.6	1607 С (32-060101-1401)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,026897	139,84	4
1.7	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,026897	2513,74	68
		Итого эксплуатация машин:				931,83	1943
		Накладные расходы	%	--		1446,61	3016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,54	695
		Сметная стоимость:				4502,73	9388

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	5677
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	3734
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1943
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	771
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	0
- перевозка грузов	Тенге	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5677
		Накладные расходы II уровня	Тенге				3016
		ИТОГО:	Тенге				8693
		Сметная прибыль	Тенге				695
		ИТОГО по смете:	Тенге				9388
		ИТОГО по смете:	Тенге				9387,45
		Итого	Тенге				9387,45
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				122,04
		Всего	Тенге				9509,49
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге				188,29
		Всего	Тенге				9697,77
		Понижающий коэффициент, к=0,9	Тенге				8728,00
		НДС,12%	Тенге				1047,36
		ВСЕГО	Тенге				9775,36

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Уральска"
_____А.С.Уксукбаев

"_____" _____ 2020 г.

Подрядчик
Директор
ТОО "Жайык Сити"
_____М.К.Молдагалиев

"_____" _____ 2020 г.

Технадзор
ТОО "Жана консалтинг ЛТД"
эксперт
_____

"_____" _____ 2020 г.

Авторский надзор
ИП "Aymashev Nauryzbek Assylbekuly"
_____Н.А.Аймашев

"_____" _____ 2020 г.