Счет-фактура № 35 от 25.04.13 (1)

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ" (2)

БИН и его адрес: БИН: 050940008521, Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0008856 от 18.07.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9278022G0124980001 в Филиал АО "Темірбанк", г.Актау, БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное Соглашение № 4 от 07 марта 2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Актауский городской отдел стр-ва" (10)

БИН и адрес покупателя: БИН: 050140009015, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ180705034672752001 в Департамент казначайства по Мангистауской области, г.Актау, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство магистральных и внутриквартальных сетей жилого массива №2 в 29 микрорайоне	шт	1	9 322 827,68	9 322 827,68	12%	1 118 739,32	10 441 567,00		
Всего по счету:					**9 322 827,68**		**1 118 739,32**	**10 441 567,00**		

Директора: Куншигаров Н. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Казьмина Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Актау+НШ»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Главбух

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ"	Авто Цех

Номер документа	Дата составления
00000000008	**25.04.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел стр-ва"
Основание: Дополнительное Соглашение № 4 от 07 марта 2013г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство магистральных и внутриквартальных сетей жилого массива №2 в 29 микрорайоне	шт	1	10 441 567,00	10 441 567,00

Всего работ на сумму: **10 441 567,00**
в т.ч НДС **1 118 739,32**

Итого сумма: Десять миллионов четыреста сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят семь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ"

БИН: 050940008521,
Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай
Расчетный счет: KZ9278022G0124980001 в Филиал АО "Темірбанк", г.Актау,
БИК JSRBKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел стр-ва"

БИН: 050140009015,
Адрес:
Расчетный счет: KZ180705034672752001 в Департамент казначайства по Мангистауской области,
г.Актау, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Акт
Выполненных работ и производственных затрат за апрель месяц 2013 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА – «Строительство магистральных и внутриквартальных сетей жилого массива №2 в 29 микрорайоне»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для устройства траншей и рытья котлованов колодцев м3	189,3	26,17	-	4954	-	-	-	-
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	6,7	262,72	-	1760	-	-	-	-
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	173,1	6,48	-	1122	-	-	-	-
4	Е0101-27-8	Перемещении грунтов 2 группы добавлять на последующие 5 м м3	173,1	3,2	-	554	-	-	-	-
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в 59 грунтах 2 группы м3	19,4	134,1	-	2602	-	-	-	-
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	173,1	21,55	-	3730	-	-	-	-
7	С130804-122	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления Дм 50мм 10м	400	3200	-	1280000	-	-	-	-

8	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб дм 50мм км	6	47611.09	-	285667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	C130804-120	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления Дм 32мм 10м	800	1460	-	1152000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	C151604-87	-Кабели связи низкочастотные, марки ТППЭП, дм жилы 0.4мм число пар 100 1000м	4.4	258300	-	1136520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	C151604-83	-Кабели связи низкочастотные, марки ТППЭП, дм жилы 0.4мм число пар 10 10м	8	40600	-	324800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С ПРАЙС ЛИСТ	-Провод ПКСВ 1х2х0.5 м	500	4.4	-	2202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С ПРАЙС ЛИСТ	-Кессон с ЯКР шт	11	3817	-	41987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	C1110-0082	-Консоли для кабельных Колодцев и шахт связи ККЧ-1 100шт	0,32	9582,95	-	3067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4240965
К,1 - 1,26911		5382251
К,2 - 1,94		10441567
Итого без НДС		9322827,68
НДС 12 %		1118739,32
Итого с НДС		10441567,00
Удержание 5% согласно договора,		522078,35
Итого к оплате		9919488,65
В том числе НДС 12%		1062802,36
Сумма без НДС		8856686,29

Заказчик:
ГУ «Актауский городской отдел строительства»

Начальник _____ **Тулеугалиев Е.Б.**

Исполнитель:
ТОО «Актау+НШ»

Директор _____ **Куншигаров Н.Ш.**

Представитель Тех.Надзора:
Директор ТОО «ГУКС-Актау» _____ **Томашевский Н.Л.**