"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказ 1081акт

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водохранилища «Книжевский» Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области

Договор № _____

Акт № _____ 2021 года

приемки выполненных работ

Локальная смета № 2-1-1 Плотина

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Восстановление а/дороги										
1	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих	покрытия	2000	1178,12	93,64	2356230	187277	2086633	149900	2706620
					41,16	28,24	82320	56476	–	200490	
2	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	2000	501,9	0,08	1003808	163	1002763	953	1085142
					0,44	–	882	–	–	80381	

3 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2000	1345,37 / 41,16	93,64 / 28,24	2690732 / 82320	187277 / 56476	2421135 / –	149900 / 227251	3067883
Итого										
в том числе						**6 859 645**				
- зарплата рабочих-строителей, тенге						165 522				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						374 717				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						112 952				
- материалы, изделия и конструкции, тенге						5 510 531				
Накладные расходы, тенге						300 753				
Сметная прибыль (8 %), тенге						508 122				
Всего						**6 859 645**				
Временные здания и сооружения (4,3 %)						235 972				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %), K=0,8						287 372				
- **в текущих ценах с 24.08.18 г.**						**7 382 989**				
в т.ч. с разбивкой по годам										
2019 г. - 93 % (МРП = 2525 тенге)						6 866 240.				
2020 г. - 7 % (МРП = 2613 тенге)						516 820.				
- **в текущих и прогнозных ценах**						**7 770 907.**				
в т.ч. с разбивкой по годам										
2019 г. - 93 % (Иинф = 1,050)						7 209 640.				
2020 г. - 7 % (Иинф = 1,086)						561 267.				
Налог на добавленную стоимость						**932 509.**				
Всего по акту						**8 703 416.**				

С учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика **8 138 490.**

В том числе НДС **871 981.**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Есболатов К.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." Тайбулдинов С.

Технический надзор:
ТОО "Крав Engineering" Грецкий И.В.

Подрядчик:
Председатель ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения" Азанбеков А.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Капитальный ремонт водохранилища «Книжевский» Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за _____

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	

Договор _____

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала 2019 года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за декабрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водохранилища «Книжевский» Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области	441 246 851.74	8 138 490.						871 981.	8 138 490.
за _____ 2021 год	441 246 851.74	8 138 490.						871 981.	8 138 490.

Итого по оплате за _____ **2021 г. -8 138 490. тенге в том числе НДС.**

м.п. Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Есболатов К.Б.

м.п. Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." Тайбулдинов С.

м.п. Технадзор: Директор ТОО "Крав Engineering" Ярополова Д.

м.п. Подрядчик: Председатель ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения" Азанбеков А. С.

Счет-фактура № 00000000001 от 9 июля 2021 г.

Дата совершения оборота: 09.07.2021

Поставщик: Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 921040000479, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак с., Кыдырбаева, дом № 13, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0010780, от 27.11.2012

ИИК поставщика: KZ068560000000005414, в банке АО БанкЦентрКредит г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение №93 от 20.12.2020 г к Договору №43 от 22.05.2019г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 921040000479, Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения" , Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак с., Кыдырбаева, дом № 13, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 950540000331, ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области",

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 950540000331

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ"Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт водохранилища"Книжевский"Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области	шт		1	7 266 508,93	7 266 508,93	12%	871 981,07	8 138 490,00		
Всего по счету:						**7 266 508,93**		**871 981,07**	**8 138 490,00**		

Руководитель: Азанбеков А. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

председатель

(должность)

Азанбеков А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"** — 950540000331
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак с., Кыдырбаева, дом № 13, к.1** — 921040000479
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №93 от 20.12.2020 г к Договору №43 от 22.05.2019г

Номер документа	Дата составления
1	09.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водохранилища"Книжевский"Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области			шт	1	8 138 490,00	8 138 490,00
				Итого	1	x	8 138 490,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) председатель / _____ / Азанбеков А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 09.07.2021

М.П.