Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

№13 2016 жылғы «21» 10

Мердігер (бас мердігер) «Айдана » ЖШС, Қызылорда қаласы, Ақмешіт м/а
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
атынан ұйым басшысы Мнажов С.
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Иіркөл ауылдық округіндегі Ы.Жахаев атындағы музей құрылыс» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы мемлекеттік мекемесі» болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: СМП-Қызылорда ЖШС;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Еңбек-Қарағанда» ЖШС
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Шиелі аудандық құрылыс бөлімі
бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын
үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: іргетас темір бетон блоктар, сыртқы қабырға кірпішпен қаланған, ішкі қабырғалары кірпіш, төбе жапқыш көпқуысты темір бетон плиталары, баспалдақтар темір бетон бұйымдары, төбе шатыры – боялған темір қаңылтыр ағаш конструкцияларға бекітілген, терезелер металлопластик,

Сыртқы кәріз жүйесі – ағын суларды ғимараттардан кәріз жүйесіне алып кету диаметрі 160 мм ұзындығы 17 метр полиэтилен құбырлармен сыйымдылығы 3 м3 лас су жинау сыйымдылығына жүргізілген;

Сыртқы су желісі диаметрі 63 мм ұзындығы 100 м полиэтилен құбырлары темірбетон құдықтан тартылған, өрт гидранттары орнатылған;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы қыркүйек 2016ж;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы қазан 2016ж.

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 3 ай

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай; нақты 3 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Шиелі РЭС басшысы Д. Қонысов _____
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Ы.Жахаев атындағы музейінің директоры Қ.Аханова .
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), _____
қолы, күні

М.О.

« Арал» СЖКБД филиалы Жиделі Топтық су құбыры
Бөлімшесінің директоры А.Сарсенбаев
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), _____
қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) «Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Иіркөл ауылдық округіндегі Ы.Жахаев атындағы музей құрылысы» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
мекеме басшысы Мнажов С. _____ 11.10.2016ж.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Мердігер (қосымша мердігер)
мекеме басшысы Алимкулов Т.М. _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.