N15250

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "QazCarbon" (КазКарбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Галерея ленточного конвейера №1 сырого угля**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-2-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Земляные работы										
1	1	**Е11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		2062,78	312,92	298,42	645480	615578	280	147188	856082	
				м3 грунта		14,36	84,74	29622	174806		63413		
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1031	2715				280,02			Казахстан 100%
2	2	**Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		61	3822,82	0	233192	0	0	167898	433178	
				м3 грунта		3822,82	0	233192	0		32087		
3	3	**С341-020103-4001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км**		3504,237	96		336407				363319	
				т							26913		
4	4	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		171,31	239,14	228,07	40967	39072	19	9340	54331	
				м3 грунта		10,95	64,77	1877	11095		4024		
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0069	2715				18,6			Казахстан 100%
5	5	**С341-020103-4001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км**		282,6615	96		27136				29306	
				т							2171		
6	6	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		166,1707	47,81	47,81	7944	7944	0	2140	10891	
				м3 грунта		0	17,89	0	2972		807		
7	7	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		5,1393	1476,38	0	7588	0	0	5463	14095	
				м3 грунта		1476,38	0	7588	0		1044		
8	8	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		166,1707	225,93	105,76	37543	17575	0	20319	62490	
				м3 уплотненного грунта		120,16	49,67	19968	8253		4629		
			Итого по разделу: 4. Земляные работы									1823692	
			Раздел: 5. Подземное хозяйство										
9	9	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная (Фм1). Устройство**		1,6	19047,36	1277,76	30476	2044	26027	2608	35730	
				м3		1502,82	288,14	2405	461		2647		
	9.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,632	14249				23254,37			Казахстан 100%
10	10	**Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**		7,2	36432,59	2236,69	262315	16104	185474	58663	346656	
				м3		8435,69	517,81	60737	3728		25678		
	10.1	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,308	23143				169129,04			Казахстан 100%
11	11	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,2912	18184,5	1104,95	5295	322	84	4552	10635	
				т		16791,54	385,92	4890	112		788		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8736	96				83,87			
12	12	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2912	215344		62708		62708	5017	67725	
13	13	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,23	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	5450 5019	365 104	66	4662 809	10921	
	13.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,69	96				66,24			
14	14	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,014	229333		3211		3211	257	3468	
15	15	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,216	215344		46514		46514	3721	50235	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	33,76	928,64 331,81	22,87 3,18	31351 11202	772 107	19377	10518 3349	45218	
	16.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	81,024	223				18068,35			Казахстан 100%
17	17	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная (БФм1). Устройство**	м3	0,36	19047,36 1502,82	1277,76 288,14	6857 541	460 104	5856	587 596	8039	
	17.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	14249				5232,23			Казахстан 100%
18	18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3276	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	7763 7148	520 149	94	6640 1152	15555	
	18.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9828	96				94,35			
19	19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0314	229333		7201		7201	576	7777	
20	20	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0232	226809		5262		5262	421	5683	
21	21	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0474	226809		10751		10751	860	11611	
22	22	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2256	215344		48582		48582	3887	52468	
23	23	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	1,64	48019,03 14914,35	4558,25 975,96	78751 24460	7476 1601	46816	23715 8197	110663	
	23.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0907	25051				2271,93			Казахстан 100%
	23.2	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,6646	23143				38523,84			Казахстан 100%
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,2	928,64 331,81	22,87 3,18	6686 2389	165 23	4132	2243 714	9644	
	24.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	17,28	223				3853,44			Казахстан 100%
25	25	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная(БФм2). Устройство**	м3	0,35	19047,36 1502,82	1277,76 288,14	6667 526	447 101	5693	570 579	7816	
	25.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,357	14249				5086,89			Казахстан 100%
26	26	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1682	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	3986 3670	267 76	48	3409 592	7987	
	26.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5046	96				48,44			
27	27	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03	229333		6880		6880	550	7430	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0224	226809		5081		5081	406	5487	
29	29	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0456	226809		10342		10342	827	11170	
30	30	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0702	215344		15117		15117	1209	16327	
31	31	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	1,46	48019,03	4558,25	70108	6655	41678	21112	98517	
	31.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0807	14914,35 25051	975,96	21775	1425	2022,57	7298		Казахстан 100%
	31.2	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,4819	23143				34295,61			Казахстан 100%
32	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7	928,64 331,81	22,87 3,18	6500 2323	160 22	4018	2181 695	9376	
	32.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,8	223				3746,4			Казахстан 100%
33	33	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная (ПРм1). Устройство**	м3	4,154	19047,36 1502,82	1277,76 288,14	79123 6243	5308 1197	67572	6770 6871	92764	
	33.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,2371	14249				60374,15			Казахстан 100%
34	34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	16,14714	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	382630 352328	25651 7331	4650	327290 56794	766714	
	34.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	48,4414	96				4650,38			
35	35	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15134	229333		34707		34707	2777	37484	
36	36	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6727	229333		154272		154272	12342	166614	
37	37	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2892	226809		65593		65593	5247	70841	
38	38	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2715	215344		58466		58466	4677	63143	
39	39	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4918	215344		321250		321250	25700	346950	
40	40	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	13,2706	215344		2857744		2857744	228620	3086364	
41	41	Е11-061001-0111 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство**	м3	68,38	32675,16 6133,84	2225,06 784,32	2234327 419432	152149 53632	1662746	430488 213185	2878000	
42	42	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,1281	741108,5 84709	1544,5 674,27	94936 10851	198 86	83887	9953 8391	113280	
	42.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1281	654855				83886,93			
43	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	118	928,64 331,81	22,87 3,18	109580 39154	2699 375	67727	36762 11707	158049	
	43.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	283,2	223				63153,6			Казахстан 100%
44	44	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	10,08	19047,36 1502,82	1277,76 288,14	191997 15148	12880 2904	163969	16428 16674	225100	
	44.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,2816	14249				146502,52			Казахстан 100%
45	45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		7,81045	23696,47	1588,6	185080	12408	2249	158312	370863	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		21819,87	454,02	170423	3546		27471		
	45.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	23,4314	96				2249,41			
46	46	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**		0,17865	229333		40970		40970		44248	
				т							3278		
47	47	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**		0,0737	229333		16902		16902		18254	
				т							1352		
48	48	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0299	229333		6857		6857		7406	
				т							549		
49	49	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,4658	226809		105648		105648		114099	
				т							8452		
50	50	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**		2,1207	215344		456680		456680		493214	
				т							36534		
51	51	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**		4,7695	215344		1027083		1027083		1109250	
				т							82167		
52	52	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**		0,1146	215344		24678		24678		26653	
				т							1974		
53	53	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**		0,0576	215344		12404		12404		13396	
				т							992		
54	54	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,09885	741108,5	1544,5	73259	153	64732	7681	87414	
				т		84709	674,27	8373	67		6475		
	54.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0989	654855				64732,42			
55	55	Е11-061001-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство**		63,2	31366,77	2137,5	1982380	135090	1564744	295701	2460327	
				м3		4470,65	670,9	282545	42401		182246		
56	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		360	928,64	22,87	334311	8235	206624	112155	482183	
				м2 поверхности		331,81	3,18	119452	1144		35717		
	56.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	864	223				192672			Казахстан 100%
57	57	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная (ФОм1). Устройство**		0,1358	19047,36	1277,76	2587	174	2209	221	3033	
				м3		1502,82	288,14	204	39		225		
	57.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1385	14249				1973,71			Казахстан 100%
58	58	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**		2,2	22391,3	1171,29	49261	2577	35360	11170	65265	
				м3		5147,22	432,17	11324	951		4834		
	58.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,244	14249				31974,76			Казахстан 100%
59	59	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,0095	741108,5	1544,5	7041	15	6221	738	8401	
				т		84709	674,27	805	6		622		
	59.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0095	654855				6221,12			
60	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		11,2	928,64	22,87	10401	256	6428	3489	15001	
				м2 поверхности		331,81	3,18	3716	36		1111		
	60.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,88	223				5994,24			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Подземное хозяйство									14280448	
			Раздел: 6. Подбетонка под галерею										
61	61	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		127,52	21152,64	1277,76	2697385	162940	2342806	207829	3137631	
				м3		1502,82	288,14	191640	36744		232417		
	61.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	130,0704	16313				2121838,44			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. Подбетонка под галерею									**3137631**	
			ИТОГО:					**15697663**	**1236654**	**12026489**	**2118795**	**19241771**	
								2070970	**355598**		**1425314**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3 %**		**577253**				**19819024**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**3,84 %**		**761050**				**20580074**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**411601**				**20991675**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**2519001**				**23510676**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Бантов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа **Ю.Тен**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management"
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)