N 15620

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО " QazCarbon(КазКарбон)"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Галерея ленточного конвейера обогащенного угля фр. 3-50**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-6-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 41. Земляные работы										
1	1	**Е11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	188,74	312,92 14,36	298,42 84,74	59060 2710	56324 15994	26	13467 5802	78330	Казахстан 100%
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0094	2715				25,62			
2	2	**Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,7	3822,82 3822,82	0 0	14144 14144	0 0	0	10184 1946	26275	
3	3	**С341-020103-4001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км**	т	317,526	96		30482			2439	32921	
4	4	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	163,64	239,14 10,95	228,07 64,77	39132 1792	37322 10598	18	8921 3844	51898	Казахстан 100%
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0065	2715				17,77			
5	5	**С341-020103-4001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км**	т	270,006	96		25921			2074	27994	
6	6	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	163,64	47,81 0	47,81 17,89	7823 0	7823 2927	0	2107 794	10725	
7	7	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	163,64	225,93 120,16	105,76 49,67	36971 19664	17307 8127	0	20009 4558	61539	
			Итого по разделу: 41. Земляные работы									289682	
			Раздел: 42. Подземное хозяйство										
8	8	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная(Фм1). Устройство**	м3	2,8	19047,36 1502,82	1277,76 288,14	53333 4208	3578 807	45547	4563 4632	62528	Казахстан 100%
	8.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,856	14249				40695,14			
9	9	**Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	12	36432,59 8435,69	2236,69 517,81	437191 101228	26840 6214	309123	97772 42797	577760	Казахстан 100%
	9.1	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,18	23143				281881,74			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,5884	18184,5 / 16791,54	1104,95 / 385,92	10700 / 9880	650 / 227	169 / 169,46	9198 / 1592	21489	
	10.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,7652	96							
11	11	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5884	215344		126708		126708	10137	136845	
12	12	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2632	23696,47 / 21819,87	1588,6 / 454,02	6237 / 5743	418 / 119	76 / 75,8	5335 / 926	12498	
	12.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7896	96							
13	13	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,026	229333		5963		5963	477	6440	
14	14	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2372	215344		51080		51080	4086	55166	
15	15	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной оверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	48,52	928,64 / 331,81	22,87 / 3,18	45058 / 16100	1110 / 154	27848 / 25967,9	15116 / 4814	64988	Казахстан 100%
	15.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	116,448	223							
16	16	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная(Фм2). Устройство**	м3	1,458	19047,36 / 1502,82	1277,76 / 288,14	27771 / 2191	1863 / 420	23717 / 21190,54	2376 / 2412	32559	Казахстан 100%
	16.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4872	14249							
17	17	**Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	8	33537,67 / 6320,11	1856,5 / 429,99	268301 / 50561	14852 / 3440	202888 / 187921,16	49141 / 25395	342837	Казахстан 100%
	17.1	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,12	23143							
18	18	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,5802	18184,5 / 16791,54	1104,95 / 385,92	10551 / 9742	641 / 224	167 / 167,1	9069 / 1570	21190	
	18.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,7406	96							
19	19	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5802	215344		124943		124943	9995	134938	
20	20	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2734	23696,47 / 21819,87	1588,6 / 454,02	6479 / 5966	434 / 124	79 / 78,74	5542 / 962	12982	
	20.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8202	96							
21	21	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,017	229333		3899		3899	312	4211	
22	22	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0792	215344		17055		17055	1364	18420	
23	23	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1772	215344		38159		38159	3053	41212	
24	24	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной оверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	28,48	928,64 / 331,81	22,87 / 3,18	26448 / 9450	651 / 91	16346 / 15242,5	8873 / 2826	38146	Казахстан 100%
	24.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	68,352	223							
25	25	**Е11-060101-010**	**Подготовка бетонная (БФм1). Устройство**		0,279	19047,36	1277,76	5314	356	4538	455	6230	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1502,82	288,14	419	80		462		Казахстан 100%
	25.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2846	14249				4054,98			
26	26	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2742	23696,47	1588,6	6498	436	79	5558	13020	
						21819,87	454,02	5983	124	78,97	964		
	26.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8226	96							
27	27	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0482	229333		11054		11054	884	11938	
28	28	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0166	215344		3575		3575	286	3861	
29	29	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2094	215344		45093		45093	3607	48700	
30	30	**Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	0,56	48019,03	4558,25	26891	2553	15986	8098	37787	
						14914,35	975,96	8352	547	775,78	2799		Казахстан 100%
	30.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,031	25051				13154,48			Казахстан 100%
	30.2	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5684	23143							
31	31	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,2	928,64	22,87	5758	142	3559	1932	8304	
						331,81	3,18	2057	20	3318,24	615		Казахстан 100%
	31.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	14,88	223							
32	32	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная(БФм2). Устройство**	м3	0,144	19047,36	1277,76	2743	184	2342	235	3216	
						1502,82	288,14	216	41	2092,89	238		Казахстан 100%
	32.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1469	14249							
33	33	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3118	23696,47	1588,6	7389	495	90	6320	14805	
						21819,87	454,02	6803	142	89,8	1097		
	33.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9354	96							
34	34	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0548	229333		12567		12567	1005	13573	
35	35	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,019	215344		4092		4092	327	4419	
36	36	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,238	215344		51252		51252	4100	55352	
37	37	**Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	0,64	48019,03	4558,25	30732	2917	18270	9255	43186	
						14914,35	975,96	9545	625	886,6	3199		Казахстан 100%
	37.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0354	25051				15033,69			Казахстан 100%
	37.2	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6496	23143							
38	38	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7	928,64	22,87	6500	160	4018	2181	9376	
						331,81	3,18	2323	22	3746,4	695		Казахстан 100%
	38.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,8	223							
			Итого по разделу: 42. Подземное хозяйство									1857976	
			ИТОГО:					1692867	177058	1170326	295707	2147658	
								289077	51067		159085		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3 %		64430				2212085	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,84 %		84944				2297029	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		45941				2342970	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		281156				2624126	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Баитов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга Субелиани В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа Ю.Тен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":
(подпись, расшифровка подписи)

Специалист по техническому надзору ТОО «Verus Project Management» Шакарбеков Кайрат Кентаевич ИИН:670210350313 № аттестата: KZ92VJE00055189 KZ65VJE00055190

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" : Лысый Д.В.
(подпись, расшифровка подписи)