N 15930

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО " QazCarbon(КазКарбон)"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Бункерное отделение обогащенного угля фр.0,125-3 и породы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Д-II/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-9-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Колонны										
1	1	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км1). Устройство**	м3	6,4	75112,7 / 18154,02	32563,4 / 7412,53	480721 / 116186	208406 / 47440	156130	148900 / 50370	679991	Казахстан 100%
	1.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,496	22396				145484,42			
2	2	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,95212	23696,47 / 21819,87	1588,6 / 454,02	22562 / 20775	1513 / 432	274	19299 / 3349	45209	
	2.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,8564	96				274,21			
3	3	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00912	229333		2092		2092	167	2259	
4	4	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,27792	229333		63736		63736	5099	68835	
5	5	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10364	215344		22318		22318	1785	24104	
6	6	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02008	215344		4324		4324	346	4670	
7	7	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,54136	215344		116579		116579	9326	125905	
8	8	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км2). Устройство**	м3	6,4	75112,7 / 18154,02	32563,4 / 7412,53	480721 / 116186	208406 / 47440	156130	148900 / 50370	679991	Казахстан 100%
	8.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,496	22396				145484,42			
9	9	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,86696	23696,47 / 21819,87	1588,6 / 454,02	20544 / 18917	1377 / 394	250	17573 / 3049	41166	
	9.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,6009	96				249,68			
10	10	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0232	229333		5321		5321	426	5746	
11	11	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25828	229333		59232		59232	4739	63971	
12	12	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18808	215344		40502		40502	3240	43742	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3974	215344		85578		85578	6846	92424	
14	14	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км3). Устройство**	м3	6,4	75112,7	32563,4	480721	208406	156130	148900	679991	
						18154,02	7412,53	116186	47440		50370		Казахстан 100%
	14.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,496	22396				145484,42			
15	15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,84276	23696,47	1588,6	19970	1339	243	17082	40017	
						21819,87	454,02	18389	383		2964		
	15.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,5283	96				242,71			
16	16	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0232	229333		5321		5321	426	5746	
17	17	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25828	229333		59232		59232	4739	63971	
18	18	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16388	215344		35291		35291	2823	38114	
19	19	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3974	215344		85578		85578	6846	92424	
			Итого по разделу: 3. Колонны									2798276	
			Раздел: 4. Бункера(согласование №1/П от 02.09.2020г.)										
20	20	Е11-061101-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Бункеры общего назначения с толщиной стен более 200 мм (балки). Устройство**	м3	35,71	48474,09	5360,02	1731010	191406	881258	634510	2554761	
						18435,88	1089,85	658345	38918		189242		Казахстан 100%
	20.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	36,2456	22730				823863,62			
21	21	С Цена договорная	**Опалубка металлическая несъемная из листа г/катанного 3 мм**	т	3,40006	392857,14		1335738		1335738	106859	1442597	
22	22	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 25 мм**	т	10,57194	23696,47	1588,6	250518	16795	3045	214285	501987	
						21819,87	454,02	230678	4800		37184		
	22.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	31,7158	96				3044,72			
23	23	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,74671	229333		1088577		1088577	87086	1175663	
24	24	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,02566	215344		436214		436214	34897	471111	
25	25	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,79957	215344		818215		818215	65457	883672	
26	26	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	2,93056	685609,5	1544,5	2009220	4526	1919092	79696	2256029	
						29210	674,27	85602	1976		167113		
	26.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	2,9306	654855				1919091,87			
			Итого по разделу: 4. Бункера(согласование №1/П от 02.09.2020г.)									9285820	
			ИТОГО:					9759835	842174	7536400	1429145	12084096	
								1381264	189223		895118		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			3 %		362523				12446617	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			3,1 %		477950					
			Зимние удорожания										

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**12924567**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**258491**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13183058**	
			НДС			**12 %**		**1581967**					
			Итого с НДС									**14765025**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 7104002687 1
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Баитов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа **Ю.Тен**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

К. Инкарбеков 29.10.2020г
(подпись, расшифровка подписи)

Инженер-проектировщик **Лысый Д.В.** 27.10.2020г.
(подпись, расшифровка подписи)