N 1250

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Галерея ленточного конвейера обогащенного угля фр. 3-50**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-6-1 конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Колонны										
1	1	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг (Км1). Установка**	т	**1,314**	**685609,5** 29210	**1544,5** 674,27	**900891** 38382	**2029** 886	**860479**	**35734** 74930	**1011555**	
	1.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,314	654855				860479,47			
2	2	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг(Км2). Установка**	т	**1,6813**	**685609,5** 29210	**1544,5** 674,27	**1152715** 49111	**2597** 1134	**1101008**	**45722** 95875	**1294313**	
	2.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,6813	654855				1101007,71			
			Итого по разделу: 5. Колонны									**2305868**	
			Раздел: 6. Перекрытия										
3	3	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(плита на отм +4,180)**	м3	**3,49**	**55115,43** 21151,26	**2129,33** 501,78	**192353** 73818	**7431** 1751	**111104**	**68768** 20890	**282010**	
	3.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	3,5424	22396				79334,47			Казахстан 100%
	3.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0209	497996				10428,04			
	3.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2171	25051				5438,02			Казахстан 100%
4	4	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,3176**	**23696,47** 21819,87	**1588,6** 454,02	**7526** 6930	**505** 144	**91**	**6438** 1117	**15081**	
	4.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9528	96				91,47			
5	5	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,3176**	**226809**		**72035**		**72035**	**5763**	**77797**	
6	6	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,1108**	**945578,5** 289179	**1544,5** 674,27	**104770** 32041	**171** 75	**72558**	**29225** 10720	**144715**	
	6.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1108	654855				72557,93			
7	7	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м (монолитная плиталита Пм1). Монтаж**	м2 покрытия	**217,8**	**722,48** 438,19	**194,07** 58,65	**157356** 95438	**42268** 12773	**19651**	**74666** 18562	**250584**	
	7.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,024	473532				11344,88			
	7.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	633868				3037,24			
	7.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0065	419896				2716,16			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	**8**	**С Коммерческое предложение ТОО "Завод Металл Профиль"/Караганда /#2020г.**	**Профилированный лист Р75-750-09 ГОСТ 24045-2016**	м2	239,58	**3781,25**		**905912**		**905912**		**978385**	
											72473		
9	**9**	**Е11-061601-0501**	**Перекрытия толщиной до 12 см в опалубке. Бетонирование**	м2 конструкций	**198**	**3389,49** / **191,17**	**388,65** / **87,41**	**671120** / **37853**	**76952** / **17307**	**556315**	**50196** / **57705**	**779021**	
	9.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	24,156	22396				540997,78			Казахстан 100%
	9.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,9404	6931				13448,91			
10	**10**	**Е11-061601-0604**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	т	**0,656**	**27978,1** / **23126,56**	**4403,55** / **1194,44**	**18354** / **15171**	**2889** / **784**	**294**	**14519** / **2630**	**35502**	
	10.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,624	112				293,89			
11	**11**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,656**	**226809**		**148787**		**148787**	**11903**	**160690**	
			Итого по разделу: 6. Перекрытия									**2723785**	
			ИТОГО:					**4331819** / **348744**	**134841** / **34854**	**3848234**	**325268** / **372568**	**5029653**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Корректировка к стоимости по актам выполненных работ за июль-сентябрь 2020г.									**-495186**	
			Итого с учетом корректировки									**4534467**	
			НДС			**12 %**		**544136**					
			Итого с НДС									**5078603**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нукенов К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа **Ю.Тен**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

К. Инкарбеков - 13.11.2020г
(подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.** 12.11.2020
(подпись, расшифровка подписи)