Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область,**

(наименование, адрес)

Объект : **Главный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-5-1 конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.					
		РАЗДЕЛ 1. Плиты перекрытия					
		Плита на отм. +13,630					
1	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**4,4500**		**55115,43**	**245263,67**
		Итого оплата труда:				**21653,04**	**96356,05**
		Итого эксплуатация машин:				**2129,33**	**9475,51**
		Итого материалов:				**31834,84**	**141665,05**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		19704,27	87684,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5985,58	26635,81
		Сметная стоимость:				**80805,28**	**359583,48**
2	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,3637**		**23696,47**	**32314,87**
		Итого оплата труда:				**22273,89**	**30374,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1588,60**	**2166,37**
		Итого материалов:				**288,00**	**392,75**
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	20269,24	27641,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	3517,26	4796,48
		Сметная стоимость:				**47482,96**	**64752,52**
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,2000**	**229333,00**	**45866,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18346,64	3669,33
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**49535,93**
4	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,1720**	**229333,00**	**39445,28**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18346,64	3155,62
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**42600,90**
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,0781**	**226809,00**	**17713,78**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18144,72	1417,10
		Сметная стоимость:				**244953,72**	**19130,89**
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,1321**	**215344,00**	**28446,94**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	2275,76
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**30722,70**
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,1620**	**215344,00**	**34885,73**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	2790,86
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**37676,59**
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,6195**	**215344,00**	**133405,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	10672,45
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**144078,06**
		Плита на отм. +17,080					
9	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		**62,9000**	**55115,43**	**3466760,57**
		Итого оплата труда:				**21653,04**	**1361976,49**
		Итого эксплуатация машин:				**2129,33**	**133934,68**
		Итого материалов:				**31834,84**	**2002411,64**
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	19704,27	1239398,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	5985,58	376492,73
		Сметная стоимость:				**80805,28**	**5082651,91**
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		**11,8260**	**23696,47**	**280234,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**22273,89**	**263411,02**
		Итого эксплуатация машин:				**1588,60**	**18786,75**
		Итого материалов:				**288,00**	**3405,89**
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	20269,24	239704,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	3517,26	41595,08
		Сметная стоимость:				**47482,96**	**561533,53**
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,9100**	**229333,00**	**208693,03**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18346,64	16695,44
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**225388,47**
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,4240**	**229333,00**	**97237,19**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18346,64	7778,98
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**105016,17**
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,1037**	**229333,00**	**23781,83**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18346,64	1902,55
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**25684,38**
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,1890**	**226809,00**	**42866,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18144,72	3429,35
		Сметная стоимость:				**244953,72**	**46296,25**
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т		**2,9240**	**226809,00**	**663189,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18144,72	53055,16
		Сметная стоимость:				**244953,72**	**716244,68**
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,7254**	**226809,00**	**164527,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18144,72	13162,18
		Сметная стоимость:				**244953,72**	**177689,43**
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,4695**	**215344,00**	**101104,01**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	8088,32
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**109192,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,3662	215344,00	78858,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	6308,72
		Сметная стоимость:				232571,52	85167,69
19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,2320	215344,00	49959,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	3996,78
		Сметная стоимость:				232571,52	53956,59
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,4580	215344,00	313971,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	25117,72
		Сметная стоимость:				232571,52	339089,28
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,8260	215344,00	177874,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	14229,93
		Сметная стоимость:				232571,52	192104,08
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,4312	215344,00	523544,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	41883,55
		Сметная стоимость:				232571,52	565427,88
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,7670	215344,00	165168,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	13213,51
		Сметная стоимость:				232571,52	178382,36
24	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,4951	741108,50	366922,82
		Итого оплата труда:				85383,27	42273,26
		Итого эксплуатация машин:				1544,50	764,68
		Итого материалов:				654855,00	324218,71
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	77698,77	38468,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	65504,58	32431,32
		Сметная стоимость:				884311,85	437822,80
		Плита на отм. +21,280					
25	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		41,3000	55115,43	2276267,28
		Итого оплата труда:				21653,04	894270,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2129,33**	**87941,21**
		Итого материалов:				**31834,84**	**1314779,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	19704,27	813786,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	5985,58	247204,29
		Сметная стоимость:				**80805,28**	**3337257,93**
26	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**6,4512**		**23696,47**	**152870,65**
		Итого оплата труда:				**22273,89**	**143693,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1588,60**	**10248,36**
		Итого материалов:				**288,00**	**1857,95**
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	20269,24	130760,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	3517,26	22690,53
		Сметная стоимость:				**47482,96**	**306322,10**
27	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8120**		**226809,00**	**410977,91**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18144,72	32878,23
		Сметная стоимость:				**244953,72**	**443856,14**
28	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5126**		**226809,00**	**116262,29**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18144,72	9300,98
		Сметная стоимость:				**244953,72**	**125563,28**
29	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1564**		**215344,00**	**33679,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	2694,38
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**36374,19**
30	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1700**		**215344,00**	**36608,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	2928,68
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**39537,16**
31	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1044**		**215344,00**	**22481,91**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	1798,55
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**24280,47**
32	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4999**		**215344,00**	**322994,47**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	25839,56
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**348834,02**
33	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7614**		**215344,00**	**163962,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	13117,03
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**177079,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0365**		**215344,00**	**223204,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	17856,32
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**241060,38**
35	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3980**		**215344,00**	**85706,91**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	6856,55
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**92563,46**
36	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1897**		**741108,50**	**140588,28**
		Итого оплата труда:				**85383,27**	**16197,21**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,50**	**292,99**
		Итого материалов:				**654855,00**	**124225,99**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		77698,77	14739,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65504,58	12426,22
		Сметная стоимость:				**884311,85**	**167753,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11287642,63**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11287642,63**
Материалы -			Тенге				**3912957,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**2848553,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4326420,07**
	Накладные расходы -		Тенге				**2592183,21**
	Сметная прибыль -		Тенге				**1110386,07**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14990211,91**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**2376,05**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**2848553,00**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**14990211,91**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**2376,05**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**2848553,00**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**11287642,63**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**2784655,01**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**263610,56**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**63897,97**
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**8239377,07**
	- перевозка грузов		Тенге				**0,00**
	- оборудование		Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**2592183,21**
ИТОГО:			Тенге				**13879825,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**1110386,07**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**14990211,91**
	НДС 12%		Тенге				1 798 825
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				16 789 037

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати "СМУ-5"

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нукенов К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.начальника ОКСа **Серикбаев Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.** 10.12.2020

(подпись, расшифровка подписи)

К. Инкарбеков - 14.12.2020г.

(подпись, расшифровка подписи)