Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Галерея ленточного конвейера №2 сырого угля**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-4-5 архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.					
		Наружные стены					
1	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	**м2**	**303,5200**		**3011,89**	**914167,81**
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152145	46,179	1851,67	85508,31
		Итого оплата труда:				**713,62**	**216598,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1101,99**	**334475,39**
		Итого материалов:				**1478,00**	**448602,56**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		492,40	149452,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,34	85089,64
		Сметная стоимость:				**3784,63**	**1148710,19**
2	С121-060201-0207 2106-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**303,5200**		**10100,00**	**3065552,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		808,00	245244,16
		Сметная стоимость:				**10908,00**	**3310796,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				3979719 81
	Итого прямые затраты:		Тенге				131089 86
	в том числе:		Тенге				334475 39
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				85508 31
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3514154 56
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0 00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0 00
		- перевозка грузов	Тенге				149452 74
		- оборудование	Тенге				4129172 55
	Накладные расходы		Тенге				330333 80
	ИТОГО:		Тенге				4459506 35
	Сметная прибыль		Тенге				535 141
	ИТОГО по акту:		Тенге				4 994 647
	НДС 12%		Тенге				
	ВСЕГО с НДС 12%						

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нукенов К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.начальника ОКСа **Серикбаев Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати
(при наличии)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.** 10.12.2020

(подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати
(при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

К. Инкарбеков - 14.12.2020г

(подпись, расшифровка подписи)

Индивидуальному техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190