Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за апрель_месяц 2018г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №91 от 11.09.2017г.
Наименование объекта и адрес: Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области	352089,776	112605,712	334485,287	211935,994	68007,982	30000,000	9328,157	30000,000	9328,157
	Итого	**352089,776**	**112605,712**	**334485,287**	**211935,994**	**68007,982**	**30000,000**	**9328,157**	**30000,000**	**9328,157**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района" _____ ***Әбсұлтанов М.Б.***

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING" _____ ***Әбішев Н.Е.***

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй модуль - Астана" _____ ***Әмишаев Е.Ш.***

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского ра[illegible]а"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Доп.соглашение №01 от к договор №91 от 11.09.2017г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

по объекту: Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области

за апрель месяц 2018г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс.тенге	Обору - дование, тыс.тенге	Прочие, тыс.тенге	Всего, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капремонт автодороги	9328,157			9328,157
		ИТОГО:	**9328,157**	**0,000**	**0,000**	**9328,157**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения (4,6%), К=0,8	343,276			343,276
		ИТОГО:	**9671,433**	**0,000**	**0,000**	**9671,433**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07.2002	Затраты на производство СМР в зимнее время - 1,44%	139,269			139,269
	СН РК 8.02-02.2002	Выслуга лет - 1%			96,714	96,714
	СН РК 8.02-02.2002	Доп. отпуска - 0,4%			38,686	38,686
	СН РК 8.02-02.2002	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			266,263	266,263
		ИТОГО:	**139,269**	**0,000**	**401,663**	**540,931**
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**9810,702**	**0,000**	**401,663**	**10212,365**
		ИТОГО в текущих ценах 2018 г.	25227,652	0,000	1032,852	26260,504
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%			525,210	525,210
		ИТОГО:	25227,652	0,000	1558,062	26785,714
		НДС 12%			3214,286	3214,286
		ИТОГО в текущих ценах:	**25227,652**	**0,000**	**4772,348**	**30000,000**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района" _____ *Әбсұлтанов М.Б.*

Технадзор:
ТОО "ATM CONSULTING" _____ *Әбішев Н.Е.*

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй модуль - Астана" _____ *Әмишаев Е.Ш.*

Наименование стройки - *Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Уркендеу"-Жанкент Казалинского района Кызылординской области*

Наименование объекта - *Капремонт автодороги*

Форма 2

АКТ № 1

выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы, Локальная смета 2-1-1						
1	30-10-12	**Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-II** т	1702,2	5170,00		8800148		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8800148		
			Тенге			528009		
						9328157		

ЗАКАЗЧИК : _____ ***Әбсұлтанов М.Б.***
КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

ПОДРЯДЧИК : _____ ***Әмишаев Е.Ш.***
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"

Технадзор _____ ***Әбішев Н.Е.***
ТОО "ATM CONSULTING"