Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация",140000, г.Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319** — **990940001133**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина, дом № 12/4** — **050540011309**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда от 27.04.2021

Номер документа	Дата составления
69	04.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей водоснабжения			шт	1	2 874 560,00	2 874 560,00	307 988,57
				Итого	1	x	2 874 560,00	307 988,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Ерикжанова / Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи* / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.11.2021

М.П.

Генподрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Пром зона Центральная 1319, 8(7182)334253
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4 , 8(7182)503385
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей и водоснабжения в селе Байдала, селе Долгое
(наименование, адрес)

Договор подряда от 27.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 04.11.2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1										
			Наружные сети водоснабжения ВО L=38328,3 м										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3307,8	121,22	114,84	400965	379874	–	82597	522247	
						6,38	28,3	21091	93627	–	38685		
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	121,3	1482,56	–	179834	–	–	129480	334059	
						1482,56	–	179834	–	–	24745		
3	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (устройство песчаного основания под трубы) НР = 72 %	м3 грунта	23,8	765,5	–	18219	–	–	13118	33844	
						765,5	–	18219	–	–	2507		

4	4 1101-0205-0501										
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (защитный слой из песчаного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	90,5	765,52	–	69280	–	–	49882	128695
					765,52	–	69280	–	–	9533	
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	362,5	765,53	–	277503	–	–	199802	515489
					765,53	–	277503	–	–	38184	
6	6 1101-0104-0401										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3237,6	29,78	29,78	96423	96423	–	24935	131067
					–	10,7	–	34632	–	9709	
	Раздел 2 Колодцы										
7	7 1122-1301-0101										
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,7	21918,73	9151,4	344124	143677	43818	211784	600381
					9976,37	3649,3	156629	57294	–	44473	
	Раздел 3 Трубопроводы										
8	8 1122-0501-0103										
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,24	347116,67	105604,17	83308	25345	555	63876	158959
					239200	29637,5	57408	7113	–	11775	
9	9 1122-0501-0105										
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,073	454561,64	149438,36	33183	10909	438	24683	62495
					299123,29	42410,96	21836	3096	–	4629	
10	10 1122-0901-0105										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2954,5	188,5	5909	377	939	4726	11486

				2296,5	90,5	4593	181	–	851	
11	11 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2911,33	134,67	8734	404	955	7493	17525
					2458,33	64,67	7375	194	–	1298	

Итого	**2 516 247**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	813 768
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	657 009
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	196 137
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 705
- накладные расходы, тенге	812 376
в т.ч. зарплата, тенге	73 114
- сметная прибыль (8 %), тенге	186 389
Всего	**2 516 247**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 325**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 566 571,43**
НДС (12 %)	307 988,57
Итого	**2 874 560,00**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)