Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon" (Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Галерея ленточного конвейера №2 сырого угля**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021** (месяц, год) на **2-4-5 архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.							
		Наружные стены					
1	**Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	**м2**	**90,0000**		**3011,89**	**271069,79**
		Итого оплата труда:				**713,62**	**64225,87**
		Итого эксплуатация машин:				**1101,99**	**99178,92**
		Итого материалов:				**1478,00**	**133020,00**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		492,40	44315,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,34	25230,85
		Сметная стоимость:				**3784,63**	**340616,49**
2	**С121-060201-0207 2106-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**90,0000**		**10100,00**	**909000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		808,00	72720,00
		Сметная стоимость:				**10908,00**	**981720,00**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1180069,79**
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**38870,87**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**99178,92**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**25355,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1042020,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**44315,85**
	ИТОГО:		Тенге				**1224385,64**
	Сметная прибыль		Тенге				**97950,85**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**1322336,49**
	НДС 12%		Тенге				158 680,38
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				1 481 016,87

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Специалист технического надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

Принял (Заказчик)

ТОО «QazCarbon» (КазКарбон» БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ДМВБ и ИТ **Тускеев Е.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.** 14.04.2021.
(подпись, расшифровка подписи)

К. Инкарбеков - 16.04.2021-
(подпись, расшифровка подписи)