Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Заказчик: ИП «Мусин А.А.»

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки – Строительство развлекательного центра с кафе в г. Кокшетау,микрорайон Коктем 1А

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**501532853**	**91 166 089**							**10939928**	**102 106 017**

М.П.

Заказчик : Мусин А.А.
ИП "Мусин А.А."

М.П.

Подрядчик : Мусин М.А.
ТОО "УК Строй"

Заказчик: ИП «Мусин А.А.»
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки – Строительство развлекательного центра с кафе в г. Кокшетау,микрорайон Коктем 1А

Акт №2 от 29.04.2019 г.
выполненных работ за апрель 2019 года

НА Электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Электроизделия												
1.	Ц13-08030-0205 4-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2	21688,09	3408	876,48	43376	6816	1753	30800	5760	6170	53510
2.	51-080401-0303 5108-0401-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	167295	--	--	167295	--	--	167295	--	--	167295
3.	51-080401-0508 5108-0401-0508 РСНБ РК	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2	шт.	1	90951	--	--	90951	--	--	90951	--	--	90951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012									
4.	Ц13-08030 3-0401 1308-0303 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	7897,91 2272	111,88 26,56	7898 2272	112 27	5514 --	1655 764	10317
5.	С123-0702 01-1101 2307-0201 -1101 РСНБ РК 2015 прим.	-Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	52689 --	-- --	52689 --	-- --	52689 --	-- 4215	56904
6.	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3599,45 2272	1225,98 426,6	3599 2272	1226 427	101 --	1943 443	5986
7.	С123-0702 01-0119 2307-0201 -0119 РСНБ РК 2015 прим.	-Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4104 --	-- --	4104 --	-- --	4104 --	-- 328	4432
8.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1144,09 1136	-- --	6865 6816	-- --	49 --	4908 942	12714
9.	С123-0702 04-0643 2307-0204 -0643 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473 --	-- --	1473 --	-- --	1473 --	-- 118	1591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				5	4149	--	20745	--	20745	--	22405
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0301	автоматический			--	--	--	--	--	1660	
	2307-0204	дифференциального тока									
	-0301	АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ									
	РСНБ РК	Р 51327.1-2010									
	2015										
11.				1	3599,45	1225,98	3599	1226	101	1943	5986
	Ц13-08030	-Шкаф (пульт) управления	шт.		---	---	---	---	---	---	
	4-0304	навесной, высота,			2272	426,6	2272	427	--	443	
	1308-0304	ширина и глубина до									
	-0304	600х600х350 мм.									
	РСНБ РК	Установка									
	2015										
12.				1	5842	--	5842	--	5842	--	6309
	С123-0702	-Щиты распределительные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0120	навесные модели			--	--	--	--	--	467	
	2307-0201	ЩРВ-П-36 IP40, на 36									
	-0120	модулей, типа ИЭК ГОСТ									
	РСНБ РК	Р 51778-2001									
	2015										
	прим.										
13.				11	1144,09	--	12585	--	89	8997	23309
	Ц13-08030	-Прибор или аппарат.	шт.		---	---	---	---	---	---	
	4-0501	Установка			1136	--	12496	--	--	1727	
	1308-0304										
	-0501										
	РСНБ РК										
	2015										
14.				1	1838	--	1838	--	1838	--	1985
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0647	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	147	
	2307-0204	3Р 50А 4,5 кА									
	-0647	характеристика В ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
15.				7	4149	--	29043	--	29043	--	31366
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0301	автоматический			--	--	--	--	--	2323	
	2307-0204	дифференциального тока									
	-0301	АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ									
	РСНБ РК	Р 51327.1-2010									
	2015										
16.				1	1473	--	1473	--	1473	--	1591
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0642	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	118	
	2307-0204	3Р 16А 4,5 кА									
	-0642	характеристика В ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
17.				2	1473	--	2946	--	2946	--	3182
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0643	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	236	
	2307-0204	3Р 20А 4,5 кА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0643 РСНБ РК 2015	характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
18.	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3599,45 2272	1225,98 426,6	3599 2272	1226 427	101 --	1943 443	5986
19.	С123-0702 01-0120 2307-0201 -0120 РСНБ РК 2015 прим.	-Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5842 --	-- --	5842 --	-- --	5842 --	-- 467	6309
20.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	1144,09 1136	-- --	17161 17040	-- --	121 --	12269 2354	31785
21.	С123-0702 04-0648 2307-0204 -0648 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838 --	-- --	1838 --	-- --	1838 --	-- 147	1985
22.	С123-0702 04-0301 2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	4149 --	-- --	45639 --	-- --	45639 --	-- 3651	49290
23.	С123-0702 04-0642 2307-0204 -0642 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473 --	-- --	1473 --	-- --	1473 --	-- 118	1591
24.	С123-0702 04-0643 2307-0204 -0643 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473 --	-- --	2946 --	-- --	2946 --	-- 236	3182
25.				1	3599,45	1225,98	3599	1226	101	1943	5986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2272	426,6	2272	427	--	443	
26.				1	5842	--	5842	--	5842	--	6309
	С123-0702 01-0120 2307-0201 -0120 РСНБ РК 2015 прим.	-Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	467	
27.				12	1144,09	--	13729	--	97	9815	25428
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1136	--	13632	--	--	1884	
28.				1	1522	--	1522	--	1522	--	1644
	С123-0702 04-0645 2307-0204 -0645 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	122	
29.				11	4149	--	45639	--	45639	--	49290
	С123-0702 04-0301 2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	3651	
30.				1	3599,45	1225,98	3599	1226	101	1943	5986
	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2272	426,6	2272	427	--	443	
31.				1	21875	--	21875	--	21875	--	23625
	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО"АВТ-И Т"	-Корпус КМПн 36 модулей навесной пластиковый IP55	шт.		--	--	--	--	--	1750	
32.				1	5497	--	5497	--	5497	--	5937
	С123-0702 04-1901 2307-0204 -1901 РСНБ РК	-Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
33.				13	1144,09	--	14873	--	105	10633	27547
	Ц13-08030	-Прибор или аппарат.	шт.								
	4-0501	Установка			1136	--	14768	--	--	2040	
	1308-0304										
	-0501										
	РСНБ РК										
	2015										
34.				5	429	--	2145	--	2145	--	2317
	С123-0702	-Выключатель	шт.								
	04-0709	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	172	
	2307-0204	1Р 6А 4,5 кА									
	-0709	характеристика С ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
35.				5	1310	--	6550	--	6550	--	7074
	С123-0702	-Выключатель	шт.								
	04-0741	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	524	
	2307-0204	3Р 6А 4,5 кА									
	-0741	характеристика С ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
36.				1	1473	--	1473	--	1473	--	1591
	С123-0702	-Выключатель	шт.								
	04-0642	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	118	
	2307-0204	3Р 16А 4,5 кА									
	-0642	характеристика В ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
37.				1	1473	--	1473	--	1473	--	1591
	С123-0702	-Выключатель	шт.								
	04-0643	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	118	
	2307-0204	3Р 20А 4,5 кА									
	-0643	характеристика В ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
38.				1	6908	--	6908	--	6908	--	7461
	С123-0702	-Выключатель	шт.								
	04-0923	автоматический ВА47-100			--	--	--	--	--	553	
	2307-0204	3Р 100А 10 кА									
	-0923	характеристика С ГОСТ Р									
	РСНБ РК	51327.1-2010									
	2015										
39.				4	3599,45	1225,98	14398	4904	406	7772	23943
	Ц13-08030	-Шкаф (пульт) управления	шт.								
	4-0304	навесной, высота,			2272	426,6	9088	1706	--	1774	
	1308-0304	ширина и глубина до									
	-0304	600х600х350 мм.									
	РСНБ РК	Установка									
	2015										
40.				2	117264,29	--	234529	--	234529	--	253291
	СПрайс	-Пункт распределительный компл.									
	СТПРАЙС	ПР8501-072			--	--	--	--	--	18762	
	лист ТОО										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Потенциал Energy"										
41.				2	117264,29	--	234529	--	234529	--	253291
	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "Потенциал Energy"	-Пункт распределительный компл. ПР8501-063			--	--	--	--	--	18762	
		АППАРАТУРА ПУСКОВАЯ									
42.				8	9308,87	114,05	74471	912	46295	19783	101794
	Ц13-08030 3-0903 1308-0303 -0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.		3408	26,56	27264	212	--	7540	
43.				8	9249	--	73992	--	73992	--	79911
	С123-0702 08-0204 2307-0208 -0204 РСНБ РК 2015	-Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	5919	
44.				1	3599,45	1225,98	3599	1226	101	1943	5986
	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2272	426,6	2272	427	--	443	
45.				1	56866	--	56866	--	--	--	56866
	51-080401 -0102 5108-0401 -0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Ящики управления Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		--	--	--	--	56866	--	
46.				3,33333	4173,06	24,05	13910	80	6650	5170	20606
	Ц13-08030 3-1204 1308-0303 -1204 РСНБ РК	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на	шт.		2154	--	7180	--	--	1526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	конструкции на стене или колонне									
47.	СПрайс СТПРАЙС лист ТОО "220VOLT"	-Пост кнопочный ПКЕ 212-2	шт.	10	774,11 --	-- --	7741 --	-- --	7741 --	-- 619	8360
		ПРОВОДА И КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
48.	Ц13-08020 6-2202 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3950	84,81 63,54	1,6 0,53	335011 250983	6335 2098	77693 --	182218 41378	558608
49.	Ц13-08020 6-2203 1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6065	99,85 74,13	3,21 1,06	605604 449598	19454 6443	136552 --	328350 74716	1008671
50.	Ц13-08020 6-2204 1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	400	138,91 105,9	6,42 2,12	55565 42360	2566 850	10639 --	31111 6934	93611
51.	Ц13-08020 6-2205 1308-0206 -2205 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	190	179,05 137,67	11,23 3,72	34019 26157	2133 706	5729 --	19342 4269	57630
52.	Ц13-08020 6-2207 1308-0206 -2207 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	50	336,29 254,16	24,06 7,97	16814 12708	1203 398	2903 --	9437 2100	28351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		металлические рукава									
53.	Ц13-08020 6-2208 1308-0206 -2208 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	493,76 370,65	32,08 10,62	69127 51891	4491 1487	12745 --	38432 8605	116164
54.	С123-0601 44-0503 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,3864	162986 --	-- --	551936 --	-- --	551936 --	-- 44155	596091
55.	С123-0601 44-0703 2306-0144 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	220685 --	-- --	101294 --	-- --	101294 --	-- 8104	109398
56.	С123-0601 44-0504 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,4672	256011 --	-- --	1399663 --	-- --	1399663 --	-- 111973	1511636
57.	С123-0601 44-0902 2306-0144 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7191	418907 --	-- --	301236 --	-- --	301236 --	-- 24099	325335
58.	С123-0601 44-0903 2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	633908 --	-- --	74357 --	-- --	74357 --	-- 5949	80306
59.	С123-0601 44-0904 2306-0144 -0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2907	933908 --	-- --	271487 --	-- --	271487 --	-- 21719	293206
60.				0,1428	1541282	--	220095	--	220095	--	237703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0601 44-0905 2306-0144 -0905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	17608	
61.				0,051	2393217	--	122054	--	122054	--	131818
	С123-0601 44-0906 2306-0144 -0906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9764	
62.				0,051	3711201	--	189271	--	189271	--	204413
	С123-0601 44-0907 2306-0144 -0907 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15142	
63.				0,051	5223289	--	266388	--	266388	--	287699
	С123-0601 44-0908 2306-0144 -0908 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	21311	
64.				0,0918	13778977	--	1264910	--	1264910	--	1366103
	С123-0601 44-1022 2306-0144 -1022 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	101193	
65.				0,1836	245341	--	45045	--	45045	--	48648
	С123-0602 01-3203 2306-0201 -3203 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3604	
		Трубы защитные									
66.				9105	368,9	14,58	3358811	132743	1104785	1546477	5297711
	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		---	---	---	---	---	---	
					232,98	2,92	2121283	26601	--	392423	
67.				300	461,52	32,6	138457	9781	36543	68229	223221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08020 6-1902 1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		307,11	8,76	92133	2629	--	16535	
68.	Ц13-08020 6-1903 1308-0206 -1903 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	511,82 349,47	41,79 11,69	51182 34947	4179 1169	12056 --	26003 6175	83360
69.	С123-0105 04-0102 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	8080	29 --	-- --	234320 --	-- --	234320 --	-- 18746	253066
70.	С123-0113 05-0102 2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1116,05	58 --	-- --	64731 --	-- --	64731 --	-- 5178	69909
71.	С123-0113 05-0104 2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	191,9	128 --	-- --	24563 --	-- --	24563 --	-- 1965	26528
72.	С123-0113 05-0105 2301-1305 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	111,1	170 --	-- --	18887 --	-- --	18887 --	-- 1511	20398
73.	С123-0113 05-0107 2301-1305 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	101	360 --	-- --	36360 --	-- --	36360 --	-- 2909	39269

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.				15	2811,38	158,24	42171	2374	28677	8408	54625
	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		741,3	37,18	11120	558	--	4046	
75.				650	2023,12	110,13	1315029	71582	761602	356872	1805654
	Ц13-08020 8-0103 1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования	шт.		741,3	21,25	481845	13811	--	133752	
76.				50	493,5	21,32	24675	1066	14078	7044	34257
	Ц13-08020 8-0209 1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		190,62	5,05	9531	252	--	2538	
77.				30	569,06	23,31	17072	699	11925	3329	22032
	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		148,26	5,84	4448	175	--	1632	
		ЩИТКИ ОСВЕЩЕНИЯ									
78.				2	4553,67	89,37	9107	179	2112	4946	15177
	Ц13-08030 5-0909 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩО№1	шт.		3408	26,56	6816	53	--	1124	
79.				2	2414	--	4828	--	4828	--	5214
	С123-0702 01-0116 2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015 прим.	-Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	386	
80.				16	1144,09	--	18306	--	130	13087	33904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1136	--	18176	--	--	2511	
81.				2	1473	--	2946	--	2946	--	3182
	С123-0702 04-0644 2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	236	
82.				14	465	--	6510	--	6510	--	7031
	С123-0702 04-0610 2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	521	
83.				2	4553,67	89,37	9107	179	2112	4946	15177
	Ц13-08030 5-0909 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩО№1	шт.		3408	26,56	6816	53	--	1124	
84.				2	2414	--	4828	--	4828	--	5214
	С123-0702 01-0116 2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015 прим.	-Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	386	
85.				14	1144,09	--	16017	--	113	11451	29666
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1136	--	15904	--	--	2197	
86.				2	1473	--	2946	--	2946	--	3182
	С123-0702 04-0644 2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	236	
87.				12	465	--	5580	--	5580	--	6026
	С123-0702 04-0610 2307-0204 -0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р	шт.		--	--	--	--	--	446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	51327.1-2010									
88.				1	4553,67	89,37	4554	89	1057	2473	7589
	Ц13-08030 5-0909 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩО№1	шт.		3408	26,56	3408	27	--	562	
89.				1	2414	--	2414	--	2414	--	2607
	С123-0702 01-0116 2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015 прим.	-Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	193	
90.				10	1144,09	--	11441	--	81	8179	21190
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1136	--	11360	--	--	1570	
91.				1	1473	--	1473	--	1473	--	1591
	С123-0702 04-0644 2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	118	
92.				9	465	--	4185	--	4185	--	4520
	С123-0702 04-0610 2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	335	
93.				1	4553,67	89,37	4554	89	1057	2473	7589
	Ц13-08030 5-0909 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩО№1	шт.		3408	26,56	3408	27	--	562	
94.				1	2414	--	2414	--	2414	--	2607
	С123-0702 01-0116 2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015 прим.	-Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	193	
95.				6	1144,09	--	6865	--	49	4908	12714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1136	--	6816	--	--	942	
96.				1	1473	--	1473	--	1473	--	1591
	С123-0702 04-0644 2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	118	
97.				5	465	--	2325	--	2325	--	2511
	С123-0702 04-0610 2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	186	
98.				2	4553,67	89,37	9107	179	2112	4946	15177
	Ц13-08030 5-0909 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩО№1	шт.		3408	26,56	6816	53	--	1124	
99.				2	1329	--	2658	--	2658	--	2871
	С123-0702 01-1003 2307-0201 -1003 РСНБ РК 2015 прим.	-Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8	шт.		--	--	--	--	--	213	
100.				10	1144,09	--	11441	--	81	8179	21190
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1136	--	11360	--	--	1570	
101.				2	1473	--	2946	--	2946	--	3182
	С123-0702 04-0644 2307-0204 -0644 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	236	
102.				8	465	--	3720	--	3720	--	4018
	С123-0702 04-0610 2307-0204 -0610	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р	шт.		--	--	--	--	--	298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	51327.1-2010									
		АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ									
103.	Ц13-08030 5-0313 1308-0305 -0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Люстры и подвесы с количеством ламп до 30. Монтаж оборудования	шт.	15	16288,21 4544	9065,18 5048,24	244323 68160	135978 75724	40185 --	103596 27834	375753
104.	СПрайс СТПРАЙС лист "SvetAlmaty.kz"	-Люстра хрустальная большая на 28 лампочек	шт.	15	318303,57 --	-- --	4774554 --	-- --	4774554 --	-- 381964	5156518
105.	Ц13-08030 5-0306 1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	128	1647,03 852	665,71 424,08	210820 109056	85210 54282	16554 --	117604 26274	354698
106.	С123-0701 02-1204 2307-0102 -1204 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	16	28480 --	-- --	455680 --	-- --	455680 --	-- 36454	492134
107.	СПрайс СТПРАЙС лист ООО "МГК "Световые Технологии" курс руб=5,59тг	-Светильник K LED 300	шт.	112	17269,11 --	-- --	1934140 --	-- --	1934140 --	-- 154731	2088871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.	СПрайс СТПРАЙС лист ООО "МГК "Световые Технологии" курс руб=5,59тг	-Светильник OWP/R ECO LED	шт.	54	46087,55 --	-- --	2488728 --	-- --	2488728 --	-- 199098	2687826
109.	СПрайс СТПРАЙС лист ООО "МГК "Световые Технологии" курс руб=5,59тг	-Светильник LZ.OPL ECO LED	шт.	82	26437,71 --	-- --	2167892 --	-- --	2167892 --	-- 173431	2341323
110.	СПрайс СТПРАЙС лист ООО "МГК "Световые Технологии" курс руб=5,59тг	-Светильник CD LED 13	шт.	3	19809,56 --	-- --	59429 --	-- --	59429 --	-- 4754	64183
111.	Ц13-08030 6-0601 1308-0306 -0601 РСНБ РК 2015	-Софит (рамка-подсвет) четырехкамерный. Монтаж оборудования	шт.	82	8956,52 8184	-- --	734435 671088	-- --	63347 --	483183 97409	1315027
112.	СПрайс СТПРАЙС лист ООО "МГК "Световые Технологии" курс руб=5,59тг	-Светильник ACQUA C 12	шт.	82	13570,72 --	-- --	1112799 --	-- --	1112799 --	-- 89024	1201823
113.	С123-0701 01-2202	-Светильники переносные для освещения рабочей	шт.	3	4200 --	-- --	12600 --	-- --	12600 --	-- 1008	13608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82									
114.				0,3	583	--	175	--	175	--	189
	С123-0701 04-0301 2307-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10шт.		--	--	--	--	--	14	
115.				3	1317,96	163,76	3954	491	55	2568	7044
	Ц13-08030 5-1301 1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.		1136	53,12	3408	159	--	522	
116.				3	11362	--	34086	--	34086	--	36813
	С123-0702 03-0607 2307-0203 -0607 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		--	--	--	--	--	2727	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
117.				80	345,59	3,21	27647	257	1035	19037	50419
	Ц13-08030 5-0102 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		329,44	1,06	26355	85	--	3735	
118.				30	345,59	3,21	10368	96	389	7139	18907
	Ц13-08030 5-0105 1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		329,44	1,06	9883	32	--	1401	
119.				80	306	--	24480	--	24480	--	26438
	С123-0702 18-1501 2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		--	--	--	--	--	1958	
120.				30	315	--	9450	--	9450	--	10206
	С123-0702	-Выключатель	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18-1503 2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	756 --	
121.	Ц13-08030 5-0109 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	87	411,22 386,24	3,21 1,06	35776 33603	279 92	1894 --	24261 4803	64840
122.	Ц13-08030 5-0108 1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	35	419,85 408,96	4,04 1,06	14695 14314	141 37	240 --	10333 2002	27029
123.	С123-0702 20-0504 2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	423 --	-- --	6345 --	-- --	6345 --	-- 508	6853
124.	С123-0702 20-0512 2307-0220 -0512 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	72	564 --	-- --	40608 --	-- --	40608 --	-- 3249	43857
125.	С123-0702 20-0508 2307-0220 -0508 РСНБ РК	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными	шт.	10	373 --	-- --	3730 --	-- --	3730 --	-- 298	4028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
126.	С123-0702 20-0512 2307-0220 -0512 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	25	564 -- --	-- -- --	14100 -- --	-- -- --	14100 -- --	-- -- 1128	15228
127.	С123-0617 07-0201 2306-1707 -0201 РСНБ РК 2015	-Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	197	75 -- --	-- -- --	14775 -- --	-- -- --	14775 -- --	-- -- 1182	15957
128.	С123-0702 02-0103 2307-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм /У-192/	шт.	120	335 -- --	-- -- --	40200 -- --	-- -- --	40200 -- --	-- -- 3216	43416
129.	С123-0702 02-0204 2307-0202 -0204 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм /У994/	шт.	50	3065 -- --	-- -- --	153250 -- --	-- -- --	153250 -- --	-- -- 12260	165510
		НА ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1.	1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	44727,21 43966	2,08 --	44727 43966	2 --	759 --	26819 5724	77270

	НР - 61%; СП - 8%									
2.			1	62398,21	--	62398	--	62398	--	67390
СТПРАЙС-Л ИСТ "Группа "Три А"	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ АДРЕСНЫЙ РУБЕЖ-2ОП	шт		--	--	--	--	--	4992	
	СП - 8%									
3.			1	1144,09	--	1144	--	8	818	2119
1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1136	--	1136	--	--	157	
	НР - 72%; СП - 8%									
4.			1	45550	--	45550	--	45550	--	49194
СТПРАЙС-Л ИСТ "Группа "Три А"	-Блок индикации и управленияРУБЕЖ-БИУ	шт		--	--	--	--	--	3644	
	СП - 8%									
5.			2	6078,02	1,69	12156	3	373	7186	20889
1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		5890	--	11780	--	--	1547	
	НР - 61%; СП - 8%									
6.			1	12136	--	12136	--	12136	--	13107
2308-0306 -0309 РСНБ РК 2015	-Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт.		--	--	--	--	--	971	
	СП - 8%									
7.			1	20808	--	20808	--	20808	--	22473
2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015 прим.	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.		--	--	--	--	--	1665	
	СП - 8%									
8.			4	6651	--	26604	--	26604	--	28732
2308-0306 -0210 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.		--	--	--	--	--	2128	
	СП - 8%									
9.			142	2291,05	2,08	325329	295	14338	189525	556042
1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		2188	--	310696	--	--	41188	
	НР - 61%; СП - 8%									
10.			142	4344	--	616848	--	616848	--	666196
2308-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.		--	--	--	--	--	49348	
	СП - 8%									
11.			24	1144,72	0,78	27473	19	1198	16016	46968
1310-0701 -0201 РСНБ РК	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,	шт.		1094	--	26256	--	--	3479	

	2015	магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования								
		НР - 61%; СП - 8%								
12.				24	2993	--	71832	--	71832	--	77579
	2308-0302 -0101 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-А3R1	шт.		--	--	--	--	--	5747	
		НА Наружные сети электроснабжения								
1.				1	72127,95	37747,84	72128	37748	4842	30203	110518
	Ц13-08010 1-2501 1308-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция		29538	12410,78	29538	12411	--	8186	
2.				1	49773,57	18755,66	49774	18756	10232	19449	74761
	Ц13-08010 3-1101 1308-0103 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.		20786	6226,72	20786	6227	--	5538	
3.				1	3059530	--	3059530	--	--	--	3059530
	51-080102 -0108 5108-0102 -0108 РСНБ РК	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки	шт.		--	--	--	--	3059530	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric									
4.	51-080101 -0107 5108-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1308210 -- --	-- -- --	1308210 -- --	-- -- --	-- 1308210 --	-- -- --	1308210
5.	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1090,08 988,32	80,19 26,56	1090 988	80 27	22 --	731 146	1966
6.	С123-0705 01-1020 2307-0501 -1020 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	1	14755 --	-- --	14755 --	-- --	14755 --	-- 1180	15935
7.	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	42,777	139,49 6,8	132,69 30,15	5967 291	5676 1290	-- --	1138 568	7673
8.	Е11-01020 5-0302 1101-0205	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	13,23	1633,63 1633,63	-- --	21613 21613	-- --	-- --	15561 2974	40148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015	м без креплений с откосами									
9.	Ц13-08020 1-0301 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	252	465,79 65,64	400,15 132,53	117379 16541	100837 33399	-- --	35957 12267	165602
10.	Ц13-08020 1-0302 1308-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	32	136,55 21,88	114,67 37,98	4370 700	3669 1215	-- --	1379 460	6209
11.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15	1314 --	-- --	19710 --	-- --	19710 --	-- 1577	21287
12.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,455	710,53 710,53	-- --	1034 1034	-- --	-- --	744 142	1920
13.	Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	27,645	15,84 --	15,84 5,94	438 --	438 164	-- --	118 44	601
14.	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,645	132,23 69,23	63 28,72	3655 1914	1742 794	-- --	1950 448	6053
15.	Ц13-08020 1-0204 1308-0201 -0204 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	220	547,72 196,92	308,39 89,21	120498 43322	67847 19626	9329 --	45323 13266	179087

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9										
16.				0,2244	3376987	--	757796	--	757796	--	818420
	С123-0601 09-1004 2306-0109 -1004 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км		--	--	--	--	--	60624	
17.				8	5666,78	272,25	45334	2178	34684	6559	56044
	Ц13-08020 8-0102 1308-0208 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		1059	79,68	8472	637	--	4151	
18.				29	569,06	23,31	16503	676	11527	3218	21298
	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		148,26	5,84	4300	169	--	1578	
19.				1	1144,09	--	1144	--	8	818	2119
	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		1136	--	1136	--	--	157	
20.				1	28279	--	28279	--	28279	--	30541
	С123-0702 08-1009 2307-0208 -1009 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА57-35, 500А	шт.		--	--	--	--	--	2262	
21.				1	19314,83	3528,36	19315	3528	471	11869	33678
	Ц13-08010 3-3303 1308-0103 -3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Камера сборных распределительных устройств резервная. Монтаж оборудования	шт.		15316	1168,64	15316	1169	--	2495	
22.				1	54895	--	54895	--	--	--	54895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	51-080301 -0408 5108-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Камера серии КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.		---	---	---	---	54895	---	
23.	Ц13-08020 1-0203 1308-0201 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	64	381,82 131,28	208,13 60,54	24436 8402	13320 3874	2714 --	8839 2662	35937
24.	С123-0601 37-0741 2306-0137 -0741 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06528	2357387 --	-- --	153890 --	-- --	153890 --	-- 12311	166201
25.	Ц13-08020 1-2002 1308-0201 -2002 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	4579,42 4376	80,19 26,56	18318 17504	321 106	493 --	12679 2480	33477
26.	С123-0617 03-1602 2306-1703 -1602 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	14278 --	-- --	57112 --	-- --	57112 --	-- 4569	61681
27.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1144,09 1136	-- --	6865 6816	-- --	49 --	4908 942	12714
28.	С124-0402	-Ограничители	шт.	6	5953	---	35718	---	35718	---	38575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07-4301 2404-0207 -4301 РСНБ РК 2015	перенапряжения ОПН-10			--	--	--	--	--	2857	
29.	Е11-33020 3-0201 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2122,35 914,55	1207,8 445,2	4245 1829	2416 890	-- --	2176 514	6934
30.	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015 прим.	-Плита железобетонная П-3И и приставка ПТ43-2	м3	0,26	51311,06 --	-- --	13341 --	-- --	13341 --	-- 1067	14408
31.	Ц13-08020 1-2003 1308-0201 -2003 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3485,42 3282	80,19 26,56	6971 6564	160 53	247 --	4764 939	12674
32.	С123-0617 03-1101 2306-1703 -1101 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	11043 --	-- --	22086 --	-- --	22086 --	-- 1767	23853
33.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Прокладка ОК в траншее	км	0,223	25820,58 7289,1	18531,48 3584,69	5758 1625	4133 799	-- --	1746 600	8104
34.	С121-1308 09-0101 2113-0809 -0101 РСНБ РК	-Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	223	83 --	-- --	18509 --	-- --	18509 --	-- 1481	19990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
35.				3	1144,09	--	3432	--	24	2454	6357
	Ц13-08030	-Прибор или аппарат.	шт.								
	4-0501	Установка			1136	--	3408	--	--	471	
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015										
36.				3	2954	--	8862	--	8862	--	9571
	С123-0705	-Трансформаторы тока	шт.								
	03-0130	марки ТТИ-40 500/5А			--	--	--	--	--	709	
	2307-0503 -0130 РСНБ РК 2015	5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001									
37.				1	38252	--	38252	--	38252	--	41312
	С123-0705	-Модем для подключения к	шт.								
	01-1202	трехфазному			--	--	--	--	--	3060	
	2307-0501 -1202 РСНБ РК 2015	электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)									
38.				0,003	566434	--	1699	--	1699	--	1835
	С123-0602	-Кабели контрольные КВВГ	км								
	01-0403	10х1,5 ГОСТ 1508-78			--	--	--	--	--	136	
	2306-0201 -0403 РСНБ РК 2015										
ИТОГО ПО разделам:		Тенге									6510118

НА Наружные сети теплоснабжения

		Земляные работы									
1.				134,05	2,26	--	303	--	--	218	563
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0308	Разработка с погрузкой	грунта		2,26	--	303	--	--	42	
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
2.				257,376	287	--	73867	--	--	--	79776
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	02-1012	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	5909	
	4102-0102 -1012 РСНБ РК 2015	карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км									
3.				387,8448	2,04	--	791	--	--	570	1470
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3								

1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	грунта	2,04	--	791	--	--	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				11,9952	490,09	--	5879	--	--	4233	10920
	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		490,09	--	5879	--	--	809	
5.				98,21	--	--	--	--	--	--	--
	E11-01010 4-0404 1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	--	--	--	--	--	
6.				108,031	1314	--	141953	--	141953	--	153309
	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный	м3		--	--	--	--	--	11356	
7.				19,992	213,16	--	4261	--	--	3068	7916
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		213,16	--	4261	--	--	586	
8.				379,848	--	--	--	--	--	--	--
	E11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	--	--	--	--	--	
9.				379,848	20,77	--	7889	--	--	5680	14654
	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		20,77	--	7889	--	--	1086	
10.				35,84	257,04	--	9212	--	--	9120	19799
	E11-23010	-Основание под	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	трубопроводы песчаное. Устройство	основани я		257,04	--	9212	--	--	1467	
		Трубопроводы и арматура									
11.				0,56	126491,38	--	70835	--	--	70127	152239
	Е11-24010 8-0102 1124-0108 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб		126491,38	--	70835	--	--	11277	
12.				560	5046	--	2825760	--	2825760	--	3051821
	С123-0104 02-0105 2301-0402 -0105 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		--	--	--	--	--	226061	
		Опоры неподвижные									
13.				1,332	2409,17	--	3209	--	--	3787	7555
	Е11-07060 1-0203 1107-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструк ции		2409,17	--	3209	--	--	560	
14.				0,07092	211555	--	15003	--	15003	--	16204
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1200	
15.				6	35314	--	211884	--	211884	--	228835
	С123-0202 01-4905 2302-0201 -4905 РСНБ РК	-Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.		--	--	--	--	--	16951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
16.				26	2620,23	--	68126	--	--	67445	146416
	Е11-24010	-Фасонные изделия	шт.		2620,23	--	68126	--	--	10846	
	8-0202	стальные предварительно									
	1124-0108	изолированные									
	-0202	пенополиуретаном с									
	РСНБ РК	изоляцией стыков									
	2015	термоусаживаемыми									
	Изм. и	муфтами из полиэтилена									
	доп. вып.	при условном давлении									
	6	1,6 МПа, температуре до									
		140° диаметром 70 мм.									
		Установка									
17.				26	23217	--	603642	--	603642	--	651933
	С123-0202	-Отвод Ст	шт.		--	--	--	--	--	48291	
	01-0105	76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ									
	2302-0201	30732-2006									
	-0105										
	РСНБ РК										
	2015										
		УПЛОТНЕНИЕ ВВОДА ТЕПЛОТРАССЫ									
18.				0,66	873,02	--	576	--	--	524	1189
	Е11-06040	-Стены подвалов и	м3		873,02	--	576	--	--	88	
	1-0101	подпорные стены									
	1106-0401	бетонные. Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
19.				0,03625	439281	--	15924	--	15924	--	17198
	С121-0608	-Отдельные	т		--	--	--	--	--	1274	
	01-0101	конструктивные элементы									
	2106-0801	зданий и сооружений с									
	-0101	преобладанием									
	РСНБ РК	горячекатаных профилей,									
	2015	средняя масса									
		сборочной единицы до									
		0,1 т									
20.				0,5	834,96	--	417	--	--	409	893
	Е11-16040	-Трубопроводы стальные	соединен		834,96	--	417	--	--	66	
	1-0406	диаметром до 150 мм.	ие								
	1116-0401	Установка фланцевых									
	-0406	соединений									
	РСНБ РК										
	2015										
21.				3	4012	--	12036	--	12036	--	12999
	С123-0211	-Манжета термоусадочная	шт.		--	--	--	--	--	963	
	04-2204	для изоляции									
	2302-1104	трубопровода из труб с									
	-2204	заводской изоляцией									
	РСНБ РК	диаметром 200 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
22.				8	328,2	--	2626	--	--	1602	4565
	Ц13-12090	-Устройство закладное	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0104	для установки			328,2	--	2626	--	--	338	
	1312-0901	поверхностных приборов									
	-0104	- прижим. Монтаж									
	РСНБ РК	оборудования									
	2015										
23.				4	3073,74	--	12295	--	--	12172	26424
	Е11-24010	-Задвижки (шаровые	шт.		---	---	---	---	---	---	
	8-0303	краны) стальные			3073,74	--	12295	--	--	1957	
	1124-0108	предварительно									
	-0303	изолированные									
	РСНБ РК	пенополиуретаном с									
	2015	изоляцией стыков									
	Изм. и	термоусаживаемыми									
	доп. вып.	муфтами из полиэтилена									
	6	при условном давлении									
		1,6 МПа, температуре до									
		140° диаметром 80 мм.									
		Установка									
24.				2	2551,2	--	5102	--	--	5051	10966
	Е11-24010	-Задвижки (шаровые	шт.		---	---	---	---	---	---	
	8-0301	краны) стальные			2551,2	--	5102	--	--	812	
	1124-0108	предварительно									
	-0301	изолированные									
	РСНБ РК	пенополиуретаном с									
	2015	изоляцией стыков									
	Изм. и	термоусаживаемыми									
	доп. вып.	муфтами из полиэтилена									
	6	при условном давлении									
		1,6 МПа, температуре до									
		140° диаметром 50 мм.									
		Установка									
25.				2	57438	--	114876	--	114876	--	124066
	С123-0409	-Краны шаровые Ст	шт.		---	---	---	---	---	---	
	08-0103	40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ			--	--	--	--	--	9190	
	2304-0908	30732-2006									
	-0103										
	РСНБ РК										
	2015										
26.				4	91520	--	366080	--	366080	--	395366
	С123-0409	-Краны шаровые Ст	шт.		---	---	---	---	---	---	
	08-0106	80-89-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ			--	--	--	--	--	29286	
	2304-0908	30732-2006									
	-0106										
	РСНБ РК										
	2015										
27.				0,565	2186,73	--	1236	--	--	890	2295
	Ц13-10090	-Прокладка ОК в траншее	км		---	---	---	---	---	---	
	4-0101				2186,73	--	1236	--	--	170	
	1310-0904										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3										
28.	С СТ Ценовое предложен ие №18395 ТОО "КТЗ"	-Лента сигнальная "осторожно теплосеть"	м	565	37,5 ---	-- ---	21188 ---	-- ---	21188 ---	-- 1695	22883
29.	С СТ Ценовое предложен ие №18395 ТОО "КТЗ"	-Маты Р-ППЭ-Д 3015 (2000х1200х15) /амортизирующие маты/	м3	2,3814	168898,81 ---	-- ---	402216 ---	-- ---	402216 ---	-- 32177	434393
30.	С123-0211 04-2204 2302-1104 -2204 РСНБ РК 2015	-Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	95	4012 ---	-- ---	381140 ---	-- ---	381140 ---	-- 30491	411631
31.	С123-0202 01-6109 2302-0201 -6109 РСНБ РК 2015	-Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	95	15946 ---	-- ---	1514870 ---	-- ---	1514870 ---	-- 121190	1636060
32.	Е11-22110 1-0102 1122-1101 -0102 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	693,04 693,04	-- ---	2772 2772	-- ---	-- ---	2744 441	5958
33.	Е11-22110 1-0104 1122-1101 -0104 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	8	1064,71 1064,71	-- ---	8518 8518	-- ---	-- ---	8432 1356	18306
34.	Е11-24010 8-0402 1124-0108 -0402	-Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно	шт.	4	2825,48 2825,48	-- ---	11302 11302	-- ---	-- ---	11189 1799	24290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка									
35.	С123-0202 01-4605 2302-0201 -4605 РСНБ РК 2015	-П-образный элемент Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	44038 --	-- --	176152 --	-- --	176152 --	-- 14092	190244
		Теплофикационная камера УТ-1 тип II									
36.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,55	310,23 310,23	-- --	171 171	-- --	-- --	155 26	352
37.	Е11-07060 1-0202 1107-0601 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	11,366	2302,34 2302,34	-- --	26168 26168	-- --	-- --	30879 4564	61611
38.	С121-0403 02-9904 2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	1,22	47522 --	-- --	57977 --	-- --	57977 --	-- 4638	62615
39.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2583 --	-- --	5166 --	-- --	5166 --	-- 413	5579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
40.				0,306	87521	--	26781	--	26781	--	28924
	С121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	2143	
41.				20,73	227,98	--	4726	--	--	3781	9187
	Е11-15020 8-0101 1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		227,98	--	4726	--	--	681	
42.				25,09	151,21	--	3794	--	--	3528	7908
	Е11-08010 1-0305 1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		151,21	--	3794	--	--	586	
43.				4,05	84,11	--	341	--	--	320	714
	Е11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		84,11	--	341	--	--	53	
44.				4,05	6,07	--	25	--	--	23	51
	Е11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки		6,07	--	25	--	--	4	
45.				0,49	491,36	--	241	--	--	219	497
	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		491,36	--	241	--	--	37	
46.				0,061	211555	--	12905	--	12905	--	13937
	С121-0503 09-0303	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т		--	--	--	--	--	1032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
47.				17,3	85,01	--	1471	--	--	1382	3081
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		85,01	--	1471	--	--	228	
48.				8,65	55,17	--	477	--	--	444	995
	Е11-08010 1-0303 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхно сти		55,17	--	477	--	--	74	
49.				3,16	1551,17	--	4902	--	--	4559	10217
	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки		1551,17	--	4902	--	--	757	
50.				2	20341	--	40682	--	40682	--	43937
	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	3255	
51.				15,54	349	--	5423	--	5423	--	5857
	С121-1308 14-2209 2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг		--	--	--	--	--	434	
		Дренажный колодец ДК-1									
52.				1,87	3364,74	--	6292	--	--	6229	13523
	Е11-23060 1-0106 1123-0601 -0106 РСНБ РК	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструк ций колодца		3364,74	--	6292	--	--	1002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 8										
53.	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17948 -- --	-- -- --	17948 -- --	-- -- --	17948 -- --	-- 1436	19384
54.	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	19899 -- --	-- -- --	59697 -- --	-- -- --	59697 -- --	-- 4776	64473
55.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	14287 -- --	-- -- --	14287 -- --	-- -- --	14287 -- --	-- 1143	15430
56.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2583 -- --	-- -- --	2583 -- --	-- -- --	2583 -- --	-- 207	2790
57.	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20341 -- --	-- -- --	20341 -- --	-- -- --	20341 -- --	-- 1627	21968
58.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0195	521280 -- --	-- -- --	10165 -- --	-- -- --	10165 -- --	-- 813	10978
59.	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,049	1551,17 1551,17	-- --	76 76	-- --	-- --	71 12	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9										
60.				0,005	121251,56	--	606	--	--	600	1303
	E11-24010 8-0101 1124-0108 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб		121251,56	--	606	--	--	97	
61.				5	3848	--	19240	--	19240	--	20779
	C123-0104 02-0103 2301-0402 -0103 РСНБ РК 2015	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		--	--	--	--	--	1539	
62.				1	11265	--	11265	--	11265	--	12166
	C123-0410 01-0602 2304-1001 -0602 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.		--	--	--	--	--	901	
63.				0,5	9453	--	4727	--	4727	--	5105
	C123-0102 01-0241 2301-0201 -0241 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м		--	--	--	--	--	378	
		Разгрузочные плиты									
64.				21,3	379,24	--	8078	--	--	8724	18146
	E11-27120 2-0301 1127-1202 -0301 РСНБ РК 2015	-Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит		379,24	--	8078	--	--	1344	
65.				21,3	47522	--	1012219	--	1012219	--	1093196
	C121-0403 02-9904 2104-0302	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,	м3		--	--	--	--	--	80977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9904 РСНБ РК 2015	канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92									
ИТОГО ПО разделам:		Тенге									9437997
		НА Наружные сети водоснабжения и канализации									
		Земляные работы на водопровод									
1.				49,07	2,26	--	111	--	--	80	206
	E11-01010	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	грунта		2,26	--	111	--	--	15	
2.				94,2144	287	--	27040	--	--	--	29203
	С341-0201 02-1012 4102-0102 -1012 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т		--	--	--	--	--	2163	
3.				614,8345	2,04	--	1255	--	--	903	2331
	E11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		2,04	--	1255	--	--	173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				19,0155	490,09	--	9319	--	--	6710	17312
	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		490,09	--	9319	--	--	1282	
5.				41,79	--	--	--	--	--	--	--
	E11-01010 4-0404 1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	--	--	--	--	--	
6.				45,969	1314	--	60403	--	60403	--	65236
	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный	м3		--	--	--	--	--	4832	
7.				31,6925	213,16	--	6756	--	--	4864	12549
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		213,16	--	6756	--	--	930	
8.				602,1575	--	--	--	--	--	--	--
	E11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	--	--	--	--	--	
9.				602,1575	20,77	--	12506	--	--	9004	23231
	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		20,77	--	12506	--	--	1721	
10.				7,28	257,04	--	1871	--	--	1853	4022
	E11-23010	-Основание под	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	трубопроводы песчаное. Устройство	основания		257,04	--	1871	--	--	298	
		ВОДОПРОВОД В1									
11.	E11-22100 1-0103 1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015 К=0,6	-Гидранты пожарные. Демонтаж	шт.	1	299,75 299,75	-- --	300 300	-- --	-- --	297 48	644
12.	E11-22090 1-0101 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	255,82 255,82	-- --	256 256	-- --	-- --	253 41	550
13.	С123-0401 02-1901 2304-0102 -1901 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22777 --	-- --	22777 --	-- --	22777 --	-- 1822	24599
14.	E11-22090 1-0103 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	406,98 406,98	-- --	407 407	-- --	-- --	403 65	875
15.	С123-0401 02-1904 2304-0102 -1904 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40086 --	-- --	40086 --	-- --	40086 --	-- 3207	43293
16.	E11-34020 1-0804 1134-0201 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	161,77 161,77	-- --	324 324	-- --	-- --	246 46	615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 5										
17.	С123-0803 04-0601 2308-0304 -0601 РСНБ РК 2015 прим.	-Указатель номер дома	шт.	2	608 --	-- --	1216 --	-- --	1216 --	-- 97	1313
18.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02325	122609,67 122609,67	-- --	2851 2851	-- --	-- --	2822 454	6127
19.	Е11-22120 1-0103 1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	235,26 235,26	-- --	1882 1882	-- --	-- --	1863 300	4045
20.	Е11-22120 1-0101 1122-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	125,47 125,47	-- --	125 125	-- --	-- --	124 20	270
21.	С123-0201 03-0210 2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	13	2629 --	-- --	34177 --	-- --	34177 --	-- 2734	36911
22.	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1298 --	-- --	1298 --	-- --	1298 --	-- 104	1402
23.	С123-0203 03-7306 2302-0303	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110,	шт.	5	1547 --	-- --	7735 --	-- --	7735 --	-- 619	8354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-7306 РСНБ РК 2015	PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
24.	С123-0202 01-6102 2302-0201 -6102 РСНБ РК 2015	-Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	5	6111 -- --	-- -- --	30555 -- --	-- -- --	30555 -- --	-- 2444	32999
25.	С123-0203 03-1006 2302-0303 -1006 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1474 -- --	-- -- --	2948 -- --	-- -- --	2948 -- --	-- 236	3184
26.	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0807	60586,2 60586,2 --	-- -- --	4889 4889 --	-- -- --	-- -- --	4840 778	10508
27.	С123-0105 01-1207 2301-0501 -1207 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,405	1490 -- --	-- -- --	136193 -- --	-- -- --	136193 -- --	-- 10895	147089
28.	Е11-22070 1-0103 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0905	14136,75 14136,75 --	-- -- --	1279 1279 --	-- -- --	-- -- --	1267 204	2750
29.	Е11-22110 1-0103 1122-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	748,93 748,93 --	-- -- --	1498 1498 --	-- -- --	-- -- --	1483 238	3219
30.	Е11-13030	-Поверхности	м2	1	10,99	--	11	--	--	8	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			10,99	--	11	--	--	1	
31.				1	6,42	--	6	--	--	4	12
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		6,42	--	6	--	--	1	
32.				0,0098	93911,4	--	920	--	--	911	1978
	Е11-22050 1-0108 1122-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопро вода		93911,4	--	920	--	--	147	
33.				9,8	14573	--	142815	--	142815	--	154241
	С123-0105 01-1322 2301-0501 -1322 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	11425	
34.				9,8	277	--	2715	--	--	2687	5834
	Е11-22140 1-0301 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенно й в футляре		277	--	2715	--	--	432	
35.				1	932,14	--	932	--	--	923	2003
	Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,394	-Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		932,14	--	932	--	--	148	
36.				0,0634	36351,72	--	2305	--	--	2282	4953
	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопро вода		36351,72	--	2305	--	--	367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4 К=0,6										
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ									
37.				1,92	4340,97	--	8335	--	--	8251	17913
	Е11-22130 1-0102 1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		4340,97	--	8335	--	--	1327	
38.				1	17948	--	17948	--	17948	--	19384
	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1436	
39.				2	14956	--	29912	--	29912	--	32305
	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	2393	
40.				2	19899	--	39798	--	39798	--	42982
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	3184	
41.				1	20480	--	20480	--	20480	--	22118
	С121-0403 02-0110 2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1638	
42.				1	2583	--	2583	--	2583	--	2790
	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса	шт.		--	--	--	--	--	207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
43.				0,049	1551,17	--	76	--	--	71	158
	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки		1551,17	--	76	--	--	12	
44.				0,0324	521280	--	16889	--	16889	--	18241
	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	1351	
45.				1	25134	--	25134	--	25134	--	27145
	С123-0301 01-0304 2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	2011	
		Земляные работы на канализацию									
46.				277,9	2,26	--	628	--	--	452	1167
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2,26	--	628	--	--	86	
47.				533,568	287	--	153134	--	--	--	165385
	С341-0201 02-1012 4102-0102 -1012 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т		--	--	--	--	--	12251	
48.				3032,3461	2,04	--	6188	--	--	4455	11495
	Е11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		2,04	--	6188	--	--	851	
49.				93,7839	490,09	--	45963	--	--	33093	85380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		490,09	--	45963	--	--	6324	
50.	Е11-01010 4-0404 1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	241,57	--	--	--	--	--	--	--
51.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный	м3	265,727	1314	--	349165	--	349165	--	377099
52.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	156,3065	213,16	--	33318	--	--	23989	61892
					213,16	--	33318	--	--	4585	
53.	Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2969,8235	--	--	--	--	--	--	--
54.	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2969,8235	20,77	--	61678	--	--	44409	114574
					20,77	--	61678	--	--	8487	
55.	Е11-23010 1-0101	-Основание под трубопроводы песчаное.	м3 основани	36,33	257,04	--	9338	--	--	9245	20070
					257,04	--	9338	--	--	1487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство	я								
		САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
56.				0,0332	176467,5	--	5859	--	--	5800	12592
	Е11-22050 1-0111 1122-0501 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода		176467,5	--	5859	--	--	933	
57.				33,2	29732	--	987102	--	987102	--	1066071
	С123-0105 01-1325 2301-0501 -1325 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	78968	
58.				33,5	294,4	--	9862	--	--	9764	21196
	Е11-22140 1-0302 1122-1401 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре		294,4	--	9862	--	--	1570	
59.				2	1050,43	--	2101	--	--	2080	4515
	Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5625	-Концы футляра диаметром 450 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1050,43	--	2101	--	--	334	
60.				0,3516	91149,3	--	32048	--	--	31728	68878
	Е11-22010 1-0103 1122-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		91149,3	--	32048	--	--	5102	
61.				388,1808	1879	--	729392	--	729392	--	787743
	С123-0105	-Трубы полиэтиленовые	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-0204 2301-0503 -0204 РСНБ РК 2015	безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	58351 1992	
62.	С123-0211 03-0104 2302-1103 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	64	389 --	-- --	24896 --	-- --	24896 --	-- 1992	26888
63.	Е11-22010 1-0102 1122-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,066	96366,6 96366,6	-- --	6360 6360	-- --	-- --	6297 1013	13669
64.	С123-0105 03-0203 2301-0503 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	67,528	1342 --	-- --	90623 --	-- --	90623 --	-- 7250	97872
65.	С123-0211 03-0103 2302-1103 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	11	389 --	-- --	4279 --	-- --	4279 --	-- 342	4621
66.	Е11-23110 1-0102 1123-1101 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	2	5128,52 5128,52	-- --	10257 10257	-- --	-- --	10154 1633	22044
67.	Е11-22150 1-0102 1122-1501 -0102 РСНБ РК 2015	-Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	10	362,34 362,34	-- --	3623 3623	-- --	-- --	3587 577	7787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.				5	8360	--	41800	--	41800	--	45144
	С123-0202 01-6105 2302-0201 -6105 РСНБ РК 2015	-Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект		--	--	--	--	--	3344	
69.				3	6111	--	18333	--	18333	--	19800
	С123-0202 01-6102 2302-0201 -6102 РСНБ РК 2015	-Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект		--	--	--	--	--	1467	
70.				22	12368	--	272096	--	272096	--	293864
	С123-0202 01-6107 2302-0201 -6107 РСНБ РК 2015	-Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект		--	--	--	--	--	21768	
71.				2	130,26	--	261	--	--	255	557
	Е11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		130,26	--	261	--	--	41	
72.				2	74425	--	148850	--	148850	--	160758
	С123-0705 02-0301 2307-0502 -0301 РСНБ РК 2015	-Расходомер-счетчик, типа Взлет	шт.		--	--	--	--	--	11908	
73.				2	1645	--	3290	--	3290	--	3553
	С123-0203 08-1903 2302-0308 -1903 РСНБ РК 2015	-Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.		--	--	--	--	--	263	
74.				2	2410	--	4820	--	4820	--	5206
	С123-0204 02-0403 2302-0402 -0403 РСНБ РК 2015	-Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.		--	--	--	--	--	386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ									
75.				20,395	3364,74	--	68624	--	--	67938	147486
	E11-23060 1-0106 1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		3364,74	--	68624	--	--	10925	
76.				13	17948	--	233324	--	233324	--	251990
	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	18666	
77.				13	14956	--	194428	--	194428	--	209982
	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	15554	
78.				15	19899	--	298485	--	298485	--	322364
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	23879	
79.				7	9388	--	65716	--	65716	--	70973
	С121-0403 01-0105 2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	5257	
80.				3	4694	--	14082	--	14082	--	15209
	С121-0403 01-0104 2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1127	
81.				13	8041	--	104533	--	104533	--	112896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0403 02-0105 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	8363	
82.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	14287 -- --	-- -- --	157157 -- --	-- -- --	157157 -- --	-- 12573 --	169730
83.	С121-0403 02-0110 2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20480 -- --	-- -- --	40960 -- --	-- -- --	40960 -- --	-- 3277 --	44237
84.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	2583 -- --	-- -- --	64575 -- --	-- -- --	64575 -- --	-- 5166 --	69741
85.	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2702 -- --	-- -- --	16212 -- --	-- -- --	16212 -- --	-- 1297 --	17509
86.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5934	521280 -- --	-- -- --	309328 -- --	-- -- --	309328 -- --	-- 24746 --	334074
87.	С123-0301 01-0308 2303-0101 -0308 РСНБ РК	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	13	14841 -- --	-- -- --	192933 -- --	-- -- --	192933 -- --	-- 15435 --	208368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
88.				0,343	1551,17	--	532	--	--	495	1109
	E11-08020 -Стены приямков и	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0109 каналов. Кладка	кладки			1551,17	--	532	--	--	82	
	1108-0201										
	-0109										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	9										
ИТОГО ПО разделам:		Тенге									6310402

НА Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

1.				1108	37,46	37,46	41507	41507	--	10260	55908
	E11-01010 -Грунты 1 группы.	м3			---	---	---	---	---	---	
	4-0101 Разработка бульдозерами	грунта			--	12,86	--	14250	--	4141	
	1101-0104 мощностью 59 кВт (80 л										
	-0101 с) при перемещении										
	РСНБ РК грунта до 10 м										
	2015										
2.				3324	34,68	34,68	115282	115282	--	28496	155281
	E11-01010 -Грунты 1 группы.	м3			---	---	---	---	---	---	
	4-0109 Разработка бульдозерами	грунта			--	11,91	--	39578	--	11502	
	1101-0104 мощностью 59 кВт (80 л										
	-0109 с). Добавлять на										
	РСНБ РК каждые последующие 10 м										
	2015 перемещения грунта										
	Ко=3										
3.				925,2	150,01	143,81	138790	133049	71	28222	180373
	E11-01010 -Грунты 1 группы.	м3			---	---	---	---	---	---	
	2-0307 Разработка с погрузкой	грунта			6,13	36,24	5670	33528	--	13361	
	1101-0102 на автомобили-самосвалы										
	-0307 экскаваторами с ковшом										
	РСНБ РК вместимостью 0,65 м3										
	2015										
4.				1110,24	287	--	318639	--	--	--	344130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-0201 02-1012 4102-0102 -1012 РСНБ РК 2015	-Вывезти грунт. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	25491	
5.	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50 м)	м3 грунта	3554,7	43,78 --	43,78 15,03	155627 --	155627 53429	-- --	38469 15528	209623
6.	Е11-01010 4-0110 1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 Ко=3	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10664,1	37,46 --	37,46 12,86	399487 --	399487 137150	-- --	98748 39859	538093
7.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6178,1	184,49 7,54	176,85 44,56	1139804 46567	1092597 275320	640 --	231759 109725	1481288
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9732,8	66,02 --	66,02 24,13	642520 --	642520 234825	-- --	169074 64928	876522
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9732,8	6,4 --	6,4 1,79	62283 --	62283 17427	-- --	12548 5986	80817
10.	Е11-01020 3-0101 1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	3849,4	5,28 --	5,28 1,31	20337 --	20337 5051	-- --	3637 1918	25892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3034275	2662688	711	621213	3947927
			Тенге		--	--	52237	810558	--	292439	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3034275				
	Материалы		Тенге				712				
	Всего заработная плата		Тенге					862794			
	Транспортные расходы		Тенге				318639				
	Накладные расходы		Тенге				621212				
	Сметная прибыль		Тенге				292439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3947926				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								622
	Сметная заработная плата		Тенге					862794			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3947926				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								622
	Сметная заработная плата		Тенге					862794			
	РАЗДЕЛ 2. Покрытие										
	Покрытие проезда, тип 1 - 2718,88+330 м2										
11.				304,888	2518,43	954,79	767840	291105	441173	100590	937904
	Е11-27040 1-0101 1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		116,64	188,84	35562	57576	--	69474	
12.				3048,88	770,79	208,39	2350061	635358	1630188	299916	2861975
	Е11-27040 3-0101 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		27,72	63,36	84515	193185	--	211998	
13.				3048,88	1271,89	90,36	3877840	275484	3490284	203761	4408130
	Е11-27060 2-0306 1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2		36,76	25,12	112072	76596	--	326528	
14.				3048,88	574,06	0,08	1750232	249	1748782	1297	1891651
	Е11-27060 2-0406 1127-0602	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м2 покрытия		0,39	--	1201	--	--	140122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306									
15.				3048,88	1418,79	90,56	4325714	276107	3937535	204024	4892117
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,76	25,2	112072	76839	--	362379	
16.				655	1745,55	27,44	1143332	17976	714342	450945	1721819
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортовог о камня		627,5	9,97	411014	6528	--	127542	
17.				28,165	33091	--	932008	--	932008	--	1006569
	С121-0405 08-9902 2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	74561	
	Покрытие брусчаткой, тип 2 - 220 м2										
18.				220	747,07	118,37	164355	26042	90252	60153	242469
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		218,46	34,71	48061	7637	--	17961	
19.				220	133,26	12,77	29317	2808	23305	4240	36242
	Е11-27070 1-0202 1127-0701 -0202 РСНБ РК 2015 К=3	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		14,56	3,28	3204	722	--	2685	
20.				220	498,37	33,79	109641	7434	31798	79045	203781
	Е11-27070 1-0302 1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		320,04	12,64	70409	2781	--	15095	
21.				220	2220	--	488400	--	488400	--	527472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0405 09-0406 2104-0509 -0406 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	39072	
		Поребрик									
22.				60	1050,14	27,44	63008	1647	23711	41308	112661
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортовог о камня		---	---	---	---	---	---	
					627,5	9,97	37650	598	--	8345	
23.				0,942	31165	--	29357	--	29357	--	31706
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2349	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	16031105	1534209	13581135	1445279	18874496
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	915759	422462	--	1398111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16031105				
	Материалы		Тенге				12131371				
	Всего заработная плата		Тенге					1338221			
	Местные материалы		Тенге				1449765				
	Накладные расходы		Тенге				1445278				
	Сметная прибыль		Тенге				1398111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18874494				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1283
	Сметная заработная плата		Тенге					1338221			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				18874494				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1283
	Сметная заработная плата		Тенге					1338221			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
24.				910,52	71,8	--	65378	--	--	57533	132743
	Е11-47010 1-0103 1147-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Участок для озеленения. Разбивка участка	м2		---	---	---	---	---	---	
					71,8	--	65378	--	--	9833	
						Посадка деревьев с комом					
25.				4	3751,07	182	15004	728	5430	8014	24860
	Е11-47010 2-0205	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли,	яма		---	---	---	---	---	---	
					2211,44	65,35	8846	261	--	1841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1147-0102 -0205 РСНБ РК 2015	размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%									
26.				4	2996,55	851,24	11986	3405	477	8027	21614
	Е11-47010 -3-0105 1147-0103 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.		2026,09	254,17	8104	1017	--	1601	
27.				4	7562	--	30248	--	30248	--	32668
	С125-0102 01-0202 2501-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.		--	--	--	--	--	2420	
		Газон									
28.				884	456,85	14,1	403855	12464	109925	249902	706058
	Е11-47011 -2-0104 1147-0112 -0104 РСНБ РК 2015	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2		318,4	2,84	281466	2514	--	52301	
29.				884	85,14	0,15	75263	131	36642	33872	117866
	Е11-47011 -2-0105 1147-0112 -0105 РСНБ РК 2015	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	м2		43,54	--	38490	--	--	8731	
30.				884	241,49	148,59	213475	131354	40398	60034	295390
	Е11-47011 -Посев вручную газонов		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	партерных, мавританских и обыкновенных			47,2	29,98	41723	26498	--	21881	
		Цветник									
31.				25	371,73	--	9293	--	--	8178	18869
	Е11-47011 3-0201 1147-0113 -0201 РСНБ РК 2015	-Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2		371,73	--	9293	--	--	1398	
32.				25	1696,25	445,23	42406	11131	1438	28233	76290
	Е11-47011 3-0301 1147-0113 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2		1193,49	89,82	29837	2245	--	5651	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	866910	159213	224558	453793	1426358
			Тенге		--	--	483137	32536	--	105657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				866910				
	Материалы		Тенге				194312				
	Всего заработная плата		Тенге					515674			
	Местные материалы		Тенге				30248				
	Накладные расходы		Тенге				453793				
	Сметная прибыль		Тенге				105656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1426359				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								610
	Сметная заработная плата		Тенге					515674			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1426359				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								610
	Сметная заработная плата		Тенге					515674			
		РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
33.				5	205700	9300	1028500	46500	404750	685875	1851525
	86-010303 -0102	-Урна, тип 2	шт.		115450	800	577250	4000	--	137150	
33.1.				125	8228	372	1028500	46500	404750	685875	1851525
	У86-01030 3-0102	-Урна, тип 2	шт.		4618	32	577250	4000	--	137150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0303 -0102 УСН РК 8.02-03-2 017										
34.				4	1080250	2725	4321000	10900	4144500	153335	4832282
	86-010302 -0306	-Скамья антивандальная	шт.		41400	725	165600	2900	--	357947	
34.1.				100	43210	109	4321000	10900	4144500	153335	4832282
	У86-01030 2-0306 8601-0302 -0306 УСН РК 8.02-03-2 017	-Скамья антивандальная	шт.		1656	29	165600	2900	--	357947	
					Канал сборный ж/б Кл60х45						
35.				1,64	2970,08	864,68	4871	1418	2378	1509	6891
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основани я		655,2	334,3	1075	548	--	510	
36.				3,2	9944,46	2529,33	31822	8094	12827	15565	51178
	Е11-07060 1-0101 1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструк ций		3406,59	715,5	10901	2290	--	3791	
37.				1,4	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0403 02-0226 2104-0302 -0226 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетонакласса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	--	
38.				1,8	58401	--	105122	--	105122	--	113532
	С121-0403 03-0134 2104-0303 -0134 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	8410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	5491315	66912	4669577	856284	6855408
		Тенге			--	--	754826	9738	--	507808	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					5491315				
	Материалы	Тенге					4564456				
	Всего заработная плата	Тенге						764563			
	Местные материалы	Тенге					105122				
	Накладные расходы	Тенге					856284				
	Сметная прибыль	Тенге					507808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6855407				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
	Сметная заработная плата	Тенге						764563			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6855407				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
	Сметная заработная плата	Тенге						764563			
ИТОГО ПО разделам:		Тенге									31104189
13.			10	1448,88	320,76	14489	3208	341	8642	24981	
1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		1094	106,24	10940	1062	--	1850		
	НР - 72%; СП - 8%										
14.			10	2654	--	26540	--	26540	--	28663	
2308-0302 -0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.		--	--	--	--	--	2123		
	СП - 8%										
15.			24	1147,76	136,15	27546	3268	1922	16611	47690	
1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		931,52	29,75	22356	714	--	3533		
	НР - 72%; СП - 8%										
16.			24	489	--	11736	--	11736	--	12675	
2308-0304 -0106 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	939		
	СП - 8%										
17.			5	1144,09	--	5720	--	40	4090	10595	
1308-0304 -0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1136	--	5680	--	--	785		

	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%								
18.				3	13032	--	39096	--	39096	--	42224
	2308-0303 -1402 РСНБ РК 2015	-Модуль адресный релейный модели РМ-3К	шт.		--	--	--	--	--	3128	
		СП - 8%									
19.				1	21839,29	--	21839	--	21839	--	23586
	СТПРАЙС-ЛИСТ "Группа "Три А"	-ПРОГРАММАТОР АДРЕСНЫХ УСТРОЙСТВ ПКУ-1	шт		--	--	--	--	--	1747	
		СП - 8%									
20.				1	3743,75	--	3744	--	3744	--	4043
	СТПРАЙС-ЛИСТ "Группа "Три А"	-ОПТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР ОТ-1	шт		--	--	--	--	--	300	
		СП - 8%									
21.				695	481,18	0,75	334420	520	127819	125710	496940
	1310-0701 -0502 РСНБ РК 2015	-Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м		296,52	--	206081	--	--	36810	
		НР - 61%; СП - 8%									
22.				2305	84,81	1,6	195494	3697	45337	106333	325972
	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		63,54	0,53	146460	1224	--	24146	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				2700	111,61	--	301339	--	301339	--	325446
	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСЛАНА"	-Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м		--	--	--	--	--	24107	
		СП - 8%									
24.				300	205,36	--	61607	--	61607	--	66536
	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСЛАНА"	-Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м		--	--	--	--	--	4929	
		СП - 8%									
25.				300	196,8	2,2	59041	660	5748	37916	104713
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		175,44	0,09	52633	27	--	7756	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				5	511,82	41,79	2559	209	603	1300	4168
	1308-0206 -1903 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		349,47	11,69	1747	58	--	309	

		НР - 72%; СП - 8%								
27.				2000	368,9	14,58	737795	29158	242677	339698	1163693
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		232,98	2,92	465960	5843	--	86199	
		НР - 72%; СП - 8%								
28.				303	45	--	13635	--	13635	--	14726
	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м		--	--	--	--	--	1091	
		СП - 8%								
29.				5,05	360	--	1818	--	1818	--	1963
	2301-1305 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м		--	--	--	--	--	145	
		СП - 8%								
30.				2020	24	--	48480	--	48480	--	52358
	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		--	--	--	--	--	3878	
		СП - 8%								

ИТОГО ПО разделам: Тенге 4378931

Итого по акту 91166089

НДС - 12 %	Тенге	10939928
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**Тенге**	102106017

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ИП "Мусин А.А."

Мусин А.А.

ИП МУСИН А.А. ИИН 590410300278

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УК Строй"

Мусин М.А.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 040140017629 «УК Строй» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ