Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции",Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020340003068**
Исполнитель	**Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197., тел.: 65-41-41** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940140001393**
Договор (контракт)	договор № 96 от 28.07.2021	

Номер документа	Дата составления
23	**30.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5 км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области			усл	1	1 341 392 615,40	1 341 392 615,40	160 967 113,85	1 502 359 729,25
				Итого	1	x	1 341 392 615,40	160 967 113,85	1 502 359 729,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / Нургелиев Ш.Р.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кусаинов А.Е.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"
Наименование стройки его адрес: "Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области"
Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма		
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№ 96	28.07.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по стройке с начала года:"Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области"	**1 590 726 640,80**									
в том числе в текущем месяце:		1 341 392 615,40							160 967 113,85	**1 502 359 729,25**
Удержание аванса 30%		402 417 784,62							48 290 134,15	**450 707 918,77**
Всего к оплате:		**938 974 830,78**							**112 676 979,69**	**1 051 651 810,47**

Заказчик — Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"БИН 020340003068 Временно исполняющий обязанности руководителя — Куангалиев А. Е.
(наименование организации,бизнес идентификационный номер)

Подрядчик: — АО "Павлодарский речной порт" , БИН: 940140001393 — Нурсеитов Т.Р.
(наименование организации,бизнес идентификационный номер)

Эксперт технического надзора — ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382 Эсперт технического надзора Джахаев Серик Нурбаевич ИИН 710401301978 аттестат №KZ 48VJE00018248 от 14.06.2016г., № KZ55VJE00057989 от 05.10.2020г., №KZ 28VJE00057990 от 05.10.2020г. — Джахаев С.Н.
(должность ф.и.о.,индивидуальный идентификационный номер,номер аттестата,подпись)

Форма 2в по пр. 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"БИН 020340003068, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16, Тел.: +771236-2-18-45,2-19-30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 96 от 28.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **1-1-2. Корректоровка Подготовительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы /ПОС, ЛИСТ 2.5. ГТ. Л.10.1 по Л10,49 поперечный профиль.										
1	1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы.Срезка ПРС с берега бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1900	32,82	32,82	62366	62366	0	17952	86743	
						0	13,12	0	24933		6425		
2	2	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Срезка ПРС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 20м/	м3 грунта	2900	25,98	25,98	75341	75341	0	21687	104791	
						0	10,39	0	30121		7762		
3	3	Е11-010102-0308 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой /ПРС/на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1900	225,4	214,97	428266	408434	397	96723	566987	
						10,23	60,48	19434	114903		41999		
4	4	С341-020102-2001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров лишнего грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км /ПРС ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ /	т	3135	49		153615				165904	
											12289		
5	5	Е11-010102-0308 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка грунта II группы (выемка излишнего склона берега и выемка под производство берегоукрепительных работ, включая объем берегоукрепительной конструкции).Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	26019	225,4	214,97	5864786	5593206	5438	1324547	7764479	
						10,23	60,48	266141	1573507		575147		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы /ПОС, ЛИСТ 2.5. ГТ. Л.10.1 по Л10,49 поперечный профиль.									8688904	
			ИТОГО:					6584373	6139347	5835	1460909	8688904	
								285575	1743464		643622		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3%		373 622,88					
			Итого с временными										9 062 527,04
			Зимние удорожания			1,8%		163 125,49					
			Итого с зимними удорожаниями										9 225 652,53
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				184 513,05			
			Итого с непредвиденными работами и затратами										9 410 165,58
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										9 410 165,58
			в том числе на 2020 год - 48 %										4 516 879,48

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2021 год - 52%										**4 893 286,10**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 48%, К=1,049901										**4 742 276,28**
			НДС на 2020 год			**12 %**				**569 073,15**			
			Итого в текущих ценах на 2020 год										**5 311 349,43**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 52 %, К=1,1025743										**5 395 211,50**
			НДС на 2021 год			**12 %**				**647 425,38**			
			Итого в текущих ценах на 2021 год										**6 042 636,88**
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,9										**10 218 587,68**
			в т.ч НДС 12%										**1 094 848,68**

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН: 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "DIPCO" БИН 100240019968

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"БИН 020340003068

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Временно исполняющий обязанности руководителя Куангалиев Алтынбек Есенбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эсперт технического надзора Джахаев Серик Нурбаевич ИИН 710401301978 аттестат №KZ 48VJE00018248 от 14.06.2016г., № KZ55VJE00057989 от 05.10.2020г., №KZ 28VJE00057990 от 05.10.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эсперт авторского надзора Исабеков Жанат Ермекович ИИН 791210399076 аттестат №KZ 14VJE00051161 от 03.12.2019г., № KZ62VJE00050976 от 25.11.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в по пр. 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"БИН 020340003068, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16, Тел.: +771236-2-18-45,2-19-30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 96 от 28.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Укрепительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ГТ										
1	2	С КП	Сваи С-80-30	м	9893,8	18307		181125797		181125797	14490064	195615860	
			Итого по разделу: 1. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ГТ									195615860	
			Раздел: 2. УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ИЗ ГАБИОНОВ РП. ИС.ГТ Л9,1										
2	38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТОКИО РОУП АЛМАТЫ"Казахстан	Габион RockBox" проволока Zn 0,5x2,0x3,0/сетка толщиной проволоки д6, каркас из проволоки д 12мм./.	шт	2266	226071		512276883		512276883	40982151	553259034	
			Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ИЗ ГАБИОНОВ РП. ИС.ГТ Л9,1									553259034	
			Раздел: 3. УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК ИЗ ГАБИОНОВ ИС.ГТ. Л 9.2, ИС.АС. ЛИСТ 15.2, Л14,6,Л15,5, Л15.6, Л15.8, Л15,1										
3	62	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТОКИО РОУП АЛМАТЫ"Казахстан	Габион RockBox" проволока Zn 0,5x1x4 /сетка толщиной проволоки д6, каркас из проволоки д12 мм./	шт	667	205714		137211238		137211238	10976899	148188137	
4	63	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТОКИО РОУП АЛМАТЫ"Казахстан	Габион RockBox" проволока Zn 1x1,5x4 /сетка толщиной проволоки д6, каркас из проволоки д12мм./	шт	753	302143		227513679		227513679	18201094	245714774	
5	64	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТОКИО РОУП АЛМАТЫ"Казахстан	Габион RockBox" проволока Zn 1x2x4 /сетка толщиной проволоки д6, каркас из проволоки д12мм./	шт	309	367500		113557500		113557500	9084600	122642100	
6	71	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТОКИО РОУП АЛМАТЫ"Казахстан	Габион RockBox" проволока Zn 0,5x1x1 /сетка толщиной проволоки д6, каркас из проволоки д12мм./	шт	12	66429		797148		797148	63772	860920	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТОКИО РОУП АЛМАТЫ"Казахстан	Габион RockBox" проволока Zn 1 x1,5x1 /сетка толщиной проволоки д6, каркас из проволоки д12мм./	шт	13	126429		1643577		1643577	131486	1775063	
8	73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТОКИО РОУП АЛМАТЫ"Казахстан	Габион RockBox" проволока Zn 1 x2x1 /сетка толщиной проволоки д6, каркас из проволоки д12мм./	шт	5	132857		664285		664285	53143	717428	
			Итого по разделу: 3. УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК ИЗ ГАБИОНОВ ИС.ГТ. Л 9.2, ИС.АС. ЛИСТ 15.2, Л14,6,Л15,5, Л15.6, Л15.8, Л15,1									519898422	
			ИТОГО:					1174790110	0	1174790107		1268773316	
			В том числе :					0	0		93983209		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3%		54 557 253					
			Итого с временными										1 323 330 569
			Зимние удорожания			1,8%		23 819 950					
			Итого с зимними удорожаниями										1 347 150 519
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				26 943 010			
			Итого с непредвиденными работами и затратами										1 374 093 529
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										1 374 093 529
			в том числе на 2020 год - 48 %										659 564 894
			в том числе на 2021 год - 52%										714 528 635
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 48%, К=1,049901										692 477 842
			НДС на 2020 год			12 %				83 097 341			
			Итого в текущих ценах на 2020 год										775 575 183
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 52 %, К=1,1025743										787 820 910
			НДС на 2021 год			12 %				94 538 509			
			Итого в текущих ценах на 2021 год										882 359 419
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,9										1492141141,57
			в т.ч НДС 12%										159 872 265

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН: 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "DIPCO" БИН 100240019968

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"БИН 020340003068

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Временно исполняющий обязанности руководителя Куангалиев Алтынбек Есенбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эсперт технического надзора Джахаев Серик Нурбаевич ИИН 710401301978 аттестат №KZ 48VJE00018248 от 14.06.2016г., № KZ55VJE00057989 от 05.10.2020г., №KZ 28VJE00057990 от 05.10.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эсперт авторского надзора Исабеков Жанат Ермекович ИИН 791210399076 аттестат №KZ 14VJE00051161 от 03.12.2019г., № KZ62VJE00050976 от 25.11.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)