Справка КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		2021-5	01.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО	**14 986 022**	**13 380 377**							**1 605 645**	**14 986 022**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Садуов К. Г.**
Руководитель КГУ «Отдел образования Акжарского района»
КГУ «Управление образования акимата СКО»
БИН 130140010797

ПОДРЯДЧИК: _____ **Семёновых К. П.**
Директор ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140005957

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ **Бухонин Р. В.**
аттестат № KZ39VJE00043506 от 28.12.2018г.
аттестат № KZ34VJE00042556 от 20.11.2018г.
аттестат № KZ02VJE00061562 от 22.01.2021г.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
_____ **Жауханов Ф.Б.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»,

БИН 130140010797, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик, Целинная, 13а, тел 87154622029

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

БИН 010140005957, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Циолковского, 3, тел +77012776071

Стройка: Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с. Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области -2 этап

Объект: Общестроительные работы

Договор подряда №164 от 1 июня 2021г.

Акт выполненных работ №1
от 2 июля 2021 года
за июль 2021 года

На Общестроительные работы
Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3062,55	100,49	2,65	307754	8114	–	218685	568554
						97,84	1,34	299640	4089	–	42115	
2	2	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3034,65	306,15	17,53	929061	53188	–	649927	1705307
						288,62	8,83	875873	26803	–	126319	
3	3	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	332,5	746,91	29,35	248348	9758	–	175325	457567
						717,56	14,79	238590	4917	–	33894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	513,3	704,41	53,54	361575	27484	–	249311	659757
						650,87	23,72	334091	12174	–	48871	
5	5	1212-0104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	9582,05	220,76	–	2115362	–	–	1523061	3929497
						220,76	–	2115362	–	–	291074	
6	6	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	68,8	32,38	–	2228	–	–	1604	4139
						32,38	–	2228	–	–	307	
		Раздел 5 Отделочные работы										
		5.1 Потолки										
7	33	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1793	874,71	5,67	1568355	10166	535354	820793	2580280
						570,46	1,76	1022835	3156	–	191132	
		5.2 Стены										
8	36	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2998,25	729,46	5,67	2187103	17000	872580	1042240	3487690
						432,76	1,76	1297523	5277	–	258347	

Всего по акту	**13 392 791**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 186 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 710
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 407 934
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	4 680 946
Сметная прибыль (8 %), тенге	992 059
Всего	**13 392 791**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)	160 713
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	327 995
Всего	**13 881 499**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**277 630**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**14 159 129**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,05)	**14 867 085**
Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,9	-1 486 708
Итого в текущих ценах	**13 380 377**
НДС (12 %)	1 605 645
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14 986 022**

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Акжарского района»
КГУ «Управление образования акимата СКО»
БИН 130140010797

_____ **Садуов К. Г.**
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140005957

_____ **Семёновых К. П.**
Директор

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Бухонин Р. В.**
аттестат № KZ69VJE00048506 от 28.12.2018г.
аттестат № KZ94VJE00042556 от 20.11.2018г.
аттестат № KZ02VJE00061562 от 22.01.2021г.

Авторский надзор
Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

_____ **Жауханов Ф.Б.**