Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, дом № 36**	**060140007675**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 37 от 11.05.2021 г	

Номер документа	Дата составления
00000000022	**13.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по расширению водопроводных сетей в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области			работа	1	29 515 884,00	29 515 884,00	3 162 416,14
				Итого	1	x	29 515 884,00	3 162 416,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2021

М.П.

Экземпляр Алихан Ойл 3

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Работы по расширению водопроводных сетей в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		37	11.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	29 515 884	26 353 468	26 353 468	26 353 468					3 162 416	29 515 884
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		26 353 468	26 353 468	26 353 468					3 162 416	29 515 884
Акт №1		26 353 468	26 353 468	26 353 468					3 162 416	29 515 884

Всего к оплате: **29 515 884** **(двадцать девять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Айсултан Ж.И. БИН 060140007675
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Актам - инжиниринг" ГИП Бурамбаева И.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аркада KZ" Абишев Н.А.
аттестат № KZ89VJE000342291 от 19.01.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

казчик : ГУ"Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140007675 Актюбинская область,Байганинский йон,с. Карауылкелды, Д.Конаева 36

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка: "Работы по расширению водопроводных сетей в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

бъект : Строительство сетей водоснабжения

оговор о государственных закупках № 37 от 11.05. .2021г.

Акт выполненных работ №1

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1 Строительство сетей водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.1 мая									
1	82	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		2114,45	205,31	194,48	434114	411208	0	89568	565576
				м3 грунта		10,83	48	22906	101494		41894	
2	83	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		63,4335	2006,93	0	127306	0	0	91661	236484
				м3 грунта		2006,93	0	127306	0		17517	
3	84	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		2177,8835	35,22	35,22	76710	76710	0	20298	104768
				м3 грунта		0	12,94	0	28191		7761	
4	85	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2177,8835	161,41	76,31	351538	166192	0	188771	583534
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	185347	76836		43225	
5	86	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		85,92	1672,44	0	143696	0	0	103461	266930
				м3 грунта		1672,44	0	143696	0		19773	
6	87	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		85,92	872,86	0	74996	0	0	53997	139312
				м3 грунта		872,86	0	74996	0		10319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	88	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы мягкий грунт и засыпка мягкий грунт. Устройство		103,64	1212,14	159,5	125626	16530	0	112831	257533
				м3 основания		1052,64	47,04	109096	4875		19077	
8	89	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0522	360101,17	106803,91	18797	5575	260	14422	35877
				км трубопровода		248320	30755,96	12962	1605		2658	
9	90	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		52,722	1629,48		85909		85909		92782
				м							6873	
10	91	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,2731	297433,59	74602,49	81229	20374	380	65619	158596
				км трубопровода		221440	21261,92	60475	5807		11748	
11	92	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		167,963	337,85		56746		56746		61286
				м							4540	
12	93	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		107,868	151,66		16359		16359		17668
				м							1309	
13	96	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2077,58	82,26	4155	165	656	3381	8139
				задвижка или клапан		1667,4	40,32	3335	81		603	
14	97	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002		2	30040,12		60080		60080		64887
				шт.							4806	
17	100	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1435,78	924,49	1436	924	0	759	2370
				шт.		511,29	254,95	511	255		176	
18	101	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		1	1419,48		1419		1419		1533
				шт.							114	
19	102	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильз		0,0024	574042,93	193713,12	1378	465	50	991	2558
				км трубопровода		359502	57409,78	863	138		189	
20	103	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		2,4	5360,59		12865		12865		13895
				м							1029	
21	104	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка патрубок		0,0036	359225,17	105927,91	1293	381	18	995	2471
				км трубопровода		248320	30755,96	894	111		183	
22	105	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		3,636	1629,48		5925		5925		6399
				м							474	
23	106	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		8	2226,72	113,64	17814	909	2381	14444	34838
				шт.		1815,45	26,88	14524	215		2581	
24	107	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005		8	12532,47		100260		100260		108281
				шт.							8021	
25	108	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,084	81336,49	2879,1	6832	242	2612	4056	11759
				т фасонных частей		47362,5	1411,2	3978	119		871	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	109	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ППТФ 100х50 2 % складские расходы		2	114841,07		229682		229682		248057
				шт							18375	
7	110	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		14	1435,78	924,49	20101	12943	0	10620	33179
				шт.		511,29	254,95	7158	3569		2458	
8	111	С123-020302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10		8	550,59		4405		4405		4757
				шт.							352	
9	112	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10		6	668,93		4014		4014		4335
				шт.							321	
0	113	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		3	1248,91	27,42	3747	82	520	3153	7451
				задвижка или клапан		1048,08	13,44	3144	40		552	
31	114	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002		3	15651,7		46955		46955		50712
				шт.							3756	
47	135	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		12,672	25285,99	9293,44	320424	117767	71409	177450	537704
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	131248	47994		39830	
	47.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6854	23855,8				40205,99		
48	136	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		6	18911		113466		113466		122543
				шт.							9077	
49	137	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	15192,72		91156		91156		98449
				шт.							7293	
50	138	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		12	16873		202476		202476		218674
				шт.							16198	
51	139	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		6	19492		116952		116952		126308
				шт.							9356	
53	141	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	5949,4		35696		35696		38552
				шт.							2856	
56	144	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		96,084	880,11	19,84	84565	1906	55689	25322	118678
				м2 поверхности		280,69	2,69	26970	258		8791	
	56.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	230,6016	224,05				51666,29		
57	145	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1435,78	924,49	1436	924	0	759	2370
				шт.		511,29	254,95	511	255		176	
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.1 мая									4389245
			Раздел: 3. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Жиенбаева									
106	200	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		858,65	205,31	194,48	176288	166986	0	36372	229673
				м3 грунта		10,83	48	9302	41215		17013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	201	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		25,7595	2006,93	0	51697	0	0	37222	96033
				м3 грунта		2006,93	0	51697	0		7114	
08	202	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		884,4095	35,22	35,22	31151	31151	0	8243	42545
				м3 грунта		0	12,94	0	11448		3151	
109	203	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		884,4095	161,41	76,31	142755	67488	0	76658	236965
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	75267	31202		17553	
110	204	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		24,96	1672,44	0	41744	0	0	30056	77544
				м3 грунта		1672,44	0	41744	0		5744	
111	205	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		24,96	872,86	0	21786	0	0	15686	40471
				м3 грунта		872,86	0	21786	0		2998	
112	206	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы мягкий грунт и засыпка мягкий грунт. Устройство		306,01	1212,14	159,5	370925	48807	0	333148	760399
				м3 основания		1052,64	47,04	322118	14395		56326	
113	207	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,4354	360101,17	106803,91	156788	46502	2167	120295	299249
				км трубопровода		248320	30755,96	108119	13391		22167	
114	208	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		439,754	1629,48		716570		716570		773896
				м							57326	
115	209	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,0495	315701,7	84364,07	15627	4176	110	12404	30274
				км трубопровода		229120	23994,3	11341	1188		2242	
116	210	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		34,138	762,61		26034		26034		28117
				м							2083	
117	211	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		15,857	552,11		8755		8755		9455
				м							700	
118	212	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0372	297433,59	74602,49	11065	2775	52	8938	21603
				км трубопровода		221440	21261,92	8238	791		1600	
119	213	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		36,36	337,85		12284		12284		13267
				м							983	
120	214	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,212	151,66		184		184		199
				м							15	
121	217	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка патрубков		0,0012	574042,93	193713,12	689	232	25	495	1279
				км трубопровода		359502	57409,78	431	69		95	
122	218	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,2	5360,59		6433		6433		6947
				м							515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	219	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		3	2077,58	82,26	6233	247	984	5072	12209
				задвижка или клапан		1667,4	40,32	5002	121		904	
124	220	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002		3	30040,12		90120		90120		97330
				шт.							7210	
125	221	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		1	2029,94	82,26	2030	82	328	1643	3967
				задвижка или клапан		1619,76	40,32	1620	40		294	
126	222	С123-040102-2303	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002		1	22844,41		22844		22844		24672
				шт.							1828	
127	223	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1248,91	27,42	1249	27	173	1051	2484
				задвижка или клапан		1048,08	13,44	1048	13		184	
128	224	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002		1	15651,7		15652		15652		16904
				шт.							1252	
129	225	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		2	2786,08	182,48	5572	365	1112	4210	10565
				шт.		2047,5	78,72	4095	157		783	
130	226	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85		2	47592,82		95186		95186		102800
				шт.							7615	
131	227	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильз		0,003	574042,93	193713,12	1722	581	62	1238	3197
				км трубопровода		359502	57409,78	1079	172		237	
132	228	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		3	5360,59		16082		16082		17368
				м							1287	
133	229	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка патрубок		0,0012	359225,17	105927,91	431	127	6	332	824
				км трубопровода		248320	30755,96	298	37		61	
134	230	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,212	1629,48		1975		1975		2133
				м							158	
135	231	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка патрубок		0,0015	315117,7	83780,07	473	126	3	376	916
				км трубопровода		229120	23994,3	344	36		68	
136	232	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,6	762,61		458		458		494
				м							37	
137	233	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,9	552,11		497		497		537
				м							40	
138	234	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка патрубок		0,0006	296849,59	74018,49	178	44	1	144	348
				км трубопровода		221440	21261,92	133	13		26	
139	235	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,606	337,85		205		205		221
				м							16	
140	236	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		6	2226,72	113,64	13360	682	1786	10833	26129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1815,45	26,88	10893	161		1935	
41	237	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005		6	12532,47		75195		75195		81210
				шт.							6016	
42	238	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,065	81336,49	2879,1	5287	187	2021	3139	9099
				т фасонных частей		47362,5	1411,2	3079	92		674	
143	239	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ППТФ 100х100 2 % складские расходы		1	120145,07		120145		120145		129757
				шт							9612	
144	240	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		15	1435,78	924,49	21537	13867	0	11379	35549
				шт.		511,29	254,95	7669	3824		2633	
145	241	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10		2	926,08		1852		1852		2000
				шт.							148	
146	242	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		4	1419,48		5678		5678		6132
				шт.							454	
147	243	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10		3	803,21		2410		2410		2602
				шт.							193	
148	244	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10		1	668,93		669		669		722
				шт.							54	
149	245	С123-020302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10		5	550,59		2753		2753		2973
				шт.							220	
160	261	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ППТФ 100х50 2 % складские расходы		2	114841,07		229682		229682		248057
				шт							18375	
161	262	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		2	2786,08	182,48	5572	365	1112	4210	10565
				шт.		2047,5	78,72	4095	157		783	
162	263	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85		2	47592,82		95186		95186		102800
				шт.							7615	
163	264	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		6,84	25285,99	9293,44	172956	63567	38545	95782	290238
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	70844	25906		21499	
	163.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9097	23855,8				21702,1		
164	265	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		5	18911		94555		94555		102119
				шт.							7564	
165	266	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		10	16873		168730		168730		182228
				шт.							13498	
166	267	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		5	19492		97460		97460		105257
				шт.							7797	
167	268	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	34356,6		171783		171783		185526
				шт.							13743	
168	269	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	5949,4		29747		29747		32127

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2380	
70	271	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		51,81	880,11	19,84	45599	1028	30028	13654	63993
				м2 поверхности		280,69	2,69	14542	139		4740	
	170 1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	124,344	224,05				27859,27		
71	272	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1435,78	924,49	1436	924	0	759	2370
				шт.		511,29	254,95	511	255		176	
			Итого по разделу: 3. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Жиенбаева									4586338
			Раздел: 5. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Ержаева									
27	336	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		1357,85	205,31	194,48	278777	264068	0	57518	363199
				м3 грунта		10,83	48	14710	65177		26904	
28	337	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		40,7355	2006,93	0	81753	0	0	58862	151865
				м3 грунта		2006,93	0	81753	0		11249	
229	338	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1398,5855	35,22	35,22	49261	49261	0	13035	67280
				м3 грунта		0	12,94	0	18104		4984	
230	339	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1398,5855	161,41	76,31	225750	106724	0	121224	374732
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	119025	49342		27758	
231	340	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		24,96	1672,44	0	41744	0	0	30056	77544
				м3 грунта		1672,44	0	41744	0		5744	
232	341	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		24,96	872,86	0	21786	0	0	15686	40471
				м3 грунта		872,86	0	21786	0		2998	
233	342	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы мягкий грунт и засыпка мягкий грунт. Устройство		66,45	1212,14	159,5	80546	10598	0	72343	165121
				м3 основания		1052,64	47,04	69948	3126		12231	
234	343	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,0885	315701,7	84364,07	27940	7466	196	22177	54126
				км трубопровода		229120	23994,3	20277	2123		4009	
235	344	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		89,385	762,61		68166		68166		73619
				м							5453	
236	345	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,1204	297433,59	74602,49	35811	8982	167	28929	69919
				км трубопровода		221440	21261,92	26661	2560		5179	
237	346	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		90,698	337,85		30642		30642		33094
				м							2451	
238	347	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		30,906	151,66		4687		4687		5062
				м							375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
239	350	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		1	2029,94	82,26	2030	82	328	1643	3967
				задвижка или клапан		1619,76	40,32	1620	40		294	
240	351	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1248,91	27,42	1249	27	173	1051	2484
				задвижка или клапан		1048,08	13,44	1048	13		184	
241	352	С123-040102-2303	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002		1	22844,41		22844		22844		24672
				шт.							1828	
242	353	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002		1	15651,7		15652		15652		16904
				шт.							1252	
243	354	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		1	2786,08	182,48	2786	182	556	2105	5282
				шт.		2047,5	78,72	2048	79		391	
244	355	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85		1	47592,82		47593		47593		51400
				шт.							3807	
245	356	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка патрубков		0,003	574042,93	193713,12	1722	581	62	1238	3197
				км трубопровода		359502	57409,78	1079	172		237	
246	357	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		3,03	5360,59		16243		16243		17542
				м							1299	
247	358	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка патрубок		0,0012	315117,7	83780,07	378	101	3	301	733
				км трубопровода		229120	23994,3	275	29		54	
248	359	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,212	762,61		924		924		998
				м							74	
249	360	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка патрубок		0,0006	296849,59	74018,49	178	44	1	144	348
				км трубопровода		221440	21261,92	133	13		26	
250	361	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,6	337,85		203		203		219
				м							16	
251	362	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		6	2226,72	113,64	13360	682	1786	10833	26129
				шт.		1815,45	26,88	10893	161		1935	
252	363	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005		6	12532,47		75195		75195		81210
				шт.							6016	
253	364	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,057	81336,49	2879,1	4636	164	1772	2752	7980
				т фасонных частей		47362,5	1411,2	2700	80		591	
254	365	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ППТФ 100x80 2 % складские расходы		1	118392,86		118393		118393		127864
				шт							9471	
255	366	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		7	1435,78	924,49	10050	6471	0	5310	16589
				шт.		511,29	254,95	3579	1785		1229	
256	367	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10		2	926,08		1852		1852		2000
				шт.							148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	368	С123-020302-8004	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10**	**шт.**	5	550,59		2753		2753	220	2973
263	379	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	11,088	25285,99 10357,34	9293,44 3787,39	280371 114842	103046 41995	62483	155268 34851	470491
	263.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4747	23855,8				35180,24		
264	380	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	6	18911		113466		113466	9077	122543
265	381	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	12	16873		202476		202476	16198	218674
266	382	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	6	19492		116952		116952	9356	126308
268	384	С121-040301-0104	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	6	5949,4		35696		35696	2856	38552
270	386	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	33,912	880,11 280,69	19,84 2,69	29846 9519	673 91	19655	8937 3103	41886
	270.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	81,3888	224,05				18235,16		
			Итого по разделу: 5. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Ержаева									**2886977**
			Раздел: 6. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Аэропорт									
272	388	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	3963,7	205,31 10,83	194,48 48	813779 42939	770841 190258	0	167901 78534	1060215
273	389	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	118,911	2006,93 2006,93	0 0	238646 238646	0 0	0	171825 32838	443308
274	390	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	4082,611	35,22 0	35,22 12,94	143799 0	143799 52847	0	38050 14548	196396
275	391	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	4082,611	161,41 85,1	76,31 35,28	658985 347447	311539 144035	0	353866 81028	1093880
276	392	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	24,96	1672,44 1672,44	0 0	41744 41744	0 0	0	30056 5744	77544
277	393	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	24,96	872,86 872,86	0 0	21786 21786	0 0	0	15686 2998	40471
278	394	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы мягкий грунт и засыпка мягкий грунт. Устройство**	**м3 основании**	329,92	1212,14 1052,64	159,5 47,04	399908 347287	52621 15519	0	359178 60727	819813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	395	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5328	360101,17 248320	106803,91 30755,96	191862 132305	56905 16387	2652	147205 27125	366192
280	396	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	538,128	1629,48		876869		876869	70150	947018
281	397	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,077	297433,59 221440	74602,49 21261,92	22902 17051	5744 1637	107	18501 3312	44716
282	398	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	77,77	151,66		11795		11795	944	12738
283	399	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2077,58 1667,4	82,26 40,32	6233 5002	247 121	984	5072 904	12209
284	400	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	30040,12		90120		90120	7210	97330
285	401	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2786,08 2047,5	182,48 78,72	8358 6143	547 236	1668	6315 1174	15847
286	402	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	47592,82		142778		142778	11422	154201
287	403	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1435,78 511,29	924,49 254,95	22972 8181	14792 4079	0	12137 2809	37918
288	404	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	16	1419,48		22712		22712	1817	24529
289	405	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка патрубок	км трубопровода	0,003	360101,17 248320	106803,91 30755,96	1080 745	320 92	15	829 153	2062
290	406	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	1629,48		4937		4937	395	5332
291	407	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2226,72 1815,45	113,64 26,88	11134 9077	568 134	1488	9027 1613	21774
292	408	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	12532,47		62662		62662	5013	67675
293	409	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,126	81336,49 47362,5	2879,1 1411,2	10248 5968	363 178	3918	6084 1307	17639
294	410	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ППТФ 100x50 2 % складские расходы	шт	3	114841,07		344523		344523	27562	372085
295	411	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1435,78 511,29	924,49 254,95	10050 3579	6471 1785	0	5310 1229	16589
296	412	С123-020302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	7	550,59		3854		3854	308	4162

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	413	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм. Укладка гильза**		0,0006	360101,17	106803,91	216	64	3	166	412
				км трубопровода		248320	30755,96	149	18		31	
98	414	С123-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**		0,606	1629,48		987		987		1066
				м							79	
	306.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0303	17838,4				539,61		
	306.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,662	225,6				600,55		
	306.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,082	224,05				1138,62		
308	429	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		11,088	25285,99	9293,44	280371	103046	62483	155268	470491
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	114842	41995		34851	
	308.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4747	23855,8				35180,24		
309	430	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**		6	18911		113466		113466		122543
				шт.							9077	
310	431	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**		12	16873		202476		202476		218674
				шт.							16198	
311	432	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**		6	19492		116952		116952		126308
				шт.							9356	
313	434	С121-040301-0104	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		6	5949,4		35696		35696		38552
				шт.							2856	
315	436	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		33,912	880,11	19,84	29846	673	19655	8937	41886
				м2 поверхности		280,69	2,69	9519	91		3103	
	315.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	81,3888	224,05				18235,16		
			Итого по разделу: 6. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Аэропорт									6971575
			Раздел: 7. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Барак Батыра									
317	438	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		5031	205,31	194,48	1032905	978404	0	213112	1345698
				м3 грунта		10,83	48	54501	241488		99681	
318	439	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		150,93	2006,93	0	302906	0	0	218092	562678
				м3 грунта		2006,93	0	302906	0		41680	
319	440	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		5181,93	35,22	35,22	182519	182519	0	48295	249279
				м3 грунта		0	12,94	0	67077		18465	
320	441	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		5181,93	161,41	76,31	836430	395427	0	449151	1388428
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	441003	182818		102846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	442	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		24,96	1672,44	0	41744	0	0	30056	77544
				м3 грунта		1672,44	0	41744	0		5744	
22	443	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		24,96	872,86	0	21786	0	0	15686	40471
				м3 грунта		872,86	0	21786	0		2998	
23	444	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы мягкий грунт и засыпка мягкий грунт. Устройство		369,98	1212,14	159,5	448466	59010	0	402791	919357
				м3 основании		1052,64	47,04	389456	17404		68101	
324	445	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,7708	360101,17	106803,91	277566	82324	3836	212961	529769
				км трубопровода		248320	30755,96	191405	23707		39242	
325	446	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		778,508	1629,48		1268563		1268563		1370048
				м							101485	
326	447	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0032	297433,59	74602,49	952	239	4	769	1858
				км трубопровода		221440	21261,92	709	68		138	
327	448	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		3,232	151,66		490		490		529
				м							39	
328	449	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		7	2077,58	82,26	14543	576	2295	11834	28488
				задвижка или клапан		1667,4	40,32	11672	282		2110	
329	450	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002		7	30040,12		210281		210281		227103
				шт.							16822	
330	451	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		3	2786,08	182,48	8358	547	1668	6315	15847
				шт.		2047,5	78,72	6143	236		1174	
331	452	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85		3	47592,82		142778		142778		154201
				шт.							11422	
332	453	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		16	1435,78	924,49	22972	14792	0	12137	37918
				шт.		511,29	254,95	8181	4079		2809	
333	454	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		16	1419,48		22712		22712		24529
				шт.							1817	
334	455	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка патрубок		0,0057	360101,17	106803,91	2053	609	28	1575	3918
				км трубопровода		248320	30755,96	1415	175		290	
335	456	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		5,757	1629,48		9381		9381		10131
				м							750	
336	457	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильз		0,006	574042,93	193713,12	3444	1162	125	2476	6394
				км трубопровода		359502	57409,78	2157	344		474	
337	458	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		6	5360,59		32164		32164		34737
				м							2573	
338	459	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка патрубок		0,0054	360101,17	106803,91	1945	577	27	1492	3711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		248320	30755,96	1341	166		275	
339	460	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		5,454	1629,48		8887		8887		9598
				м							711	
340	461	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		9	2226,72	113,64	20040	1023	2679	16249	39193
				шт.		1815,45	26,88	16339	242		2903	
341	462	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005		9	12532,47		112792		112792		121816
				шт.							9023	
342	463	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,126	81336,49	2879,1	10248	363	3918	6084	17639
				т фасонных частей		47362,5	1411,2	5968	178		1307	
343	464	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ППТФ 100х50 2 % складские расходы		3	114841,07		344523		344523		372085
				шт							27562	
344	465	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		9	1435,78	924,49	12922	8320	0	6827	21329
				шт.		511,29	254,95	4602	2295		1580	
345	466	С123-020302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10		9	550,59		4955		4955		5352
				шт.							396	
355	481	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		11,088	25285,99	9293,44	280371	103046	62483	155268	470491
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	114842	41995		34851	
	355.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4747	23855,8				35180,24		
356	482	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		6	18911		113466		113466		122543
				шт.							9077	
357	483	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		12	16873		202476		202476		218674
				шт.							16198	
358	484	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		6	19492		116952		116952		126308
				шт.							9356	
360	486	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	5949,4		35696		35696		38552
				шт.							2856	
362	488	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		33,912	880,11	19,84	29846	673	19655	8937	41886
				м2 поверхности		280,69	2,69	9519	91		3103	
	362.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	81,3888	224,05				18235,16		
364	490	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1435,78	924,49	2872	1849	0	1517	4740
				шт.		511,29	254,95	1023	510		351	
365	491	С123-020302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		2	2346,95		4694		4694		5069
				шт.							376	
			Итого по разделу: 7. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Барак Батыра									8647911
			ИТОГО:					19 687 987	5 142 785	9 317 226	5 758 346	27 482 046

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							5 227 977	1 654 122		2 035 714	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		357 267				
		Итого с временными									27 839 313
		Зимние удорожания			3,1185 %		868 169				
		Итого с зимними удорожаниями									28 707 482
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		574 150				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									29 281 632
		Итого по договорной цене К=0,9			0,9						26 353 468
		НДС			12 %		3 162 416				
		Итого с НДС									29 515 884

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО " Аркада KZ"

Абишев Н.А.
аттестат № KZ89VSE00034297 от 19.01.2018г.
(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140007675
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Айсултан Ж.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"

ГИП Бурамбаева И.Н.
(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)