Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, дом № 36** — **060140007675**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 37 от 11.05.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000032	05.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по расширению водопроводных сетей в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области			работа	1	37 339 258,00	37 339 258,00	4 000 634,79
				Итого	1	x	37 339 258,00	4 000 634,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.08.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Работы по расширению водопроводных сетей в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	11.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	66 855 142	33 338 623	33 338 623	33 338 623					4 000 635	37 339 258
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		33 338 623	33 338 623	33 338 623					4 000 635	37 339 258
Акт №2		33 338 623	33 338 623	33 338 623					4 000 635	37 339 258

Всего к оплате: **37 339 258** **(Тридцать семь миллионов триста тридцать девять тысяч двести пятьдесят восемь тенге)**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Айсултан Ж.И. БИН 060140007670
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Актам - инжиниринг" ГИП Бурамбаева И.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аркада KZ" Абишев Н.А.
аттестат № KZ89VJE000342291 от 19 01 2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности

и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик : ГУ"Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140007675 Актюбинская область,Байганинский район,с. Карауылкелды, Д Конаева 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка "Работы по расширению водопроводных сетей в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Строительство сетей водоснабжения

Договор о государственных закупках № 37 от 11.05 .2021г.

Акт выполненных работ №2

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1 Строительство сетей водоснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Конаева и Ешбаева									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		2978,95	205,31	194,48	611602	579331	0	126188	796813
				м3 грунта		10,83	48	32271	142990		59023	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		89,3685	2006,93	0	179356	0	0	129136	333172
				м3 грунта		2006,93	0	179356	0		24679	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3068,3185	35,22	35,22	108073	108073	0	28597	147603
				м3 грунта		0	12,94	0	39717		10934	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3068,3185	161,41	76,31	495266	234140	0	265951	822114
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	261126	108250		60897	
5	5	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4	1672,44	0	6690	0	0	4817	12427
				м3 грунта		1672,44	0	6690	0		921	
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы и засыпка мягким грунтом. Устройство		189,08	1212,14	159,5	229190	30157	0	205848	469842
				м3 основания		1052,64	47,04	199033	8894		34803	
7	7	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,685	360101,17	106803,91	246669	73161	3409	189255	470799
				км трубопровода		248320	30755,96	170099	21068		34874	
8	8	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		691,85	1629,48		1127356		1127356		1217544
				м							90188	
9	9	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,1157	297433,59	74602,49	34413	8632	161	27800	67190
				км трубопровода		221440	21261,92	25621	2460		4977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85,143	337,85		28766		28766	2301	31067
11	11	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	31,714	151,66		4810		4810	385	5195
12	14	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2077,58 1667,4	82,26 40,32	14543 11672	576 282	2295	11834 2110	28488
13	15	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	30040,12		210281		210281	16822	227103
14	16	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	2786,08 2047,5	182,48 78,72	8358 6143	547 236	1668	6315 1174	15847
15	17	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	47592,82		142778		142778	11422	154201
16	18	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	41	1435,78 511,29	924,49 254,95	58867 20963	37904 10453	0	31102 7197	97166
17	19	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	41	1419,48		58199		58199	4656	62855
18	20	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильз	км трубопровода	0,0012	574042,93 359502	193713,12 57409,78	689 431	232 69	25	495 95	1279
19	21	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	5360,59		6433		6433	515	6947
20	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0042	359225,17 248320	105927,91 30755,96	1509 1043	445 129	21	1160 214	2883
21	23	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,242	1629,48		6912		6912	553	7465
22	24	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	19	2226,72 1815,45	113,64 26,88	42308 34494	2159 511	5655	34304 6129	82741
23	25	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	12532,47		238117		238117	19049	257166
24	26	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,126	81336,49 47362,5	2879,1 1411,2	10248 5968	363 178	3918	6084 1307	17639
25	27	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ППТФ 100x50 2 % складские расходы	шт	3	114841,07		344523		344523	27562	372085
26	28	Е11-160603-0103 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	597,23 571,93	7,7 1,21	597 572	8 1	18	562 93	1252
27	29	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17807,73		17808		17808	1425	19232
28	30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1435,78 511,29	924,49 254,95	14358 5113	9245 2550	0	7586 1755	23699
29	31	С123-020302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	8	550,59		4405		4405	352	4757
30	32	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	2	668,93		1338		1338	107	1445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	33	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1248,91	27,42	2498	55	347	2102	4968
				задвижка или клапан		1048,08	13,44	2096	27		368	
32	34	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002		2	15651,7		31303		31303		33808
				шт.							2504	
33	35	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1435,78	924,49	1436	924	0	759	2370
				шт.		511,29	254,95	511	255		176	
34	36	С123-020302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПГЭ 100 SDR 17, DN 110х50, PN 10		1	1151,75		1152		1152		1244
				шт.							92	
35	37	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляра		0,007	622906,75	218082,94	4360	1527	229	3031	7982
				км трубопровода		372072	65246,38	2605	457		591	
36	38	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		7,07	8439,52		59667		59667		64441
				м							4773	
37	39	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	31379,47	3239,54	31379	3240	18448	9661	44324
				футляр		9691,87	67,2	9692	67		3283	
	39.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	173356				4333,9		
	39.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0098	1336265				13095,4		
38	40	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		7	1295,29	7,53	9067	53	1074	7877	18299
				м трубы, уложенной в футляре		1134,34	2,28	7940	16		1356	
39	41	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка		0,208	84666,82	1093,86	17611	228	12843	4182	23536
				м3 древесины в конструкции		21828,6	510,72	4540	106		1743	
40	42	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон		12,87	7052,35	19,8	90764	255	69428	19072	118622
				м2		1638	8,52	21081	110		8787	
41	43	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		26	813,57		21153		21153		22845
				шт.							1692	
42	44	С121-130804-1301	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79		2,6	803,14		2088		2088		2255
				кг							167	
43	45	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		6,89	15652,19	1732,79	107844	11939	72867	26443	145030
				м3 подстилающего слоя		3343,68	739,2	23038	5093		10743	
44	46	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		6,89	30211,94	7,2	208160	50	182086	24463	251233
				м3 подстилающего слоя		3777,12	0	26024	0		18610	
45	47	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0003	359225,17	105927,91	108	32	1	83	206
				км трубопровода		248320	30755,96	74	9		15	
46	48	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,303	1629,48		494		494		533
				м							39	
47	49	Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		19	494,74	6,07	9400	115	257	8862	19723
				шт.		475,13	0,81	9028	15		1461	
48	50	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		19	1324,52		25166		25166		27179
				шт.							2013	
49	51	С прайс лист	Указатель пожарного гидранта 2 % складские расходы		3	1366,07		4098		4098		4426
				шт.							328	
50	52	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,56	26896,71	1184,95	15062	664	13787	696	17018
				м3		1091,25	273,64	611	153		1261	
	52.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5712	23855,8				13626,43		
51	53	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонные. Устройство		1,8	5831,75	1340,44	10497	2413	2262	5800	17601
				м3		3234,54	306,12	5822	551		1304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	54	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		1,8	24320,8		43777		43777		47280
				м3							3502	
53	55	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		2,42	2195,57	44,29	5313	107	4659	530	6311
				м2 поверхности		226,13	9,41	547	23		467	
54	57	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,042	81336,49	2879,1	3416	121	1306	2028	5880
				т фасонных частей		47362,5	1411,2	1989	59		436	
55	58	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ПШТФ 100х50 2 % складские расходы		1	114841,07		114841		114841		124028
				шт							9187	
56	59	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		1	2786,08	182,48	2786	182	556	2105	5282
				шт.		2047,5	78,72	2048	79		391	
57	60	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85		1	47592,82		47593		47593		51400
				шт.							3807	
58	61	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		22,176	25285,99	9293,44	560742	206091	124966	310537	940981
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	229684	83989		69702	
59	62	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		12	18911		226932		226932		245087
				шт.							18155	
60	63	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15,9		24	16873		404952		404952		437348
				шт.							32396	
61	64	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		12	19492		233904		233904		252616
				шт.							18712	
62	65	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		12	34356,6		412279		412279		445262
				шт.							32982	
63	66	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		12	5949,4		71393		71393		77104
				шт.							5711	
64	67	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		12	18197,33		218368		218368		235837
				комплект							17469	
65	68	С121-130814-2209	Скобы ходовые		59,04	344,14		20318		20318		21943
				кг							1625	
66	69	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		124,344	880,11	19,84	109437	2466	72068	32770	153583
				м2 поверхности		280,69	2,69	34902	334		11376	
67	70	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1435,78	924,49	1436	924	0	759	2370
				шт.		511,29	254,95	511	255		176	
68	71	С123-020302-8704	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10		1	633,13		633		633		684
				шт.							51	
69	72	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		28,76	2904	1248,6	83519	35910	0	67884	163515
				м3 конструкции		1655,4	530,11	47609	15246		12112	
70	73	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		51,768	366,29	256,07	18962	13256	0	9279	30501
				м3 конструкции		110,21	55,76	5706	2886		2259	
71	74	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		28,76	3087,67	1042,65	88802	29987	54690	11664	108502
				м3 материала основания в плотном теле		143,42	232,09	4125	6675		8037	
72	75	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня		287,6	1754,05	248,82	504464	71560	423109	33105	580574
				м2 основания		34,06	72,52	9795	20858		43005	
73	76	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18К=3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 18 см		287,6	299,28	29,66	86073	8531	77543	2754	95933
				м2 основания		0	8,87	0	2550		7106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	76.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,8713	7132,8				77542,67		
74	77	Е11-270602-901	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2		0,15818	1799,16	1799,16	285	285	0	159	479
				т		0	931,48	0	147		35	
75	78	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		287,6	1810,74	126,01	520770	36242	471540	23618	587938
				м2 покрытия		45,16	30,88	12988	8881		43551	
76	79	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см		287,6	815,39	0,08	234505	23	234343	150	253428
				м2 покрытия		0,48	0	139	0		18772	
77	80	Е11-270602-901	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,3л/м2		0,094908	116201,26	1799,16	11028	171	10858	95	12014
				т		0	931,48	0	88		890	
78	81	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		287,6	2076,86	126,25	597305	36309	548009	23648	670629
				м2 покрытия		45,16	30,98	12988	8909		49676	
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Конаева и Ешбаева									**12 142 168**
			Раздел: 2. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.1 мая									
79	98	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		2	2786,08	182,48	5572	365	1112	4210	10565
				шт.		2047,5	78,72	4095	157		783	
80	99	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85		2	47592,82		95186		95186		102800
				шт.							7615	
81	115	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка		0,128	84666,82	1093,86	10837	140	7903	2573	14484
				м3 древесины в конструкции		21828,6	510,72	2794	65		1073	
82	116	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон		7,92	7052,35	19,8	55855	157	42725	11736	72998
				м2		1638	8,52	12973	68		5407	
83	117	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		16	813,57		13017		13017		14058
				шт.							1041	
84	118	С121-130804-1301	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79		1,6	803,14		1285		1285		1388
				кг							103	
85	119	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		4,24	15652,19	1732,79	66365	7347	44841	16273	89249
				м3 подстилающего слоя		3343,68	739,2	14177	3134		6611	
86	120	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		4,24	30211,94	7,2	128099	31	112053	15054	154605
				м3 подстилающего слоя		3777,12	0	16015	0		11452	
87	121	Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		7	494,74	6,07	3463	43	95	3265	7266
				шт.		475,13	0,81	3326	6		538	
88	122	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		7	1324,52		9272		9272		10013
				шт.							742	
89	123	СПрайс лист	Указатель пожарного гидранта 2 % складские расходы		2	1366,07		2732		2732		2951
				шт.							219	
90	124	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		1,12	26896,71	1184,95	30124	1327	27575	1391	34037
				м3		1091,25	273,64	1222	306		2521	
91	125	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонные. Устройство		3,6	5831,75	1340,44	20994	4826	4524	11599	35201
				м3		3234,54	306,12	11644	1102		2607	
92	126	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		3,6	24320,8		87555		87555		94559
				м3							7004	
93	127	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		4,84	2195,57	44,29	10627	214	9318	1060	12622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности		226,13	9,41	1094	46		935	
94	129	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0003	359225,17	105927,91	108	32	1	83	206
				км трубопровода		248320	30755,96	74	9		15	
95	130	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,303	1629,48		494		494		533
				м							39	
96	131	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,084	81336,49	2879,1	6832	242	2612	4056	11759
				т фасонных частей		47362,5	1411,2	3978	119		871	
97	132	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ППТФ 100х50 2 % складские расходы		2	114841,07		229682		229682		248057
				шт							18375	
98	133	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		2	2786,08	182,48	5572	365	1112	4210	10565
				шт.		2047,5	78,72	4095	157		783	
99	134	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85		2	47592,82		95186		95186		102800
				шт.							7615	
100	140	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	34356,6		206140		206140		222631
				шт.							16491	
101	142	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		6	19848,51		119091		119091		128618
				комплект							9527	
102	143	С121-130814-2209	Скобы ходовые		29,52	344,14		10159		10159		10972
				кг							813	
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.1 мая									**1 392 937**
			Раздел: 3. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Жагалау									
103	146	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		1023,75	205,31	194,48	210184	199094	0	43366	273834
				м3 грунта		10,83	48	11090	49140		20284	
104	147	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		30,7125	2006,93	0	61638	0	0	44379	114498
				м3 грунта		2006,93	0	61638	0		8481	
105	148	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1054,4625	35,22	35,22	37140	37140	0	9828	50725
				м3 грунта		0	12,94	0	13649		3757	
106	149	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1054,4625	161,41	76,31	170204	80465	0	91397	282529
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	89739	37201		20928	
107	150	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		85,92	1672,44	0	143696	0	0	103461	266930
				м3 грунта		1672,44	0	143696	0		19773	
108	151	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		85,92	872,86	0	74996	0	0	53997	139312
				м3 грунта		872,86	0	74996	0		10319	
109	152	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы мягкий грунт и засыпка мягкий грунт. Устройство		51,83	1212,14	159,5	62825	8267	0	56426	128792
				м3 основания		1052,64	47,04	54558	2438		9540	
110	153	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,1575	297433,59	74602,49	46846	11750	219	37843	91464
				км трубопровода		221440	21261,92	34877	3349		6775	
111	154	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		158,671	337,85		53607		53607		57896
				м							4289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	155	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	151,66		61		61	5	66
113	157	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2077,58 1667,4	82,26 40,32	2078 1667	82 40	328	1691 301	4070
114	158	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30040,12		30040		30040	2403	32443
115	159	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2786,08 2047,5	182,48 78,72	2786 2048	182 79	556	2105 391	5282
116	160	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	47592,82		47593		47593	3807	51400
117	161	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильз	км трубопровода	0,0006	574042,93 359502	193713,12 57409,78	344 216	116 34	12	248 47	639
118	162	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	5360,59		3216		3216	257	3474
119	163	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка патрубок	км трубопровода	0,0009	296849,59 221440	74018,49 21261,92	267 199	67 19	1	216 39	522
120	164	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,909	337,85		307		307	25	332
121	165	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2226,72 1815,45	113,64 26,88	4453 3631	227 54	595	3611 645	8710
122	166	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12532,47		25065		25065	2005	27070
123	167	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,042	81336,49 47362,5	2879,1 1411,2	3416 1989	121 59	1306	2028 436	5880
124	168	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ПГТФ 100x50 2 % складские расходы	шт	1	114841,07		114841		114841	9187	124028
125	169	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1435,78 511,29	924,49 254,95	5743 2045	3698 1020	0	3034 702	9480
126	170	С123-020302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	2	550,59		1101		1101	88	1189
127	171	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	2	668,93		1338		1338	107	1445
128	172	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,032	84666,82 21828,6	1093,86 510,72	2709 699	35 16	1976	643 268	3621
129	173	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	1,98	7052,35 1638	19,8 8,52	13964 3243	39 17	10681	2934 1352	18250
130	174	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	813,57		3254		3254	260	3515
131	175	С121-130804-1301	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг	0,4	803,14		321		321	26	347
132	176	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,06	15652,19 3343,68	1732,79 739,2	16591 3544	1837 784	11210	4068 1653	22312
133	177	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,06	30211,94	7,2	32025	8	28013	3764	38651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 подстилающего слоя			3777,12	0	4004	0		2863	
134	178	Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		2	494,74	6,07	989	12	27	933	2076
				шт.		475,13	0,81	950	2		154	
135	179	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		2	1324,52		2649		2649		2861
				шт.							212	
136	180	Спрайс лист	Указатель пожарного гидранта 2 % складские расходы		1	1366,07		1366		1366		1475
				шт.							109	
137	181	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,84	26896,71	1184,95	22593	995	20681	1043	25527
				м3		1091,25	273,64	917	230		1891	
138	182	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонные. Устройство		2,7	5831,75	1340,44	15746	3619	3393	8699	26401
				м3		3234,54	306,12	8733	827		1956	
139	183	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		2,7	24320,8		65666		65666		70919
				м3							5253	
140	184	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои		3,63	2195,57	44,29	7970	161	6988	795	9466
				м2 поверхности		226,13	9,41	821	34		701	
141	186	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,042	81336,49	2879,1	3416	121	1306	2028	5880
				т фасонных частей		47362,5	1411,2	1989	59		436	
142	187	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ППТФ 100х50 2 % складские расходы		1	114841,07		114841		114841		124028
				шт							9187	
143	188	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		1	2786,08	182,48	2786	182	556	2105	5282
				шт.		2047,5	78,72	2048	79		391	
144	189	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85		1	47592,82		47593		47593		51400
				шт.							3807	
145	190	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,848	25285,99	9293,44	46729	17174	10414	25878	78415
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	19140	6999		5809	
146	191	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		1	18911		18911		18911		20424
				шт.							1513	
147	192	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		2	16873		33746		33746		36446
				шт.							2700	
148	193	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	19492		19492		19492		21051
				шт.							1559	
149	194	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	34356,6		34357		34357		37105
				шт.							2749	
150	195	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	5949,4		5949		5949		6425
				шт.							476	
151	196	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19848,51		19849		19849		21436
				комплект							1588	
152	197	С121-130814-2209	Скобы ходовые		4,92	344,14		1693		1693		1829
				кг							135	
153	198	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,362	880,11	19,84	9120	206	6006	2731	12799
				м2 поверхности		280,69	2,69	2908	28		948	
154	199	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1435,78	924,49	1436	924	0	759	2370
				шт.		511,29	254,95	511	255		176	
			Итого по разделу: 3. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Жагалау									2 332 321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Жиенбаева									
155	246	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка		0,08	84666,82	1093,86	6773	88	4940	1608	9052
				м3 древесины в конструкции		21828,6	510,72	1746	41		671	
156	247	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон		4,95	7052,35	19,8	34909	98	26703	7335	45624
				м2		1638	8,52	8108	42		3380	
157	248	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		10	813,57		8136		8136		8787
				шт.							651	
158	249	С121-130804-1301	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79		1	803,14		803		803		867
				кг							64	
159	250	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,65	15652,19	1732,79	41478	4592	28026	10170	55781
				м3 подстилающего слоя		3343,68	739,2	8861	1959		4132	
160	251	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,65	30211,94	7,2	80062	19	70033	9409	96628
				м3 подстилающего слоя		3777,12	0	10009	0		7158	
161	252	Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		7	494,74	6,07	3463	43	95	3265	7266
				шт.		475,13	0,81	3326	6		538	
162	253	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		7	1324,52		9272		9272		10013
				шт.							742	
163	254	С прайс лист	Указатель пожарного гидранта 2 % складские расходы		2	1366,07		2732		2732		2951
				шт.							219	
164	255	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,28	26896,71	1184,95	7531	332	6894	348	8509
				м3		1091,25	273,64	306	77		630	
165	256	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонные. Устройство		0,9	5831,75	1340,44	5249	1206	1131	2900	8800
				м3		3234,54	306,12	2911	276		652	
166	257	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		0,9	24320,8		21889		21889		23640
				м3							1751	
167	258	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		1,21	2195,57	44,29	2657	54	2329	265	3155
				м2 поверхности		226,13	9,41	274	11		234	
168	260	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,084	81336,49	2879,1	6832	242	2612	4056	11759
						47362,5	1411,2	3978	119		871	
169	270	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		5	19848,51		99243		99243		107182
				комплект							7939	
170	271	С121-130814-2209	Скобы ходовые		24,6	344,14		8466		8466		9143
				кг							677	
			Итого по разделу: 4. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Жиенбаева									**409 157**
			Раздел: 5. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Жагалау									
171	274	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		7164,3	205,31	194,48	1470888	1393277	0	303478	1916315
				м3 грунта		10,83	48	77611	343886		141949	
172	275	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кстр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к		214,929	2006,93	0	431347	0	0	310570	801270
				м3 грунта		2006,93	0	431347	0		59353	
173	276	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		7379,229	35,22	35,22	259913	259913	0	68774	354982
				м3 грунта		0	12,94	0	95519		26295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	277	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7379,229	161,41	76,31	1191102	563100	0	639606	1977164
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	628002	260339		146457	
175	278	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		59,376	1672,44	0	99303	0	0	71498	184465
				м3 грунта		1672,44	0	99303	0		13664	
176	279	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		59,376	872,86	0	51827	0	0	37315	96273
				м3 грунта		872,86	0	51827	0		7131	
177	280	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы мягкий грунт и засыпка мягкий грунт. Устройство		538,46	1212,14	159,5	652686	85882	0	586212	1338010
				м3 основании		1052,64	47,04	566805	25329		99112	
178	281	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,0989	360101,17	106803,91	395715	117367	5470	303610	755271
				км трубопровода		248320	30755,96	272879	33798		55946	
179	282	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		1109,889	1629,48		1808542		1808542		1953225
				м							144683	
180	283	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0034	297433,59	74602,49	1011	254	5	817	1974
				км трубопровода		221440	21261,92	753	72		146	
181	284	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		3,434	151,66		521		521		562
				м							42	
182	287	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		7	2077,58	82,26	14543	576	2295	11834	28488
				задвижка или клапан		1667,4	40,32	11672	282		2110	
183	288	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002		7	30040,12		210281		210281		227103
				шт.							16822	
184	289	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		4	2786,08	182,48	11144	730	2224	8420	21129
				шт.		2047,5	78,72	8190	315		1565	
185	290	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85		4	47592,82		190371		190371		205601
				шт.							15230	
186	291	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		34	1435,78	924,49	48816	31433	0	25792	80577
				шт.		511,29	254,95	17384	8668		5969	
187	292	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		34	1419,48		48262		48262		52123
				шт.							3861	
188	293	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка патрубков		0,0012	574042,93	193713,12	689	232	25	495	1279
				км трубопровода		359502	57409,78	431	69		95	
189	294	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,2	5360,59		6433		6433		6947
				м							515	
190	295	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка патрубок		0,0102	359225,17	105927,91	3664	1080	51	2818	7001
				км трубопровода		248320	30755,96	2533	314		519	
191	296	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,010302	1629,48		17		17		18
				м							1	
192	297	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильз		0,0012	574042,93	193713,12	689	232	25	495	1279
				км трубопровода		359502	57409,78	431	69		95	
193	298	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,2	5360,59		6433		6433		6947
				м							515	
194	299	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка патрубок		0,0084	359225,17	105927,91	3017	890	42	2321	5765
				км трубопровода		248320	30755,96	2086	258		427	
195	300	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		8,484	1629,48		13825		13825		14930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1106	
196	301	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		17	2226,72	113,64	37854	1932	5060	30693	74031
				шт.		1815,45	26,88	30863	457		5484	
197	302	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005		17	12532,47		213052		213052		230096
				шт.							17044	
198	303	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,168	81336,49	2879,1	13665	484	5224	8112	23519
				т фасонных частей		47362,5	1411,2	7957	237		1742	
199	304	С прайс лист	Тройник чугунный фланцевый под пожарный гидрант ППТФ 100х100 2 % складские расходы		4	120145,07		480580		480580		519027
				шт							38446	
200	305	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		17	1435,78	924,49	24408	15716	0	12896	40288
				шт.		511,29	254,95	8692	4334		2984	
201	306	С123-020302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10		17	550,59		9360		9360		10109
				шт.							749	
202	307	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка		0,256	84666,82	1093,86	21675	280	15807	5147	28967
				м3 древесины в конструкции		21828,6	510,72	5588	131		2146	
203	308	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон		15,84	7052,35	19,8	111709	314	85450	23473	145997
				м2		1638	8,52	25946	135		10815	
204	309	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		32	813,57		26034		26034		28117
				шт.							2083	
205	310	С121-130804-1301	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79		3,2	803,14		2570		2570		2776
				кг							206	
206	311	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		8,48	15652,19	1732,79	132731	14694	89682	32545	178498
				м3 подстилающего слоя		3343,68	739,2	28354	6268		13222	
207	312	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		8,48	30211,94	7,2	256197	61	224106	30108	309210
				м3 подстилающего слоя		3777,12	0	32030	0		22904	
208	313	Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		19	494,74	6,07	9400	115	257	8862	19723
				шт.		475,13	0,81	9028	15		1461	
209	314	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		19	1324,52		25166		25166		27179
				шт.							2013	
210	315	С прайс лист	Указатель пожарного гидранта 2 % складские расходы		4	1366,07		5464		5464		5901
				шт.							437	
211	316	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		4,48	26896,71	1184,95	120497	5309	110300	5564	136147
				м3		1091,25	273,64	4889	1226		10085	
212	317	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонные. Устройство		14,4	5831,75	1340,44	83977	19302	18098	46397	140804
				м3		3234,54	306,12	46577	4408		10430	
213	318	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		14,4	24320,8		350220		350220		378237
				м3							28018	
214	319	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		19,36	2195,57	44,29	42506	857	37271	4241	50487
				м2 поверхности		226,13	9,41	4378	182		3740	
215	321	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		27,72	25285,99	9293,44	700928	257614	156208	388171	1176227
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	287105	104987		87128	
216	322	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		15	18911		283665		283665		306358
				шт.							22693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217	323	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	30	16873		506190		506190	40495	546685
218	324	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	19492		292380		292380	23390	315770
219	325	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	34356,6		515349		515349	41228	556577
220	326	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	5949,4		89241		89241	7139	96380
221	327	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	15	19848,51		297728		297728	23818	321546
222	328	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	155,43	880,11 280,69	19,84 2,69	136796 43627	3083 418	90085	40962 14221	191978
223	329	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	73,8	344,14		25398		25398	2032	27429
224	330	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1435,78 511,29	924,49 254,95	2872 1023	1849 510	0	1517 351	4740
225	331	С123-020302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	2346,95		4694		4694	376	5069
226	332	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2270,22 2000,7	54,84 26,88	4540 4001	110 54	429	4015 684	9239
227	333	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	2	189426,56		378853		378853	30308	409161
228	334	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м без цоколя. Демонтаж	м оград	13,5	2452,67 1578,21	874,46 326,34	33111 21306	11805 4406	0	30339 5076	68527
229	335	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка	м оград	13,5	3065,84 1972,76	1093,08 407,92	41389 26632	14757 5507	0	37924 6345	85658
			Итого по разделу: 5. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Жагалау									16 509 155
			Раздел: 6. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Ержаева									
230	369	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,096	84666,82 21828,6	1093,86 510,72	8128 2096	105 49	5927	1930 805	10863
231	370	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	5,94	7052,35 1638	19,8 8,52	41891 9730	118 51	32044	8802 4055	54749
232	371	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	813,57		9763		9763	781	10544
233	372	С121-130804-1301	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг	1,2	803,14		964		964	77	1041
234	373	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,65	15652,19 3343,68	1732,79 739,2	41478 8861	4592 1959	28026	10170 4132	55781
235	374	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,65	30211,94 3777,12	7,2 0	80062 10009	19 0	70033	9409 7158	96628
236	375	Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		7	494,74	6,07	3463	43	95	3265	7266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		475,13	0,81	3326	6		538	
237	376	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		7	1324,52		9272		9272		10013
				шт.							742	
238	377	С прайс лист	Указатель пожарного гидранта 2 % складские расходы		1	1366,07		1366		1366		1475
				шт.							109	
239	383	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	34356,6		206140		206140		222631
				шт.							16491	
240	385	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		6	19848,51		119091		119091		128618
				комплект							9527	
241	387	С121-130814-2209	Скобы ходовые		25,52	344,14		8782		8782		9485
				кг							703	
			Итого по разделу: 6. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Ержаева									609 094
			Раздел: 7. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Аэропорт									
242	415	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка		0,096	84666,82	1093,86	8128	105	5927	1930	10863
				м3 древесины в конструкции		21828,6	510,72	2096	49		805	
243	416	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон		5,94	7052,35	19,8	41891	118	32044	8802	54749
				м2		1638	8,52	9730	51		4055	
244	417	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		12	813,57		9763		9763		10544
				шт.							781	
245	418	С121-130804-1301	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79		1,2	803,14		964		964		1041
				кг							77	
246	419	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,18	15652,19	1732,79	49774	5510	33631	12205	66937
				м3 подстилающего слоя		3343,68	739,2	10633	2351		4958	
247	420	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,18	30211,94	7,2	96074	23	84040	11291	115954
				м3 подстилающего слоя		3777,12	0	12011	0		8589	
248	421	Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		5	494,74	6,07	2474	30	68	2332	5190
				шт.		475,13	0,81	2376	4		384	
249	422	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		5	1324,52		6623		6623		7152
				шт.							530	
250	423	С прайс лист	Указатель пожарного гидранта 2 % складские расходы		1	1366,07		1366		1366		1475
				шт.							109	
251	424	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,28	26896,71	1184,95	7531	332	6894	348	8509
				м3		1091,25	273,64	306	77		630	
252	425	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонные. Устройство		0,9	5831,75	1340,44	5249	1206	1131	2900	8800
				м3		3234,54	306,12	2911	276		652	
253	426	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		0,9	24320,8		21889		21889		23640
				м3							1751	
254	427	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		1,21	2195,57	44,29	2657	54	2329	265	3155
				м2 поверхности		226,13	9,41	274	11		234	
255	433	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	34356,6		206140		206140		222631
				шт.							16491	
256	435	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		6	19848,51		119091		119091		128618
				комплект							9527	
257	437	С121-130814-2209	Скобы ходовые		31,8	344,14		10944		10944		11819
				кг							875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 7. Наружные сети водопровода для участка сети по ул Аэропорт									681 077
			Раздел: 8. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Барак Батыра									
258	467	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка		0,096	84666,82	1093,86	8128	105	5927	1930	10863
				м3 древесины в конструкции		21828,6	510,72	2096	49		805	
259	468	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон		5,94	7052,35	19,8	41891	118	32044	8802	54749
				м2		1638	8,52	9730	51		4055	
260	469	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		12	813,57		9763		9763		10544
				шт.							781	
261	470	С121-130804-1301	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79		1,2	803,14		964		964		1041
				кг							77	
262	471	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,16	15652,19	1732,79	49461	5476	33419	12128	66516
				м3 подстилающего слоя		3343,68	739,2	10566	2336		4927	
263	472	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,16	30211,94	7,2	95470	23	83511	11220	115224
				м3 подстилающего слоя		3777,12	0	11936	0		8535	
264	473	Е11-160603-0102 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		9	494,74	6,07	4453	55	122	4198	9342
				шт.		475,13	0,81	4276	7		692	
265	474	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		9	1324,52		11921		11921		12874
				шт.							954	
266	475	С прайс лист	Указатель пожарного гидранта 2 % складские расходы		2	1366,07		2732		2732		2951
				шт.							219	
267	476	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,28	26896,71	1184,95	7531	332	6894	348	8509
				м3		1091,25	273,64	306	77		630	
268	477	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонные. Устройство		0,9	5831,75	1340,44	5249	1206	1131	2900	8800
				м3		3234,54	306,12	2911	276		652	
269	478	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		0,9	24320,8		21889		21889		23640
				м3							1751	
270	479	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		1,21	2195,57	44,29	2657	54	2329	265	3155
				м2 поверхности		226,13	9,41	274	11		234	
271	290	С121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	34356,6		206140		206140		222631
				шт.							16491	
272	485	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		6	19848,51		119091		119091		128618
				комплект							9527	
273	489	С121-130814-2209	Скобы ходовые		29,52	344,14		10159		10159		10972
				кг							813	
			Итого по разделу: 8. Наружные сети водопровода для участка сети по ул.Барак Батыра									690 429
			ИТОГО:					26 654 585	4 759 790	16 935 507	5 536 487	34 766 338
								5 570 896	2 108 953		2 701 463	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе. оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		451 962				
			Итого с временными									35 218 300
			Зимние удорожания			3,1185 %		1 098 283				
			Итого с зимними удорожаниями									36 316 583
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		726 332				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37 042 915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						33 338 623
			НДС			12 %		4 000 635				
			Итого с НДС									37 339 258

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Абдиев Н.А.

аттестат № 2[illegible] от 19.01.2018г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140007625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Ансултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"

ГИП **Бурамбаева И.Н.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)