32

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Приложение 3

Заказчик: ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "Сарыагаш-Аман"
Наименование: Строительство обработки осалка биогаза и производства биогаза
договор №136 от 13.08.2012г.

АКТ
Приемки выполненных работ за МАРТ месяц 2017г.
Строительство обработки осадка биогаза и производства биогаза

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч.ЗП машинисто	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машини		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5040		**ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ И ГЕНЕРАТОРОВ**									
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ПРОГОНЫ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ПО ВЕРХНИМ ПОЯСАМ ФЕРМ(АС-34)									
198	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	4.619198	122008,00	--	563579.1096	--	--	--	--
199	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	490.1501	33,16	*0,04*	16253,37771	*20*	3670	*0,04*	*21*
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ВС1									
200	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,10096	11398,34	*2642,46*	12549,11641	*2909*	8667	*50,10*	*55*
200	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,10096	2452,13	*545,76*	2699,697045	*601*	1220	*5,25*	*6*
201	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,10096	128055,00	--	140983,4328	--	--	--	--

202	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	31,92784	33,16	*0,04*	1058,727174	*1*	239	*0,04*	*1*
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ПО НИЖНИМ ПОЯСАМ ФЕРМ(АС-35)									
203	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,59433	5015,90	*2020,02*	7996,999847	*3221*	3982	*14,10*	*22*
204	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,59433	2452,13	*545,76*	3909,504423	*870*	1766	*5,25*	*8*
205	C12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,59433	122008,00	--	194521,0146	--	--	--	--
206	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	46,23557	33,16	*0,04*	1533,171501	*2*	346	*0,04*	*2*
		ПОКРЫТИЯ(АС-36)									
207	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	346,5	109,71	*34,24*	38014,515	*11866*	18564	*0,32*	*110*
208	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	346,5	1190,00	--	412335	--	--	--	--
209	C11011-76	Винты самонарезающие,длина 25 мм	т	0,006	475300,00	--	2851,8	--	--	--	--
210	C11051-209 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	1000шт	0,79	21800,00	--	17222	--	--	--	--
211	C11011-144	Заклепка	кг	2,576	55,00	--	141,68	--	--	--	--
212	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК,КРОНШТЕЙН ПОД ЖЕЛОБ	м2	24,62	161,83	*1,24*	3984,2546	*31*	4503	*0,97*	*24*
213	C11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,09651	74370,00	--	7177,478448	--	--	--	--
214	E0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	25,6	742,04	*15,48*	18996,224	*396*	3762	*0,75*	*19*

215	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0.5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0348	74370.00	--	2588.076	--	--	--	--
216	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	20.1	242.53	*1.22*	4874.853	*25*	1066	*0.28*	*6*
217	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0.5 мм ГОСТ 14918-80	т	0.01711	74370.00	--	1272.4707	--	--	--	--
218	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	262.1	207.95	*1.19*	54503.695	*312*	8562	*0.16*	*41*
219	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	262.1	8831.14	*4.72*	2314641.794	*1237*	22663	*0.40*	*106*
220	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	262.1	1091.99	*9.15*	286210.579	*2398*	15243	*0.26*	*69*
221	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	1310.5	60.00	--	78630	--	--	--	--
		СТАЛЬНОЙ СТАКАН С2 (Серия 1.494-24.2/90)									
222	Е0109-53-2	Монтаж стального стакана С2	т	0,356	9850,48	*1162,95*	3506.77088	*414*	2392	*46,60*	*17*
223	С11011-4482 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,05	44755,00	--	2237,75	--	--	--	--
224	С11011-4501 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0052	45590,00	--	237,068	--	--	--	--
225	С11011-4148 Изм. и доп. вып. 24	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,2768	42679,00	--	11813,5472	--	--	--	--

226	С11011-869 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1.6 мм ГОСТ 14918-80	кг	24	54.00	--	1296	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ (АС-37)									
228	Е0111-13-3	Устройство гравийной подготовки с пропиткой битумом ТОЛЩ.100ММ	м2	42.3	583.09	*24.55*	24664.707	*1038*	2551	*0.26*	*11*
		ФУНДАМЕНТ Фм3-9шт(АС-38,39)									
229	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В20	м3	17.496	6983.55	*112.36*	122184.1908	*1966*	19545	*6.34*	*111*
230	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	т	17.496	266.00	--	4653.936	--	--	--	--
231	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.5814	65900.00	--	38314.26	--	--	--	--
232	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.115182	65000.00	--	7486.83	--	--	--	--
233	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1,АНКЕР А1	1т	0.12924	18837.97	*11119.34*	2434.619243	*1437*	1596	*42.50*	*5*
234	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0.03996	60500.00	--	2417.58	--	--	--	--
235	С11011-57	Анкер А1	т	0.08928	119700.00	--	10686.816	--	--	--	--
236	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	80.19	245.44	*3.82*	19681.8336	*306*	3670	*0.21*	*17*
		ФУНДАМЕНТ Фм4,Фм4.1-2шт(АС-40,41)									
237	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В20	м3	8	6983.55	*112.36*	55868.4	*899*	8937	*6.34*	*51*

238	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	8	266.00	--	2128	--	--	--	--
239	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.25352	65900.00	--	16706.968	--	--	--	--
240	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.044172	65000.00	--	2871.18	--	--	--	--
241	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1,АНКЕР А1	1т	0.0376	18837.97	*11119,34*	708,307672	*418*	464	*42,50*	*2*
242	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0.01776	60500.00	--	1074.48	--	--	--	--
243	С11011-57	Анкер А1	т	0.00496	119700.00	--	593,712	--	--	--	--
244	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,6	245.44	*3,82*	5301.504	*83*	989	*0,21*	*5*
		ФУНДАМЕНТ Фм4,Фм4.1-2шт(АС-42)									
245	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В20	м3	4,2	6983.55	*112,36*	29330,91	*472*	4692	*6,34*	*27*
246	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,2	266.00	--	1117,2	--	--	--	--
247	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1425	65900.00	--	9390,75	--	--	--	--
248	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,022098	65000,00	--	1436,37	--	--	--	--
249	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1,АНКЕР А1	1т	0,0188	18837,97	*11119,34*	354,153836	*209*	232	*42,50*	*1*

250	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I. d 10 мм	т	0.00888	60500.00	--	537.24	--	--	--	--
251	С11011-57	Анкер А1	т	0.00248	119700.00	--	296.856	--	--	--	--
252	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11.16	245.44	*3,82*	2739.1104	*43*	511	*0,21*	*2*
		БАЛКИ(АС-44)									
253	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002. 8.02-06-2004. 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	2,20755	8035.11	*5078,47*	17737.90708	*11211*	6787	*16,29*	*36*
254	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,20755	2452,13	*545,76*	5413,199582	*1205*	2445	*5,25*	*12*
255	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,20755	122008,00	--	269338.7604	--	--	--	--
256	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	64,01895	33,16	*0,04*	2122,868382	*3*	479	*0,04*	*3*
		ПОЛЫ									
257	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм/50мм/ ИЗ БЕТОНА В25(М350)	м3	154,7	249,35	*14,76*	38574,445	*2283*	11031	*0,36*	*56*
258	Е0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м3	154,7	116,76	*2,68*	18062,772	*415*	1477	*0,04*	*6*
259	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм/150мм/ ИЗ БЕТОНА В15	м3	154,7	228,30	*14,76*	35318,01	*2283*	11031	*0,36*	*56*
260	Е0111-15-2 К=24	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м3	154,7	616,38	*16,08*	95353,986	*2488*	8859	*0,25*	*39*
261	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арм атурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,28644	41200,00	--	11801,328	--	--	--	--

262	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	15,47	1362,45	--	21077,1015	--	10104	*3,24*	*50*
		ПРОГОНЫ(АС-45)									
263	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,1928	5015,90	*2020,02*	5982,96552	*2409*	2979	*14,10*	*17*
264	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,1928	2452,13	*545,76*	2924,900664	*651*	1321	*5,25*	*6*
265	C12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,1928	122008,00	--	145531,1424	--	--	--	--
266	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	34,5912	33,16	*0,04*	1147,044192	*1*	259	*0,04*	*1*
		СХЕМА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТЯЖЕЙ ПО ПРОГОНАМ(АС-46)									
267	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,10398	13835,77	*4022,39*	1438,643365	*418*	951	*56,50*	*6*
268	C12041-9 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0597	34903,00	--	2083,7091	--	--	--	--
269	C11011-4482 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04428	44755,00	--	1981,7514	--	--	--	--
270	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,10398	2452,13	*545,76*	254,9724774	*57*	115	*5,25*	*1*
271	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,01542	33,16	*0,04*	99,9913272	--	23	*0,04*	--
		СТОЙКИ СТ1-3шт,СТ2-3шт,СТ3-2шт,СТ4-2шт,СТ5-2шт(АС-47,48,49,50,51)									
272	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	4,802028	4636,89	*2285,57*	22266,47561	*10975*	9493	*9,35*	*45*

273	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	4.802028	542.84	144.52	2606.73288	694	1264	1.34	6
274	C12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	4.802028	122008.00	--	585885.8322	--	--	--	--
275	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	139.2588	33.16	0.04	4617.822206	6	1043	0.04	6
		СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВ1-4шт,СВ2-3шт(АС-52,53)									
276	E0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0.50019	11398.34	2642.46	5701.335685	1322	3938	50,10	25
277	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0.50019	2452.13	545.76	1226.530905	273	554	5.25	3
278	C12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0.50019	128055.00	--	64051.83045	--	--	--	--
279	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14.50551	33.16	0.04	481.0027116	1	109	0.04	1
		ПОКРЫТИЯ(АС-54)									
280	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	155,4	109,71	34,24	17048,934	5322	8326	0,32	49
281	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	155,4	1190,00	--	184926	--	--	--	--
282	C11011-76	Винты самонарезающие,длина 25 мм	т	0,0038	475300,00	--	1806,14	--	--	--	--
283	C11051-209 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	1000шт	0,468	21800,00	--	10202,4	--	--	--	--
284	C11011-144	Заклепка	кг	1,13	55,00	--	62,15	--	--	--	--
285	E0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	18,2	742,04	15,48	13505,128	282	2675	0,75	14

286	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0247	74370,00	--	1836,939	--	--	--	--
287	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	13	242,53	*1,22*	3152,89	*16*	689	*0,28*	*4*
288	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01106	74370,00	--	822,5322	--	--	--	--
289	С11011-880 Изм. и доп. вып. 24	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм/КРОНШТЕЙН/	т	0,01368	50848,00	--	695,60064	--	--	--	--
		БАЛКИ ПЛОЩАДКИ(АС-55)									
290	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	1,25772	8035,11	*5078,47*	10105,91855	*6387*	3867	*16,29*	*20*
291	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,25772	2452,13	*545,76*	3084,092944	*686*	1393	*5,25*	*7*
292	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,25772	122008,00	--	153451,9018	--	--	--	--
293	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	36,47388	33,16	*0,04*	1209,473861	*1*	273	*0,04*	*2*
		СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВ1									
294	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,22968	11398,34	*2642,46*	2617,970731	*607*	1808	*50,10*	*12*
295	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,22968	2452,13	*545,76*	563,2052184	*125*	254	*5,25*	*1*
296	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,22968	128055,00	--	29411,6724	--	--	--	--
297	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,66072	33,16	*0,04*	220,8694752	--	50	*0,04*	--
		СТОЙКИ СТ1-8шт(АС-56)									

298	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,89768	4636,89	*2285,57*	4162,443415	*2052*	1775	*9,35*	*8*
299	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,89768	542,84	*144,52*	487,2966112	*130*	236	*1,34*	*1*
300	C12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,89768	122008,00	--	109524,1414	--	--	--	--
301	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,03272	33,16	*0,04*	863,2449952	*1*	195	*0,04*	*1*
	0	**СТРЕМЯНКА Стр1-3шт(АС-57)**									
302	E0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	т	0,098346	25987,18	*4444,95*	2555,735204	*437*	1814	*110,00*	*11*
303	C12021-238 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,098346	121097,00	--	11909,40556	--	--	--	--
304	E0109-48-3	Электродуговая сварка	т	0,098346	9772,20	*3333,30*	961,0567812	*328*	524	*29,80*	*3*
305	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	2,852034	33,16	*0,04*	94,57344744	--	21	*0,04*	--
		ФУНДАМЕНТ Фом1-8шт(АС-58,59)									
306	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В20	м3	6,912	6983,55	*112,36*	48270,2976	*777*	7722	*6,34*	*44*
307	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	6,912	266,00	--	1838,592	--	--	--	--
308	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,28192	65900,00	--	18578,528	--	--	--	--

309	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,041504	65000,00	--	2697,76	--	--	--	--
310	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1.АНКЕР А1	1т	0,124128	18837,97	*11119,34*	2338,31954	*1380*	1533	*42,50*	*5*
311	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02512	35486,00	--	891,40832	--	--	--	--
312	С11011-57	Анкер А1	т	0,099008	119700,00	--	11851,2576	--	--	--	--
313	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	43,2	245,44	*3,82*	10603,008	*165*	1977	*0,21*	*9*
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕТКА									
314	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	11,4	87,45	*4,28*	996,93	*49*	848	*0,48*	*5*
315	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	11,4	257,00	--	2929,8	--	--	--	--
316	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,8	33,16	*0,04*	756,048	*1*	171	*0,04*	*1*
		ПАНЕЛЬ ПМ1-2шт(АС-62)									
317	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	т	11,68	87,45	*4,28*	1021,416	*50*	869	*0,48*	*6*
318	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,07708	45055,00	--	3472,8394	--	--	--	--
319	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0043	38436,00	--	165,2748	--	--	--	--
320	С11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,000968	49750,00	--	48,158	--	--	--	--

321	E0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0.082348	9772.20	3333.30	804.7211256	274	439	29.80	2
322	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	11.68	257.00	--	3001.76	--	--	--	--
323	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25.74809	33.16	0.04	853.8067307	1	193	0,04	1
		ПАНЕЛЬ ПМ2-2шт(АС-63)									
324	E0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	14.68	87.45	4.28	1283.766	63	1092	0,48	7
325	C11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0.08596	45055.00	--	3872.9278	--	--	--	--
326	C12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0.00482	38436.00	--	185.26152	--	--	--	--
327	C11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0.001056	49750.00	--	52.536	--	--	--	--
328	E0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,091836	9772,20	3333,30	897,4397592	306	489	29,80	3
329	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	14,68	257,00	--	3772,76	--	--	--	--
330	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	32,02324	33,16	0,04	1061,890771	1	240	0,04	1
		ПАНЕЛЬ ПМ3-3шт(АС-64)									
331	E0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	т	9,24	87,45	4,28	808,038	40	687	0,48	4
332	C11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,08574	45055,00	--	3863,0157	--	--	--	--

333	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004689	38436,00	--	180,226404	--	--	--	--
334	С11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,001056	49750,00	--	52,536	--	--	--	--
335	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,091485	9772,20	*3333,30*	894,009717	*305*	487	*29,80*	*3*
336	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	9,24	257,00	--	2374,68	--	--	--	--
337	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,89307	33,16	*0,04*	394,3740354	--	89	*0,04*	*1*
		ПАНЕЛЬ ПМ3.2-1шт(АС-65)									
338	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	1,35	87,45	*4,28*	118,0575	*6*	100	*0,48*	*1*
339	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,02047	45055,00	--	922,27585	--	--	--	--
340	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00112	38436,00	--	43,04832	--	--	--	--
341	С11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,000264	49750,00	--	13,134	--	--	--	--
342	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,021854	9772,20	*3333,30*	213,5616588	*73*	116	*29,80*	*1*
343	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	1,35	257,00	--	346,95	--	--	--	--
344	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,333766	33,16	*0,04*	110,5476806	--	25	*0,04*	--
		ПАНЕЛЬ ПМ3.1-1шт(АС-65)									

345	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	т	1,95	87,45	*4,28*	170,5275	*8*	145	*0,48*	*1*
346	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,02224	45055,00	--	1002,0232	--	--	--	--
347	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00126	38436,00	--	48,42936	--	--	--	--
348	С11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00031	49750,00	--	15,4225	--	--	--	--
349	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,02381	9772,20	*3333,30*	232,676082	*79*	127	*29,80*	*1*
350	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	1,95	257,00	--	501,15	--	--	--	--
351	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,59049	33,16	*0,04*	152,2206484	--	34	*0,04*	--
352	С11011-819	Петля накладная	шт	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		ПАНЕЛЬ ПМ4-3шт(АС-66)									
353	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	11,7	87,45	*4,28*	1023,165	*50*	870	*0,48*	*6*
354	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,09708	45055,00	--	4373,9394	--	--	--	--
355	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,005355	38436,00	--	205,82478	--	--	--	--
356	С11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,001188	49750,00	--	59,103	--	--	--	--

357	E0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,103623	9772,20	*3333,30*	1012,624681	*345*	552	*29,80*	*3*
358	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	11,7	257,00	--	3006,9	--	--	--	--
359	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,40507	33,16	*0,04*	875,5920217	*1*	198	*0,04*	*1*
		ПАНЕЛЬ ПМ4.1-1шт(АС-67)									
360	E0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	2,19	87,45	*4,28*	191,5155	*9*	163	*0,48*	*1*
361	C11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,03236	45055,00	--	1457,9798	--	--	--	--
362	C12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,001785	38436,00	--	68,60826	--	--	--	--
363	C11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,000396	49750,00	--	19,701	--	--	--	--
364	E0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,034541	9772,20	*3333,30*	337,5415602	*115*	184	*29,80*	*1*
365	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	2,19	257,00	--	562,83	--	--	--	--
366	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,381689	33,16	*0,04*	178,4568072	--	40	*0,04*	--
		ПАНЕЛЬ ПМ3.1-1шт(АС-67)									
367	E0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	1,95	87,45	*4,28*	170,5275	*8*	145	*0,48*	*1*
368	C11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,02224	45055,00	--	1002,0232	--	--	--	--

369	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00126	38436,00	--	48,42936	--	--	--	--
370	С11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00031	49750,00	--	15,4225	--	--	--	--
371	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,02381	9772,20	*3333,30*	232,676082	*79*	127	*29,80*	*1*
372	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	1,95	257,00	--	501,15	--	--	--	--
373	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,59049	33,16	*0,04*	152,2206484	--	34	*0,04*	--
374	С11011-819	Петля накладная	шт	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		ПАНЕЛЬ ПМ5-1шт(АС-68)									
375	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	9,4	87,45	*4,28*	822,03	*40*	699	*0,48*	*4*
376	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04824	45055,00	--	2173,4532	--	--	--	--
377	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00272	38436,00	--	104,54592	--	--	--	--
378	С11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,000594	49750,00	--	29,5515	--	--	--	--
379	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,051554	9772,20	*3333,30*	503,7959988	*172*	275	*29,80*	*2*
380	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	9,4	257,00	--	2415,8	--	--	--	--
381	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,29507	33,16	*0,04*	672,9843886	*1*	152	*0,04*	*1*

		ПАНЕЛЬ ПМ6-1шт(АС-69)									
382	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	10,3	87,45	*4,28*	900,735	*44*	766	*0,48*	*5*
383	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,05044	45055,00	--	2272,5742	--	--	--	--
384	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002848	38436,00	--	109,465728	--	--	--	--
385	С11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,000638	49750,00	--	31,7405	--	--	--	--
386	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,053926	9772,20	*3333,30*	526,9756572	*180*	287	*29,80*	*2*
387	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	10,3	257,00	--	2647,1	--	--	--	--
388	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,16385	33,16	*0,04*	734,9533986	*1*	166	*0,04*	*1*
		ПАНЕЛЬ ПМ7-1шт(АС-70)									
389	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	9,9	87,45	*4,28*	865,755	*42*	736	*0,48*	*5*
390	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,051668	45055,00	--	2327,90174	--	--	--	--
391	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00292	38436,00	--	112,23312	--	--	--	--
392	С11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,000616	49750,00	--	30,646	--	--	--	--

393	E0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,055204	9772,20	*3333,30*	539,4645288	*184*	294	*29,80*	*2*
394	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	9,9	257,00	--	2544,3	--	--	--	--
395	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,40092	33,16	*0,04*	709,6543746	*1*	160	*0,04*	*1*
		ПАНЕЛЬ ПМ8-1шт(АС-71)									
396	E0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	12,1	87,45	*4,28*	1058,145	*52*	900	*0,48*	*6*
397	C11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,059198	45055,00	--	2667,16589	--	--	--	--
398	C12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00337	38436,00	--	129,52932	--	--	--	--
399	C11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,000704	49750,00	--	35,024	--	--	--	--
400	E0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,063272	9772,20	*3333,30*	618,3066384	*211*	337	*29,80*	*2*
401	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	12,1	257,00	--	3109,7	--	--	--	--
402	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,03489	33,16	*0,04*	863,3168861	*1*	195	*0,04*	*1*
		ПАНЕЛЬ ПМ9-2шт(АС-72)									
403	E0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	м2	11,52	87,45	*4,28*	1007,424	*49*	857	*0,48*	*6*
404	C11011-1577 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,076936	45055,00	--	3466,35148	--	--	--	--

405	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004334	38436,00	--	166,581624	--	--	--	--
406	С11011-4217 Изм. и доп. вып. 24	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,000968	49750,00	--	48,158	--	--	--	--
407	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,082238	9772,20	*3333,30*	803,6461836	*274*	438	*29,80*	*2*
408	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	11,52	257,00	--	2960,64	--	--	--	--
409	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,4249	33,16	*0,04*	843,0897503	*1*	190	*0,04*	*1*
		СТОЙКА Ст5,Ст6,Ст7(АС-73)									
410	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов из бетона В15	м3	0,75	6401,66	*98,32*	4801,245	*74*	577	*4,41*	*3*
411	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,75	266,00	--	199,5	--	--	--	--
412	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,245004	4636,89	*2285,57*	1136,056598	*560*	484	*9,35*	*2*
413	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,245004	542,84	*144,52*	132,9979714	*35*	64	*1,34*	--
414	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,245004	122008,00	--	29892,44803	--	--	--	--
415	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,105116	33,16	*0,04*	235,6056466	--	53	*0,04*	--
		СТОЙКА Ст8,Ст9(АС-74)									
416	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов из бетона В15	м3	0,5	6401,66	*98,32*	3200,83	*49*	385	*4,41*	*2*
417	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,5	266,00	--	133	--	--	--	--