Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **Товарищество согранниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
Подрядчик: **Товарищество согранниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
Договор подряда (контракт) № 87 от 17.03.2020, доп.согл.№ 1 от 06.05.2020г.

Наименование объекта: **«Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО"**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ
" 22 " ИЮЛЯ 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в	Дополнительные		налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО"	**140 000 000**	**140 000 000**	**15 000 000**	**62 500 000**							**7 500 000**	**70 000 000**
	140 000 000	**140 000 000**	**15 000 000**	**62 500 000**							**7 500 000**	**70 000 000**

"Заказчик"

И.о.руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

Н.Жаманкоз

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Зональный центр Югстрой экспер"

Абсеитов Ж.Б.

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Сарыагаш Аман»

А.А.Жиенбекова

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер **Товарищество согранiченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество согранiченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**
(наименование работ и затрат)

Договор подряда (контракт) № 87 от 17.03.2020, доп.согл.№ 1 от 06.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за **июль 2020 года**
на **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ по позициям	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			27070. Наружные сети водопровода									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5505,4018	148,85	141,67	819466	779945	–	154659	1052056
			НР - 72%; СП - 8%			7,18	31,84	39522	175283		77930	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	171,001368	1288,56	–	220346	–	–	158649	409314
			НР - 72%; СП - 8%			1288,56	–	220346	–		30320	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/колодцы/	м3 грунта	365,6774825	148,85	141,67	54430	51805	–	10273	69879
			НР - 72%; СП - 8%			7,18	31,84	2625	11643		5176	
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,5133347	1288,56	–	8393	–	–	6043	15591
			НР - 72%; СП - 8%			1288,56	–	8393	–		1155	
5	5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м/уплотненный местный грунт/. Группа грунтов 1	м3 грунта	1170,6664	13,40	13,40	15691	15691	–	4310	21601
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,11	–	5986		1600	
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м/мягкий грунт/. Группа грунтов 1	м3 грунта	1075,037909	13,40	13,40	14409	14409	–	3958	19837
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,11	–	5497		1469	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,2486062	665,52	–	22128	–	–	15932	41104
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	22128	–		3045	
8	8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3389,90844	13,40	13,40	45437	45437	–	12481	62551
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,11	–	17334		4633	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3329,41	135,12	63,84	449870	212550	–	241725	746923
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	237320	98409		55328	
10	10	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1/лишний грунт/	м3 грунта	200,82	46,14	46,14	9267	9267	–	2003	12171
			НР - 72%; СП - 8%			–	13,85	–	2782		902	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1659437	1129104	–	610033	2451027
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				530333	316934	–	181558	
		Всего заработная плата		Тенге				1659437				
			Накладные расходы	Тенге					847267			
			Сметная прибыль	Тенге				610032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				181558				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2451027				917
			Сметная заработная плата	Тенге					847267			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2451027				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
11	12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,319	268081,23	73879,07	85518	23567	739	66945	164660
						191888,00	20091,95	61212	6409		12197	
			НР - 99%; СП - 8%			455,00	–	146596	–	146596	–	158324
12	15	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	322,19						11728	
						–	–	–	–			
			СП - 8%			13316,00	–	463397	–	463397	–	500469
13	17	2301-0501-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	34,8						37072	
						–	–	–	–			
			СП - 8%			10606,00	–	15909	–	15909	–	17182
14	18	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	1,5						1273	
						–	–	–	–			
			СП - 8%			1236,51	808,02	7419	4848	–	3813	12131
15	19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6						899	
						428,49	213,48	2571	1281			
			НР - 99%; СП - 8%			2745,00	–	16470	–	16470	–	17788
16	20	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6						1318	
						–	–	–	–			
			СП - 8%			1236,51	808,02	149617	97770	–	76901	244640
17	21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка	шт.	121						18121	
						428,49	213,48	51847	25831			
			НР - 99%; СП - 8%			1485,00	–	172260	–	172260	–	186041
18	23	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116						13781	
						–	–	–	–			
			СП - 8%			755,00	–	3775	–	3775	–	4077
19	23	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5						302	
						–	–	–	–			
			СП - 8%			20039,00	–	500975	–	500975	–	541053
20	31	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	25						40078	
						–	–	–	–			
			СП - 8%			9403,00	–	112836	–	112836	–	121863
21	32	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	12						9027	
						–	–	–	–			
			СП - 8%			54904,00	–	1811832	–	1811832	–	1956779
22	34	2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	33						144947	
						–	–	–	–			
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройники/	т фасонных частей	0,44752	893724,56	454333,60	399960	203323	8418	242317	693659
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	188219	56546		51382	
24	36	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 114 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	32	4458,00	–	142656	–	142656	–	154068
			СП - 8%			–	–	–	–		11412	
25	37	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	32	81501,00	–	2608032	–	2608032	–	2816675
			СП - 8%			–	–	–	–		208643	
26	38	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 114 мм х 4 мм- 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4458,00	–	4458	–	4458	–	4815
			СП - 8%			–	–	–	–		357	
27	39	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	81501,00	–	81501	–	81501	–	88021
			СП - 8%			–	–	–	–		6520	
28	40	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	2541,00	–	33033	–	33033	–	35676
			СП - 8%			–	–	–	–		2643	
29	41	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	1690,00	–	18590	–	18590	–	20077
			СП - 8%			–	–	–	–		1487	
30	44	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	33	1108,04	78,80	36565	2600	2452	31198	73184
			НР - 99%; СП - 8%			954,95	–	31513	–		5421	
31	45	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	130	939,47	70,92	122131	9220	8001	103861	244072
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	–	104910	–		18079	
32	46	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	487,08	35,46	5845	426	254	5113	11835
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	–	5165	–		877	
33	47	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	33	2804,00	–	92532	–	92532	–	99935

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		7403	
34	48	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	130	2156,00	–	280280	–	280280	–	302702
						–	–	–	–		22422	
			СП - 8%									
35	49	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1102,00	–	13224	–	13224	–	14282
						–	–	–	–		1058	
			СП - 8%									
36	50	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	116	2156,00	–	250096	–	250096	–	270104
						–	–	–	–		20008	
			СП - 8%									
37	51	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1102,00	–	5510	–	5510	–	5951
						–	–	–	–		441	
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7581018	341754	6793826	530148	8760063
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				445437	90067	–	648896	
		Материалы		Тенге				807055				
		Всего заработная плата		Тенге				19864				
			Накладные расходы	Тенге					535504			
			Сметная прибыль	Тенге				530149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106976				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1444181				433
			Сметная заработная плата	Тенге					535504			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6773962				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6773962				
			Сметная прибыль	Тенге				541917				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7315879				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8760060				
		РАЗДЕЛ 3. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1										
38	407	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	9,4911	370334,35	109035,03	3514880	1034862	78846	2658188	6666913
						252992,00	29908,60	2401172	283866		493845	
			НР - 99%; СП - 8%									
39	408	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,374	268081,23	73879,07	100262	27631	865	78488	193050
						191888,00	20091,95	71766	7514		14300	
			НР - 99%; СП - 8%									
40	409	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	10,428	252245,33	65337,85	2630414	681343	15136	2098399	5107119
						185456,00	17803,99	1933935	185660		378305	
			НР - 99%; СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	411	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	377,74	455,00	–	171872	–	171872	–	185621
						–	–	–	–		13750	
42	412	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	СП - 8% Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12552,28	94,00	–	1179914	–	1179914	–	1274307
						–	–	–	–		94393	
43	420	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	СП - 8% Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/футляр/	км трубопровода	0,553	615339,42	119203,62	340283	65920	42604	247151	634429
						419094,00	32348,48	231759	17889		46995	
44	421	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8% Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/футляр/	км трубопровода	0,1659	436746,27	86129,21	72456	14289	6283	55273	137948
						312741,00	23795,30	51884	3948		10218	
45	422	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8% Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	557,424	5056,00	–	2818336	–	2818336	–	3043803
						–	–	–	–		225467	
46	423	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	СП - 8% Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	167,2272	3036,00	–	507702	–	507702	–	548318
						–	–	–	–		40616	
47	424	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	СП - 8% Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	718,9	1111,54	7,12	799085	5121	110762	677733	1594963
						950,34	1,91	683202	1376		118145	
			НР - 99%; СП - 8% ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-80шт									
48	458	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	111,2	30681,57	8219,90	3411791	914053	1533196	1304125	5093189
						8673,94	3172,27	964542	352756		377273	
49	459	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8% Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	80	14310,00	–	1144800	–	1144800	–	1236384
						–	–	–	–		91584	
50	460	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	СП - 8% Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	80	13750,00	–	1100000	–	1100000	–	1188000
						–	–	–	–		88000	
51	461	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	СП - 8% Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	80	13750,00	–	1100000	–	1100000	–	1188000
						–	–	–	–		88000	
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	462	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	80	15762,00	–	1260960	–	1260960	–	1361837
			СП - 8%			–	–	–	–		100877	
53	463	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	80	2082,00	–	166560	–	166560	–	179885
			СП - 8%			–	–	–	–		13325	
54	464	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	80	20326,00	–	1626080	–	1626080	–	1756166
			СП - 8%			–	–	–	–		130086	
55	491	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ВОДОразборный колодец на 2 абонента Д 1,5м-2шт Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	30681,57	8219,90	85295	22851	38330	32603	127330
						8673,94	3172,27	24114	8819		9432	
56	492	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8% Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14310,00	–	28620	–	28620	–	30910
			СП - 8%			–	–	–	–		2290	
57	493	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	13750,00	–	27500	–	27500	–	29700
			СП - 8%			–	–	–	–		2200	
58	494	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.96	шт.	2	13750,00	–	27500	–	27500	–	29700
			СП - 8%			–	–	–	–		2200	
59	495	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	15762,00	–	31524	–	31524	–	34046
			СП - 8%			–	–	–	–		2522	
60	496	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2082,00	–	4164	–	4164	–	4497
			СП - 8%			–	–	–	–		333	
61	497	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	–	40652	–	40652	–	43904
			СП - 8%			–	–	–	–		3252	
62	520	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-3шт Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	30681,57	8219,90	127942	34277	57495	48905	190995
						8673,94	3172,27	36170	13228		14148	
63	521	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8% Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14310,00	–	42930	–	42930	–	46364

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		3434	
64	522	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	13750,00	–	41250	–	41250	–	44550
			СП - 8%			–	–	–	–		3300	
65	523	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	3	13750,00	–	41250	–	41250	–	44550
			СП - 8%			–	–	–	–		3300	
66	524	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	15762,00	–	47286	–	47286	–	51069
			СП - 8%			–	–	–	–		3783	
67	525	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2082,00	–	6246	–	6246	–	6746
			СП - 8%			–	–	–	–		500	
68	526	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	3	20326,00	–	60978	–	60978	–	65856
			СП - 8%			–	–	–	–		4878	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-9шт									
69	552	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,51	30681,57	8219,90	383826	102831	172484	146714	572984
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	108511	39685		42443	
70	553	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	9	14310,00	–	128790	–	128790	–	139093
			СП - 8%			–	–	–	–		10303	
71	554	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	9	13750,00	–	123750	–	123750	–	133650
			СП - 8%			–	–	–	–		9900	
72	555	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	9	13750,00	–	123750	–	123750	–	133650
			СП - 8%			–	–	–	–		9900	
73	556	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	15762,00	–	141858	–	141858	–	153207
			СП - 8%			–	–	–	–		11349	
74	557	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	2082,00	–	18738	–	18738	–	20237
			СП - 8%			–	–	–	–		1499	
75	558	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	9	20326,00	–	182934	–	182934	–	197569
			СП - 8%			–	–	–	–		14635	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-6шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	584	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,34	30681,57	8219,90	255884	68554	114989	97809	381989
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	72341	26457		28295	
77	585	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	14310,00	–	85860	–	85860	–	92729
			СП - 8%			–	–	–	–		6869	
78	586	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	13750,00	–	82500	–	82500	–	89100
			СП - 8%			–	–	–	–		6600	
79	587	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	6	13750,00	–	82500	–	82500	–	89100
			СП - 8%			–	–	–	–		6600	
80	588	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	15762,00	–	94572	–	94572	–	102138
			СП - 8%			–	–	–	–		7566	
81	589	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	2082,00	–	12492	–	12492	–	13491
			СП - 8%			–	–	–	–		999	
82	590	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	6	20326,00	–	121956	–	121956	–	131712
			СП - 8%			–	–	–	–		9756	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-13шт		18,07	30681,57	8219,90	554416	148534	249144	211920	827643
83	616	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8673,94	3172,27	156738	57323		61307	
			НР - 99%; СП - 8%			14310,00	–	186030	–	186030	–	200912
84	617	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	13	–	–	–	–		14882	
			СП - 8%			13750,00	–	178750	–	178750	–	193050
85	618	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	13	–	–	–	–		14300	
			СП - 8%			13750,00	–	178750	–	178750	–	193050
86	619	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	13	–	–	–	–		14300	
			СП - 8%			15762,00	–	204906	–	204906	–	221298
87	620	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	13							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		16392	
88	621	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	13	2082,00	–	27066	–	27066	–	29231
			СП - 8%			–	–	–	–		2165	
89	622	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	13	20326,00	–	264238	–	264238	–	285377
			СП - 8%			–	–	–	–		21139	
			ВОДОразборный колодец на 2 абонента Д 1,5м-14шт		19,46	30681,57	8219,90	597063	159959	268309	228222	891308
90	648	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8673,94	3172,27	168795	61732		66023	
			НР - 99%; СП - 8%			–	–	–	–		16027	
91	649	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	14	14310,00	–	200340	–	200340	–	216367
			СП - 8%			–	–	–	–		15400	
92	650	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	14	13750,00	–	192500	–	192500	–	207900
			СП - 8%			–	–	–	–		15400	
93	651	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	14	13750,00	–	192500	–	192500	–	207900
			СП - 8%			–	–	–	–		15400	
94	652	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	15762,00	–	220668	–	220668	–	238321
			СП - 8%			–	–	–	–		17653	
95	653	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	14	2082,00	–	29148	–	29148	–	31480
			СП - 8%			–	–	–	–		2332	
96	654	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	14	20326,00	–	284564	–	284564	–	307329
			СП - 8%			–	–	–	–		22765	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-17шт		23,63	30681,57	8219,90	725005	194236	325804	277127	1082303
97	684	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8673,94	3172,27	204965	74961		80171	
			НР - 99%; СП - 8%			14310,00	–	243270	–	243270	–	262732
98	685	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	17	–	–	–	–		19462	
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	686	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	17	13750,00	–	233750	–	233750	–	252450
						–	–	–	–		18700	
			СП - 8%				–	233750	–	233750	–	252450
100	687	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	17	13750,00	–	–	–		18700	
						–	–	267954	–	267954	–	289390
			СП - 8%				–	–	–		21436	
101	688	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	17	15762,00	–	267954	–	267954	–	289390
						–	–	–	–		21436	
			СП - 8%				–	35394	–	35394	–	38226
102	689	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	17	2082,00	–	–	–		2832	
						–	–	345542	–	345542	–	373185
			СП - 8%				–	–	–		27643	
103	690	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	17	20326,00	–	345542	–	345542	–	373185
						–	–	–	–		27643	
			СП - 8%				–	–	–		27643	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-17шт									
104	720	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,63	30681,57	8219,90	725005	194236	325804	277127	1082303
						8673,94	3172,27	204965	74961		80171	
			НР - 99%; СП - 8%				–	243270	–	243270	–	262732
105	721	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	17	14310,00	–	–	–		19462	
						–	–	–	–		–	
			СП - 8%				–	233750	–	233750	–	252450
106	722	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	17	13750,00	–	–	–		18700	
						–	–	–	–		–	
			СП - 8%				–	233750	–	233750	–	252450
107	723	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	17	13750,00	–	–	–		18700	
						–	–	–	–		–	
			СП - 8%				–	267954	–	267954	–	289390
108	724	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	17	15762,00	–	–	–		21436	
						–	–	–	–		–	
			СП - 8%				–	35394	–	35394	–	38226
109	725	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	17	2082,00	–	–	–		2832	
						–	–	–	–		–	
			СП - 8%				–	345542	–	345542	–	373185
110	726	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	17	20326,00	–	–	–		27643	
						–	–	–	–		–	
			СП - 8%				–	–	–		–	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-20шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	756	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,8	30681,57	8219,90	852948	228513	383299	326031	1273297
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	241136	88189		94318	
112	757	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	20	14310,00	–	286200	–	286200	–	309096
			СП - 8%			–	–	–	–		22896	
113	758	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20	13750,00	–	275000	–	275000	–	297000
			СП - 8%			–	–	–	–		22000	
114	759	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	20	13750,00	–	275000	–	275000	–	297000
			СП - 8%			–	–	–	–		22000	
115	760	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	20	15762,00	–	315240	–	315240	–	340459
			СП - 8%			–	–	–	–		25219	
116	761	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	20	2082,00	–	41640	–	41640	–	44971
			СП - 8%			–	–	–	–		3331	
117	762	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	20	20326,00	–	406520	–	406520	–	439042
			СП - 8%			–	–	–	–		32522	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-15шт									
118	792	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,85	30681,57	8219,90	639711	171385	287474	244524	954973
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	180852	66142		70739	
119	793	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	15	14310,00	–	214650	–	214650	–	231822
			СП - 8%			–	–	–	–		17172	
120	794	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	15	13750,00	–	206250	–	206250	–	222750
			СП - 8%			–	–	–	–		16500	
121	795	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	15	13750,00	–	206250	–	206250	–	222750
			СП - 8%			–	–	–	–		16500	
122	796	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	15762,00	–	236430	–	236430	–	255344

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		18914	
123	797	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	15	2082,00	–	31230	–	31230	–	33728
			СП - 8%			–	–	–	–		2498	
124	798	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	15	20326,00	–	304890	–	304890	–	329281
			СП - 8%			–	–	–	–		24391	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36170172	4068596	24364728	9010339	48794949
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7736847	1364505	–	3614438	
		Материалы		Тенге				27508452				
		Всего заработная плата		Тенге				4010825				
		Местные материалы		Тенге					9101352			
			Накладные расходы	Тенге				11692184				
			Сметная прибыль	Тенге				9010338				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				2921503				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				39440294				8519
			Сметная заработная плата	Тенге					9101352			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				8661720				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8661720				
			Сметная прибыль	Тенге				692938				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9354657				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48794951				
			РАЗДЕЛ 4. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
125	831	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2276,54	1373,00	–	3125689	–	3125689	–	3375745
			СП - 8%			–	–	–	–		250055	
126	832	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	63,63	455,00	–	28952	–	28952	–	31268
			СП - 8%			–	–	–	–		2316	
127	833	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2098,78	94,00	–	197285	–	197285	–	213068
			СП - 8%			–	–	–	–		15783	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3351926	–	3351926	–	3620081
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				–	–	–	268154	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3351926				
			Сметная прибыль	Тенге				3351926				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				268154				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3620081				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3620081				63626119
			Временные здания и сооружения	Тенге	1%							636 261
			Итого с временными	Тенге								64 262 380
			Зимние удорожания	Тенге	0,91 %							584 788
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								64 847 168
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							1 296 943

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами	*Тенге*								*66 144 111*
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 100, К-1,0498961	*Тенге*								*69 444 444*
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,9	*Тенге*								***62 500 000***
			НДС	*Тенге*	**12 %**							***7 500 000***
			Итого с НДС	*Тенге*								**70 000 000**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество сограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.А.Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Технадзор: Товарищество сограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: Абдыкалыков К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный