Форма 4

Заказчик: КГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

# АКТ
## выполненных работ

**по объекту: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство 60-квартирного жилого дома №9 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда.Корректировка проекта.**

**июль месяц 2021 года**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу изме | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.СЕТКИ НА ПРОДУХАХ** | | | | | | | | | | |
| 77 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | | 0,041 | 68383,32 | 2226,12 | 2803,72 | 91,27 | -- | 2549,84 | 5781,84 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 66157,20 | 714,96 | 2712,45 | 29,31 | | 428,28 | |
| 78 | 2105-0308-0219 РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | | 10 | 584,00 | -- | 5840,00 | -- | 5840,00 | -- | 6307,20 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 467,20 | |
| | | **итого** | | | | | | | | | | 12089 |
| | | **ВСЕГО общестроительных работ** | | | | | | | | | | 12089 |
| | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 58 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого покрытия | | 1219,92 | 911,93 | 52,05 | 1112486,22 | 63493,18 | 407910,45 | 603402,18 | 1853159,47 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 525,51 | 12,12 | 641082,60 | 14789,33 | | 137271,07 | |
| 60 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | | 346 | 337,52 | 12,47 | 116780,71 | 4313,82 | 84804,60 | 26424,60 | 154661,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 79,95 | 3,06 | 27662,28 | 1060,11 | | 11456,42 | |
| 61 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 1219,92 | 656,47 | 102,00 | 800838,20 | 124430,62 | 401607,18 | 281643,99 | 1169080,77 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 225,26 | 25,69 | 274800,40 | 31334,38 | | 86598,58 | |
| 62 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 1219,92 | 429,42 | 1,51 | 523858,78 | 1840,13 | 293018,32 | 211126,09 | 793783,66 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 187,72 | 0,40 | 229000,33 | 484,55 | | 58798,79 | |
| | | **КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ-6ШТ** | | | | | | | | | |
| 83 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 29,7 | 656,47 | 102,00 | 19497,09 | 3029,37 | 9777,47 | 6856,86 | 28462,28 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 225,26 | 25,69 | 6690,25 | 762,86 | | 2108,32 | |
| 84 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 29,7 | 91,78 | 7,54 | 2725,82 | 224,00 | 2377,93 | 168,25 | 3125,59 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 4,17 | 1,99 | 123,89 | 58,98 | | 231,53 | |
| 85 | 1112-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Кровли трехслойные мастичные, армированные двумя слоями стеклосетки из мастики битумной. Устройство | м2 кровли | 29,7 | 2928,66 | 100,23 | 86981,09 | 2976,87 | 73782,66 | 9706,15 | 104422,22 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 344,16 | 11,06 | 10221,55 | 328,61 | | 7734,98 | |
| 86 | 1112-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками | м примыканий | 18 | 3566,71 | 58,91 | 64200,72 | 1060,41 | 50794,98 | 11531,85 | 81791,18 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 685,85 | 10,52 | 12345,34 | 189,28 | | 6058,61 | |
| | | **КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-5 ШТ** | | | | | | | | | |
| 87 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 70,5 | 656,47 | 102,00 | 46280,98 | 7190,93 | 23209,15 | 16276,40 | 67561,97 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 225,26 | 25,69 | 15880,90 | 1810,83 | | 5004,59 | |
| 88 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 70,5 | 102,43 | 1,51 | 7221,37 | 106,34 | 5644,58 | 1378,58 | 9287,95 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 20,86 | 0,40 | 1470,45 | 28,00 | | 688,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 1,466 | 97544,94 | 1416,50 | 143000,88 | 2076,59 | 106840,96 | 31433,56 | 188389,19 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 23249,20 | 574,93 | 34083,33 | 842,85 | | 13954,75 | |
| 91 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 68,5 | 2940,95 | 99,38 | 201454,77 | 6807,74 | 62284,49 | 123504,22 | 350955,71 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1932,30 | 27,46 | 132362,55 | 1881,17 | | 25996,72 | |
| 92 | 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 75,761 | 3543,00 | -- | 268421,22 | -- | 268421,22 | -- | 289894,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21473,70 | |
| 94 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 25 | 337,52 | 12,47 | 8437,91 | 311,69 | 6127,50 | 1909,29 | 11174,98 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 79,95 | 3,06 | 1998,72 | 76,60 | | 827,78 | |
| | | **КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-2 ШТ** | | | | | | | | | |
| 95 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 24 | 656,47 | 102,00 | 15755,23 | 2447,98 | 7900,99 | 5540,90 | 22999,82 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 225,26 | 25,69 | 5406,26 | 616,45 | | 1703,69 | |
| 96 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 24 | 102,43 | 1,51 | 2458,34 | 36,20 | 1921,56 | 469,30 | 3161,85 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 20,86 | 0,40 | 500,58 | 9,53 | | 234,21 | |
| 97 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,308 | 97544,94 | 1416,50 | 30043,84 | 436,28 | 22446,80 | 6604,05 | 39579,72 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 23249,20 | 574,93 | 7160,75 | 177,08 | | 2931,83 | |
| 100 | 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 13,9356 | 3543,00 | -- | 49373,83 | -- | 49373,83 | -- | 53323,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3949,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 8 | 337,52 | 12,47 | 2700,13 | 99,74 | 1960,80 | 610,97 | 3575,99 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 79,95 | 3,06 | 639,59 | 24,51 | | 264,89 | |
| | | итого | | | | | | | | | 5228393 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ОКНА** | | | | | | | | | |
| 109 | 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м | п/м | 265 | 1764,99 | 9,69 | 467721,32 | 2566,71 | 402378,65 | 57630,66 | 567380,14 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 236,89 | 4,75 | 62775,96 | 1258,11 | | 42028,16 | |
| | | итого | | | | | | | | | 567380 |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| | | ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ | | | | | | | | | |
| 116 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 907,2 | 1754,74 | 76,59 | 1591900,00 | 69480,45 | 503138,98 | 945275,47 | 2740149,51 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1123,55 | 34,20 | 1019280,57 | 31025,51 | | 202974,04 | |
| 117 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Двери подъездные металлические с системой домофонной связи на 10 квартир в комплекте | компл | 6 | 274808,04 | -- | 1648848,21 | -- | 1648848,21 | -- | 1780756,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 131907,86 | |
| 124 | 1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках | м2 площади остекления | 85,8 | 2683,97 | 32,35 | 230284,73 | 2775,99 | 147938,16 | 64374,41 | 318231,87 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 927,40 | 10,46 | 79570,58 | 897,43 | | 23572,73 | |
| | | итого | | | | | | | | | 4839137 |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | | |
| | | ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2 шт | | | | | | | | | |
| 173 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,064 | 73080,56 | 25783,30 | 4677,16 | 1650,13 | 655,84 | 2004,06 | 7215,71 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 37049,80 | 8331,98 | 2371,19 | 533,25 | | 534,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,064 | 581946,00 | -- | 37244,54 | -- | 37244,54 | -- | 40224,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2979,56 | |
| | | **ТАМБУРЫ** | | | | | | | | | |
| 199 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 26,4 | 2534,26 | 14,21 | 66904,40 | 375,14 | 34568,36 | 28894,67 | 103463,00 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1210,64 | 5,47 | 31960,90 | 144,29 | | 7663,93 | |
| 200 | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 2,64 | 22227,71 | 1395,02 | 58681,15 | 3682,85 | 5767,57 | 38770,15 | 105247,40 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 18648,00 | 675,24 | 49230,72 | 1782,63 | | 7796,10 | |
| 202 | 2110-0402-0403 РСНБ РК 2015 | Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84 | м2 | 26,928 | 1722,00 | -- | 46370,02 | -- | 46370,02 | -- | 50079,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3709,60 | |
| | | **итого** | | | | | | | | | 306230 |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88** | | | | | | | | | |
| | | **ДЕТАЛЬ 138 - 37+16,8 М2** | | | | | | | | | |
| 220 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 53,8 | 3376,43 | 73,89 | 181652,03 | 3975,16 | 111980,61 | 63471,78 | 264733,71 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1221,12 | 33,96 | 65696,26 | 1826,92 | | 19609,90 | |
| | | **ДЕТАЛЬ 62 - 478 М2** | | | | | | | | | |
| 221 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 53,8 | 3376,43 | 73,89 | 181652,03 | 3975,16 | 111980,61 | 63471,78 | 264733,71 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1221,12 | 33,96 | 65696,26 | 1826,92 | | 19609,90 | |
| | | **итого** | | | | | | | | | 529467 |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 234 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1869,0 | 650,37 | 4,52 | 1215572,46 | 8448,09 | 1770514,13 | 700160,17 | 2068991,23 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 466,05 | 2,21 | 871069,61 | 4130,60 | | 153258,61 | |
| 236 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 219,06 | 4369,89 | 19,85 | 957268,10 | 4348,34 | 1368424,77 | 435603,44 | 1504301,27 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2476,00 | 9,64 | 542392,56 | 2111,74 | | 111429,72 | |
| 238 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 428,244 | 3131,23 | 44,72 | 1340930,46 | 19152,19 | 355916,59 | 780508,88 | 2291154,49 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2255,40 | 22,82 | 965861,52 | 9774,58 | | 169715,15 | |
| 239 | 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 428,244 | 2529,87 | 21,03 | 1083402,85 | 9007,17 | 236773,88 | 672398,65 | 1896265,62 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1955,95 | 6,72 | 837621,80 | 2876,51 | | 140464,12 | |
| | | **итого** | | | | | | | | | **7760713** |
| | | **РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ** | | | | | | | | | |
| 246 | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 4,56 | 22227,71 | 1395,02 | 101358,34 | 6361,29 | 9962,17 | 66966,62 | 181790,96 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 18648,00 | 675,24 | 85034,88 | 3079,09 | | 13466,00 | |
| 247 | 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 | м3 | 4,6968 | 12847,00 | -- | 60339,79 | -- | 60339,79 | -- | 65166,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4827,18 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-18ШТ** | | | | | | | | | |
| 249 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 1,1754 | 540073,00 | -- | 634801,80 | -- | 634801,80 | -- | 685585,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50784,14 | |
| | | **ПРОХОД ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 254 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 8,528 | 25427,27 | 1729,66 | 216843,79 | 14750,55 | 160423,05 | 40921,01 | 278385,99 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4886,28 | 386,72 | 41670,20 | 3297,95 | | 20621,18 | |
| 255 | 1113-0401-0108 РСНБ РК 2015 | Обкладка резиной ИРП-1390-6 (2-607) в 2 слоя по подслою эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508 | м2 | 5,07 | 9884,32 | 87,90 | 50113,51 | 445,65 | 30497,58 | 13320,13 | 68508,33 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3781,12 | 26,48 | 19170,28 | 134,25 | | 5074,69 | |
| | | **итого** | | | | | | | | | 1279438 |
| | | **ВСЕГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000** | | | | | | | | | 17286196 |
| | | **ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (изм)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОВЫЕ УЗЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1** | | | | | | | | | |
| 19 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 2 | 570,37 | 27,22 | 1140,74 | 54,44 | 35,06 | 1056,17 | 2372,66 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 525,62 | 13,24 | 1051,24 | 26,48 | | 175,75 | |
| 22 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 8 | 2508,11 | -- | 20064,84 | -- | 17572,24 | 2442,75 | 24308,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 311,57 | -- | 2492,60 | -- | | 1800,61 | |
| 23 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 9 | 477,73 | -- | 4299,54 | -- | 615,46 | 3610,40 | 8542,74 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 409,34 | -- | 3684,08 | -- | | 632,80 | |
| | | **УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 2** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 2 | 570,37 | 27,22 | 1140,74 | 54,44 | 35,06 | 1056,17 | 2372,66 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 525,62 | 13,24 | 1051,24 | 26,48 | | 175,75 | |
| 77 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 8 | 2508,11 | -- | 20064,84 | -- | 17572,24 | 2442,75 | 24308,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 311,57 | -- | 2492,60 | -- | | 1800,61 | |
| 78 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 9 | 477,73 | -- | 4299,54 | -- | 615,46 | 3610,40 | 8542,74 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 409,34 | -- | 3684,08 | -- | | 632,80 | |
| | | итого | | | | | | | | | 70447 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 135 | 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 34,4 | 5266,62 | 41,92 | 181171,71 | 1442,09 | 121059,17 | 58057,36 | 258367,39 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1705,54 | 16,62 | 58670,44 | 571,76 | | 19138,32 | |
| 136 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252 х252 мм. Установка | решетка | 54 | 1713,70 | 53,15 | 92539,73 | 2870,15 | 17170,12 | 71785,16 | 177470,88 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1342,58 | 13,90 | 72499,46 | 750,71 | | 13145,99 | |
| 137 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 162 | 1524,82 | 53,15 | 247021,61 | 8610,46 | 20912,78 | 215355,48 | 499367,26 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1342,58 | 13,90 | 217498,36 | 2252,12 | | 36990,17 | |
| 138 | 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм (РВП-2) | шт. | 128 | 2105,00 | -- | 269440,00 | -- | 269440,00 | -- | 290995,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21555,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 2305-0306-0330 РСНБ РК 2015 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм (РВП-3) | шт. | 34 | 1948,00 | -- | 66232,00 | -- | 66232,00 | -- | 71530,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5298,56 | |
| | | итого | | | | | | | | | 1297731 |
| | | ВСЕГО ОВ | | | | | | | | | 1368178 |
| | | **ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (изм)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000** | | | | | | | | | |
| | | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ | | | | | | | | | |
| 24 | 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 | шт. | 1 | 39084,00 | -- | 39084,00 | -- | 39084,00 | -- | 42210,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3126,72 | |
| | | итого | | | | | | | | | 42211 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ХОЛОДНАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000** | | | | | | | | | |
| 29 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 400 | 1417,30 | 14,74 | 566921,34 | 5894,14 | 7065,60 | 542920,18 | 1198628,84 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1384,90 | 0,10 | 553961,60 | 38,58 | | 88787,32 | |
| 32 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 150 | 2172,88 | 86,02 | 325932,05 | 12903,00 | 44680,55 | 264927,81 | 638128,65 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1788,99 | 13,24 | 268348,50 | 1986,00 | | 47268,79 | |
| 38 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 90 | 2172,88 | 86,02 | 195559,23 | 7741,80 | 26808,33 | 158956,69 | 382877,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1788,99 | 13,24 | 161009,10 | 1191,60 | | 28361,27 | |
| | | итого | | | | | | | | | 2219635 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 480 | 1417,30 | 14,74 | 680305,61 | 7072,97 | 8478,72 | 651504,21 | 1438354,61 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1384,90 | 0,10 | 664753,92 | 46,30 | | 106544,79 | |
| 79 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 410 | 2172,88 | 86,02 | 890880,94 | 35268,20 | 122126,84 | 724136,01 | 1744218,31 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1788,99 | 13,24 | 733485,90 | 5428,40 | | 129201,36 | |
| 85 | 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка | шт. | 60 | 8073,74 | 27,46 | 484424,16 | 1647,60 | 434318,16 | 48267,74 | 575307,26 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 807,64 | 13,24 | 48458,40 | 794,40 | | 42615,35 | |
| 87 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 240 | 2172,88 | 86,02 | 521491,28 | 20644,80 | 71488,88 | 423884,50 | 1021005,84 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1788,99 | 13,24 | 429357,60 | 3177,60 | | 75630,06 | |
| 95 | 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,0552 | 373181,00 | -- | 20599,59 | -- | 20599,59 | -- | 22247,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1647,97 | |
| 96 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 60 | 2172,88 | 86,02 | 130372,82 | 5161,20 | 17872,22 | 105971,12 | 255251,46 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1788,99 | 13,24 | 107339,40 | 794,40 | | 18907,52 | |
| 97 | 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 60 | 9712,00 | -- | 582720,00 | -- | 582720,00 | -- | 629337,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46617,60 | |
| | | итого | | | | | | | | | 5685723 |

## РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ 0.000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 268 | 780,36 | 3,34 | 209137,65 | 895,50 | 1882,15 | 202506,00 | 444575,14 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 770,00 | 1,04 | 206360,00 | 278,77 | | 32931,49 | |
| 99 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 270 | 807,13 | 1,37 | 217925,39 | 369,95 | 745,43 | 212593,90 | 464960,83 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 803,00 | 0,45 | 216810,00 | 122,55 | | 34441,54 | |
| 100 | 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 267,464 | 921,00 | -- | 246334,34 | -- | 246334,34 | -- | 266041,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19706,75 | |
| 101 | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | м | 269,46 | 306,00 | -- | 82454,76 | -- | 82454,76 | -- | 89051,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6596,38 | |
| 102 | 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 36 | 553,00 | -- | 19908,00 | -- | 19908,00 | -- | 21500,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1592,64 | |
| 108 | 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 60 | 7391,00 | -- | 443460,00 | -- | 443460,00 | -- | 478936,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35476,80 | |
| 111 | 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 60 | 4594,00 | -- | 275640,00 | -- | 275640,00 | -- | 297691,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22051,20 | |
| 112 | 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 60 | 1100,00 | -- | 66000,00 | -- | 66000,00 | -- | 71280,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5280,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 60 | 20730,00 | -- | 1243800,00 | -- | 1243800,00 | -- | 1343304,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99504,00 | |
| 115 | 2303-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96 | шт. | 60 | 106377,00 | -- | 6382620,00 | -- | 6382620,00 | -- | 6893229,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 510609,60 | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИЯ ниже 0.000** | | | | | | | | | |
| 118 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 85 | 780,36 | 3,34 | 66330,97 | 284,02 | 596,95 | 64227,65 | 141003,31 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 770,00 | 1,04 | 65450,00 | 88,42 | | 10444,69 | |
| 119 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 807,13 | 1,37 | 8071,31 | 13,70 | 27,61 | 7873,85 | 17220,77 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 803,00 | 0,45 | 8030,00 | 4,54 | | 1275,61 | |
| 120 | 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 84,83 | 921,00 | -- | 78128,43 | -- | 78128,43 | -- | 84378,70 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6250,27 | |
| 121 | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 9,98 | 306,00 | -- | 3053,88 | -- | 3053,88 | -- | 3298,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 244,31 | |
| 122 | 1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий ив каналах | м труб | 55 | 3364,58 | 105,11 | 185051,98 | 5781,09 | 100286,48 | 79338,67 | 285541,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1436,08 | 35,88 | 78984,40 | 1973,42 | | 21151,25 | |
| 123 | 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015 | Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 18 | 3353,00 | -- | 60354,00 | -- | 60354,00 | -- | 65182,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4828,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 6 | 707,00 | -- | 4242,00 | -- | 4242,00 | -- | 4581,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 339,36 | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИЯ К3** | | | | | | | | | |
| 125 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 210 | 807,13 | 1,37 | 169497,52 | 287,74 | 579,78 | 165350,81 | 361636,20 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 803,00 | 0,45 | 168630,00 | 95,32 | | 26787,87 | |
| 126 | 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 149,7 | 278,00 | -- | 41616,60 | -- | 41616,60 | -- | 44945,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3329,33 | |
| 127 | 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 59,88 | 173,00 | -- | 10359,24 | -- | 10359,24 | -- | 11187,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 828,74 | |
| 128 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 180 | 807,13 | 1,37 | 145283,59 | 246,64 | 496,96 | 141729,27 | 309973,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 803,00 | 0,45 | 144540,00 | 81,70 | | 22961,03 | |
| 129 | 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для системвнутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 179,64 | 306,00 | -- | 54969,84 | -- | 54969,84 | -- | 59367,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4397,59 | |
| 130 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 20984,27 | 430,05 | 41968,53 | 860,09 | 7365,64 | 33339,01 | 81332,14 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 16871,40 | 138,30 | 33742,80 | 276,60 | | 6024,60 | |
| 131 | Прайс-лист | Погружной дренажный насос ТОР 1 | ШТ | 2 | 46353,21 | -- | 92706,43 | -- | | -- | 92706,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 92706,43 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 2 | 2710,90 | 17,87 | 5421,80 | 35,74 | 2636,06 | 1980,00 | 7993,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1375,00 | -- | 2750,00 | -- | | 592,14 | |
| 133 | 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 | Трапы диаметром 50 мм. Установка | комплект | 30 | 8682,33 | 33,73 | 260469,96 | 1011,99 | 241186,77 | 18392,76 | 301171,74 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 609,04 | 16,56 | 18271,20 | 496,92 | | 22309,02 | |
| 134 | 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015 | Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98 | шт. | 8 | 1832,00 | -- | 14656,00 | -- | 14656,00 | -- | 15828,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1172,48 | |
| | | итого | | | | | | | | | 12257921 |
| | | ВСЕГО ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | 20205489,18 |
| | | **СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 2 | 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А | шт. | 1 | 266268,00 | -- | 266268,00 | -- | | -- | 266268,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 266268,00 | -- | |
| 3 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 30 | 3843,51 | 84,73 | 115305,40 | 2541,90 | 30263,50 | 60094,44 | 189431,83 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2750,00 | 32,15 | 82500,00 | 964,50 | | 14031,99 | |
| 6 | 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 3 | 11237,00 | -- | 33711,00 | -- | 33711,00 | -- | 36407,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2696,88 | |
| 8 | 2307-0101-0328 РСНБ РК 2015 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-002.1 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 13 | 2110,00 | -- | 27430,00 | -- | 27430,00 | -- | 29624,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2194,40 | |
| 9 | 2307-0101-0717 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НПО22-100-034/3862 ГОСТ 17677-82 | шт. | 60 | 1369,00 | -- | 82140,00 | -- | 82140,00 | -- | 88711,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6571,20 | |
| 10 | 2307-0101-0109 РСНБ РК 2015 | Светильники для местного освещения,СУВ-Е14 тип НКП03У-60-001УХЛ4 ГОСТ 17677-82 | шт. | 14 | 4269,00 | -- | 59766,00 | -- | 59766,00 | -- | 64547,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4781,28 | |
| 11 | 2307-0102-1318 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82 | шт. | 30 | 2317,00 | -- | 69510,00 | -- | 69510,00 | -- | 75070,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5560,80 | |
| 12 | 2307-0101-0232 РСНБ РК 2015 | Светильники подвесные, тип НСП02-200-002 IP52 ГОСТ 17677-82 | шт. | 28 | 1580,00 | -- | 44240,00 | -- | 44240,00 | -- | 47779,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3539,20 | |
| 13 | 2307-0101-0235 РСНБ РК 2015 | Светильники подвесные, тип НСП09-200-001 IP51 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 4607,00 | -- | 18428,00 | -- | 18428,00 | -- | 19902,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1474,24 | |
| 14 | 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е 40,Е27,Е14 мощность 11 Вт | шт. | 111 | 478,00 | -- | 53058,00 | -- | 53058,00 | -- | 57302,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4244,64 | |
| 15 | 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 | Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ40, ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ 65 | шт. | 30 | 331,00 | -- | 9930,00 | -- | 9930,00 | -- | 10724,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 794,40 | |
| 16 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | шт | 30 | 47,27 | -- | 1418,07 | -- | 1418,07 | -- | 1531,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113,45 | |
| 17 | 2307-0202-0306 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм У996 | шт. | 6 | 5966,00 | -- | 35796,00 | -- | 35796,00 | -- | 38659,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2863,68 | |
| 18 | 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 | Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 | шт. | 270 | 1673,00 | -- | 451710,00 | -- | 451710,00 | -- | 487846,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36136,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2307-0219-0105 РСНБ РК 2015 | Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 180 | 178,00 | -- | 32040,00 | -- | 32040,00 | -- | 34603,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2563,20 | |
| 22 | 2307-0219-0106 РСНБ РК 2015 | Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 60 | 181,00 | -- | 10860,00 | -- | 10860,00 | -- | 11728,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 868,80 | |
| 26 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 241 | 285,00 | -- | 68685,00 | -- | 68685,00 | -- | 74179,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5494,80 | |
| 27 | 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 480 | 346,00 | -- | 166080,00 | -- | 166080,00 | -- | 179366,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13286,40 | |
| 28 | 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 32 | 235,00 | -- | 7520,00 | -- | 7520,00 | -- | 8121,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 601,60 | |
| 29 | 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 1562 | 340,00 | -- | 531080,00 | -- | 531080,00 | -- | 573566,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42486,40 | |
| 30 | 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015 | Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 | шт. | 60 | 971,00 | -- | 58260,00 | -- | 58260,00 | -- | 62920,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4660,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2307-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК | шт. | 2005 | 159,00 | -- | 318795,00 | -- | 318795,00 | -- | 344298,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25503,60 | |
| 33 | 2307-0103-0305 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82 | шт. | 6 | 6886,00 | -- | 41316,00 | -- | 41316,00 | -- | 44621,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3305,28 | |
| 34 | ТПРАЙС-ЛИСТ | лампа ртутная ДРЛ-125 | шт | 6 | 664,82 | -- | 3988,93 | -- | 3988,93 | -- | 4308,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 319,11 | |
| 35 | 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015 | Кронштейны из сортовой стали | кг | 226,68 | 655,00 | -- | 148475,40 | -- | 148475,40 | -- | 160353,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11878,03 | |
| 43 | 2306-1710-0708 РСНБ РК 2015 | Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм | м | 270 | 6336,00 | -- | 1710720,00 | -- | 1710720,00 | -- | 1847577,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136857,60 | |
| 44 | 2306-1710-1819 РСНБ РК 2015 | Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм | шт. | 28 | 4493,00 | -- | 125804,00 | -- | 125804,00 | -- | 135868,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10064,32 | |
| 45 | 2306-1710-2648 РСНБ РК 2015 | Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах | шт. | 260 | 138,00 | -- | 35880,00 | -- | 35880,00 | -- | 38750,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2870,40 | |
| 56 | 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу | шт. | 4 | 6024,02 | 102,19 | 24096,10 | 408,76 | 13607,34 | 7350,19 | 33961,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2520,00 | 32,15 | 10080,00 | 128,60 | | 2515,70 | |
| 58 | Прайс-лист | Пускатель магнитный ПМЛ 121002 10А | шт | 4 | 11857,50 | -- | 47430,00 | -- | | -- | 47430,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 47430,00 | -- | |
| 59 | 2307-0216-0103 РСНБ РК 2015 | Реле электротепловое модели РТЛ1004104,от 7 до 10А,типа ИЭК | шт. | 4 | 2598,00 | -- | 10392,00 | -- | 10392,00 | -- | 11223,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 831,36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 5102-1301-0217 РСНБ РК 2015 | **Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0022-005/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 2,2 кВт, номинальный ток 5 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010** | **шт.** | **1** | **447840,00** | **--** | **447840,00** | **--** | | **--** | **447840,00** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **447840,00** | **--** | |
| 63 | 2307-0204-1406 РСНБ РК 2015 | **Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **60** | **6269,00** | **--** | **376140,00** | **--** | **376140,00** | **--** | **406231,20** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **30091,20** | |
| 64 | 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 | **Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3** | **шт.** | **300** | **42,00** | **--** | **12600,00** | **--** | **12600,00** | **--** | **13608,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1008,00** | |
| | | **ВСЕГО СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | **5894367** |

| | |
|---|---|
| **Всего** | 44 766 320,17 |
| в том числе | 1 680 810,42 |
| Временные здания и сооружения 0,9% | **387769,59** |
| итого | 43473279,34 |
| Зимнее удорож-=1,08% | 469511,42 |
| на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 3282084,33 |
| **итого** | **48905685,51** |
| итого с учетом снижения | 44832212,17 |
| НДС | 5379865,46 |
| итого | **50 212 077,63** |

**Заказчик**
КГУ " Кызылординский
городской отдел строительства"
БИН:060140014281
_____ **Кани Н.**

**Технадзор:**
ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ **Туреходжаев Б.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН:02044004832
_____ **Алимкулов Т.**

**Авторский надзор:**
ТОО "Проект Сервис"
БИН:971140000650
_____ **Боранов С.** (0062,0063 от 17.06.2016)

KZ34VJE00024805;KZ50VJE00024808;KZ92VJE00025022;