АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке капитального ремонта автомобильной дороги «Каркаралинск-Нуркен-Жамбыл» в эксплуатацию

Карагандинская область «30» сентября 2014г.
(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Распоряжением акима Каркаралинского района от «16» сентября 2014года № 1/55
(наименование органа назначившего комиссию)

в составе:
Председателя государственной приемочной комиссии: Акимов С.Р. – заместитель акима Каркаралинского района;
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной приемочной комиссии: органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Иргебаев А.Т. – главный специалист - государственный строительный инспектор отдела ГАСИ, Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области, КДС и ЖКХ МРР РК;
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика Кожанов М.Ж. – заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;

Тусупов Е.К. – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
(Ф.И.О., должность)

Ахметкалиева С.Т. - главный специалист отдела Функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
(Ф.И.О., должность)

Шажаров С.А. - руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каркаралинского района»;
(Ф.И.О., должность)

генерального подрядчика Татищев К.Т. - председатель правления ТОО «Караганды жолдары»;
(Ф.И.О., должность)

эксплуатационной организации Абжанов Б.Т. – начальник филиала ДЭУ-1 ТОО «Караганды жолдары»;

генерального проектировщика Ан В.В. – представитель авторского надзора главный инженер ТОО «КарагандаКаздорпроект»;
(Ф.И.О., должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора и.о. заместителя руководителя «Департамента по защите прав потребителей Карагандинской области», письмо «Об участии в государственной приемочной комиссии» № 7-11/5700 от 04.09.2014 года
(Ф.И.О., должность)

органов государственной противопожарной службы – **Абдрахманов А.С.** начальник ОЧС Каркаралинского района майор противопожарной службы;
(Ф.И.О., должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) – **Жумашев Н.Б.** – главный специалист отдела государственного экологического контроля Департамента экологии по Карагандинской области;

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
дорожная полиция - Акимов Д.А. - представитель управления административной полиции ДВД Карагандинской области;
(Ф.И.О., должность)
Лаборатория Муканов Г.С. – руководитель РГУ «Карагандыжоллаборатория»;
(Ф.И.О., должность)
технического надзора Данильченко В.А. – директор ТОО «Стройтехнология»;
(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком совместно с подрядчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области», ТОО «Караганды жолдары»
(указать наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: капитальный ремонт а/д. «Каркаралинск-Нуркен-Жамбыл» км 38-66, IV категории
(наименование объекта, категорию, вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение))
по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район;
(место расположения (область, район)

2. Капитальный ремонт автодороги произведен на основании: протокола об итогах конкурса по государственным закупкам работ по капитальному ремонту участков автомобильных дорог и моста областного и районного значения Карагандинской области от 11 февраля 2009 года, протокола об итогах конкурса государственных закупок способом из одного источника по закупкам работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области» от 24 февраля 2012 года, договор № 30 от 18.02.2009 года, договор № 21 от 10.02.2010года, договор № 16 от 21.01.2011года, договор № 11 от 24.02.2012года, доп.согл № 1 от 04.02.2013года, доп.согл № 2 от 25.11.2013года, доп.согл № 3 от 17.02.2014 года;
(наименование органа,вынесшего решение)
Ордер на право производства работ № 17 от 01.04.2009г., № 31 от 26.03.2010 г., № 4 от 01.03.2011г., № 4 от 30.02.2012г., № 1 от 08.04.2013г., № 5 от 14.03.2014г согласованные с УАП ДВД Караганинской области.
(наименование органа,выдавшего решение)

3. Капитальный ремонт автодороги осуществлен: генподрядчиком: ТОО «Караганды жолдары»
(наименование организации)
выполнившим: капитальный ремонт автодороги «Каркаралинск-Нуркен-Жамбыл» км 38-66
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана: генеральным проектировщиком: ТОО «КарагандаКаздорпоект» г. Караганда, ул.Ерубаева 50а
(наименование организации)
выполнившим: том I-«Паспорт», том II-«Общая часть», том III-«Строительные решения», том IV-«Поперечные профили земляного полотна», том V- «Охрана окружающей среды», том VI-«Сметная документация» книга 1, книга 2
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями -----
(наименование организации,выполненные части и разделы)

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ «УПТиАД Карагандинской области» «Задание на разработку рабочего проекта капитального ремонта а/д. «Каркаралинск-Нуркен-Жамбыл» от 04.02.2008года
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство выполнялось: по индивидуальному проекту № 92

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: «Комитет по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и торговли РК» № 387-ПИР от 24.07.2009г

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: апрель 2009 года
- окончание работ: декабрь 2014 года

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства: 11 месяцев
фактически: 47 месяцев

9. Государственной комиссии представлена следующая документация:
а) Акты выполненных объемов работ.
б) Заключение рабочей комиссии.
в) Акты на скрытые работы.

10. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 28,8 км
б) категория: IV-я
в) ширина проезжей части: 6 м
г) ширина земляного полотна: 10 м

Показатели	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
(Конструктивные слои дорожной одежды)	**км**	**от ПК**	**до ПК**	**от ПК**	**до ПК**
Устройство дополнительного слоя основания, Н=12-18см	28,8	0+00	288+00	0+00	288+00
Устройство основания из щеб.смеси С4, Н=12см	28,8	0+00	288+00	0+00	288+00
Устройство слоя покрытия из горячего пористого крупно-зернистого асфальтобетона, Н=6см	28,8	0+00	288+00	0+00	288+00
Устройство двойной поверхностной обработки черным щебнем	28,8	0+00	288+00	0+00	288+00
Укрепление обочин, 12см	28,8	0+00	288+00	0+00	288+00

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-

В том числе подземной части	$м^3$	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Протяженность дороги -28,8 км, категория: IV-я, ширина проезжей части: 6 м, ширина земляного полотна: 10 м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям)

12. Оборудование установлено согласно актам о его приемке (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве: по проекту _____ед; фактически _____ед.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: журнал ТБ, журнал инструктажа ТБ, полив водой, использование индивидуальных средств защиты.

14. Внешние и наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _---_ к акту.
15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **1 569 050 051 тенге**, в том числе по годам: 2009 год - 126 561 935 тенге, 2010 год - 166 936 373 тенге, 2011 год – 99 366 889 тенге, 2012 год – 432 452 978 тенге, 2013 год – 486 894 769 тенге, 2014 год - 256 837 107 тенге, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).
17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **1 569 050 051 тенге**, в стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).
18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических: при разработке проекта учтены требования нормативно-технической документации.
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций): ----

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика **ТОО «Караганды жолдары»** капитальный ремонт автомобильной дороги **«Каркаралинск-Нуркен-Жамбыл» км 38-66** протяженностью 28,8 км.

(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии: _____ **Акимов С.Р.**

Заместителя председателя _____ **Иргебаев А.Т.**

Члены комиссии:

_____ **Кожанов М.Ж.**

_____ **Тусупов Е.К.**

_____ **Шажаров С.А.**

_____ **Абдрахманов А.С.**

_____ **Акимов Д.А.**

_____ **Кумашев Н.Б.**

_____ **Ахметкалиева С.Т.**

_____ **Ан В.В.**

_____ **Данильченко В.А.**

_____ **Муканов Г.С.**

_____ **Татищев К.Т.**

_____ **Абжанов Б.Т.**