Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: **ТОО «Тел Тех»**
Договор:№02-67-С от 27.02.2017г., Дополнительное соглашение №1 к договору о государственных закупках работ
Наименование строительства: **«Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в смену в а. Акермен Меркенского района Жамбылской области"**

АКТ

выполненных работ

по объекту: «Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в а.Акермен Меркенского района Жамбылской области

Составлен в по состоянию на 2016-2017гг.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Выполнение с начала ст-ва	
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	%	тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства						
	2	Общестроительные работы	18480,439			18480,439		
	1..1	Земляные работы	65,547			65,547	100	65,547
	1..2	Фудаменты	1681,32			1681,32	100	1681,32
	1..3	Каркас	453,641			453,641	100	453,641
	1..4	Стены	2560,695			2560,695	100	2560,695
	1..5	Перекрытия и покрытия	1265,854			1265,854	100	1265,854
	1..6	Кровля	2681,542			2681,542	100	2681,542
	1..7	Проемы	1551,385			1551,385	100	1551,377
	1..8	Полы	1403,749			1403,749	100	1403,748
	1..9	Отделка	6816,706			6816,706	100	6821,706

	1..10	Отопление и вентиляция	1522,39	598,67		2121,06	100	2121,06
	1..12	Водоснабжение и канализация	1198,71	99,6		1298,31	100	1298,31
		Технологическое оборудование	231,02	3034,5		3265,52	100	3265,52
	1..13	Электроосвещение	819.48	1,92		821,4	100	821,4
		Электрооборудование	1439,73	23,92		1463,65	100	1463,65
	1..14	Световая сигнализация	51,45	282,39		333,84	100	333,84
	1..15	Электрочасофикация	68,09			68,09	100	68,09
	1..16.	Телефонизация	16,92			16,92	100	16,92
	1..17.	Телевизионное вещание	157,16	5,14		162,3	100	162,3
	1..18	Пожарная сигнализация	400,03			400,03	100	400,03
1	02-01	Здание ВА	24385,42	4046,13		28431,55	100	28436,55
		Итого по главе 2	**24385,42**	**4046,13**		**28431,55**	100	28436,55
		В том числе оборудование не облагаемое НДС		**2748,77**		**2748,77**		
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
2	03-01	Склад угля и золы	1704,93			1704,93	100	1704,93
		Итого по главе 3	**1704,93**			**1704,93**	100	1704,93
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
3	04-01-01	КТПН-25/10кВ с трансформ. ТМ-25 кВа	363,60	1153,57		1517,17	100	1517,17
2	04-02-01	ВЛ-10 кВ	2019,81	431,67		2451,48	100	2451,48
5	04-03-01	Кабельная линия 0,4 кВ	261,75			261,75	100	261,75
6	04-04-01	Наружное освещение	448,49			448,49	100	448,49
		Итого по главе 4	**3093,65**	**1585,24**		**4678,89**	100	4678,89
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
7	05-01	Наружные сети связи	729,69	360,67		1090,36	100	1090,36
		Итого по главе 5	729,69	**360,67**		1090,36	100	1090,36
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
8	06-01	Водопровод и канализация	1497,67			1497,67	100	1497,65
		Итого по главе 6	**1497,67**	**0,00**		1497,67	100	1497,66
		Глава 7. Благоустройство территории						

9	07-01	Благоустройство территории	9206,06			9206,06	100	9206,06
10	07-02	Уборная на 1 очко	319,39			319,39	100	319,39
		Итого по главе 7	**9525,45**			**9525,45**	100	9525,45
		Итого по главам 1-7	**40936,81**	**5992,04**		**46928,85**	100	46933,85
		В том числе оборудование не облагаемое НДС		2748,77		2748,77	100	2748,77
		Глава 8. Временные здания и сооружения						0
11	СН РК 8.02-09-	Временные здания и сооружения 2,9%	1187,17			1187,17	100,00	1187,170
		Итого по главе 8	1187,17	0,00		1187,17	100,00	1187,170
		Итого по гл.1-8	**42123,98**	**5992,04**		**48116,02**	100,00	48116,02
		В том числе оборудование не облагаемое НДС		2748,77		2748,77	100	2748,77
								0
		Глава 9. Прочие работы и затраты						0
12	НДЗ-2001	производстве работ в зимнее время 0,9%	379,12			379,12	100,00	379,12
		Итого по главе 9	**379,12**			**379,12**	100,00	379,12
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2016г.	**42503,09**	**5992,04**		**48495,13**	100	48495,13
		Итого по СР в прогнозных ценах 2017г. К-1,069778	45468,87	**6410,15**		**51879,03**	100,0	51879,02
		в том числе затраты на медицинское оборудование всего		3246,24		3246,24	100	3246,24
		из них:						0
		необлагаемые НДС		2940,57		2940,57	100	2929,334
		облагаемые НДС		305,67		305,67	100	305,670
13		Налог на добавленную стоимость 12%			5872,61	5872,61	100	5872,610
		Всего по сметному расчету	**45468,87**	**6410,15**	**5872,61**	**57751,64**	100	57751,64
		в том числе затраты на медицинское оборудование всего						1623,126837
		из них:						0
		медицинское оборудование не облагаемое НДС		2940,57		2940,57	100	2940,57

		облагаемые НДС		305,67	36,68	342,35	100	342,350
		Стоимость по договору				57335,58		
		Понижающий коэффициент				0,99279565		
		Всего с понижающим коэффициентом				57335,58	100,00	57335,58
		в т.ч. затраты на медицинское оборудование не обл.налогом						2919,385

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

И.о. руководителя_____ Аккозиев Р.С.

Подрядчик: ТОО "Тел Тех"

Директор _____ Саржанов С.Д.

Технадзор:_____**Абдраимов Е.**

Байжолдин Н.